



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість невиконаних робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:								використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоення капіталовкладень за I квартал 2018 року (наростаючим підсумком)				факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2018 року		фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		в т.ч.:										
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси	ПІВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	393 172,00	13 545,00	13 545,00											348 400,00	641 232,00	1 034 404,00					
	<b>Грантові кошти ЄБРР всього, у т.ч.</b>	<b>9 766,00</b>															<b>9 766,00</b>					
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ	9 766,00															9 766,00					
	<b>РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування</b>	<b>682 814,00</b>	<b>1 200 167,88</b>	<b>450 813,00</b>	<b>396 142,50</b>	<b>396 142,50</b>	<b>121 292,69</b>	<b>121 292,69</b>	<b>273 763,65</b>	<b>71 102,72</b>	<b>1 086,16</b>		<b>1 025,68</b>		<b>349 850,00</b>	<b>643 984,00</b>	<b>1 326 798,00</b>					