

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми по розділу "Нове будівництво" за січень-березень 2017 року**

(місячна, наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2017 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси	ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Центральна ЕС всього, в т.ч.	66 404	15 000,00	1 000,00											5 000	51	66 455					
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)	66 404	15 000,00	1 000,00											5 000	51	66 455					
1.2	Реконструкція ВРУ 110 ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська"	19 639															19 639					
1.3	Реконструкція ВРУ 330 кВ на ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська" з встановленням АТ-3 на ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська"	2 423															2 423					
1.4	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	24 365	5 000,00	1 000,00											5 000		24 365					
1.7	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛІ 330 кВ	19 587	10 000,00													6	19 593					
1.9	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область	390														45	435					
2.	Південно-Західна ЕС всього, в т.ч.	5 051	57 000,00	13 000,00											24 000		5 051					
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)	5 051	57 000,00	13 000,00											24 000		5 051					
2.1	Реконструкція ПС 750/330/10 кВ "Вінницька": встановлення АТ	2 192	13 000,00	3 000,00													2 192					
2.2	Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька"	1 755	44 000,00	10 000,00											24 000		1 755					
2.3	ПЛІ 330 кВ Тернопільська-Чернівецька (проектні роботи)	1 104															1 104					
3.	Південна ЕС всього, в т.ч.	608 300													5 950	4 669	612 969					
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)	608 300													5 950	4 669	612 969					
3.1	ПЛІ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛІ 330 кВ	595 612													5 950	4 669	600 281					
3.4	ПС 750 кВ "Приморська" із заходами ПЛІ 750-330 кВ (проектні роботи)	10 237															10 237					
3.6	Встановлення статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (ПС 110 кВ "Сонячна-Рені") (проектні роботи)	455															455					
3.7	Реконструкція ПС 220/35/10кВ "Березань" по вул.Вільна,12, смт.Березань Березанського району Миколаївської області	1 996															1 996					
4.	Західна ЕС всього, в т.ч.	34 719	114 236,00	27 981,00	104,90	104,90	104,90								35 000		34 719					
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)	34 719	114 236,00	27 981,00	104,90	104,90	104,90								35 000		34 719					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I квартал 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.1	ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/110 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	1 203	6 481,00	6 481,00											20 000		1 203					
4.2	ПЛЛ 330 кВ Луцьк північна - Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ "Луцьк північна" на території Волинської, Рівненської та Тернопільської областей (проектні роботи)	20 136															20 136					
4.3	ПЛЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ "Богородчани" і ПС 750 кВ "Західноукраїнська"	9 344	98 096,00	20 000,00	104,90	104,90	104,90								15 000		9 344					
4.4	Завершення будівництва виробничої бази Рівненських МЕМ в м.Рівне, вул. Млинівська, 19	4 036	9 659,00	1 500,00													4 036					
5.	Північна ЕС всього, у т.ч.	6 567	353 835,00	62 800,00	152,93	152,93					152,93	152,93					6 567					
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)	6 567	353 835,00	62 800,00	152,93	152,93					152,93	152,93					6 567					
5.1	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська обл.	2 405	353 835,00	62 800,00	152,93	152,93					152,93	152,93					2 405					
5.2	Розширення ПС 330 кВ "Кременчук" з встановленням 4 АТ	2 528															2 528					
5.3	ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛЛ 330 кВ (проектні роботи)	1 634															1 634					
8.	Апарат управління всього, у т.ч.	980 900	46 000,00	15 000,00	10 862,75	10 862,75	5 302,86	2 977,73	5 293,98		265,91				5 000	7 334	988 234					
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)	980 900	46 000,00	15 000,00	10 862,75	10 862,75	5 302,86	2 977,73	5 293,98		265,91				5 000	7 334	988 234					
8.1	Реконструкція з надбудовою будинку НЕК "Укренерго" по вул.Комінтерну,25	61 667															61 667					
8.2	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС	13 248															13 248					
8.3	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук	56 059															56 059					
8.4	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ, всього, в т.ч.:	849 926	46 000,00	15 000,00	10 862,75	10 862,75	5 302,86	2 977,73	5 293,98		265,91				5 000	7 334	857 260					
	ВСЬОГО	1 701 941	586 071,00	119 781,00	11 120,58	11 120,58	5 407,76	2 977,73	5 293,98		418,84	152,93			74 950	12 054	1 713 995					
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)	1 701 941	586 071,00	119 781,00	11 120,58	11 120,58	5 407,76	2 977,73	5 293,98		418,84	152,93			74 950	12 054	1 713 995					
	Кредитні кошти ЄБРР та ЄІВ всього, у т.ч.	6 958 477	1 034 843,00	430 604,00	204 895,84	204 895,84	102 386,33		102 509,51						625 000	145 704	7 104 181					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I квартал 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	3 682 873	128 130,00	128 130,00	181 125,62	181 125,62	101 026,76		80 098,86						500 000	115 974	3 798 847					
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ		311 019,00																			
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	3 251 620	182 474,00	182 474,00	1 526,64	1 526,64	1 359,57		167,07						10 000	7 112	3 258 732					
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	23 984	413 220,00	120 000,00	22 243,58	22 243,58			22 243,58						115 000	22 618	46 602					
	ПС 330/110/35 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ																					
	Грантові кошти СБРР всього, у т.ч.	41 253															41 253					
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	30 950															30 950					
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	776															776					
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ	9 527															9 527					
	Кошти загального фонду Державного бюджету всього, у т.ч.	226 408															226 408					
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	36 538															36 538					
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	189 870															189 870					
	РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування	8 928 079	1 620 914,00	550 385,00	216 016,42	216 016,42	107 794,09	2 977,73	107 803,49		418,84	152,93			699 950	157 758	9 085 837					