

2. ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ

про виконання заходів Інвестиційної програми за 2016 рік
по Південно-Західній електроенергетичній системі ДП "НЕК "Укренерго"

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець		
					в т.ч.:									використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (нарастачим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастачим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік		Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)			всього	аванси										ПВР
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси	ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
II-III.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	5556,75	452980,43	453627,18	120208,83	50599,51	2969,33	65697,87	1647,72	3911,45	366,06	1582,70	333418,35	357969,10	535998,75	71619,38	35472,38		275332,93	469936,12			
	невикористані кошти 2015 року, всього	422,28	51018,59	45198,21	12085,71	6702,66		3817,51		1565,54		780,47	33112,50	58783,43	54604,67	1045,89			57486,93	53981,06			
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	5134,47	401961,84	408428,97	108123,12	43896,85	2969,33	61880,36	1647,72	2345,91	366,06	802,23	300305,85	299185,67	481394,08	70573,49	35472,38		217846,00	415955,06			
	за рахунок прибутку (04)	246,67	38419,79	35434,38	31945,67	27120,93	1681,00	3820,32	1625,00	1004,42	199,80	222,78	3488,71	38419,79	33733,22	13091,94	38,20		26060,18	20887,95			
	за рахунок амортизації (03)	3466,70	184920,71	45287,77	39610,21	6755,17	1288,33	31739,04	22,72	1116,00	163,95	400,11	5677,56	55232,12	35179,34	3759,95	8290,16		49687,32	34886,09			
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	136966,29	291139,58									291139,58	128749,66	330623,31	50182,55	27144,02		65003,03	280926,94			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	934,92	41655,05	36567,24	36567,24	10020,75		26321,00		225,49	2,31	179,34		76784,10	81858,21	3539,05			77095,47	79254,08			
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	5556,75	436984,15	439434,81	107541,72	50599,51	2969,33	53030,76	1647,72	3911,45	366,06	1582,70	331893,09	341165,83	521217,91	71619,38	35472,38		258529,66	455155,28			
	невикористані кошти 2015 року, всього	422,28	50524,11	44697,39	11842,79	6702,66		3574,59		1565,54		780,47	32854,60	57481,96	53341,02	1045,89			56185,46	52717,41			
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	5134,47	386460,04	394737,42	95698,93	43896,85	2969,33	49456,17	1647,72	2345,91	366,06	802,23	299038,49	283683,87	467876,89	70573,49	35472,38		202344,20	402437,87			
	за рахунок прибутку (04)	246,67	38419,79	35434,38	31945,67	27120,93	1681,00	3820,32	1625,00	1004,42	199,80	222,78	3488,71	38419,79	33733,22	13091,94	38,20		26060,18	20887,95			
	за рахунок амортизації (03)	3466,70	169418,91	31596,22	27186,02	6755,17	1288,33	19314,85	22,72	1116,00	163,95	400,11	4410,20	39730,32	21662,15	3759,95	8290,16		34185,52	21368,90			
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	136966,29	291139,58									291139,58	128749,66	330623,31	50182,55	27144,02		65003,03	280926,94			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	934,92	41655,05	36567,24	36567,24	10020,75		26321,00		225,49	2,31	179,34		76784,10	81858,21	3539,05			77095,47	79254,08			
II.1	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	4178,73		405702,08	83477,45	41217,40	2969,33	41301,34	22,72	958,71	6,49	240,06	322224,63	292085,15	486004,98	70214,34	35440,06		212059,43	419969,37			
	невикористані кошти 2015 року, всього	17,58	42631,31	38345,88	7260,83	3945,03		3307,03		8,77			31085,05	46157,61	43508,23				46784,05	43525,81			
(II.1.1.1.1 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної коміррки ШР-750 "Зах. Українська", інв. №№ 00169, 001181, 001093.		95,87	85,77	85,77			85,77						136,95	122,53			ОЗ-1 №195, 196/11.16 - частина	136,95	122,53	ТОВ "Чорномореенергоспецмонтаж"		
(II.1.1.1.2 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної коміррки ШР-750 "ЧАЕС", інв. №№ 00169, 001182, 001183.		143,79	115,69	115,69			115,69						205,42	183,80			ОЗ-1 №210, 211/12.16 - частина		183,80	ТОВ "Чорномореенергоспецмонтаж"		
(II.1.1.1.3 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної коміррки ШР-750 "ПУАЕС", інв. №№ 00169, 001186.		47,93	42,89	42,89			42,89						68,47	61,27			ОЗ-1 № 212/12.16 - частина	68,47	61,27	ТОВ "Чорномореенергоспецмонтаж"		
(II.1.3.3.1) ІІ 2015	ПС-330 кВ "Хмельницька", реконструкція підстанції з заміною автотрансформатора АТ-2 на автотрансформатор типу АТДТН-330/110/10-У1, інв. № 230125		38486,83	34291,46	3206,41	3206,41							31085,05	38486,83	35927,51			ОЗ-1 № 215/12.16, АТ-330 - 1 шт.	38843,48	35927,51	ПАТ "Запорізький трансформатор", ТОВ "Південна енергетична компанія"		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
(П.1.7.6.1 - 2015)	ПС-330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 000603	17,58	3 856,89	3810,07	3810,07	738,62		3062,68		8,77				7 259,94	7213,12			ОЗ-2 № 31/09.16, ТС-110 - 45 фаз, ТН-110 - 4 фази, ОПН-110 - 3 фази	7735,15	7230,7	ТОВ Київська енергетична будівельна компанія	
	об'єкти 2016 року - всього, у т.ч.:	4161,15	348703,71	367356,20	76216,62	37272,37	2969,33	37994,31	22,72	949,94	6,49	240,06	291139,58	245927,54	442496,75	70214,34	35440,06		165275,38	376443,56		
	за рахунок прибутку (04)		24385,30	25939,24	25939,24	23231,09	1681,00	2059,57		648,58				24385,30	26079,40	12968,61	5,88		12637,33	13110,79		
	за рахунок амортизації (03)	2740,05	150593,63	13710,14	13710,14	4020,53	1288,33	9613,74	22,72	75,87	4,18	60,72		20905,04	3935,83	3524,13	8290,16		15436,11	3151,75		
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	136966,29	291139,58									291139,58	128749,66	330623,31	50182,55	27144,02		65003,03	280926,94		
за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	934,92	36758,49	36567,24	36567,24	10020,75		26321,00		225,49	2,31	179,34		71887,54	81858,21	3539,05			72198,91	79254,08			
П.1.1.	Заміна реакторів, у т.ч. за класами напруги:	797,22	81295,84	212427,92	4250,99	1696,95		2059,57		494,47			208176,93	85694,14	270980,51		5,88		55070,93	265272,98		
	за рахунок прибутку (04)		4069,28	4250,99	4250,99	1696,95		2059,57		494,47				4069,28	5866,46		5,88		3270,29	5866,46		
	за рахунок амортизації (03)	151,96																		151,96		
	за рахунок кредитних коштів (02)		77226,56	208176,93									208176,93	81624,86	259254,56				51800,64	259254,56		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	645,26													5859,49					6504,75		
П.1.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "Зах. Українська", інв. №№ 00169, 001181, 001093.	234,50	27240,34	72831,85	1697,88	1696,95				0,93			71133,97	27240,34	90883,34			ОЗ-1 №81/06.16, ОЗ-2 №81/06.16, FRAnalyzer - 1 шт., ОЗ-2 №36, 37/11.16, ОЗ-1 №194-196/11.16, ОЗ-2 №42-43/12.16 - РМ-750 - 2 фази, ОПН - 750-3 фази, крім того, проект (П.9.1.5)	35938,91	91117,84	Представництво "Dalekovod d.d.", ТОВ Київська енергетична будівельна компанія, ПАТ "Запоріжжє-трансформатор"	
	за рахунок прибутку (04)		1 498,15	1697,88	1697,88	1696,95				0,93				1 498,15	1697,88				1498,15	1697,88		
	за рахунок амортизації (03)	19,41																			19,41	
	за рахунок кредитних коштів (02)		25 742,19	71133,97									71133,97	25 742,19	87232,30				34 440,76	87232,30	в т.ч. 850,67 тис. грн. - FRAnalyzer фірми "Отікрон" для вимірювання характеристик частотних трансформаторів (контракт UE/003B) (з них 111,15 тис. грн. - тренінг 3-х спеціалістів)	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	215,09													1953,16						2168,25	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.1.1.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "Київська", інв. №№ 00169, 001182, 001183.	439,57	39147,98	103407,54	1531,61			1161,34		370,27			101875,93	39321,78	133746,86		5,88	ОЗ-2 №52, 54/12.16, ОЗ-1 №210-211, 213,214/12.16, РМ-750 - 3 фази, ОПН - 750-3 фази	19132,02	134186,43	Представництво "Dalekovod d.d.", ТОВ "Високовольтна компанія", ПАТ "Запорізький трансформатор", ПАТ "Запорізький кабельний з-д, ТОВ "Парітем", госпспіб
	за рахунок прибутку (04)		798,99	1531,61	1531,61			1161,34		370,27				798,99	2686,26		5,88			2686,26	
	за рахунок амортизації (03)	116,94																		116,94	
	за рахунок кредитних коштів (02)		38 348,99	101875,93									101875,93	38 522,79	128130,85					128130,85	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	322,63													2929,75					322,63	
П.1.1.1.3.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "ПУАЕС", інв. №№ 00169, 001186.	123,15	14907,52	36188,53	1021,50			898,23		123,27			35167,03	19132,02	46350,31			ОЗ-2 №52, 53/12.16, ОЗ-1 №212, 214/12.16, РМ-750 - 1 фаза, ОПН - 750-3 фази	19132,02	46473,46	Представництво "Dalekovod d.d.", ТОВ "Високовольтна компанія", ПАТ "Запорізький трансформатор", ПАТ "Запорізький кабельний з-д, ТОВ "Парітем", госпспіб
	за рахунок прибутку (04)		1 772,14	1021,50	1021,50			898,23		123,27			1 772,14	1482,32						1 772,14	1482,32
	за рахунок амортизації (03)	15,61																		15,61	
	за рахунок кредитних коштів (02)		13 135,38	35167,03									35167,03	17 359,88	43891,41					17 359,88	43891,41
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	107,54													976,58					107,54	
П.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів у т.ч. за класами напруги:		132 620,40																		
	за рахунок амортизації (03)		132 620,40																		
П.1.3.1.1.	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень. Інв. № 001040		132 620,40																		
	за рахунок амортизації (03)		132 620,40																		
П.1.5.	Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги:	1582,72	45159,66	42538,36	42538,36	11026,72	1005,97	31286,15		225,49	2,31	179,34		80288,71	71708,58	329,89	4950,55			80929,97	72961,41
	за рахунок амортизації (03)	1582,72	8401,17	5971,12	5971,12	1005,97	1005,97	4965,15						8401,17	14,60	329,89	4950,55			8731,06	1267,43
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		36758,49	36567,24	36567,24	10020,75		26321,00		225,49	2,31	179,34		71887,54	71693,98					72198,91	71693,98
П.1.5.4.1	ПС 330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП 330 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 040418, №200611	853,44	23484,39	23433,69	23433,69	7665,31		15545,20		223,18		179,34		58613,44	58562,74			ОЗ-2 №41, 44, 51/12.16, В-330 - 4 шт., ТС-330-12 ф., ТН-330 - 15ф., КНЗ-330-9 шт., ВЧЗ-330 - 6 шт., ОПН-330-3 ф., Р-330 - 2 шт.	58613,44	59416,18	ТОВ Київська енергетична будівельна компанія, філія ДП "Укредсбуксертмиза"
	за рахунок амортизації (03)	853,44																		853,44	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)		всього										аванси	ПВР
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		23 484,39	23433,69	23433,69	7665,31		15 545,20		223,18		179,34		58 613,44	58562,74				58 613,44	58562,74		
П.1.5.8.1.	ПС-330 кВ "Шепетівка". Реконструкція ВРУ-35 кВ інв № 020601	329,89	8429,55	5973,43	5973,43	1005,97	1005,97	4965,15		2,31	2,31			8429,55	14,60	329,89	4950,55	ОЗ-1 № 209 /12.16, 1 ноутбук	8759,44	14,60	ТОВ Київська енергетична будівельна компанія	
	за рахунок амортизації (03)	329,89	8 401,17	5971,12	5971,12	1005,97	1005,97	4965,15						8 401,17	14,60	329,89	4950,55		8 731,06	14,60		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		28,38	2,31	2,31					2,31	2,31			28,38					28,38			
П.1.5.9.1.	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ЗРУ-10 кВ. Інв. № 030204	399,39	13245,72	13131,24	13131,24	2355,44		10775,80						13245,72	13131,24			ОЗ-2 №40/12.16, ОЗ-1 № 217-218/12.16, 1 об'єкт	13557,09	13530,63	ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА"	
	за рахунок амортизації (03)	399,39																		399,39		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		13 245,72	13131,24	13131,24	2355,44		10775,80						13 245,72	13131,24				13557,09	13131,24		
П.1.7.	Заміна трансформаторів струму в тому числі за класами напруги:	265,30	6640,25	5352,88	5352,88	635,84	282,36	4648,59	22,72	68,45	4,18	60,72		6640,25	1737,46	302,44	3339,61		6673,01	1700,32		
	за рахунок амортизації (03)	265,30	6640,25	5352,88	5352,88	635,84	282,36	4648,59	22,72	68,45	4,18	60,72		6640,25	1737,46	302,44	3339,61		6673,01	1700,32		
П.1.7.3.1.	Технічне переоснащення ПС-330 кВ "Шепетівка" ВРУ-330 кВ з заміною масляних трансформаторів струму на елегазові, інв № 020400	94,33	1707,89	1681,76	1681,76	353,48		1324,73		3,55				1707,89	1676,74	70,75	5,02	ОЗ-2 № 25/07.16, ТС-330- 3 фази	1731,47	1700,32	ПП "Енерго - Акумулятор"	
	за рахунок амортизації (03)	94,33	1 707,89	1681,76	1681,76	353,48		1324,73		3,55				1 707,89	1676,74	70,75	5,02		1731,47	1700,32		
П.1.7.6.1.	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва) інв.№008766, №230134	170,97	4932,36	3671,12	3671,12	282,36	282,36	3323,86	22,72	64,90	4,18	60,72		4932,36	60,72	231,69	3334,59		4941,54		ТОВ Київська енергетична будівельна компанія	
	за рахунок амортизації (03)	170,97	4 932,36	3671,12	3671,12	282,36	282,36	3323,86	22,72	64,90	4,18	60,72		4 932,36	60,72	231,69	3334,59		4941,54			
П.1.8.	Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги:	719,94	34111,49	43044,85	9467,46	9379,00	111,54			88,46			33577,39	34111,49	52091,38	22807,22	3761,63		22601,47	30004,10		
	за рахунок прибутку (04)		9367,04	9467,46	9467,46	9379,00	111,54			88,46				9367,04	9355,91	2111,58			9367,04	7244,33		
	за рахунок амортизації (03)	653,68													3,32	624,96				32,04	32,04	
	за рахунок кредитних коштів (02)		24744,45	33577,39									33577,39	24744,45	40687,71	19015,33	3761,63		13202,39	21672,38		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	66,26													2044,44	1055,35				1055,35		
П.1.8.1.1	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛІ-750 "Зах.Українська", інв. № 00169	65,17	14657,26	26328,72	7244,33	7183,95				60,38			19084,39	14657,26	29938,93			ОЗ-2 № 29/08.16, № 55/12.16, Р-750 -15 шт., ТН-750 - 3 фази, ШО-750 - 16 шт., крім того, проект (П.9.1.6)	16720,60	30004,10	ПАТ "Запорізький трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємство західного монтажу", ТОВ "ПДІ Енерджіпроект"	
	за рахунок прибутку (04)		7 320,16	7244,33	7244,33	7183,95				60,38				7 320,16	7244,33				7 320,16	7244,33		
	за рахунок амортизації (03)	32,04																	32,04	32,04		
	за рахунок кредитних коштів (02)		7 337,10	19084,39									19084,39	7 337,10	21672,38				9 368,40	21672,38		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	33,13													1022,22					1055,35		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					в т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПИМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси										всього	в т.ч.:		
аванси	ПВР	аванси	ПВР																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.1.8.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька", інв. № 00169	654,77	19454,23	16716,13	2223,13	2195,05	111,54			28,08			14493,00	19454,23	22152,45	22807,22	3761,63		5880,87		ПАТ "Запорізький трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємствозахідмонтаж", ТОВ "ПДІ Енергоінжпроект", ТОВ "КЕБК"
	за рахунок прибутку (04)		2 046,88	2223,13	2223,13	2195,05	111,54			28,08				2 046,88	2111,58	2111,58			2046,88		
	за рахунок амортизації (03)	621,64													3,32	624,96					
	за рахунок кредитних коштів (02)		17 407,35	14493,00									14493,00	17 407,35	19015,33	19015,33	3761,63		3833,99		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	33,13													1022,22	1055,35					
П.1.10.	Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги:	91,60	36261,14	63992,19	14606,93	14533,86	1569,46			73,07			49385,26	39192,95	45762,96	45854,56	23382,39				
	за рахунок прибутку (04)		10948,98	12220,79	12220,79	12155,14	1569,46			65,65				10948,98	10857,03	10857,03					
	за рахунок амортизації (03)	25,36	2931,81	2386,14	2386,14	2378,72				7,42				5863,62	2180,45	2205,81					
	за рахунок кредитних коштів (02)		22380,35	49385,26									49385,26	22380,35	30681,04	30681,04	23382,39				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	66,24													2044,44	2110,68					
П.1.10.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛ-750 "Київська", інв. № 00169	50,54	15154,44	30886,81	5862,57	5829,50	1363,77			33,07			25024,24	15154,44	13937,40	13987,94	15524,24				Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємствозахідмонтаж", ТОВ "ПДІ Енергоінжпроект"
	за рахунок прибутку (04)		4 590,76	5862,57	5862,57	5829,50	1363,77			33,07				4 590,76	4498,80	4498,80					
	за рахунок амортизації (03)	17,42													17,42						
	за рахунок кредитних коштів (02)		10 563,68	25024,24									25024,24	10 563,68	8416,38	8416,38	15524,24				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	33,12													1022,22	1055,34					
П.1.10.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛ-750 "ПУАЕС", інв. № 00169	41,06	21106,70	33105,38	8744,36	8704,36	205,69			40,00			24361,02	24038,51	31825,56	31866,62	7858,15				Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємствозахідмонтаж", ТОВ "ПДІ Енергоінжпроект"
	за рахунок прибутку (04)		6 358,22	6358,22	6358,22	6325,64	205,69			32,58				6 358,22	6358,23	6358,23					
	за рахунок амортизації (03)	7,94	2 931,81	2386,14	2386,14	2378,72				7,42				5 863,62	2180,45	2188,39					
	за рахунок кредитних коштів (02)		11 816,67	24361,02									24361,02	11 816,67	22264,66	22264,66	7858,15				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	33,12													1022,22	1055,34					
П.1.24.	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	704,37	12614,93												215,86	920,23					
	за рахунок амортизації (03)	61,03														61,03					
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	12614,93													486,18					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	157,16													215,86	373,02					
П.1.24.1.	ПС 330 кВ "Шепетівка" Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності Інв. № 020601	321,67	6307,47												107,93	429,60					Авто ДП "НЕК "Укренерго" №14/01.16, №71/07.16, №1373/12.16 (ПШЕ-2)
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	6 307,47													243,09					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	78,58													107,93	186,51					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)						
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПШР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси		всього									аванси	ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.1.24.2.	ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська" Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності. Інв. № 030167	382,70	6307,46											107,93	490,63						Авізо ДП "НЕК "Укренерго" №14/01.16, №14/07.16, №1373/12.16 (ПШЕ-2)
	за рахунок амортизації (03)	61,03													61,03						
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	6 307,46												243,09						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	78,58												107,93	186,51						
П.2	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	374,37	14 078,76	11 336,08	7 847,37	6 647,47		267,56		932,34		22,98	3 488,71	17 026,83	14 267,63	142,33	32,32		17 275,33	14 499,67	
	невикористані кошти 2015 року, всього	127,70	5 280,63	3 801,49	3 801,49	2 757,63		267,56		776,30				8 228,70	6 749,56	19,00			8 356,40	6 858,26	
(П.2.1 - 2015)	Реконструкція ділянки (опори № 1-290) ПЛ-330 кВ Дністровська ГЕС - Кам'янець-Подільська (інв. №008633, №230107)	127,70	5 280,63	3801,49	3801,49	2757,63		267,56		776,30				8228,70	6749,56	19,00		ОЗ-2 № 17, 18/06.16, 62,55 км	8356,4	6858,26	ТОВ "Проматом", ВП "НЦПР ОЕС України"
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	246,67	8 798,13	7 534,59	4 045,88	3 889,84				156,04		22,98	3 488,71	8 798,13	7 518,07	123,33	32,32		8 918,93	7 641,41	
	за рахунок прибутку (04)	246,67	8 798,13	7 534,59	4 045,88	3 889,84				156,04		22,98	3 488,71	8 798,13	7 518,07	123,33	32,32		8 918,93	7 641,41	
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.2.1.	Реконструкція ділянок опор № 1-142, 152-318 ПЛ 330 кВ Чернівецька - Кам'янець-Подільська у Чернівецькій обл. (Кіцманський, Заставнівський та Хотинський райони), Хмельницькій обл. (Кам'янець-Подільський район)	246,67	8 798,13	7 534,59	4 045,88	3 889,84				156,04		22,98	3 488,71	8 798,13	7 518,07	123,33	32,32	ОЗ-2 № 49/12.16, 53,3 км	8 918,93	7 641,41	ТОВ "ВТО "Будівельник", ПАТ "Укразалінія", ПрАТ "ВО "Стальканатсталь" - ЦП НЕК "УЕ", ТОВ "Бетон Нова Інтернешнл" - ЦП НЕК "УЕ", ТОВ "АЛП" - ЦП НЕК "УЕ", госпоспіб 07/16, ТОВ "Південенерго-мержепроект"
	за рахунок прибутку (04)	246,67	8 798,13	7534,59	4045,88	3889,84				156,04		22,98	3488,71	8 798,13	7518,07	123,33	32,32		8918,93	7641,41	
П.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	517,79	14 485,30	6 948,54	1 625,00			1 625,00	1 625,00				5 323,54	14 485,30	5 323,55				15 169,72	5 841,34	
	невикористані кошти 2015 року, всього	119,25	925,76	913,34									913,34	925,76	913,34				1 045,01	1 032,59	
(П.3.1.1 - 2015)	ПС 330 кВ Чернівецька. Технічне переоснащення пристроїв передачі і прийому команд РЗ та ПА АКПА Л-330кВ Івано-Франківська з заміною на апаратуру типу АКА-16, інв.№005851	119,25	925,76	913,34									913,34	925,76	913,34			ОЗ-2 № 2/04.16, № 38/11.16, 2 н/к-т	1 045,01	1032,59	ТОВ "Харків-променерго" - ЦП НЕК Авізо № 405/04.16, №498/05.16)
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	398,54	13 559,54	6 035,20	1 625,00			1 625,00	1 625,00				4 410,20	13 559,54	4 410,21				14 124,71	4 808,75	
	за рахунок прибутку (04)	4 154,62	1 625,00	1 625,00				1 625,00	1 625,00					4 154,62					4 321,25		
	за рахунок амортизації (03)	398,54	4 508,36	4 410,20									4 410,20	4 508,36	4 410,21				4 906,90	4 808,75	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		4 896,56											4 896,56					4 896,56		
П.3.1.	Апаратура передачі команд РЗ і ПА	331,38	3 480,39	3 403,29									3 403,29	3 480,39	3 403,30				3 811,77	3 734,68	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПИМР тощо)	всього	аванси										ПВР
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.3.1.1.	ПС 330 кВ Шепетівка. Технічне переоснащення пристроїв передачі і прийому команд РЗА та ПА типу АНКА-АВПА ЛІ-330 кВ ХАЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої типу АКА-16. Інв.№020418	126,53	771,20	770,88									770,88	771,20	770,88			ОЗ-2 №48/12.16, 2 н/к-т	897,73	897,41	ТОВ "Корпорація Електровідень-монтаж" - ЦП НЕК (АВІЗО № 1096 від 31.10.2016)
П.3.1.2.	ПС 330 кВ Тернопільська ПЛ-110 кВ Бучач (ЗБК), Зборів (Озерна). Технічне переоснащення пристроїв передачі команд типу ВЧТО 118кГц та 370 кГц з заміною на пристрої типу АКА-16(32).Інв.№005710	53,6	853,99	845,15									845,15	853,99	845,16			ОЗ-2 №32/10.16, 2 н/к-т	907,59	898,76	ТОВ "Корпорація Електровідень-монтаж" - ЦП НЕК (АВІЗО № 1105 від 31.10.2016)
П.3.1.3.	Технічне переоснащення пристроїв прийому передачі команд РЗ та ПА ПЛ-330 кВ Вінницька-750 - Вінницька-330 Інв.№00166,200611)	151,25	1 855,20	1787,26									1787,26	1 855,20	1787,26			ОЗ-2 №45, 50/12.16, 2 н/к-т	2006,45	1 938,51	ТОВ "Корпорація Електровідень-монтаж" - ЦП НЕК
П.3.4.	Ресстратори аварійних подій	67,16	1027,97	1006,91									1006,91	1027,97	1006,91				1095,13	1074,07	
П.3.4.1.	ПС-330 кВ "Козятин". Технічне переоснащення ДДК Регіна з заміною ресстраторів 1, 2. Інв.№230060	67,16	1 027,97	1006,91									1006,91	1 027,97	1006,91			ОЗ-2 №47/12.16, 2 н/к-т	1 095,13	1 074,07	МПП "Анісер"
П.3.8.	Ресстратори аварійних подій		9051,18	1 625,00	1 625,00			1 625,00	1 625,00					9051,18					9217,81		
П.3.8.1.	ПС-750 кВ Вінницька". Технічне переоснащення оперативного блокування роз'єднувачів 750 кВ із застосуванням мікропроцесорних пристроїв (інв. №001066) с. Гуменне Вінницького р-ну, Вінницької обл."		9 051,18	1 625,00	1 625,00			1 625,00	1 625,00					9 051,18					9 217,81		ТОВ Київська енергетична будівельна компанія"
	за рахунок прибутку (04)		4 154,62	1625,00	1625,00			1625,00	1625,00					4 154,62					4 321,25		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		4 896,56											4 896,56					4 896,56		
П.4	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	19,58	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32	19,52					785,48	779,49				805,06	799,07	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	19,58	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32	19,52					785,48	779,49				805,06	799,07	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	19,58	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32	19,52					785,48	779,49				805,06	799,07	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.4.3.	Система електроживлення	19,58	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32	19,52					785,48	779,49				805,06	799,07	
П.4.3.2.	Електроживильна установка (ЕЖУ)	19,58	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32	19,52					785,48	779,49				805,06	799,07	
П.4.3.2.1	Модернізація системи електроживлення засобів зв'язку напругою 24 В, 48 В та 60 В на ОПП Немирів Південно-Західної ЕС. Інв. №006662	19,58	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32	19,52					785,48	779,49			ОЗ-2 № 3/04.16, 1 шт.	805,06	799,07	ПП "Енерго - Акумулятор"
П.5	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	63,20	1510,65	1506,15	1506,15	127,42		704,43	674,30					1510,65	1506,15				1573,85	1569,35	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					в т.ч.:			в т.ч.:		використано на центральні поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси										всього	в т.ч.:		
аванси	ПВР	15	16	17					18	19	20	21	22								
П.7.1.	Технічне переоснащення структурної локальної мережі управління (інв.№007705) м. Вінниця, вул. І.Богуна, буд.5.	80,51	8 539,26	8539,26	8539,26	228,90		8310,36					8539,26	8539,26			ОЗ-1 № 70.71/05.16, ОЗ-2 № 15/05.16, ОЗ-1 № 101-124/08.16, ОЗ-2 № 27/08.16, 2 ум.	8619,77	8619,77	ТОВ "ДЦ "Інженіринг"	
П.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	68,57	1 482,56	1 257,14	1 257,14	1 113,50		135,75		7,89		7,89	1 482,56	1 257,14				1 546,61	1 325,71		
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	68,57	1 482,56	1 257,14	1 257,14	1 113,50		135,75		7,89		7,89	1 482,56	1 257,14				1 546,61	1 325,71		
	за рахунок прибутку (04)		182,67	135,75	135,75								182,67	135,75				182,67	135,75		
	за рахунок амортизації (03)	68,57	1 299,89	1 121,39	1 121,39	1 113,50				7,89		7,89	1 299,89	1 121,39				1 363,94	1 189,96		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.8.6.	Добудова, дообладнання діючих будівель і споруд	68,57	1 299,89	1 121,39	1 121,39	1 113,50				7,89		7,89	1 299,89	1 121,39				1 363,94	1 189,96		
П.8.6.1	ПС 330 кВ "Чернівці" Реконструкція складського приміщення з побутовою побутових приміщень по вул. Сковороди, 52 в м. Кіцмань Чернівецької обл., (інв.№020704)	27,17	424,19	368,83	368,83	365,99				2,84		2,84	424,19	368,83			ОЗ-2 № 19/07.16, 45 кв. м	446,84	396,00	ТОВ "Пересувна механізована колона №311", ТОВ "Т-Рекс"	
П.8.6.2	ПС 750 кВ "Вінницька". Реконструкція протипожежного водопостачання з побутовою резервуару на 250м3 (інв.№001124), с.Гуменне Вінницького району	41,40	875,70	752,56	752,56	747,51				5,05		5,05	875,70	752,56			ОЗ-2 № 30/09.16, 250 куб. м	917,10	793,96	ТОВ "МВР", ТзОВ "Вінницький головний проектний інститут"	
П.8.8.	Дообладнання СМтаТ		182,67	135,75	135,75			135,75					182,67	135,75				182,67	135,75		
П.8.8.1.	Дооснащення автомобілів газобалонним обладнанням		182,67	135,75	135,75			135,75					182,67	135,75			ОЗ-2 № 5-14/05.16, № 22-24/07.16, 13 ум.	182,67	135,75	ТОВ "Дажда", регіональний сервісний центр МВС у Він., Хмель., Терн., Черн.обл., Він., Хмель., Терн., Черн. НДЕКЦ МВС України	
П.9	Проектні роботи майбутніх років, у т.ч.:	215,85	3 320,22	2 173,97	1 317,76					1 317,76	359,57	1 310,84	856,21	3 803,70	2 347,61	1 262,71				1 300,75	
	невикористані кошти 2015 року, всього	157,75	1 686,41	1 636,68	780,47					780,47		780,47	856,21	2 169,89	2 169,89	1 026,89				1 300,75	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	58,10	1 633,81	537,29	537,29					537,29	359,57	530,37		1 633,81	177,72	235,82					
	за рахунок прибутку (04)		899,07	199,80	199,80					199,80	199,80	199,80		899,07							
	за рахунок амортизації (03)	58,10	734,74	337,49	337,49					337,49	159,77	330,57		734,74	177,72	235,82					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.1	Служба підстанцій	157,75	2 444,94	1 608,76	863,63					863,63	199,80	863,63	745,13	2 878,43	1 892,18	749,18				1 300,75	
	невикористані кошти 2015 року, всього	157,75	1 458,69	1 408,96	663,83					663,83		663,83	745,13	1 892,18	1 892,18	749,18				1 300,75	
(П.9.1.2)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Хмельницька" м. Хмельницький, Львівське шосе. Проект заміни автотрансформатора АТ-2 (коригування), інв. № 230125	157,75	198,90	149,17									149,17	198,90	198,90			ОЗ-1 № 215/12.16, частина (проектні роботи)		356,65	ПАТ "ПТІ "Ківорубо" - ЦП НЕК - авіа № 361 (аванс в 2015 р.)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік		Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.9.3.	Служба релейної захисту та автоматики		227,72	227,72	116,64					116,64		116,64	111,08	277,71	277,71	277,71					
	невикористані кошти 2015 року, всього		227,72	227,72	116,64					116,64		116,64	111,08	277,71	277,71	277,71					
(П.9.3.1)	ПС-750кВ «Вінницька» ПЛ-750кВ «Західноукраїнська». Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА типу АКПА на апаратуру типу АКА-16 (32), (інв.№001066). с. Гуменне Вінницького р-ну Вінницької обл.		111,08	111,08									111,08	111,08	111,08	111,08					ТОВ "Корпорація Електромонтаж" - ЦП "НЕК "УЕ" (авізо №86)
(П.9.3.5)	ПС 750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення оперативного блокування роз'єднувачів ВРП-750 кВ із застосуванням мікропроцесорних пристроїв. Інв. № 001066		116,64	116,64	116,64					116,64		116,64		166,63	166,63	166,63					МПП "Анігер" (аванс в 2015 р.)
П.9.4.	СЗДТУ		119,18	117,75	117,75					117,75		117,75		119,18	117,75	117,75					
	за рахунок амортизації (03)		119,18	117,75	117,75					117,75		117,75		119,18	117,75	117,75					
П.9.4.1.	Технічне переоснащення резервного електроживлення змінного струму для засобів ДТУ на ПС 330 кВ "Хмельницька" з заміною мотор-генератора на інвертор DC/AC -220В/ ~ 220В		16,67	16,42	16,42					16,42		16,42		16,67	16,42	16,42					ТОВ "Укрнегосналадка"
П.9.4.2.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПП Шепетівка		16,67	16,58	16,58					16,58		16,58		16,67	16,58	16,58					ТОВ "Укрнегосналадка"
П.9.4.3.	Технічне переоснащення електроживлення АТС напругою 48 В корпусу №1 Південно-Західної ЕС		16,67	16,33	16,33					16,33		16,33		16,67	16,33	16,33					ТОВ "Укрнегосналадка"
П.9.4.4.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПП Старокостянтинів		16,67	16,50	16,50					16,50		16,50		16,67	16,50	16,50					ТОВ "Укрнегосналадка"
П.9.4.5.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ПС 330 кВ "Кам'янець – Подільський"		16,67	16,42	16,42					16,42		16,42		16,67	16,42	16,42					ТОВ "Укрнегосналадка"
П.9.4.6.	Технічне переоснащення системи гарантованого електроживлення обладнання ЗДТК ПС-750 кВ "Вінницька" змінним та постійним струмом (встановлення 3-х фазного АБЖ з інвертором та заміна ВУК 36/260)		35,83	35,50	35,50					35,50		35,50		35,83	35,50	35,50					ТОВ "Укрнегосналадка"
П.9.5	Проектні роботи СЕПСО та МЗ		25,00	24,85	24,85					24,85		24,85		25,00	24,85	24,85					
	за рахунок амортизації (03)		25,00	24,85	24,85					24,85		24,85		25,00	24,85	24,85					
П.9.5.1	Технічне переоснащення систем обліку електроенергії, ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська" інв.№ 009860		25,00	24,85	24,85					24,85		24,85		25,00	24,85	24,85					ТОВ "Укрнегосналадка"
П.9.6	Проектні роботи СЕБСІК		58,10	53,22	10,47	10,47				10,47		3,55		53,22	10,47	68,57					
	за рахунок амортизації (03)		58,10	53,22	10,47	10,47				10,47		3,55		53,22	10,47	68,57					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					в т.ч.:			в т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси										всього	в т.ч.:		
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.9.6.1.	ПС-750 кВ "Вінницька". Реконструкція огорожі у с. Гуменне, Вінницького р-ну	29,08	6,92	6,92	6,92					6,92				6,92	6,92	36,00					ТЗОВ "Вінницький головний проектний інститут"
П.9.6.2.	Ремонтно-виробнича база Вінницьких МЕМ. Реконструкція АЗС під мийку автотранспорту (інв.№005733). м. Вінниця, вул. Пирогова, 131-в.		42,75											42,75							ТОВ "Затомограф-проект"
П.9.6.3.	Південно-Західна ЕС Технічне переоснащення (модернізація) системи пожежної сигналізації обслуговуваного підсилювального пункту зв'язку в м.Немирів, вул. Горького, 2, (інв.№010010). (Коригування)	29,02	3,55	3,55	3,55					3,55		3,55		3,55	3,55	32,57					ФОП Фостик І.П.
П.9.9.	Інше за рахунок амортизації (ОЗ)		450,16	184,42	184,42					184,42	159,77	184,42		450,16	24,65	24,65					
П.9.9.1.	Технічне переоснащення резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І. Богуна, 5		215,44	24,90	24,90					24,90	24,90	24,90		215,44							ТОВ "Затомограф-проект"
П.9.9.2.	Технічне переоснащення систем відеоспостереження на ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська"		20,26	15,21	15,21					15,21		15,21		20,26	15,21	15,21					ТОВ "Флоріан-Г"
П.9.9.3.	Технічне переоснащення систем відеоспостереження на ПС-330 кВ "Шепетівка"		14,46	9,44	9,44					9,44		9,44		14,46	9,44	9,44					ТОВ "Флоріан-Г"
П.9.9.4.	База Вінницьких МЕМ. Технічне переоснащення систем периметрального захисту", інв. №006602, 005734		41,40	12,37	12,37					12,37	12,37	12,37		41,40							ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"
П.9.9.5.	Цех централізованого ремонту будівель та споруд служби експлуатації будівель, споруд та комунікацій Південно-Західної ЕС. Технічне переоснащення сигналізації та периметрального захисту", інв. №005163		34,60	34,49	34,49					34,49	34,49	34,49		34,60							ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"
П.9.9.6.	Служба ремонтів електрообладнання 330-750 кВ Південно-Західної ЕС. Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. №016608, 005161		33,20	33,15	33,15					33,15	33,15	33,15		33,20							ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"
П.9.9.7.	Виробничо-технічна база дільниці повітряних ліній Хмельницьких МЕМ м. Славути. Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. №009337, 009339		17,30	5,19	5,19					5,19	5,19	5,19		17,30							ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"
П.9.9.8.	ПС-330 кВ "Тернопільська". Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. №230011, 230004		40,40	39,44	39,44					39,44	39,44	39,44		40,40							ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПИМР тощо)													
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси		всього									аванси		ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Ц.9.9.9.	База Тернопільських МЕМ". Технічне пероснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. №005870, 000012		33,10	10,23	10,23					10,23	10,23	10,23		33,10								ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"
III.	Придбання основних засобів, всього, за рахунок:		15 996,28	14 192,37	12 667,11			12 667,11					1 525,26	16 803,27	14 780,84					16 803,27	14 780,84	
	невикористані кошти 2015 року, всього		494,48	500,82	242,92			242,92					257,90	1 301,47	1 263,65					1 301,47	1 263,65	
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		15 501,80	13 691,55	12 424,19			12 424,19					1 267,36	15 501,80	13 517,19					15 501,80	13 517,19	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		15 501,80	13 691,55	12 424,19			12 424,19					1 267,36	15 501,80	13 517,19					15 501,80	13 517,19	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1	Діагностичне обладнання, у т.ч.:		1157,23	1152,33	1152,33			1152,33					1157,23	1152,33						1157,23	1152,33	
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		1157,23	1152,33	1152,33			1152,33					1157,23	1152,33						1157,23	1152,33	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		1157,23	1152,33	1152,33			1152,33					1157,23	1152,33						1157,23	1152,33	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.1	Діагностичне обладнання СП, у т.ч.:		1 080,98	1 080,91	1 080,91			1 080,91					1 080,98	1 080,91						1 080,98	1 080,91	
III.1.1.2.1.	Пересувна лабораторія ЕТЛІ-35		1 080,98	1080,91	1080,91			1080,91					1 080,98	1080,91					№ 100 /08.16, 1 шт.	1 080,98	1080,91	ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "МОЛНІЯ". Регіональний сервісний центр МВС у Він. обл.
III.1.3	Діагностичне обладнання РЗА, у т.ч.:		76,25	71,42	71,42			71,42					76,25	71,42						76,25	71,42	
III.1.3.12.1.	Вольтамперметрфазометр Парма (ВАФ-А)		47,13	45,20	45,20			45,20					47,13	45,20					№ 84, 88 /06.16, 2 шт.	47,13	45,20	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.1.3.12.2.	Автотрансформатор АОСН-20-220-82 УХЛ4		9,10	8,57	8,57			8,57					9,10	8,57					№64/05.16, 1 шт.	9,10	8,57	ТОВ "Біолайт"
III.1.3.12.3.	Мультиметр APPA 505		12,52	10,43	10,43			10,43					12,52	10,43					№ 83/06.16, 1 шт.	12,52	10,43	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.1.3.12.4.	Мультиметр APPA 109N		7,50	7,22	7,22			7,22					7,50	7,22					№ 86/06.16, 1 шт.	7,50	7,22	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2	Технологічне обладнання, у т.ч.:		4911,38	4045,09	2519,83			2519,83					1525,26	5718,37	4634,90					5718,37	4634,90	
	невикористані кошти 2015 року, всього		494,48	500,82	242,92			242,92					257,90	1301,47	1263,65					1301,47	1263,65	
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		4416,90	3544,27	2276,91			2276,91					1267,36	4416,90	3371,25					4416,90	3371,25	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		4416,90	3544,27	2276,91			2276,91					1267,36	4416,90	3371,25					4416,90	3371,25	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.2.1.	Технологічне обладнання служби підстанцій		357,21	353,59	272,74			272,74					80,85	455,12	406,67					455,12	406,67	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
					в т.ч.:			в т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси							всього				в т.ч.:		
аванси	ПВР	аванси	ПВР																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	невикористані кошти 2015 року, всього		142,75	142,75	97,92			97,92					44,83	240,66	195,83				240,66	195,83	
III.2.1.21.4)	Мотоблок з косаркою		44,83	44,83									44,83	44,83					44,83		ДП "НЕК "Укренерго" - ЦП (ОЗ-1 № 104/12.15)
III.2.1.21.5)	Розрядний пристрій типу УКЕ 220-110		97,92	97,92	97,92			97,92						195,83	195,83			№ 4/02.16, 1 ум.	195,83	195,83	ТОВ "Каскад-Енерго" (аванс в 2015 р.)
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		214,46	210,84	174,82			174,82					36,02	214,46	210,84				214,46	210,84	
	за рахунок амортизації (03)		214,46	210,84	174,82			174,82					36,02	214,46	210,84				214,46	210,84	
III.2.1.1.	Дренажний насос типу Pedrollo Dm 30 - 4 шт.		25,44	24,96	24,96			24,96						25,44	24,96			№ 42-43/04.16, № 68-69/05.16, 4 ум.	25,44	24,96	ПВП "Насосенерпролм"
III.2.1.2.	Мотокоса Husqvarna 545RX в комплекті з ножом для порослі, струною для косіння трави, універсальним захисним щитком		72,00	72,00	72,00			72,00						72,00	72,00			№ 34, 35, 41, 42/04.16, 4 ум.	72,00	72,00	ФОП Лук"ян М.Ф.
III.2.1.3.	Ножниці секаторні-кабелеріз HC-70		8,30	8,30	8,30			8,30						8,30	8,30			№ 6/02.16, 1 ум.	8,30	8,30	ФОП Лук"ян М.Ф.
III.2.1.4.	Телевізійна панель рідинно-кристалічна з LED-підсвічуванням: діагональ - 42 дюймів		16,00	13,50	13,50			13,50						16,00	13,50			№ 72/06.16, 1 ум.	16,00	13,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.1.5.	Аквадистилятор ДЕ-4-02 СМО		8,17	8,17	8,17			8,17						8,17	8,17			№ 5/02.16, 1 ум.	8,17	8,17	ФОП Лук"ян М.Ф.
III.2.1.6.	Прес гідравлічний модульний ПГ-630 з матрицями 150-600		30,00	30,00	30,00			30,00						30,00	30,00			№ 20/03.16, № 45, 52/04.16, 3 ум.	30,00	30,00	ТОВ "ТД "Інтерпролм"
III.2.1.7.	Пила торцювочна по металу Bosch Professional Gco 2000		7,90	7,89	7,89			7,89						7,90	7,89			№ 2/02.16, 1 ум.	7,90	7,89	ФОП Лук"ян М.Ф.
III.2.1.8.	Компресор Metabo Basic 265		10,63	10,00	10,00			10,00						10,63	10,00			№ 21/03.16, 1 ум.	10,63	10,00	ФОП Лук"ян М.Ф.
III.2.1.9.	Комплект пристроїв для перевірки автоматів 0,4 кВ ППА-1		36,02	36,02									36,02	36,02	36,02			№ 73/06.16, 1 компл.	36,02	36,02	ВП "Вінниця-електротехнологія" - ЦП
III.2.2.	Технологічне обладнання С_І		218,67	218,78	175,64			175,64					43,14	218,67	218,78				218,67	218,78	
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		218,67	218,78	175,64			175,64					43,14	218,67	218,78				218,67	218,78	
	за рахунок амортизації (03)		218,67	218,78	175,64			175,64					43,14	218,67	218,78				218,67	218,78	
III.2.2.1.	Бензомоторна техніка для розчищення трас ПЛ (кущорізи Stihl FS-450 - 4 компл., бензопили Stihl MS-361 - 4 компл., бензопили Stihl MS-250 - 5 компл.)		164,30	166,68	166,68			166,68						164,30	166,68			№23-31, 33, 46-48/04.16, 13 ум.	164,30	166,68	ФОП Лук"ян М.Ф.
III.2.2.2.	Електроперфоратор професійний (BOSCH GBN-4-32DFR-1 компл.)		11,23	8,96	8,96			8,96						11,23	8,96			№56/05.16, 1 ум.	11,23	8,96	ТОВ "Бош Харків"
III.2.2.3.	Засоби малої механізації виробництва ВСО "Вінницяелектротехнологія" (пристрій стяжний СП-1 - 1 шт., багажник автомобільний Б-1 - 1 шт., трап для ремонту грозотросу ТРГ - 750-1 - 1 шт.)		43,14	43,14									43,14	43,14	43,14			ОЗ-1 №58/05.16, №98, 99/07.16, 3 ум.	43,14	43,14	ВП "Вінниця-електротехнологія" - ЦП
III.2.4.	СЗДТУ		319,18	280,56	280,56			280,56						319,18	280,56				319,18	280,56	
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		319,18	280,56	280,56			280,56						319,18	280,56				319,18	280,56	
	за рахунок амортизації (03)		319,18	280,56	280,56			280,56						319,18	280,56			#3НАЧ!	319,18	280,56	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПИМР тощо)													
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:												
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
III.2.4.1.	Супутниковий телефон, типу "THURAYA XT"		52,50	52,00	52,00			52,00						52,50	52,00			№ 62, 63/05.16, 2 шт.	52,50	52,00	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.2.4.2.	Система дистанційного моніторингу РРС "Бурдюг"		10,95	10,95	10,95			10,95						10,95	10,95			№67/05.16, 1 шт.	10,95	10,95	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.2.4.3.	Домкрат гідравлічний, типу ДК-5 (для кабельних барабанів)		22,80	22,50	22,50			22,50						22,80	22,50			№19/03.16, 1 шт.	22,80	22,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.2.4.4.	Цифровий осцилограф з пам'яттю, типу GDS-72 202 E		48,20	41,63	41,63			41,63						48,20	41,63			№39/04.16, 1 шт.	48,20	41,63	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.2.4.5.	Радіоподовжувач, типу „SENAO SN-258 Plus New”		71,50	74,49	74,49			74,49						71,50	74,49			МНМА № В-107, 110, 111, 112, 251-253, 332, 443-447/06.16, 13 шт.	71,50	74,49	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.2.4.6.	Апаратура селекторного зв'язку міністерських селекторних нарад (блок керування типу БУ-2006)		50,13	49,69	49,69			49,69						50,13	49,69			№66/05.16, 1 компл.	50,13	49,69	ТОВ "НВП "Телерадіозв'язок"	
III.2.4.7.	Робоча станція для системи дистанційного моніторингу електроживильних установок на об'єктах ПЗЕС		13,30	13,30	13,30			13,30						13,30	13,30			№60/05.16, 1 шт.	13,30	13,30	ТОВ "Бенікс пауер електронікс"	
III.2.4.8.	Акумулятор стаціонарний 12 В, 85 А/год., 4 шт.		16,00	16,00	16,00			16,00						16,00	16,00			№49/04.16, 1 шт.	16,00	16,00	ПП "Енергоакумулятор"	
III.2.4.9.	Модуль "STM-1 MODULE L-1.2/3" (4 шт.)		33,80											33,80						33,80		
III.2.5.	СЕПСО та МЗ		1364,65	1338,45	1338,45			1338,45						1364,65	1338,45					1364,65	1338,45	
	об'єкти 2016 року, всього, в т.ч.:		1364,65	1338,45	1338,45			1338,45						1364,65	1338,45					1364,65	1338,45	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1364,65	1338,45	1338,45			1338,45						1364,65	1338,45					1364,65	1338,45	
III.2.5.1.	Засоби вимірювальної техніки служб і підстанцій: пристрій вимірювальний ЦПІ8506/6 (0-100-120В,0-1 А,0-173,2 Вт, 0-5 мА - 1шт., цифровий штангенциркуль ШЦЦ-III-500/150 (0,01) 0-400 мм -1 шт., вольтметр С510 (0-1500В, частота 45 Гц - 1,5 МГц) - 1 шт., прилад для вимірювання опору заземлення EP-183М - 1 шт.		43,36	32,34	32,34			32,34						43,36	32,34			ОЗ-1 № 32/04.16, штангенциркуль - 1 шт., № 75/06.16, ватметр - 1 шт., № 76/06.16, прилад для вим. опору - 1 шт., МНМА №438/06.16 - кіловольтметр С510 - 1 шт.	43,36	32,34	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.2.5.2.	Багатофункціональний калібратор Transmile 3041A		1 083,89	1076,50	1076,50			1076,50						1 083,89	1076,50			№59/05.16, 1 шт.	1 083,89	1076,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.2.5.3.	Термометр манометричний Qualitrol (ОТ) АКМ 34\4\05\15\10: діапазон вимірювань - -20÷130°C		64,03	63,50	63,50			63,50						64,03	63,50			№126/09.16, 1 шт.	64,03	63,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
					в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)						
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПИМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.5.4.	Багатофункціональний вольтметр В7-64/3		54,25	56,94	56,94			56,94						54,25	56,94			№82/06.16, 1 шт.	54,25	56,94	ПМП "Виницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.5.5.	Генератор сигналів височастотний АКІП-3402		40,44	40,35	40,35			40,35						40,44	40,35			№ 55/04.16, 1 шт.	40,44	40,35	ПМП "Виницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.5.6.	Електронний цифровий кіловольтметр РД-140		37,10	34,85	34,85			34,85						37,10	34,85			№ 74/06.16, 1 шт.	37,10	34,85	ПМП "Виницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.5.7.	Мікрометр ІКС-5 з додатковим комплектом щупів		21,34	17,50	17,50			17,50						21,34	17,50			№ 97/07.16, 1 шт.	21,34	17,50	ТОВ "Еталон-Прілао"
III.2.5.8.	Мікрометр ІКС-5		20,24	16,47	16,47			16,47						20,24	16,47			№ 96/07.16, 1 шт.	20,24	16,47	ТОВ "Еталон-Прілао"
III.2.6.	СЕБСІК		8,78	6,61	6,61			6,61						8,78	6,61				8,78	6,61	
	за рахунок амортизації (03)		8,78	6,61	6,61			6,61						8,78	6,61				8,78	6,61	
III.2.6.1.	Насос для артезианської скважини ЕЦВ 6-10-140		8,78	6,61	6,61			6,61						8,78	6,61			№ 44/04.16, 1 шт.	8,78	6,61	ПВП "Насосенеропротм"
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки		2139,38	1401,27									1401,27	2268,46	1357,32				2268,46	1357,32	
	невикористані кошти 2015 року, всього		206,73	213,07									213,07	335,81	342,14				335,81	342,14	
(III.2.7.2.1)	Робочі станції (НР, TFT 24", OEM Windows 7 Pro)		107,25	107,25									107,25	223,85	223,85			№ 8-18/03.16, 11 шт.	223,85	223,85	ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" - ЦП НЕК "УЕ" (аванс в 2015 р.)
(III.2.7.2.2)	Ноутбук спрощений (LCD 15,6", один з підтримкою WiDi, OEM Windows 7 Pro)		12,48	12,48									12,48	24,96	24,96			№ 7/03.16, 1 шт.	24,96	24,96	ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" - ЦП НЕК "УЕ" (аванс в 2015 р.)
(III.2.7.3.1)	Маршрутизатор CISKO 2901 з додатковими модулями Ethernet та E1 (для ПС 330 Хмельницька ат ПС 330 Тернопільська)		87,00	93,34									93,34	87,00	93,34			№198-201/12.16, модулі 4 шт.	87,00	93,34	ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" - ЦП НЕК "УЕ"
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:		1932,65	1188,20									1188,20	1932,65	1015,18				1932,65	1015,18	
	за рахунок амортизації (03)		1932,65	1188,20									1188,20	1932,65	1015,18				1932,65	1015,18	
III.2.7.1.	Сервери та серверне обладнання		218,00	71,92									71,92	218,00					218,00		
III.2.7.1.1.	Серверне обладнання (сервер HP ProLiant DL380e Gen8 RAM16GB, 8xHDD 3.5" SATA 2TB)		218,00	71,92									71,92	218,00					218,00		ТОВ "ВС Технолоджі" - ЦП ІТЦ "НЕК Укрренерго" (аванс)
III.2.7.2.	Робочі станції		1592,85	1057,78									1057,78	1592,85	1015,18				1592,85	1015,18	
III.2.7.2.1.	Робочі станції типу моноблок		1369,60	902,62									902,62	1369,60	902,62			№ 130-193/11.2016, 64 шт.	1369,60	902,62	ТОВ "ІТ-Інтегратор" - ЦП ІТЦ "НЕК Укрренерго"
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		136,85	112,56									112,56	136,85	112,56			№ 202-208/12.2016, 7 шт.	136,85	112,56	ТОВ "АЙТІ-СОЛЮШНС" - ЦП ІТЦ "НЕК Укрренерго"
III.2.7.2.3.	Монітори		86,40	42,60									42,60	86,40					86,40		ТОВ "АЙТІ-СОЛЮШНС" - ЦП ІТЦ "НЕК Укрренерго"
III.2.7.4.	Периферійна та офісна техніка разом:		121,80	58,50									58,50	121,80					121,80		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					в т.ч.:			в т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2016 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси										всього	аванси		ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.7.4.1.	БФП середньої продуктивності (лазерний, монохром, формат А3)		121,80	58,50									58,50	121,80					121,80		ТОВ "ІТ-Стар" - ЦП ІТЦ "НЕК Українсько" (аванс - 50%)
III.2.8.	СМтаТ. Гаражне обладнання		316,31	310,19	310,19			310,19						896,31	890,87				896,31	890,87	
	невикористані кошти 2015 року, всього		145,00	145,00	145,00			145,00						725,00	725,68				725,00	725,68	
(III.2.8.8)	Лісотехнічний подрібнювач (навісне обладнання) для Патрака Pisten Bully 100		145,00	145,00	145,00			145,00						725,00	725,68			ОЗ-2 - №1 / 02.16, 1 шт.	725,00	725,68	ПП "Полтава-СКІ" (аванс в 2015 р.), госпоспіб
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:		171,31	165,19	165,19			165,19						171,31	165,19				171,31	165,19	
	за рахунок амортизації (03)		171,31	165,19	165,19			165,19						171,31	165,19				171,31	165,19	
III.2.8.1.	Агрегат ґрунтообробний дисковий (дискова борона)		40,55	35,74	35,74			35,74						40,55	35,74			№22 / 03.16, 1 шт.	40,55	35,74	ТОВ "Техноторг"
III.2.8.2.	Тахографи		130,76	129,45	129,45			129,45						130,76	129,45			№ 36-38, 53, 54 / 04.16, 5 шт.	130,76	129,45	ПП "Світасо"
III.2.9.	Інше		187,20	135,64	135,64			135,64						187,20	135,64				187,20	135,64	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:		187,20	135,64	135,64			135,64						187,20	135,64				187,20	135,64	
	за рахунок амортизації (03)		187,20	135,64	135,64			135,64						187,20	135,64				187,20	135,64	
III.2.9.1.	СМТЗ		7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65				7,20	6,65	
III.2.9.1.1.	Кабельний підйомник		7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65			№61/05.16, 1 шт.	7,20	6,65	ТОВ "Електроарсенал"
III.2.9.2.	СОО		180,00	128,99	128,99			128,99						180,00	128,99				180,00	128,99	
III.2.9.2.1.	Радіостанції типу РУТА -Н (30 шт.)		180,00	128,99	128,99			128,99						180,00	128,99			МНМА № 1752-1768, 1770, 1775-1785, 404-12-1152,1153 /12.16, 30 шт.	180,00	128,99	ТОВ "Діона ЛТД"
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:		9 927,67	8 994,95	8 994,95			8 994,95						9 927,67	8 993,61				9 927,67	8 993,61	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:		9 927,67	8 994,95	8 994,95			8 994,95						9 927,67	8 993,61				9 927,67	8 993,61	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		9 927,67	8 994,95	8 994,95			8 994,95						9 927,67	8 993,61				9 927,67	8 993,61	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.3.3.	Автопідйомники		4786,45	5010,12	5010,12			5010,12						4786,45	5008,78				4786,45	5008,78	
III.3.3.1.	Автопідйомник h=35м на шасі автомобіля (6х6)		4 786,45	5010,12	5010,12			5010,12						4786,45	5008,78			№ 216 / 12.16, 1 шт.	4786,45	5008,78	ТОВ "Технокомлект"
III.3.7.	Бригадні автомобілі		1091,76											1091,76					1091,76		
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі автомобіля (4х4) з дообладнанням		1 091,76											1 091,76					1 091,76		
III.3.10.	Автобуси		3626,10	3623,95	3623,95			3623,95						3626,10	3623,95				3626,10	3623,95	
III.3.10.1.	Автобус 51 пас. місць		3 626,10	3623,95	3623,95			3623,95						3 626,10	3623,95			№ 89/07.16, 1 шт.	3 626,10	3623,95	ТОВ "УкрСєроМАЗ", Регіональний сервісний центр МВС у Він. Обл.
III.3.13.	Трактори, екскаватори, бульдозери		423,36	360,88	360,88			360,88						423,36	360,88				423,36	360,88	
III.3.13.1.	Трактор, типу Беларус-82,1		423,36	360,88	360,88			360,88						423,36	360,88			№ 57/05.16, 1 шт.	423,36	360,88	ТОВ "Техноторг-Дюп"