



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-2 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець							
						використано коштів з початку року						у т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-2 квартал 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				усього	у т.ч.: аванси		усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	ПВР	усього	у т.ч.: аванси
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		в т.ч.:																	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
II.1.5.8.1.)	ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ВРП 35 кВ (інв. №31536) Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною обладнання в комірках АТ-32 та АТ-33. Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Автоторожна, 3-А	41,60	430,01	430,01	393,59	393,59	393,59								599,68	599,68			№73ан15 28.04.16 вим.-1, ТТ-3 шт.	641,28	641,28	ТОВ "СІЧ ЕНЕРГО"							
II.1.9.	Заміна розрядників на ОПН																												
II.1.9.1.1.)	ПС 750 кВ "Дніпровська" ВРП-750 кВ. Заміна розрядників 750 кВ на ОПН в комірках Л-ЗАЕС ф. "А", "В", "С" та РШ-ПУАЕС ф. "С" (інв.№803) Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"		290,31	290,31	290,31	290,31	290,31								1 977,11	1 977,11			№9Дн15 15.06.16 2 фаза	1 977,11	1 977,11	ТОВ " НВП "Енергорішення "							
II.1.20.	Технічне переоснащення та реконструкція заземлюючого пристрою																												
II.1.20.1.)	ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ВРП-150 кВ (інв. №61533) Реконструкція ВРП-150кВ з заміною блискавковідводів Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Автоторожна,3-А	182,07	216,45	216,45	216,45	216,45	216,45								216,45	216,45			№13ан15 02.02.16 4 шт.	398,52	398,52	ПБП "Енерго-Імплекс"							
II.1.23.	Інше																												
II.1.23.1.)	ПС 330 кВ "Нікопольська" Криворізькі МЕМ. Реконструкція систем водопостачання та пожегогасіння (інв. №20534) Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Карла Маркса, 63.		3 657,09																			ТОВ Будхолдінг"Шевченковський"							
	2016	2 380,50	264 533,51	138 679,63	9 578,85	8 184,00			8 184,00	8 184,00				1 394,85	1 671,54	4 052,04	244,27												
	прибуток																												
	амортизація	670,56	121 933,28	3 621,36	9 578,85	8 184,00			8 184,00	8 184,00				1 394,85	1 671,54	2 342,10	244,27												
	кредитні кошти	1 709,94	142 600,23	135 058,27													1 709,94												
	інший дохід																												
II.1.1.	Заміна реакторів																												
II.1.1.1.	750 кВ																												
II.1.1.1.1	Заміна шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАЕС ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Запорізька" (аванс на придбання 3-х фаз РШ)		34 325,28																										
II.1.1.1.2	Заміна шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАП ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Дніпровська" (аванс на придбання 3-х фаз РШ)		34 325,28																										
II.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів																												
II.1.3.3.	330 кВ																												
II.1.3.3.1	Заміна автотрансформатора АТДЦТ-250000/330/150/35 кВ (АТ-1) на ПС 330кВ "Гірнична" (аванс на придбання АТ)		26 004,00																										
II.1.5.	Заміна вимикачів	258,30	18 351,94		7 103,75	7 103,75			7 103,75	7 103,75							258,30												
II.1.5.6.	154кВ																												
II.1.5.6.1	ПС 330кВ "Нікопольська" ВРП-150кВ (інв. №50548). Заміна повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних трансформаторів струму на елегазові та роз'єднувачів в комірках М-2 та Л-126	129,18	11 145,07		4 315,61	4 315,61			4 315,61	4 315,61							129,18					ТОВ "СІЧ ЕНЕРГО"							
II.1.5.6.2	ПС 330кВ "Прометей" ВРП-150кВ (інв. №6196). Заміна повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних трансформаторів струму на елегазові в комірках Л-17, Л-18	129,12	7 206,87		2 788,14	2 788,14			2 788,14	2 788,14							129,12					ТОВ "СІЧ ЕНЕРГО"							
II.1.9.	Заміна розрядників на ОПН	162,87	2 412,60		1 080,25	1 080,25			1 080,25	1 080,25							940,66	1 103,53											
II.1.9.3	330кВ																												
II.1.9.3.1	ПС 330кВ "Першотравнева", ВРП-330кВ (інв. № 80921) Реконструкція з заміною розрядників 330кВ на ОПН ІСШ-330кВ.	19,39	479,58		270,54	270,54			270,54	270,54						469,67	489,06					ТОВ "Будівельний холдінг Шевченківський "							







№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-2 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-2 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1-2 квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	амортизація																					
	кредитні кошти																					
	інший дохід																					
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:															35,00	35,00					
	невикористані кошти 2015 року															35,00	35,00					
(II.7.2.1)	Налагодження та адаптація АСБО "Meranolic II бухгалтерія"															35,00	35,00					Авізовано від ВП "ІТЦ" авізо №26 за червень
	2016																					
	прибуток																					
	амортизація																					
	кредитні кошти																					
	інший дохід																					
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:		942,01																			
	невикористані кошти 2015 року																					
	2016		942,01																			
	прибуток																					
	амортизація		942,01																			
	кредитні кошти																					
	інший дохід																					
II.8.8	СМІТ, усього, у т.ч.:																					
II.8.8.1	Переобладнання паливних систем автотранспорту на використання скрапленого нафтового газу (пропан-бутан)		942,01																			
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	366,36	9 208,02	7 978,28	1 081,08	0,64					0,64	0,64	1 080,44	7 611,92	784,09	1 150,45						
	невикористані кошти 2015 року	366,36	1 392,77	420,53	737,64								737,64	54,17	783,45	1 149,81						
II.9.1	Служба підстанцій:																					
(II.9.1.18)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Гіричича" із заміною автотрансформатора АТДЦТ - 250000/330/150/38,5 кВ (АТ-2) на новий типу АТДЦТН-250000/330/150/38,5 кВ (з РЗА) (Дніпропетровська обл., Широковський р-н, с. Мироліубівка) (нова назва)		332,20		136,34								136,34		268,94	268,94						ТОВ "ПДІ "ЕНЕРГОІНЖПР ЕКТ"
(II.9.1.19)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Першотравнева" із заміною автотрансформатора АТДЦТН - 250000/330/150/38,5 кВ (АТ-1) на новий (з РЗА) (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арсентьєва, 2-В) (нова назва)		331,06		129,47								129,47		262,07	262,07						ТОВ "ПДІ "ЕНЕРГОІНЖПР ЕКТ"
(II.9.1.20)	Реконструкція ВРП 330 кВ з встановленням АТ №1- 330 кВ, ЛТ №1-35кВ, ДК-31 35 кВ на ПС 330кВ "Дніпро - Донбас" Запорізьких МЕМ (нова назва)		237,66		105,47									105,47		198,27	198,27					ТОВ "ПДІ "ЕНЕРГОІНЖПР ЕКТ"
II.9.3.	Служба релейного захисту та автоматики																					
(II.9.3.1.)	ПС 330 кВ "Нікопольська". Захист ВРП 330 кВ. Проектні роботи. Реконструкція захистів об'єднаних вимикачів 330 кВ М-331, М-332. (інв. №550). (Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с.Менжинське, вул. К.Маркса, 63).	106,01	106,01	106,01	106,01									106,01		106,01						
(II.9.3.2.)	ПС 330 кВ "Першотравнева". Захист ВРП 330 кВ. Проектні роботи. Заміна резервних захистів ПЛ 330кВ Л-265 "Першотравнева-Рудна", Л-263 "Першотравнева-Дн750", (інв. № 80945). (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Арсентьєва, 2В).	104,41	104,41	104,41	104,41									104,41		104,41						
(II.9.3.3.)	ПС 330 кВ "ДДЗ". Захист ВРП 330 кВ. Проектні роботи. Заміна резервних захистів ПЛ 330кВ Л-235 "ДДЗ-Дніпропетровська" (інв. № 6098). (Дніпропетровська обл., с. Світле, балка Росоловата 2).	75,67	75,67	75,67	75,67									75,67		75,67						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-2 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-2 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	усього				у т.ч.:			план уведення ОЗ за 1-2 квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше									усього	в т.ч.:				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси									ПВР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
(II.9.3.5.)	ПС 330 кВ "ВДГМК". Проектні роботи. Підключення реєстратора "Рекон-07". (інв. № 6159). (Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Степова 1Г).		54,17	54,17											54,17	54,17	54,17								
(II.9.3.6.)	ПС 330 кВ "ДДЗ". Проектні роботи. Реконструкція ДЗШ 330 кВ. (інв. № 6098). (Дніпропетровська обл., с. Світле, балка Россоловата 2).	80,27	80,27	80,27	80,27									80,27			80,27								
II.9.4.	<u>СЗДУ</u>																								
(II.9.4.1)	Управління ДнЕС. Проект реконструкції РРЛ Управління ДнЕС (інв.№10006843) з встановленням вежі зв'язку з телекомунікаційним термоконтейнером в с. Марівка		24,79																			Командитне Товариство Науково-впроваджуваль на фірма "Нові технології"			
(II.9.4.5)	Управління ДнЕС. Проект модернізації мережі селекторних нарад в Дніпровській ЕС (інв.№10001394)		46,53																			ТОВ "ВІННКОМ-Україна"			
	2016		7 815,25	7 557,75	343,44	0,64					0,64		0,64	342,80	7 557,75	0,64	0,64								
	прибуток		6 192,00	6 192,00											6 192,00										
	амортизація		1 623,25	1 365,75	343,44	0,64					0,64		0,64	342,80	1 365,75	0,64	0,64								
	кредитні кошти																								
	інший дохід																								
II.9.1	<u>Служба підстанцій:</u>																								
II.9.1.1	Технічне переоснащення ВРП-330кВ (інв. №20808), ВРП-150кВ (інв. №80819) ПС 330кВ "Південна" шляхом заміни конденсаторів зв'язку та ВЧ-загороджувачів. Дніпропетровська обл., Криворізький район, с.м.т. Радущне, вул. Менделєєва, 28.		128,40	128,40	104,20									104,20	128,40							НТЦЕ			
II.9.1.2.	Технічне переоснащення ОВП ПС 330 кВ "Прометей" (інв. №6198) шляхом заміни трансформатора власних потреб 1ТСН Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Лохвицького, 23.		37,90		7,00									7,00								НТЦЕ			
II.9.1.3.	Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС 330 кВ "Прометей" (інв. №56196) шляхом заміни повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних транс-форматорів струму на елегазові в комірках Л-75 та Т-2. Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Лохвицького, 23.		219,60		110,60									110,60								НТЦЕ			
II.9.1.4.	Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС 330 кВ "Нікопольська" (інв. №50548) шляхом заміни повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних трансформаторів струму на елегазові в комірках М-1 та АТ-3. Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с.Менжинське, вул. Карла Маркса, 63		219,60	219,60	121,00									121,00	219,60							НТЦЕ			
II.9.1.5.	Технічне переоснащення ПС з заміною шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАЕС ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Запорізька" Запорізька обл., Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська сільська рада		885,00	885,00											885,00										
II.9.1.6.	Технічне переоснащення ПС з заміною шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАП ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги «Вільногірськ-Щорськ»		885,00	885,00											885,00										





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-2 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-2 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	план уведення ОЗ за 1-2 квартал 2016 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
(III.2.3.3.)	Пристрій випробувальний (ПІК-Е50/1000М)		4,79	4,79	4,80	4,80			4,80														ТОВ УКПЗП"ДНІПЛАКС"
III.2.7	Служба обчислювальної техніки																						
(III.2.7.1.1)	Сервер віртуалізації управління		430,11																				
(III.2.7.1.2)	Сервер віртуалізації задач АСУ ТП ( Упр.-2шт.)		623,77																				
(III.2.7.1.3)	Сервер віртуалізації МЕМ (ЗанМЕМ-1шт.)		330,34																				
(III.2.7.2.1)	Комп'ютер персональний		604,50	604,50	604,50									604,50	1 261,70	1 261,70			№19,20, 22-29 17.03.2016, 21.03.2016, 24.03.2016 10 шт №2234-2243 23.03.16 10 шт, №10/2, 12, 13 13.04.2016, 26.04.2016 10 шт, №6/н 23.03.2016р 10 шт, №6/н 31.03.16 22 шт.	1 261,70	1 261,70		ТОВ "АТ - Інтегратор"
(III.2.7.5.1)	Монітор		65,25	65,25	65,25									65,25	130,50	130,50			№30,31-32,33-39 21.03.2016, 28.03.2016, 29.03.2016 10 шт, №2256-2260 25.03.16 5 шт, №10, 10/1, 11, 15,16,17,18, 19 13.04.2016, 14.04.2016, 29.04.2016 10 шт, №6/н 23.03.16 7 шт, №6/н 31.03.16 13 шт.	130,50	130,50		ТОВ "АТ - Інтегратор"
III.2.7.3	Обладнання ЛОМ та ТКМ																						
III.2.7.3.1	Комутатор класу Cisco Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base (Standart) Image або аналог (ЗанМЕМ-1шт.)		64,93																				
III.2.7.3.2	Маршрутизатор класу Cisco 881 Ethernet Sec Router (Cisco881-K9) або аналог ( Упр.-4шт.)		24,00																				
III.2.7.3.3	Комутатор класу HP ProCurve 2910al-24G-PoE + Switch (J9146A) або аналог ( ДнМЕМ-2шт.)		87,52																				
III.2.7.3.4	Комутатор класу Cisco Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base або аналог (ЗанМЕМ-3шт.)		115,20																				
III.2.7.3.5	Маршрутизатор Zyxel P-791RV2 або аналог (ЗанМЕМ-10шт.)		32,43																				
	2016		3 280,87	2 273,60	349,66	349,66			349,66						2 273,60	297,03		92,34		2 273,60	297,03		
	прибуток																						
	амортизація		3 280,87	2 273,60	349,66	349,66			349,66						2 273,60	297,03		92,34		2 273,60	297,03		
	кредитні кошти																						
	інший дохід																						
III.2.1.	Служба підстанцій:		435,43		266,44	266,44			266,44							213,81		92,34			213,81		
III.2.1.1	Придбання мультиметра APPA 505 (КрМЕМ)		12,52		11,80	11,80			11,80							11,80				№№23 30.06.16. 1 шт.	11,80		ТОВ "Ніка"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-2 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець					
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-2 квартал 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	усього	у т.ч.: аванси				усього	у т.ч.: аванси		усього	у т.ч.: аванси	ПВР	план уведення ОЗ за 1-2 квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше																	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
III.2.1.2	Придбання перфораторів BOSCH GBH 4-32 DFR (ДнМЕМ-2,КрМЕМ-1)		33,69													32,25			№66,65 30.06.16 2 шт №№24 30.06.16. 1 шт.		32,25						
III.2.1.3	Придбання кушорівів Husqvarna 545RX (ДнМЕМ-5,ЗапМЕМ-4,КрМЕМ-6, КірМЕМ-3)		359,64		254,64	254,64			254,64							169,76		84,88	№67,58,59, 60,61 31.05.16 5 шт №2268- 2270, 2274 31.05.2016, 30.06.2016 4 шт №6/н 31.05.16 3 шт.		169,76	ТОВ "Альцест - Запоріжжя"					
III.2.1.4	Придбання перфоратору BOSCH GBH 3-28 DFR (КірМЕМ)		7,58															7,46									
III.2.1.5	Ваги вантажні кранові (ЗапМЕМ)		22,00																								
III.2.2.	Служба ліній:																										
III.2.4.	СЗДТУ																										
III.2.4.1.	КірМЕМ. Акумулятор стаціонарний 6 OPzS 600 з електролітом		226,30																								
III.2.5.	СЕПСО та МЗ		585,79		563,76	25,86	25,86		25,86						563,76	25,86				563,76	25,86						
III.2.5.1	Калібратор В1-28 (упр.ДнЕС)		536,72		536,72										536,72					536,72							
III.2.5.2	Манометр цифровий ДМ5002 (0-10кгс/см2, 0-100кгс/см2,кп.0,15; ) з блоком живлення (адаптером) (ЗапМЕМ, ДнМЕМ)		22,03																								
III.2.5.3	Робоче місце метролога А-МЕРА 4450 (Упр.)		27,04	27,04	25,86	25,86			25,86						27,04	25,86		№№39, 40 21.06.16 2 шт.		27,04	25,86	П.М.П. "ВНВЦ СЗЗ"					
III.2.7	Служба обчислювальної техніки		2 033,35	1 709,84	57,36	57,36			57,36						1 709,84	57,36				1 709,84	57,36						
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання																										
III.2.7.1.1	Сервер інфраструктури Управління		449,30	449,30											449,30					449,30							
III.2.7.1.2	Серверний жорсткий диск HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD (652745-B21)		36,64	36,64											36,64					36,64							
III.2.7.1.3	Серверний модуль оперативної пам'яті 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 для сервера HP Proliant DL380 G6 x 5550		118,80	118,80											118,80					118,80							
III.2.7.2	Робочі станції																										
III.2.7.2.1	Комп'ютер персональний		1 005,80	1 005,80											1 005,80					1 005,80							
III.2.7.2.2	Монітор		76,80	76,80											76,80					76,80							
III.2.7.3	Обладнання ЛОМ та ТКМ																										
III.2.7.3.1	Коммутатор HP 2620-24 (J9623A)		22,50	22,50	46,39	46,39			46,39						22,50	46,39		№2271- 2273 16.06.16 3 шт.		22,50	46,39	ТОВ"ПЛЮС-СЕРВІС"					
III.2.7.3.2	Шафа телекомунікаційна Conteg 19" 42U 600x1000 або аналог, полиця 19 1U, глиб.750 мм.з утрим., вент.блок 19" з рамкою, 6 вент., термостат		34,86		10,97	10,97			10,97							10,97		№6/н 30.06.16 1 шт.			10,97	ТОВ"ПЛЮС-СЕРВІС"					
III.2.7.4	Периферійна та офісна техніка																										
III.2.7.4.1	БФП (принтер+копір+сканер) чорно- білий середньої продуктивності ф.А4		167,77																								
III.2.7.4.2	Принтер кольоровий струменевий ф.А3+		14,54																								
III.2.7.4.3	БФП (принтер+копір+сканер) чорно- білий ф.А3		81,70																								
III.2.7.4.4	Плоттер ф.А1		24,64																								
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.: невикористані кошти 2015 року		8 738,94	2 516,19											2 516,19					2 516,19							
	прибуток		8 738,94	2 516,19											2 516,19					2 516,19							
	амортизація		8 738,94	2 516,19											2 516,19					2 516,19							
	кредитні кошти																										
	інший дохід																										
III.3.9.	Вантажопасажирські автомобілі																										
III.3.9.1	Вантажо-пасажи́рський автомобіль типу УАЗ (4х4) (Упр.)		409,78	409,78											409,78					409,78							
III.3.10.	Автобуси																										
III.3.10.1	Автобус 22 пас. міськ (ДнМЕМ, КірМЕМ)		2 106,41	2 106,41											2 106,41					2 106,41							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-2 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-2 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)				план уведення ОЗ за 1-2 квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.3.13.	Трактори, екскаватори, бульдозери																						
III.3.13.1	Бульдозер типу Б-10м (ЗапМЕМ)		1 821,78																				
III.3.13.2	Кущоріз на базі трактора ХТЗ 150К-09-25-15 з мульчером FMM/DT200 (КрМЕМ, КірМЕМ)		4 400,97																				
III.4	Програмне забезпечення																						
	невикористані кошти 2015 року																						
	2016																						
	прибуток																						
	амортизація																						
	кредитні кошти																						
	інший дохід																						
III.5.	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту		72,58	72,58	64,00	64,00			64,00						72,58	64,00				№21 00.01.00 1 0	72,58	64,00	
	невикористані кошти 2015 року																						
	2016		72,58	72,58	64,00	64,00			64,00						72,58	64,00				№21 00.01.00 1 0	72,58	64,00	
	прибуток																						
	амортизація		72,58	72,58	64,00	64,00			64,00						72,58	64,00				№21 00.01.00 1 0	72,58	64,00	
	кредитні кошти																						
	інший дохід																						
III.5.1	Блок-пост (КрМЕМ)		72,58	72,58	64,00	64,00			64,00						72,58	64,00				№21 13.06.16. 1 шт.	72,58	64,00	ТОВ "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод"