

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-3 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах в монтаж, але не змонтовані	Принято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-3 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1-3 квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього									в т.ч.:				
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
(II.1.5.8.1.)	ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ВРП 35 кВ (інв. №31536) Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною обладнання в комірках АТ-32 та АТ-33. Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Автодорожна, 3-А	41,60	430,01	430,01	393,59	393,59	393,59								599,68	599,68			№73ан15 28.04.16 вим.-1, ТТ-3 шт.	641,28	641,28	ТОВ "СІЧ ЕНЕРГО"	
II.1.9.	Заміна розрядників на ОПН																						
(II.1.9.1.1.)	ПС 750 кВ "Дніпровська" ВРП-750 кВ. Заміна розрядників 750 кВ на ОПН в комірках Л-ЗАЕС ф. "А", "В", "С" та РШ-ПУАЕС ф. "С" (інв№803). Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"		290,31	290,31	290,31	290,31	290,31								1 977,11	2 814,15			№1/ДнМЕМ 9Дн15 15.06.16 30.05.2016 3 фаза	1 977,11	2 814,15	ТОВ " НВП "Енергорішення", г.с.	
II.1.20.	Технічне переоснащення та реконструкція заземлюючого пристрою																						
(II.1.20.1.)	ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ВРП-150 кВ (інв. №61533) Реконструкція ВРП-150кВ з заміною блискавковідводів Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Автодорожна,3-А	182,07	216,45	216,45	216,45	216,45	216,45								216,45	216,45			№13ан15 02.02.16 4 шт.	398,52	398,52	ПБП "Енерго-Імпекс"	
II.1.23.	Інше																						
II.1.23.1. (II.1.23.1.)	ПС 330 кВ "Нікопольська" Криворізькі МЕМ. Реконструкція систем водопостачання та пожегогасіння (інв. №20534). Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Карла Маркса, 63.		3 657,09																			ТОВ Будхолдінг"Шевченківський"	
	2016	19 338,37	264 533,51	179 799,37	118 577,63	8 942,25	758,25		8 184,00	8 184,00					109 635,38	109 275,12	15 022,85	31 907,53	7754,46		4 172,86	2 453,69	
	прибуток																						
	амортизація	729,67	121 933,28	37 199,14	17 850,15	8 942,25	758,25		8 184,00	8 184,00					8 907,90	4 172,86	4 297,38	2 573,36			4 172,86	2 453,69	
	кредитні кошти	1 709,94	142 600,23	142 600,23	100 727,48										100 727,48	105 102,26		1 709,94	7754,46				
	інший дохід	16 898,76															10 725,47	27 624,23					
II.1.1.	Заміна реакторів																						
II.1.1.1.	750 кВ																						
II.1.1.1.1	Заміна шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАЕС ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Запорізька" (аванс на придбання з-х фаз РШ)		34 325,28																				
II.1.1.1.2	Заміна шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАП ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Дніпровська" (аванс на придбання з-х фаз РШ)		34 325,28																				
II.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів																						
II.1.3.3.	330 кВ																						
II.1.3.3.1	Заміна автотрансформатора АТДЦТ-250000/330/150/35 кВ (АТ-1) на ПС 330кВ "Гірнична" (аванс на придбання АТ)		26 004,00	26 004,00																			
II.1.5.	Заміна вимикачів	258,30	18 351,94	7 022,28	7 103,75	7 103,75			7 103,75	7 103,75													
II.1.5.6.	154кВ																						
II.1.5.6.1	ПС 330кВ "Нікопольська" ВРП-150кВ (інв. №50548). Заміна повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних трансформаторів струму на елегазові та роз'єднувачів в комірках М-2 та Л-126	129,18	11 145,07		4 315,61	4 315,61			4 315,61	4 315,61													ТОВ "СІЧ ЕНЕРГО"
II.1.5.6.2	ПС 330кВ "Прометей" ВРП-150кВ (інв. №6196). Заміна повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних трансформаторів струму на елегазові в комірках Л-17, Л-18	129,12	7 206,87	7 022,28	2 788,14	2 788,14			2 788,14	2 788,14													ТОВ "СІЧ ЕНЕРГО"
II.1.9.	Заміна розрядників на ОПН	217,51	2 412,60		1 819,52	1 819,52	739,27		1 080,25	1 080,25							1 955,73	351,67					1 821,57
II.1.9.3	330кВ																						
II.1.9.3.1	ПС 330кВ "Першотравнева", ВРП-330кВ (інв. № 80921) Реконструкція з заміною розрядників 330кВ на ОПН 1СШ-330кВ.	19,39	479,58		469,67	469,67	199,13		270,54	270,54						469,67	0,01						ТОВ "Будівельний холдінг Шевченківський"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-3 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Принято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси **	план освоєння капіталовкладень за 1-3 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	у т.ч.:					план уведення ОЗ за 1-3 квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше					усього	аванси							ПВР
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.1.9.3.2	ПС 330кВ "Павлоградська", ВРП-330кВ (інв. №6177) Встановлення ОПН 330кВ для зміни умов захисту СШ 330кВ у зв'язку з встановленням трансформаторів струму типу TG	54,65	485,70		470,99	470,99	209,57		261,42	261,42						470,99			№15ДН15 31.08.16 3 шт.		525,64	ТОВ "Будівельний холдінг Шевченківський"	
II.1.9.5	154кВ																						
II.1.9.5.1	ПС 330 кВ "Феросплавна" ВРП-150 кВ (інв. № 10597). Реконструкція з заміною розрядників 150 кВ на ОПН приєднання ВР-2. Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Придніпровське, вул. Польова,13	23,33	193,64														23,33						
II.1.9.5.2	ПС 330 кВ "Українка" ВРП 150 кВ (інв. №071447). Реконструкція з заміною розрядників РВС-150 кВ приєднання ТН-1 та ТН-2 на ОПН. Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Шостаківка, пров. Зоряний,3	30,27	386,07		377,06	377,06	146,18		230,88	230,88						377,06			№15Кр15 31.08.16 6 шт.		407,33	ТОВ "Будівельний холдінг "Шевченківський"	
II.1.9.5.3	ПС 330 кВ "Мелітопольская", ВРП-150 кВ (інв. № 21049). Реконструкція з заміною розрядників 150кВ на ОПН приєднання 2ТН-2. Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе,6	23,20	193,52														23,20						
II.1.9.5.4	ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас", ВРП-150 кВ (інв. № 61533). Реконструкція з заміною розрядників 150кВ на ОПН приєднання ТН-1, ТН-4 Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Автодорожна, 3-А	30,48	387,96		369,07	369,07	184,39		184,68	184,68						369,07			№183ан15 31.08.2016 6 шт.		399,55	ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія"	
II.1.9.7	35кВ																						
II.1.9.7.1	ПС 330 кВ "Українка" ОВП (інв. №010458). Реконструкція з заміною розрядників РВС-35 кВ приєднання ТСН №3 на ОПН. Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Шостаківка, пров. Зоряний,3	17,87	25,56														17,87						
II.1.9.8	10кВ																						
II.1.9.8.1	ПС 750кВ "Запорізька", ВРП-750кВ (інв. №31129). Проект реконструкції з заміною розрядників 10кВ типу РВРД на ОПН приєднання АТ№1, АТ№2. Запорізька обл., Вільнянського р-н, Павлівська сільська рада	18,32	260,57		132,73	132,73			132,73	132,73						268,94	287,26					ТОВ "Будівельний холдінг "Шевченківський"	
II.1.12.	Технічне переоснащення та реконструкція роз'єднувачів з заміною опорно-стержевої ізоляції:	4,47	4 172,86	4 172,86	2 819,11	18,98	18,98							2 800,13	4 172,86	2 341,65	1 714,00			4 172,86	632,12		
II.1.12.4.1	ПС 330кВ "Першотравнева" ВРП-330кВ (інв. №80921) Реконструкція роз'єднувачів 330кВ (8 шт.) з заміною ізоляції на ІОС-110/600М (432 шт)	1,49	2 219,32	2 219,32	1 486,36	8,92	8,92							1 477,44	2 219,32	1 307,60	1 309,09			2 219,32		ЦП НЕК г.с.	
II.1.12.4.2.	ПС 330кВ "Нікопольська" ВРП-330кВ (інв. №40549) Реконструкція роз'єднувачів 330кВ (2 шт.) з заміною ізоляції на ІОС-110/600М (108 шт).	1,49	554,83	554,83	374,39	5,03	5,03							369,36	554,83	401,93	403,42			554,83		ЦП НЕК г.с.	
II.1.12.4.3.	ПС 330кВ "Південна" ВРП-330кВ (інв. №20808) Реконструкція роз'єднувачів 330кВ (2 шт.) з заміною ізоляції на ІОС-110/600М (108шт).	1,49	554,83	554,83	374,39	5,03	5,03							369,36	554,83		1,49			554,83		ЦП НЕК г.с.	
II.1.12.4.4.	ПС 330кВ "Мелітопольська" ВРП-330кВ (інв. №31048) Реконструкція роз'єднувачів 330кВ (2 шт.) з заміною ізоляції на ІОС-110/600М (72шт.), ІОС-110/1250 (24шт.), ІОС-110/2000 (24шт.), ІОС-110/2000-01 (24шт.)		843,88	843,88	583,97									583,97	843,88	632,12			№695 02.08.16 144 шт.	843,88	632,12	ЦП НЕК г.с.	
II.1.23.	Інше																						
II.1.23.1. (II.1.23.1.)	ПС 330 кВ "Нікопольська" Криворізькі МЕМ. Реконструкція систем водопостачання та пожежогащення (інв. №20534).Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Карла Маркса, 63.	249,39	2 341,32														249,39					ТОВ Будхолдінг"Шевченківський"	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-3 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів						Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
							у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-3 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1-3 квартал 2016 року		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.1.1.2.1	Пересувна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 (для СДІЗП ПС 750 кВ "Дніпровська" ДнМЕМ, КрМЕМ)		1 017,85	1 017,85	1 017,82	1 017,82			1 017,82	508,32					1 017,85	1 017,82			№56 31.05.16 1 шт. №№14 29.04.16 1 шт.	1 017,85	1 017,82	ТОВ "Альянс С"	
	2016		3 196,71	2 896,71	1 960,98	1 960,98			1 960,98						2 896,71	1 960,99				2 896,71	1 960,99		
	прибуток																						
	амортизація		3 196,71	2 896,71	1 960,98	1 960,98			1 960,98						2 896,71	1 960,99				2 896,71	1 960,99		
	кредитні кошти																						
	інший дохід																						
III.1.1.	Служба підстанцій/СДІЗП		1 690,25	1 690,25	1 677,17	1 677,17			1 677,17						1 690,25	1 677,17			№113,83 19.02.83 9 0	1 690,25	1 677,17		
III.1.1.5.	Мости змінного струму																						
III.1.1.5.1	Автоматизована система вимірювання АСТS-12К (для СДІЗП ДнМЕМ, КрМЕМ, КірМЕМ)		1 517,20	1 517,20	1 510,00	1 510,00			1 510,00						1 517,20	1 510,00			№82,83 30.08.16 2 шт. №№32 30.08.16 1 шт. №№2582, №2583 15.07.16 2 шт.	1 517,20	1 510,00		
III.1.1.14.	Мегомметри																						
III.1.1.14.1	Вимірювач параметрів ізоляції MIC-5005 Sonel (Для СДІЗП управління ДнЕС)		66,60	66,60	63,25	63,25			63,25						66,60	63,25			№№45 14.09.16 1 шт.	66,60	63,25	ПМП "ВНВЦ СЗЗ"	
III.1.1.15.	Установки для випробування електрозахисних засобів до 100 кВ																						
III.1.1.15.1	Установки для випробування електрозахисних засобів до 100 кВ СВС-100 з шафою сушильною ШСП-100Н (для КрМЕМ)		76,65	76,65	74,75	74,75			74,75						76,65	74,75			№31 29.07.16. 1 шт.	76,65	74,75		
III.1.1.18.	Інше																						
III.1.1.18.1	Шафа витяжна ШВ-1-1.3МК (для хімлабораторій СДІЗП ПС750 кВ "Дніпровська" ДнМЕМ та управління ДнМЕМ)		29,80	29,80	29,17	29,17			29,17						29,80	29,17			№№ 70,71 20.07.16 2 шт	29,80	29,17		
III.1.3.	СРЗА		1 506,46	1 206,46	283,81	283,81			283,81						1 206,46	283,82					1 206,46	283,82	
III.1.3.1.	Аналізатор AnCom A-7		300,00		283,81	283,81			283,81							283,82			№2275 30.06.16 1 шт. №№22 30.06.16. 1 шт.		283,82		
III.1.3.2.	Повітряний пристрій "Реле-тестер"		1 206,46	1 206,46											1 206,46						1 206,46		
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.: невикористані кошти 2015 року		9 617,74	9 293,66	3 122,41	477,66			477,66						2 644,75	10 018,02	1 798,89				10 018,02	1 798,89	
			6 336,87	6 012,79	2 653,59	8,84			8,84						2 644,75	6 737,15	1 398,89				6 737,15	1 398,89	
III.2.2.	Служба ліній																						
III.2.2.1	Кущоріз на базі трактора ХТЗ (ХТЗ-150К-09-15, мультчер FMM/DT200)		3 950,00	3 950,00	1 975,00										1 975,00	3 950,00						3 950,00	
III.2.2.2	Плавзасіб на 5-ть місць для обслуговування опор переходів ПЛ 330-750кВ через Каховське водосховище та р. Дніпро (ЗанМЕМ-1шт.).		4,04	4,04	4,04	4,04			4,04						10,73	6,69			№685, 688 29.01.2016, 31.03.2016	10,73	6,69	Регістр судноплавства України	
III.2.3.	СРЗА, всього, у т.ч.:																						
III.2.3.3.	Пристрій випробувальний (ПІК-Е50/1000М)		4,78	4,78	4,80	4,80			4,80														ТОВ УКПЗП"ДНІПЛАК С"
III.2.7	Служба обчислювальної техніки																						
III.2.7.1.1	Сервер віртуалізації управління		430,11	430,11											430,11						430,11		
III.2.7.1.2	Сервер віртуалізації задач АСУ ТП (Упр.-2шт.)		623,77	623,77											623,77						623,77		
III.2.7.1.3	Сервер віртуалізації МЕМ (ЗанМЕМ-1шт.)		330,34	330,34											330,34						330,34		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-3 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси" **	план освоєння капіталовкладень за 1-3 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1-3 квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.7.2.1	Комп'ютер персональний		604,50	604,50	604,50									604,50	1 261,70	1 261,70			№19,20, 22-29 17.03.2016, 21.03.2016, 24.03.2016 10 шт №2234-2243 23.03.16 10 шт. №10/2, 12, 13 13.04.2016, 26.04.2016 10 шт. №Б/н 23.03.2016р 10 шт. №Б/н 31.03.16 22 шт.	1 261,70	1 261,70	ТОВ "АТ - Інтегратор"	
III.2.7.5.1	Монітор		65,25	65,25	65,25									65,25	130,50	130,50			№30,31-32,33-39 21.03.2016, 28.03.2016, 29.03.2016 10 шт. №2256-2260 25.03.16 5 шт. №10, 10/1, 11, 15,16,17,18, 19 13.04.2016, 14.04.2016, 29.04.2016 10 шт. №Б/н 23.03.16 7 шт. №Б/н 31.03.16 13 шт.	130,50	130,50	ТОВ "АТ - Інтегратор"	
III.2.7.3	Обладнання ЛОМ та ТКМ																						
III.2.7.3.1	Комутатор класу Cisco Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base (Standart) Image або аналог (ЗанMEM-1шт.)		64,93																				
III.2.7.3.2	Маршрутизатор класу Cisco 881 Ethernet Sec Router (Cisco881-K9) або аналог (Упр.-4шт.)		24,00																				
III.2.7.3.3	Комутатор класу HP ProCurve 2910al-24G-PoE + Switch (J9146A) або аналог (ДнMEM-2шт.)		87,52																				
III.2.7.3.4	Комутатор класу Cisco Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base або аналог (ЗанMEM-3шт.)		115,20																				
III.2.7.3.5	Маршрутизатор Zyxel P-791RV2 або аналог (ЗанMEM-10шт.)		32,43																				
	прибуток		3 280,87	3 280,87	468,82	468,82			468,82						3 280,87	400,00				3 280,87	400,00		
	амортизація		3 280,87	3 280,87	468,82	468,82			468,82						3 280,87	400,00				3 280,87	400,00		
	кредитні кошти																						
	інший дохід																						
III.2.1.	Служба підстанцій:		435,43	435,43	313,90	313,90			313,90						435,43	306,15				435,43	306,15		
III.2.1.1	Придбання мультиметра APPA 505 (КрMEM)		12,52	12,52	11,80	11,80			11,80						12,52	11,80				12,52	11,80		ТОВ "Ніка"
III.2.1.2	Придбання перфораторів BOSCH GBH 4-32 DFR (ДнMEM-2,КрMEM-1)		33,69	33,69	32,25	32,25			32,25						33,69	32,25				33,69	32,25		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-3 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
							у т.ч.:							план освоєння капіталовкладень за 1-3 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-3 квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси		ПВР	усього				у т.ч.: аванси	ПВР	
III.2.1.3	Придбання куцорізів Husqvarna 545RX (ДнМЕМ-5, ЗапМЕМ-4, КрМЕМ-6, КірМЕМ-3)		359,64	359,64	254,64	254,64			254,64				359,64	254,64			№57.58.59, 80.61 31.05.16 5 шт №2268-2270, 2274 31.05.2016; 30.06.2016 4 шт №№25 30 29.07.16, 6 шт. №б/н 31.05.16 3 шт.	359,64	254,64	ТОВ "Альцест - Запоріжжя"	
III.2.1.4	Придбання перфторату BOSCH GBH 3-28 DFR (КірМЕМ)		7,58	7,58	7,46	7,46			7,46				7,58	7,46			№№2584 07.07.16 1 шт.	7,58	7,46		
III.2.1.5	Ваги вантажні кранові (ЗапМЕМ)		22,00	22,00	7,75	7,75			7,75				22,00							ТОВ "Канон"	
III.2.2.	Служба пійій-																				
III.2.4.	СЗПУ																				
III.2.4.1.	КірМЕМ. Акумулятор стаціонарний 6 OPzS 600 з електролітом		226,30	226,30	71,70	71,70			71,70				226,30								
III.2.5.	СЕПСО та МЗ		585,79	585,79	25,86	25,86			25,86				585,79	36,49							
III.2.5.1	Калібратор В1-28 (упр.ДнЕС)		536,72	536,72									536,72								
III.2.5.2	Манометр цифровий ДМ5002 (0-10кгс/см2, 0-100кгс/см2, кл.0,15;) з блоком живлення (адаптером) (ЗапМЕМ, ДнМЕМ)		22,03	22,03									22,03	10,63			№№110 30.09.16 1 шт	22,03	10,63		
III.2.5.3	Робоче місце метролога А-МЕРА 4550 (Упр.)		27,04	27,04	25,86	25,86			25,86				27,04	25,86			№№39, 40 21.06.16 2 шт.	27,04	25,86	П.М.П. "ВНВЦ СЗЗ"	
III.2.7	Служба обчислювальної техніки		2 033,35	2 033,35	57,36	57,36			57,36				2 033,35	57,36							
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання																				
III.2.7.1.1	Сервер інфраструктури Управління		449,30	449,30									449,30								
III.2.7.1.2	Серверний жорсткий диск HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD (652745-B21)		36,64	36,64									36,64								
III.2.7.1.3	Серверний модуль оперативної пам'яті 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 для сервера HP Proliant DL380 G6 x 5550		118,80	118,80									118,80								
III.2.7.2	Робочі станції																				
III.2.7.2.1	Комп'ютер персональний		1 005,80	1 005,80									1 005,80								
III.2.7.2.2	Монітор		76,80	76,80									76,80								
III.2.7.3	Обладнання ЛОМ та ТКМ																				
III.2.7.3.1	Коммутатор HP 2620-24 (J9623A)		22,50	22,50	46,39	46,39			46,39				22,50	46,39			№2271-2273 16.06.16 3 шт.	22,50	46,39	ТОВ"ПЛЮС-СЕРВІС"	
III.2.7.3.2	Шафа телекомунікаційна Conteg 19" 42U 600x1000 або аналог, полиця 19"U, глиб.750 мм.з утрим., вент.блок 19" з рамкою, 6 вент., термостат		34,86	34,86	10,97	10,97			10,97				34,86	10,97			№б/н 30.06.16 1 шт.	34,86	10,97	ТОВ"ПЛЮС-СЕРВІС"	
III.2.7.4	Периферійна та офісна техніка																				
III.2.7.4.1	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		167,77	167,77									167,77								
III.2.7.4.2	Принтер кольоровий струменевий ф.А3+		14,54	14,54									14,54								
III.2.7.4.3	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий ф.А3		81,70	81,70									81,70								
III.2.7.4.4	Плоттер ф.А1		24,64	24,64									24,64								
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:		8 738,94	4 337,97	4 323,98	4 323,98			4 323,98	2 983,75			4 337,97	2 248,98			№2277 17.05.33 2 0	4 337,97	2 248,98		
	невикористані кошти 2015 року																				
	2016		8 738,94	4 337,97	4 323,98	4 323,98			4 323,98	2 983,75			4 337,97	2 248,98			№2277 17.05.33 2 0	4 337,97	2 248,98		
	прибуток																				
	амортизація		8 738,94	4 337,97	4 323,98	4 323,98			4 323,98	2 983,75			4 337,97	2 248,98			№2277 17.05.33 2 0	4 337,97	2 248,98		
	кредитні кошти																				
	інший дохід																				
III.3.9.	Вантажопасажирські автомобілі																				
III.3.9.1	Вантажо-пасажирський автомобіль типу УАЗ (4х4) (Упр.)		409,78	409,78	428,37	428,37			428,37				409,78	428,37			№б/н 30.08.16 1 шт.	409,78	428,37	ТОВ «БОГДАН-АВТО Запоріжжя»	
III.3.10.	Автобуси																				
III.3.10.1	Автобус 22 пас. місць (ДнМЕМ, КірМЕМ)		2 106,41	2 106,41									2 106,41								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-3 квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом ,усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
							у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 1-3 квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1-3 квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього									в т.ч.:			
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.3.13.	Трактори, екскаватори, бульдозери																						
III.3.13.1	Бульдозер типу Б-10м (ЗапМЕМ)		1 821,78	1 821,78	1 820,61	1 820,61			1 820,61	908,75					1 821,78	1 820,61			№2277 15.09.16 1 шт.	1 821,78	1 820,61		
III.3.13.2	Куцоріз на базі трактора ХТЗ 150К-09-25-15 з мультчером FMM/DT200 (КрМЕМ, КірМЕМ)		4 400,97		2 075,00	2 075,00			2 075,00	2 075,00													ТОВ "Виробничо-торгівельна компанія "Юджидизельмаш"
III.4	Програмне забезпечення невикористані кошти 2015 року 2016																						
	прибуток																						
	амортизація																						
	кредитні кошти																						
	інший дохід																						
III.5.	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту		72,58	72,58	64,00	64,00			64,00	19,20					72,58	64,00				72,58	64,00		
	невикористані кошти 2015 року 2016		72,58	72,58	64,00	64,00			64,00	19,20					72,58	64,00					72,58	64,00	
	прибуток																						
	амортизація		72,58	72,58	64,00	64,00			64,00	19,20					72,58	64,00					72,58	64,00	
	кредитні кошти																						
	інший дохід																						
III.5.1	Блок-пост (КрМЕМ)		72,58	72,58	64,00	64,00			64,00	19,20					72,58	64,00			№21 13.06.16. 1 шт.	72,58	64,00		ТОВ "Торговий дім "Запорізький індустріально-механічний завод"