

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
(II.1.5.4.6.)	ПС 750 кВ "Запорізька" ВРП-330 кВ (інв №21601) Реконструкція ВРП-330кВ із заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму на елегазові приєднання Л-231	160,01	187,62	180,65	180,65	180,65								1237,35	1214,54			№53ап15 17.07.2015 ТС - 3 фаза	1413,72	1374,55	ТОВ "Південна енергетична компанія"	
	прибуток амортизація кошти МБРР інший дохід	160,01	187,62	180,65	180,65	180,65								1237,35	1214,54				1413,72	1374,55		
(II.1.5.4.1.)	ПС 750 кВ "Дніпровська". ВРП-330 кВ (інв.№804). Реконструкція ВРП-330 кВ із заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму (ф. "А", "В", "С") на елегазові приєднання ВП-11		227,30	158,03									158,03									
	прибуток амортизація кошти МБРР інший дохід		227,30	158,03									158,03									
(II.1.5.4.2.)	ПС 750 кВ "Дніпровська". ВРП-330 кВ (інв.№804). Реконструкція ВРП-330 кВ із заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму (ф. "А", "В", "С") на елегазові приєднання ВП-5		227,40	158,03									158,03									
	прибуток амортизація кошти МБРР інший дохід		227,40	158,03									158,03									
(II.1.5.4.3.)	ПС 750 кВ "Дніпровська". ВРП-330 кВ (інв.№804). Реконструкція ВРП-330 кВ із заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму (ф. "А", "В", "С") на елегазові приєднання Л-267/1		228,02	158,03									158,03									
	прибуток амортизація кошти МБРР інший дохід		228,02	158,03									158,03									
(II.1.5.4.4.)	ПС 750 кВ "Дніпровська". ВРП-330 кВ (інв.№804). Реконструкція ВРП-330 кВ із заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму (ф. "А", "В", "С") на елегазові приєднання Л-267/2		227,55	158,03									158,03									
	прибуток амортизація кошти МБРР інший дохід		227,55	158,03									158,03									
(II.1.5.4.5.)	ПС 750 кВ "Запорізька" ВРП-330 кВ (інв. № 21601) Реконструкція ВРП-330 кВ із заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму (ф. "А", "В", "С") на елегазові приєднання Л-202		422,61	158,03									158,03									
	прибуток амортизація кошти МБРР інший дохід		422,61	158,03									158,03									
II.1.5.6.	154 кВ	346,37	13183,85	3354,23	3354,23			3354,23	3354,23					13183,85			346,37					13633,43

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоення капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.1.5.6.1	ПС 330 кВ "Запорізька" ВРП-150 кВ (інв.№91480) Реконструкція ВРП 150 кВ з заміною повітряних вимикачів і трансформаторів струму на елегазові приєднання Л-105 і Л-106. Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 50-А	149,86	4925,29	3354,23	3354,23			3354,23	3354,23					4925,29		149,86			5075,15		
	прибуток																				
	амортизація	149,86	4925,29	3354,23	3354,23			3354,23	3354,23					4925,29		149,86			5075,15		
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.1.5.6.2	ПС 330 кВ "Запорізька" ВРП-150 кВ (інв.№91480) Реконструкція ВРП-150кВ з заміною повітряного вимикача та трансформаторів струму на елегазові приєднання Л-412, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 50-А	46,65	2641,32											2641,32		46,65			2791,18		
	прибуток																				
	амортизація	46,65	2641,32											2641,32		46,65			2791,18		
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.1.5.6.3.	ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" Реконструкція ВРП-150 кВ (інв. №61533) з заміною повітряних вимикачів та масляних трансформаторів струму на елегазові приєднання Л-105 та Л-106. Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Автодорожна, 3-А	149,86	5617,24											5617,24		149,86			5767,10		
	прибуток																				
	амортизація	149,86	5617,24											5617,24		149,86			5767,10		
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.1.5.8.	35 кВ	41,60	581,27	206,10	206,10	206,10	206,10							581,27		41,60			581,27		
II.1.5.8.1.	ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ВРП 35 кВ (інв. №31536) Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною обладнання в комірках АТ-32 та АТ-33. Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Автодорожна, 3-А	41,60	581,27	206,10	206,10	206,10	206,10							581,27		41,60			581,27		
	прибуток																				
	амортизація	41,60	581,27	206,10	206,10	206,10	206,10							581,27		41,60			581,27		
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.1.9.	Заміна розрядників на ОПН	120,23	3148,22	2941,55	2941,55	2941,55								3982,14	1254,75		912,70		4485,85	1374,98	
II.1.9.1	750 кВ		1822,35	1686,80	1686,80	1686,80								2656,27			912,70		2656,27		
II.1.9.1.1.	ПС 750 кВ "Дніпровська" ВРП-750 кВ. Заміна розрядників 750 кВ на ОПН в комірках Л-ЗАЕС ф. "А", "В", "С" та РШ-ПУАЕС ф. "С" (інв№803) Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"		1822,35	1686,80	1686,80	1686,80								2656,27			912,70		2656,27		
	прибуток																				
	амортизація		1822,35	1686,80	1686,80	1686,80								2656,27			912,70		2656,27		
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.1.9.3	330 кВ	54,65	935,38	881,99	881,99	881,99								935,38	881,99				1035,38	936,64	
II.1.9.3.1	ПС 330 кВ "Дніпродзержинська", 2АТ (інв. № 6104) Заміна розрядників 330 кВ на ОПН в комірці 2АТ, дисп. найм. РВ АТ-332. Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Світле, балка Рассоловата, 2.	54,65	449,68	434,33	434,33	434,33								449,68	434,33			№8Дн15 02.10.2015 3 шт.	499,68	488,98	ТОВ "ЗМК №1"
	прибуток																				
	амортизація	54,65	449,68	434,33	434,33	434,33								449,68	434,33				499,68	488,98	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акту приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(II.1.23.1.)	ПС 330 кВ "Південна" заміна обладнання на ВРП-330кВ (інв.№20808) 3 вимикача 330кВ, 9 ТС 330кВ; заміна обладнання на ВРП-150кВ (інв. №80819) 6 вимикачів 150кВ, 18 ТС 150кВ, 6 ТН 150кВ.		10629,34	10629,35									10629,35	10629,34					10629,34		
	прибуток																				
	амортизація																				
	кошти МБРР		10629,34	10629,35									10629,35	10629,34					10629,34		
	інший дохід																				
(II.1.23.2.)	ПС 330 кВ "Першотравнева" заміна обладнання на ВРП-330кВ (інв.№80921) 4 вимикача 330кВ, 12 ТС 330кВ; заміна обладнання на ВРП-150кВ (інв. №70922) 5 вимикачів 150кВ, 15 ТС 150кВ.	55255,82	51788,88											51788,88	3214,18	1709,94			51788,88	56760,06	ПрАТ КП УЕМ
	прибуток																				
	амортизація																				
	кошти МБРР	55255,82	51788,88											51788,88	3214,18	1709,94			51788,88	56760,06	
	інший дохід																				
(II.1.23.3.)	ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" заміна обладнання на ВРП 330 кВ (інв.№6095) 2 вимикачі 330 кВ з 6 ТС 330 кВ, заміна обладнання на ВРП 150кВ (інв №6096) 8 вимикачів 150 кВ з 24 ТС 150 кВ		8343,56	8343,56									8343,56	8343,56					8343,56		
	прибуток																				
	амортизація																				
	кошти МБРР		8343,56	8343,56									8343,56	8343,56					8343,56		
	інший дохід																				
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок :	262,14	3114,41	739,42	739,42	739,42								3114,41	16,99	230,41			4078,60	48,72	
	прибуток																				
	амортизація	262,14	3114,41	739,42	739,42	739,42								3114,41	16,99	230,41			4078,60	48,72	
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.2.1	Реконструкція ПЛ 750 кВ Запорізька - Донбаська (інв. №00923). Заміна однієї залізобетонної опори №2 на металеву	43,44	908,87											908,87		43,44			942,80		
II.2.2	Реконструкція ПЛ 750 кВ Запорізька - Дніпровська (інв. №81555). Заміна однієї залізобетонної опори №2 на металеву	43,44	891,18											891,18		43,44			925,02		
II.2.3	Реконструкція ПЛ 330 кВ Запорізька 750-Дніпропетровська (Л-231) з усунення негабариту в прогонах опор №№ 76-77, №№ 92-93 (встановленням двох додаткових опор) Запорізька область, Вільнянський район (інв. №51565)	39,54	689,21	645,46	645,46	645,46								689,21		39,54			726,07		
(II.2.1)	ПЛ 750 кВ "Запорізька АЕС - Дніпровська" ділянка опор №№22-26 (інв.№91554, №50636). Підвищення несучої здатності ствола, траверс, та тросостійок опори №22, проводів та підвісок ділянки опор №22-26	31,73	300,35	16,99	16,99	16,99								300,35	16,99			№63ан25 30.09.2015	332,07	48,72	ТОВ "БП БІКОН"
(II.2.2)	ПЛ 330кВ Л-221 "Криворізька ТЕС-Трихати" прогін опор №№ 387-473 (інв. №61371) Встановлення додаткових анкерних опор для приведення довжини прогонів відповідно вимогам п. 2.5.135 ПУЕ 2006 р.	103,99	324,80	76,97	76,97	76,97								324,80		103,99			1152,64		
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	524,14	4711,80	2269,88	780,32	780,32								1489,56	4711,80	1544,51	1245,02		5234,08	823,63	
	прибуток																				
	амортизація	524,14	4711,80	2269,88	780,32	780,32								1489,56	4711,80	1544,51	1245,02		5234,08	823,63	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.4.2.1.3	КрМЕМ, РРЛ КрМЕМ (інв.№23171). Реконструкція РРЛ КрМЕМ на ділянках РРС Добродієвка-ПС 330кВ Рудна	37,63	225,70	630,60	630,60	630,60								225,70	630,60	37,63			263,30		
II.4.2.1.4	ДнМЕМ. Реконструкція РРЛ Дніпропетровських МЕМ (інв.№84770) на інтервалі ПС 330кВ Дніпропетровська - Управління ДнМЕМ - РРС Войськове - Синельниковський РЕМ - ПС 330кВ Павлоградська, ПС 750кВ Дніпровська-ПС 330кВ ВДГМК	68,39	1037,80	2272,02	2272,02	2272,02								1037,80	2272,02	68,39			1106,20		
II.4.10.	Лінії зв'язку	20,75	156,87	166,59	166,59	166,59								156,87	166,59				177,67	187,34	
II.4.10.1.	Кабельні лінії	20,75	156,87	166,59	166,59	166,59								156,87	166,59				177,67	187,34	
II.4.10.1.1	КірМЕМ. Модернізація лінії зв'язку КірМЕМ-РВБ Можарово (інв.№021937).	20,75	156,87	166,59	166,59	166,59								156,87	166,59			№19Кр11 30.12.2015 1 шт.	177,67	187,34	ТОВ "Вікторія-Феліс"
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	255,94	736,71											736,71		255,94			736,71		
	прибуток																				
	амортизація	255,94	736,71											736,71		255,94			736,71		
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.5.1.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії (ТС, ТН, лічильники, допоміжні пристрої, БРЖ)	255,94	736,71											736,71		255,94			736,71		
II.5.1.1	ПС 330 кВ Кварцит, обладнання власних потреб, закінчення робіт з розмежування кіл обліку електроенергії та РЗА на лініях 150 кВ, що відходять від ПС, інв.№ 011598	255,94	736,71											736,71		255,94			736,71		
II.6.	Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	64,89	1308,84	2001,16	2001,16	2001,16								1308,84	2001,16				1373,82	2066,05	
	прибуток																				
	амортизація	64,89	1308,84	2001,16	2001,16	2001,16								1308,84	2001,16				1373,82	2066,05	
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.6.6.	Зовнішня огорожа	64,89	1308,84	2001,16	2001,16	2001,16								1308,84	2001,16				1373,82	2066,05	
II.6.6.1	ПС-330кВ "Мелітопольська" Запорізькі МЕМ. Зовнішня огорожа ПС (інв.№41030) Реконструкція зовнішньої огорожі (1 етап).	64,89	1308,84	2001,16	2001,16	2001,16								1308,84	2001,16			№263ан16 30.12.2015 1424 п.м.	1373,82	2066,05	ТОВ "Бізнесбудмонтаж"
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:																				
	прибуток																				
	амортизація																				
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	25,29	8835,63	981,07	981,07	469,97	490,80	441,70		69,40				8835,63	981,07				8835,63	1006,36	
	прибуток																				
	амортизація	25,29	513,57	981,07	981,07	469,97	490,80	441,70		69,40				513,57	981,07				513,57	1006,36	
	кошти МБРР																				
	інший дохід													8322,06					8322,06		
II.8.1.	Технічне переоснащення та реконструкція систем охорони об'єктів	25,29	8835,63	981,07	981,07	469,97	490,80	441,70		69,40				8835,63	981,07				8835,63	1006,36	
II.8.1.3.	Технічне переоснащення та реконструкція системи відеонагляду	25,29	8835,63	981,07	981,07	469,97	490,80	441,70		69,40				8835,63	981,07				8835,63	1006,36	
II.8.1.3.1	Модернізація системи відеонагляду на ПС330кВ "Першотравнева" (інв.№10885)	25,29	513,57	981,07	981,07	469,97	490,80	441,70		69,40				513,57	981,07			№№29Кр22 30.12.2015 12 компл	513,57	1006,36	ТОВ "НВО ПЕАН"
II.8.1.3.2	Комплексна система безпеки на ПС 750кВ "Запорізька" ЗапМЕМ (інв.№11107)		3867,64											3867,64					3867,64		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоення капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II.8.1.3.3	Комплексна система безпеки на ПС 750кВ "Дніпровська" ДнМЕМ (інв.№00756)		3530,48											3530,48						3530,48		
II.8.1.3.4	Комплексна система безпеки центрального диспетчерського пункту Дніпровської ЕС (інв.№1331055)		923,94											923,94						923,94		
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	885,68	5202,24	2459,67	347,01					347,01	347,01	2112,66	5202,24	1533,68	2419,36							
	прибуток		2057,44	358,00								358,00	2057,44									
	амортизація	885,68	3144,80	2101,67	347,01					347,01	347,01	1754,66	3144,80	1533,68	2419,36							
	кошти МБРР																					
	інший дохід																					
II.9.1	Служба підстанцій:	69,74	3477,21	1946,94									1946,94	3477,21	801,12	870,86						
II.9.1.1	ПС 750 кВ "Дніпровська" Заміна реактора типу РОДЦ-110000/750 (інв. № 803) на реактор типу РОМ -110000/750 в комірці РШ-ЮЕС ф. "В". Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ". Проект		127,54	127,54									127,54	127,54	127,54	127,54						НТЦЕ
II.9.1.2.	Технічне переоснащення автотрансформаторів типів АТДЦТН-250000/330/150, з заміною високовольтних введів 150кВ та 330кВ.		131,68	131,68									131,68	131,68	131,68	131,68						НТЦЕ
II.9.1.3.	ПС 330 кВ "Прометей" ВРП-150 кВ (інв. №56196). Заміна повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних трансформаторів струму на елегазові в комірках Л-17, Л-18. Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Лохвицького, 23. Проект		129,33	129,12									129,12	129,33	129,12	129,12						НТЦЕ
II.9.1.4.	ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ВРП-150 кВ (інв. №61533). Заміна повітряних вимикачів з панеллю автоматики, масляних трансформаторів струму на елегазові та роз'єднувачів (шинних та лінійних) в комірках АТ-2, АТ-3, АТ-4 Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Автодорожна,3-А. Проект		153,63	153,63									153,63	153,63								НТЦЕ
II.9.1.5.	ПС 330 кВ "Нікопольська" ВРП-150 кВ (інв. №50548). Заміна повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних трансформаторів струму на елегазові в комірках М-2 та Л-126 Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с.Менжинське, вул.Карла Маркса, 63. Проект		129,33	129,18									129,18	129,33	129,18	129,18						НТЦЕ
II.9.1.6.	ПС 750 кВ "Запорізька" ВРП-330 кВ (інв №21601). Реконструкція ВРП-330кВ із заміною масляних трансформаторів струму на елегазові приданні Л-268 та ВП-3 Запорізька обл.,Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська рада. Проект		46,68	46,68									46,68	46,68	46,68	46,68						НТЦЕ
II.9.1.7.	ПС 330 кВ "Побузька" ВРП 330 кВ (інв. №071413) ВРП 35 кВ (інв. №012423). Реконструкція з заміною розрядників РВМГ-330 кВ та РВС-35кВ придання АТ №2 на ОПН. Миколаївська обл., Первомайський район, с. Довга Пристань, вул. Садова,1-а. Проект		34,15	34,14									34,14	34,15	34,14	34,14						НТЦЕ

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоення капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси										ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II.9.1.19	Розробка проектної документації на заміну автотрансформатора АТДЦТ-250000/330/150 кВ (АТ-1) на ПС 330 кВ Першотравнева (з РЗА)		663,00	132,60									132,60	663,00								
II.9.1.20	Коригування проектної документації на заміну автотрансформатора АТДЦТ-250000/330/150/38,5 кВ (АТ-1) та встановлення ЛТДН-63000/38,5 на ПС 330 кВ Дніпро-Донбас		464,00	92,80									92,80	464,00								
II.9.1.21	ПС 330кВ "Дніпродзержинська" ОВП (інв. №6097) Реконструкція з заміною трансформатора власних потреб №3 типу ТМ-400/35 РВ ТВП-35 типу РВС та масляного вимикача МВ ТСН-3 типу МКП-35. Коригування проекту	30,03	8,41	8,41									8,41	8,41			30,03					НТЦЕ
II.9.1.22	ПС 330кВ "Мелітопольська" ВРП-330кВ (інв. № 31048) Реконструкція живлення власних потреб з підключенням обмотки 10кВ АТ№3 до трансформатора власних потреб. Коригування проекту	39,71	7,11	7,11									7,11	7,11			39,71					НТЦЕ
II.9.1.23	Реконструкція об'єкту "Реабілітація ПС 330 кВ Першотравнева ВРП 150 кВ. Коригування"		28,98	28,98									28,98	28,98								НТЦЕ
II.9.1.24	Реконструкція об'єкту "Реабілітація ПС 330 кВ Першотравнева ВРП 330 кВ. Коригування"		45,76	45,76									45,76	45,76								НТЦЕ
(II.9.1.3)	Заміна повітряного вимикача та трансформаторів струму в комірці Л-203/1 ПС 330кВ "Запорізька"		22,55											22,55								
(II.9.1.4)	ПС 330кВ "Запорізька" Реконструкція ВРП-150 кВ з заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму на елегазові приєднання ПВ Л-105, ПВ Л-106		15,64											15,64								
(II.9.1.5)	ПС 330кВ "Запорізька" Реконструкція ВРП-150 кВ з заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму на елегазові приєднання ПВ Л-412		12,81											12,81								
(II.9.1.6)	ПС 330кВ "Дніпро-Донбас" Реконструкція ВРП-150 кВ з заміною повітряного вимикача та масляних трансформаторів струму на елегазові приєднання ПВ Л-105, ПВ Л-106		15,64											15,64								
(II.9.1.7)	ПС 330кВ "Мелітопольська" Реконструкція ПС з заміною щита постійного струму (інв.№31055)		10,60											10,60								
(II.9.1.8)	ПС 330 кВ "Феросплавна" Реконструкція ПС з заміною щита постійного струму		10,60											10,60								
(II.9.1.9)	ПС 330 кВ "Побузька" Реконструкція ПС з заміною щита власних потреб.		10,60											10,60								
II.9.2.	Служба ліній:	157,60	68,05	63,95	49,40						49,40	49,40	14,55	68,05	49,40	207,00						
II.9.2.1	"ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Запорізька (інв. №91242). Розробка проекту по заміні двох залізобетонних опор № 510, 508 на металеві" Реконструкція. Коригування проекту	79,77	7,44	7,44									7,44	7,44			79,77					НТЦЕ
II.9.2.2	Реконструкція ділянки опор №№283-354 ПЛ 330 кВ Л-253 "Українка - Южно-Українська АЕС", шляхом встановлення додаткової анкерної опори для приведення довжини прогонів відповідно вимогам п.2.5.135 ПУЕ 2006 р. Коригування проекту	77,83	7,11	7,11									7,11	7,11			77,83					НТЦЕ

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II.9.2.1)	Реконструкція ділянки опор № 69-140, №172-портал ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ПЛ 330 кВ Запорізька 750 – Дніпро-Донбас (Л-201/202) (інв. №51558, 41559)		53,50	49,40	49,40					49,40		49,40		53,50	49,40	49,40						
II.9.3.	Служба релейного захисту та автоматики	658,34	1092,38	151,85	50,43					50,43		50,43	101,42	1092,38	416,79	1075,13						
II.9.3.1.	ПС 330 кВ "Нікопольська". Захист ВРП 330 кВ. Проектні роботи. Реконструкція захистів об'єднаних вимикачів 330 кВ М-331, М-332. (інв. №550). (Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с.Менжинське, вул. К.Маркса, 63).		190,00											190,00	106,01	106,01						ТОВ "Екніс-Україна"
II.9.3.2.	ПС 330 кВ "Першотравнева". Захист ВРП 330 кВ. Проектні роботи. Заміна резервних захистів ПЛ 330кВ Л-256 "Першотравнева-Рудна", Л-263 "Першотравнева-Дн750". (інв. № 80945). (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Арсентьева, 2В).		180,00											180,00	104,41	104,41						ТОВ "Екніс-Україна"
II.9.3.3.	ПС 330 кВ "ДДЗ". Захист ВРП 330 кВ. Проектні роботи. Заміна резервних захистів ПЛ 330кВ Л-235 "ДДЗ-Дніпропетровська" (інв. № 6098). (Дніпропетровська обл., с. Світле, балка Россоловата 2).		92,00											92,00	75,67	75,67						ТОВ "Екніс-Україна"
II.9.3.4.	ПС 330 кВ "Південна", "ДДЗ", "Першотравнева". Проектні роботи. Організація АСЗІ від МП терміналів РЕС670. (інв. № 20853, №6098, 50931). (Дніпропетровська обл., с. Світле, балка Россоловата 2)		60,00	50,43	50,43					50,43		50,43		60,00	50,43	50,43						ТОВ "ЕНЕРГОВІД ДІЛ"
II.9.3.5.	ПС 330 кВ "ВДГМК". Проектні роботи. Підключення реєстратора "Рекон-07". (інв. № 6159). (Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Степова 1Г).		60,00											60,00								
II.9.3.6.	ПС 330 кВ "ДДЗ". Проектні роботи. Реконструкція ДЗШ 330 кВ. (інв. № 6098). (Дніпропетровська обл., с. Світле, балка Россоловата 2).		100,00											100,00	80,27	80,27						ТОВ "Екніс-Україна"
II.9.3.7.	Технічне переоснащення засобів управління вимикачами на ПС 750 кВ "Дніпровська" (інв.№807).		157,78											157,78								
II.9.3.8.	Технічне переоснащення засобів управління вимикачами на ПС 750 кВ "Запорізька" (інв.№21601)		109,66											109,66								
II.9.3.9	ПС 330 кВ "Південна". Захист ВРП 330 кВ. Перегляд проекту. Заміна основних захистів ПЛ 330 кВ Л-209, Л-210 «Південна – КрТЕС». Захисти ВРП 330 кВ (інв. №30838).	175,80	15,71	15,71									15,71	15,71		175,80						НТЦЕ
II.9.3.10	ПС 330 кВ "Нікопольська". Захист ВРП 330 кВ. Перегляд проекту. Заміна основного захисту ПЛ 330кВ Л-212 "Нікопольська-КрТЕС". (інв. № 550).	76,52	15,71	15,71									15,71	15,71		76,52						НТЦЕ
II.9.3.11	ПС 330 кВ "Першотравнева". Захист ВРП 330 кВ. Перегляд проекту. Заміна основних захистів ПЛ 330 кВ Л-208 «Першотравнева-Південна-Кіровська». (інв. №80945).	81,68	15,71	15,71									15,71	15,71		81,68						НТЦЕ
II.9.3.12	ПС 330 кВ "Південна". Захист ВРП 330 кВ. Перегляд проекту. Заміна основних захистів ПЛ 330 кВ Л-208 «Першотравнева-Південна-Кіровська». Захисти ВРП 330 кВ (інв. №30838).	82,97	15,71	15,71									15,71	15,71		82,97						НТЦЕ

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоення капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II.9.3.13	ПС 330 кВ "Побузька". Захист ВРП 330 кВ. Перегляд проекту. Реконструкція резервних захистів та автоматики ПЛ 330 кВ «Побузька-Ладжинська ТЕС» (інв. №10479).	241,37	38,58	38,58									38,58	38,58		241,37						НТЦЕ
(II.9.3.1)	Реконструкція. Заміна резервних захистів ПЛ 330 кВ Л-208, Л-210. Захисти ВРП 330 кВ (інв. №30838) ПС 330 кВ «Південна» (Криворізький район, с. Радушне, вул. Менделєєва, 28).		14,25											14,25								
(II.9.3.2)	Реконструкція. Заміна резервних захистів ПЛ 330кВ Л-238 "ДДЗ-ПдТЕС" ПС 330кВ «ДДЗ» (інв. № 6098)		9,09											9,09								
(II.9.3.3)	Реконструкція. Заміна резервних захистів ПЛ 330кВ Л-204 "Першотравнева-ПдТЕС" ПС 330 кВ "Першотравнева"		9,09											9,09								
(II.9.3.4)	Реконструкція схем керування та автоматики вимикача 150кВ Л-412 ПС 330кВ «Запорізька»		9,09											9,09								
II.9.4.	СЗДТУ		514,88	247,18	247,18					247,18		247,18		514,88	216,62	216,62						
II.9.4.1	Управління ДнЕС. Проект реконструкції РРЛ Управління ДнЕС (інв.№10006843) з встановленням вежі зв'язку з телекомунікаційним термokonтейнером в с. Марівка		80,00	10,62	10,62					10,62		10,62		80,00								Командитне Товариство Науково-впроваджувальна фірма "Нові технології"
II.9.4.2	Управління ДнЕС. Проект модернізації диспетчерського комутатора в Управлінні ДнЕС (інв.№1169618)		19,90	18,92	18,92					18,92		18,92		19,90	18,92	18,92						ТОВ "СЗ ХОЛДИНГ"
II.9.4.3	Проектування системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку на об'єктах ДнМЕМ, КрМЕМ (інв.№0863; інв.№20891 відповідно)		75,00	56,60	56,60					56,60		56,60		75,00	56,60	56,60						ТОВ "СІЕСТЕЛ"
II.9.4.3.1	Проектування системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку на об'єктах ДнМЕМ, КрМЕМ (інв.№0863; інв.№20891 відповідно)		37,50	28,30	28,30					28,30		28,30		37,50	27,60	27,60						ТОВ "СІЕСТЕЛ"
II.9.4.3.2	Проектування системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку на об'єктах ДнМЕМ, КрМЕМ (інв.№0863; інв.№20891 відповідно)		37,50	28,30	28,30					28,30		28,30		37,50	29,00	29,00						ТОВ "СІЕСТЕЛ"
II.9.4.4	Запорізький МЕМ. Проект реконструкції обладнання РЗА двох комірок 150кВ Л-436, Л-437 (ПЛ 150кВ "Мелітопольська-330-Ботівська ВЕС") і ЗДТУ на ПС 330кВ "Мелітопольська" для забезпечення видачі потужності Приморської ВЕС (інв.№ 31079, 00818)		258,58	141,10	141,10					141,10		141,10		258,58	141,10	141,10						ТОВ "Науково-технічний центр Енергозв'язок"
II.9.4.5	Управління ДнЕС. Проект модернізації мережі селекторних нарад в Дніпровській ЕС (інв.№10001394)		71,00	19,94	19,94					19,94		19,94		71,00								ТОВ "ВІННКОМ-Україна"
(II.9.4.1)	ДнМЕМ. Проект відводу ділянки землі в с. Зайцево під встановлення радіовежі для реконструкції РРЛ Дніпропетровських МЕМ (інв.№84770). Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н.		10,40											10,40								
II.9.6.	Реконструкція будівель та споруд		49,72	49,75										49,75	49,72	49,75	49,75					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець			
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
II.9.6.1	Реконструкція зовнішньої огорожі ПС-330кВ "Запорізька" м.Запоріжжя, вул.Скворцова, 50а (інв.№91459)		49,72	49,75										49,75	49,72	49,75	49,75					HTCE	
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		12861,03	4723,33	3301,38			3301,38						1421,95	12861,03	3920,49	82,95			12861,03	3920,49		
	прибуток																						
	амортизація		12861,03	4723,33	3301,38			3301,38						1421,95	12861,03	3920,49	82,95			12861,03	3920,49		
	кошти МБРР																						
	інший дохід																						
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:		1932,14	1166,26	1166,26			1166,26						1932,14	1166,26					1932,14	1166,26		
	прибуток																						
	амортизація		1932,14	1166,26	1166,26			1166,26						1932,14	1166,26					1932,14	1166,26		
	кошти МБРР																						
	інший дохід																						
III.1.1.	Служба підстанцій/СДІЗП		1902,14	1120,82	1120,82			1120,82						1902,14	1120,82					1902,14	1120,82		
III.1.1.2.	Пересувні електротехнічні лабораторії 35 кВ		1353,20											1353,20						1353,20			
III.1.1.2.1	Пересувна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35 (для СДІЗП ПС 750 кВ "Дніпровська" ДнМЕМ, КрМЕМ)		1353,20											1353,20						1353,20			
III.1.1.5.	Мости змінного струму		260,00	606,88	606,88			606,88						260,00	606,88					260,00	606,88		
III.1.1.5.1	Автоматизована система вимірювання АСТS-12К (для СДІЗП ДнЕС, ЗапМЕМ)		260,00	606,88	606,88			606,88						260,00	606,88					№2188 28.09.2015 1 шт. №2188 28.09.2015 1 шт.	260,00	606,88	ТОВ "Медус"
III.1.1.6.	Прилади для визначення пробивної напруги оливи		58,99	75,99	75,99			75,99						58,99	75,99						58,99	75,99	
III.1.1.6.1	Прилад для визначення пробивної напруги оливи УІМ-90 (для СДІЗП ЗапМЕМ, ДнМЕМ, Нікопольського району КрМЕМ)		58,99	75,99	75,99			75,99						58,99	75,99					№9 31.08.2015 1 шт. №2187 31.08.2015 1 шт. №23 11.09.2015 1 шт.	58,99	75,99	ТОВ "ВКФ Молнія"
III.1.1.9.1	Прилад для вимірювання омичного опору обмоток трансформаторів АТWRM-25 (КрМЕМ-1шт.)		78,33	166,40	166,40			166,40						78,33	166,40					№24 11.09.15 1 шт.	78,33	166,40	ТОВ "Медус"
III.1.1.11.	Установки для визначення tg δ оливи		91,66	194,90	194,90			194,90						91,66	194,90						91,66	194,90	ТОВ "Медус"
III.1.1.11.1	Установки для визначення tg δ оливи АДTR-2К (Для Нікопольського району КрМЕМ)		91,66	194,90	194,90			194,90						91,66	194,90					№22 11.09.15 1 шт.	91,66	194,90	ТОВ "Медус"
III.1.1.15.	Установки для випробування електрозахисних засобів до 100 кВ		59,96	76,65	76,65			76,65						59,96	76,65						59,96	76,65	ТОВ "Медус"
III.1.1.15.1	Установки для випробування електрозахисних засобів до 100 кВ СВС-100 з шафою сушильною ШСП-100Н (КрМЕМ-1шт.)		59,96	76,65	76,65			76,65						59,96	76,65					№23 18.09.15 1 шт.	59,96	76,65	ТОВ "Альянс С"
III.1.4.	СЗДУ																						
III.1.4.1	Трасодефектошукач Поиск-310Д-2М (комплект)		30,00	45,44	45,44			45,44						30,00	45,44						30,00	45,44	ПМП "ВНВЦСЗЗ"
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:		7702,99	3557,07	2135,12			2135,12						1421,95	7702,99	2754,23	82,95			7702,99	2754,23		
	прибуток																						
	амортизація		7702,99	3557,07	2135,12			2135,12						1421,95	7702,99	2754,23	82,95			7702,99	2754,23		
	кошти МБРР																						
	інший дохід																						
III.2.1.	Служба підстанцій:		709,87	156,15	87,61			87,61						68,54	709,87	142,91	13,24			709,87	142,91		
III.2.1.7.	Прилад для зняття технічних характеристик роз'єднувачів		24,95	24,95										24,95	24,95	24,95					24,95	24,95	
III.2.1.7.1	СП КрМЕМ Придбання комплекту пристроїв для вимірювання витягувальних зусиль роз'єднувачів 110-330кВ з використанням тензодатчика (КрМЕМ-1шт.)		24,95	24,95										24,95	24,95	24,95				№№36 31.12.2015 1 шт.	24,95	24,95	ВП "Вінницяелектротехнологія"
III.2.1.16.	Електрозварювальні апарати		28,80	25,12	25,12			25,12						28,80	25,12					28,80	25,12		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоення капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.1.16.1	СП ДнМЕМ та СП КрМЕМ Придбання зварювальних апаратів (4 шт)		28,80	25,12	25,12			25,12						28,80	25,12			№10,11 28.08.2015 2 шт №№26,27 30.09.2015 2 шт	28,80	25,12	ТОВ "ДЗЗУ ІЕЗ ім.Є.О. Патона"
III.2.1.20.	Кущорізи		80,00											80,00					80,00		
III.2.1.20.1	СП ДнМЕМ та СП КрМЕМ Придбання мотокоос (кущорізи) "Husqvarna" (10 шт)		80,00											80,00					80,00		
III.2.1.21.	Інше		576,12	106,08	62,49			62,49					43,59	576,12	92,84		13,24		576,12	92,84	
III.2.1.21.1	СП ДнМЕМ Придбання аквадистиллятора ДЕ-4-2М (ДнМЕМ-2шт.)		28,00	13,24	13,24			13,24						28,00			13,24		28,00		
III.2.1.21.2	ПС 330 кВ "Дніпродзержинська" Придбання стабілізатора напруги 40 кВТ, 380 В (ДнМЕМ-1шт.)		45,00	49,25	49,25			49,25						45,00	49,25			№45 21.12.2015 1 шт	45,00	49,25	П.М.П "ВНВЦ СЗЗ"
III.2.1.21.3	СП КрМЕМ Придбання перфоратора (1шт.)		4,52											4,52					4,52		
III.2.1.21.4	СП ЗапМЕМ Стенд для механічних випробувань засобів захисту та малої механізації СТ-1Т (в/п до 10т) (з тензодатчиком для вимірювання зусилля) з тарою ВСО "ВЕТ" (ЗапМЕМ-1шт.)		43,60	43,59									43,59	43,60	43,59			№№2186 30.06.2015 1 шт.	43,60	43,59	ВСО "ВЕТ"
III.2.1.21.5	Міні-трактор "Husqvarna"		375,00											375,00					375,00		
(III.2.1.21.1)	ПС 330 кВ "Павлоградська" Придбання обладнання контролю струму УКТ-03, ДТУ-03 на ОПН 1Т (інв.№6169), 2Т (інв.№6166)		80,00											80,00					80,00		
III.2.2.	Служба ліній		2905,17	553,80	539,63			539,63					14,17	2905,17	551,56				2905,17	551,56	
III.2.2.1	Кущорізи на базі трактора ХТЗ (ХТЗ-150К-09-15, мультчер FMM/DT200)		2306,00											2306,00					2306,00		
III.2.2.2	Плавзасіб на 5-ть місць для обслуговування опор переходів ПЛ 330-750кВ через Каховське водосховище та р. Дніпро (ЗапМЕМ-1шт.)		585,00	539,63	539,63			539,63						585,00	537,39			№2227 30.12.2015 1 шт.	585,00	537,39	ПП "СІАТА"
III.2.2.3	Комплект монтажних пристосувань для опускання та піднімання гірлянд разом з проводами фази на з/б опорах типу ПБ-750 з тарою (ЗапМЕМ-1шт.)		14,17	14,17									14,17	14,17	14,17			№2204 30.12.2015 1 шт.	14,17	14,17	ВСО "ВЕТ"
(III.2.2.7)	Анемометр АVM 301																				
III.2.3.	СРЗА, всього, у т.ч.:		598,55	790,89	568,19			568,19						222,70	598,55	725,98		69,71	598,55	725,98	
III.2.3.1.	Пристрої для провантаження автоматичних вимикачів УПА-10/Р (КірМЕМ-1шт.)		51,88	64,69	64,69			64,69						51,88	64,69			№6/н 23.12.2015р. 1 шт.	51,88	64,69	ПМП "Вінницький НВЦСЗЗ"
III.2.3.2.	Пристрої для провантаження автоматичних вимикачів ПТ-01/4		99,00	139,42	139,42			139,42						99,00	69,71		69,71	№35 31.12.2015 1 шт.	99,00	69,71	П.М.П "ВНВЦ СЗЗ"
III.2.3.3.	Пристрій випробувальний (ПІК-Е50/1000М)		73,55	67,20	67,20			67,20						73,55	72,00			№2203 30.12.2015 1 шт. №29 30.11.15. 1 шт. №6/н 30.11.15. 1 шт.	73,55	72,00	ТОВ УКПзІІ "Дніплакс"
III.2.3.4.	Аналізатор AnCom А-7 (Упр.-1шт.)		122,72	139,90	139,90			139,90						122,72	139,90			№74 28.10.2015 2 шт	122,72	139,90	П.М.П "ВНВЦ СЗЗ"
III.2.3.5.	Заряджувальний пристрій УЗ 220/5 (Упр.-2шт.)		19,40	19,00	19,00			19,00						19,40	19,00			№№46, 47 29.07.2015 2 шт	19,40	19,00	ТОВ "Вольтаж"
III.2.3.6.	Модуль керування повірочним пристроєм		48,00	137,98	137,98			137,98						48,00	137,98			№34 31.12.2015 3 шт. №78,79 (Упр) 31.12.2015 3 шт	48,00	137,98	ТОВ "Плюс-Сервіс"
III.2.3.7.	АРМ з комплексом інтелектуалізованої системи автоматизації розрахунків аварійних режимів, установок РЗ та мікропроцесорних пристроїв (Упр.-1шт.)		184,00	222,70									222,70	184,00	222,70			№6/н 30.12.2015 1 шт	184,00	222,70	ТОВ "Арес-С"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Осносно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоення капіталовкладень за 1-4 квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
III.2.5.	СЕПСО та МЗ		705,57	939,69	939,69			939,69						705,57	939,69					705,57	939,69	
III.2.5.1.	Комплект: взірцевий лічильник МТ310 кл.точн. 0,1 з додатковим обладнанням: скануюча головка ТК326, SO адаптер, струмові лещата МТ3413(Д31N), комплект кабелів швидкого підключення (Упр.-1шт.)		230,60	230,00	230,00			230,00						230,60	230,00				№6/н 15.12.2015 1 шт	230,60	230,00	ТОВ "АЛБАТ"
III.2.5.2	Калібрувальна система КМ300 (упр.ДнЕС)		185,50	408,16	408,16			408,16						185,50	408,16				№6/н 15.12.2015 1 шт	185,50	408,16	П.М.П "ВНВЦ СЗЗ"
III.2.5.3	Манометр цифровий ДМ5002 (0-10кгс/см2, 0-100кгс/см2, кл.0,15;) з блоком живлення (адаптером) (ЗапМЕМ, ДнМЕМ)		11,67											11,67						11,67		П.М.П "ВНВЦ СЗЗ"
III.2.5.4	Мобільна система УППУ-МЗ 3.3 (упр.ДнЕС)		267,90	286,40	286,40			286,40						267,90	286,40				№6/н 12.12.2015 1 шт	267,90	286,40	П.М.П "ВНВЦ СЗЗ"
III.2.5.5	Вольтамперфазометр 4333 (ДнМЕМ)		9,90	15,13	15,13			15,13						9,90	15,13				№32 30.09.2015 1 шт	9,90	15,13	М.П." ВНВЦ СЗЗ "
III.2.7	Служба обчислювальної техніки		2783,83	1116,54									1116,54	2783,83	394,09					2783,83	394,09	
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання		479,15											479,15						479,15		
III.2.7.1.1	Сервер віртуалізації Управління		161,24											161,24						161,24		ЦП НЕК
III.2.7.1.2	Сервер віртуалізації задач АСУ ТП (Упр.-2шт.)		208,30											208,30						208,30		ЦП НЕК
III.2.7.1.3	Сервер віртуалізації МЕМ (ЗапМЕМ-1шт.)		109,61											109,61						109,61		ЦП НЕК
III.2.7.2	Комп'ютер персональний		1323,00	657,20									657,20	1323,00						1323,00		ЦП НЕК
III.2.7.2.1	Комп'ютер персональний		1323,00	657,20									657,20	1323,00						1323,00		ЦП НЕК
III.2.7.3	Обладнання ЛОМ та ТКМ		324,08											324,08						324,08		ЦП НЕК
III.2.7.3.1	Комутатор класу Cisco Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base (Standart) Image або аналог (ЗапМЕМ-1шт.)		64,93											64,93						64,93		ЦП НЕК
III.2.7.3.2	Маршрутизатор класу Cisco 881 Ethernet Sec Router (Cisco881-K9) або аналог (Упр.-4шт.)		24,00											24,00						24,00		ЦП НЕК
III.2.7.3.3	Комутатор класу HP ProCurve 2910al-24G-PoE + Switch (J9146A) або аналог (ДнМЕМ-2шт.)		87,52											87,52						87,52		ЦП НЕК
III.2.7.3.4	Комутатор класу Cisco Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base або аналог (ЗапМЕМ-3шт.)		115,20											115,20						115,20		ЦП НЕК
III.2.7.3.5	Маршрутизатор Zухel P-791RV2 або аналог (ЗапМЕМ-10шт.)		32,43											32,43						32,43		ЦП НЕК
III.2.7.4	Периферійна та офісна техніка		453,20	394,09										394,09	453,20	394,09				453,20	394,09	ЦП НЕК
III.2.7.4.1	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		246,00	189,84										189,84	246,00	189,84			№31,33 - 36, 30.09.2015 5 шт №2189-2192 28.09.2015 4 шт. №6/н 30.09.2015 4 шт №6/н 30.09.2015 3 шт №6/н 30.09.2015 21 шт	246,00	189,84	ЦП НЕК
III.2.7.4.2	БФП (принтер+копір+сканер) кольоровий лазерний великої продуктивності ф.А3		207,20	204,25										204,25	207,20	204,25			№6/н 30.09.2015 1 шт №6/н 30.09.2015 3 шт	207,20	204,25	ЦП НЕК
III.2.7.5	Інше обладнання		204,40	65,25										65,25	204,40					204,40		ЦП НЕК
III.2.7.5.1	Монітор		204,40	65,25										65,25	204,40					204,40		ЦП НЕК

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за квартал 2015 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 1-4 квартал 2015 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:		3225,90											3225,90					3225,90		
	прибуток																				
	амортизація		3225,90											3225,90					3225,90		
	кошти МБРР																				
	інший дохід																				
III.3.3.	Автопідійомники		1038,40											1038,40					1038,40		
III.3.3.1	Автопідійомник 18 м. на базі автомобіля типу ГМ-С		1038,40											1038,40					1038,40		ЦП НЕК
III.3.7.	Бригадні автомобілі		1767,66											1767,66					1767,66		ЦП НЕК
III.3.7.1	Бригадний автомобіль типу ГАЗ (4x4) (ЗапМЕМ-1шт.)		499,87											499,87					499,87		ЦП НЕК
III.3.7.2	Бригадний автомобіль типу КамАЗ (6x6) (КірМЕМ-1шт.)		1267,79											1267,79					1267,79		ЦП НЕК
III.3.9	Вантажопасажирські автомобілі		419,84											419,84					419,84		ЦП НЕК
III.3.9.1	Вантажо-пасажирський автомобіль типу ГАЗ 4x4		419,84											419,84					419,84		ЦП НЕК