

2. ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2016 року
по Південно-Західній електроенергетичній системі ДП "НЕК "Укренерго"
(без врахування капітального будівництва)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець			
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:						використано на централизовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (нарастачим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастачим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
							всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
П.+Ш.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	4443,76	452982,95	286503,81	268920,22	59065,02	16575,55	5365,94	41285,67	12337,90	1203,80	140,06	899,25	209855,20	138140,39	115058,97	101254,32	326268,00			63735,70	14624,91		
	невикористані кошти 2015 року, всього	422,28	51018,59	11736,30	22817,37	8316,28	4133,97		3549,95		632,36	4,92	627,44	14501,09	12775,53	16540,52	7909,48	1101,63		10802,87	9053,32			
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	4021,48	401964,36	274767,51	246102,85	50748,74	12441,58	5365,94	37735,72	12337,90	571,44	135,14	271,81	195354,11	125364,86	98518,45	93344,84	325166,37		52932,83	5571,59			
	за рахунок прибутку (04)	246,67	38419,79	9689,16	8162,66	6560,71	6384,35	2609,37	136,55		39,81	39,81		1601,95	10138,60	6463,83	6606,32			182,67	104,18			
	за рахунок амортизації (03)	3288,63	184923,23	122614,14	27346,19	26458,11	3868,43	2756,57	22265,10	12337,90	324,58	67,62	92,47	888,08	28905,07	10772,83	4970,55	7974,37		16811,25	5467,41			
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	136966,29	124351,36	192864,08									192864,08	33079,29	61945,93	62432,11	286298,36		35938,91				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		41655,05	18112,85	17729,92	17729,92	2188,80		15334,07		207,05	27,71	179,34		53241,90	19335,86	19335,86	30893,64						
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	4443,76	436984,15	273670,69	261815,25	52203,77	16575,55	5365,94	34424,42	11710,64	1203,80	140,06	899,25	209611,48	125026,16	107726,47	101254,32	322644,50			50621,47	10915,91		
	невикористані кошти 2015 року, всього	422,28	50524,11	11436,07	22409,89	8073,36	4133,97		3307,03		632,36	4,92	627,44	14336,53	11784,91	15370,21	7909,48	1101,63		9812,25	7883,01			
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	4021,48	386460,04	262234,62	239405,36	44130,41	12441,58	5365,94	31117,39	11710,64	571,44	135,14	271,81	195274,95	113241,25	92356,26	93344,84	321542,87		40809,22	3032,90			
	за рахунок прибутку (04)	246,67	38419,79	9689,16	8162,66	6560,71	6384,35	2609,37	136,55		39,81	39,81		1601,95	10138,60	6463,83	6606,32			182,67	104,18			
	за рахунок амортизації (03)	3288,63	169418,91	110081,25	20648,70	19839,78	3868,43	2756,57	15646,77	11710,64	324,58	67,62	92,47	808,92	16781,46	4610,64	4970,55	4350,87		4687,64	2928,72			
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	136966,29	124351,36	192864,08									192864,08	33079,29	61945,93	62432,11	286298,36		35938,91				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		41655,05	18112,85	17729,92	17729,92	2188,80		15334,07		207,05	27,71	179,34		53241,90	19335,86	19335,86	30893,64						
П.1	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	3094,76	391625,75	252571,70	247919,97	41967,45	10338,41	4032,84	31377,26	11522,62	251,78	72,44	179,34	205952,52	101712,86	93825,57	96920,33	322644,50			36349,75			
	невикористані кошти 2015 року, всього	17,58	42631,31	3543,27	16742,18	3653,74	341,79		3307,03		4,92	4,92		13088,44	410,84	6215,70	6233,28	1101,63		410,84				
(П.1.1.1.1 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "Зах. Українська", інв. №№ 00169, 001181, 001093.		95,87	95,87	85,77	85,77			85,77						136,95	122,53	122,53			136,95			ТОВ "Чорноморенергоспкімонтаж"	
(П.1.1.1.2 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "ЧАЕС", інв. №№ 00169, 001182, 001183.		143,79	143,79	115,69	115,69			115,69						205,42	183,80	183,80			205,42			ТОВ "Чорноморенергоспкімонтаж"	
(П.1.1.1.3 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "ПУАЕС", інв. №№ 00169, 001186.		47,93	47,93	42,89	42,89			42,89						68,47	61,27	61,27			68,47			ТОВ "Чорноморенергоспкімонтаж"	
(П.1.3.3.1) Ш 2015	ПС-330 кВ "Хмельницька", реконструкція підстанції з заміною автотрансформатора АТ-2 на автотрансформатор типу АТДТН-330/110/10-У1, інв. № 230125		38486,83		13088,44									13088,44										ПАТ "Запоріжтрансформатор"
(П.1.7.6.1 - 2015)	ПС-330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 000603	17,58	3 856,89	3 255,68	3409,39	3409,39	341,79		3062,68		4,92	4,92				5848,10	5865,68	1101,63					ТОВ Київська енергетична будівельна компанія"	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	3077,18	348994,44	249028,43	231177,79	38313,71	9996,62	4032,84	28070,23	11522,62	246,86	67,52	179,34	192864,08	101302,02	87609,87	90687,05	321542,87		35938,91				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець		
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:				використано на централизовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)				
							всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси									всього	в т.ч., аванси		ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок прибутку (04)		24385,30	5617,58	5618,66	5618,66	5578,85	1803,87				39,81	39,81		6067,02	6328,08	6328,08						
	за рахунок амортизації (03)	2591,00	150884,36	100946,64	14965,13	14965,13	2228,97	2228,97	12736,16	11522,62					8913,81	2591,00	4350,87						
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	136966,29	124351,36	192864,08									192864,08	33079,29	61945,93	62432,11	286298,36			35938,91		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		36758,49	18112,85	17729,92	17729,92	2188,80		15334,07		207,05	27,71	179,34		53241,90	19335,86	19335,86	30893,64					
П.1.1.	Заміна реакторів, у т.ч. за класами напруги:	151,96	81295,84	78275,27	110849,09	947,66	947,66	361,21						109901,43	27240,34	42706,16	42858,12	207849,88			35938,91		
	за рахунок прибутку (04)		4069,28	1048,71	947,66	947,66	947,66	361,21							1498,15	586,44	586,44						
	за рахунок амортизації (03)	151,96															151,96						
	за рахунок кредитних коштів (02)		77226,56	77226,56	109901,43									109901,43	25742,19	42119,72	42119,72	207849,88			35938,91		
П.1.1.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "Зах. Українська", інв. №№ 00169, 001181, 001093.	19,41	27240,34	26790,90	74037,74	947,66	947,66	361,21						73090,08	27240,34	42706,16	42725,57	42278,65			35938,91		Представництво "Dalekovod d.d.", ТОВ Київська енергетична будівельна компанія, ПАТ "Запоріжжестрансформатор"
	за рахунок прибутку (04)		1 498,15	1048,71	947,66	947,66	947,66	361,21							1 498,15	586,44	586,44						
	за рахунок амортизації (03)	19,41															19,41						
	за рахунок кредитних коштів (02)		25 742,19	25 742,19	73090,08									73090,08	25 742,19	42119,72	42119,72	42278,65			35 938,91		
П.1.1.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "Київська", інв. №№ 00169, 001182, 001183.	116,94	39147,98	38348,99	177,54									177,54			116,94	123292,58					Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок прибутку (04)		798,99																				
	за рахунок амортизації (03)	116,94															116,94						
	за рахунок кредитних коштів (02)		38 348,99	38 348,99	177,54									177,54				123292,58					
П.1.1.1.3.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "ПУАЕС", інв. №№ 00169, 001186.	15,61	14907,52	13135,38	36633,81									36633,81			15,61	42278,65					Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок прибутку (04)		1 772,14																				
	за рахунок амортизації (03)	15,61															15,61						
	за рахунок кредитних коштів (02)		13 135,38	13 135,38	36633,81									36633,81				42278,65					
П.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів у т.ч. за класами напруги:		132 620,40	90 908,01																			
	за рахунок амортизації (03)		132 620,40	90 908,01																			
П.1.3.1.1.	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень. Інв. № 001040		132 620,40	90 908,01																			
	за рахунок амортизації (03)		132 620,40	90 908,01																			
П.1.5.	Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги:	1494,70	48382,20	27026,66	29106,05	29106,05	4188,71	1999,91	24710,29	9376,22	207,05	27,71	179,34		62155,71	19335,86	20830,56	30893,64					
	за рахунок амортизації (03)	1494,70	11623,71	8913,81	11376,13	11376,13	1999,91	1999,91	9376,22	9376,22					8913,81	1494,70							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		36758,49	18112,85	17729,92	17729,92	2188,80		15334,07		207,05	27,71	179,34		53241,90	19335,86	19335,86	30893,64					
П.1.5.4.1	ПС 330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП 330 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 040418, №200611	853,44	23484,39	18112,85	17729,92	17729,92	2188,80		15334,07		207,05	27,71	179,34		53241,90	19335,86	20189,30	30893,64					ТОВ Київська енергетична будівельна компанія, фізич ДП "Укрдержбюджетекспертиза"
	за рахунок амортизації (03)	853,44															853,44						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		23 484,39	18 112,85	17729,92	17729,92	2188,80		15 334,07		207,05	27,71	179,34		53 241,90	19335,86	19335,86	30893,64					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								використано на централизовані поставки, включаючи аванси *	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
						в т.ч.:				в т.ч.:		всього	аванси		ПВР	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (нарастачим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастачим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року		Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.1.5.8.1.	ПС-330 кВ "Шепетівка". Реконструкція ВРУ-35 кВ інв № 020601	329,89	11652,09	8913,81	3505,97	3505,97	1005,97	1005,97	2500,00	2500,00					8913,81		329,89						
	за рахунок амортизації (03)	329,89	11 623,71	8913,81	3505,97	3505,97	1005,97	1005,97	2500,00	2500,00					8 913,81		329,89						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		28,38																				
II.1.5.9.1.	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ЗРУ-10 кВ. Інв. № 030204	311,37	13245,72		7870,16	7870,16	993,94	993,94	6876,22	6876,22							311,37					ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА"	
	за рахунок амортизації (03)	311,37			7870,16	7870,16	993,94	993,94	6876,22	6876,22							311,37						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		13 245,72																				
II.1.7.	Заміна трансформаторів струму в тому числі за класами напруги:	265,30	6640,25	1124,82	3589,00	3589,00	229,06	229,06	3359,94	2146,40							265,30	4350,87					
	за рахунок амортизації (03)	265,30	6640,25	1124,82	3589,00	3589,00	229,06	229,06	3359,94	2146,40							265,30	4350,87					
II.1.7.3.1.	Технічне пероснащення ПС-330 кВ "Шепетівка" ВРУ-330 кВ з заміною масляних трансформаторів струму на елегазові, інв № 020400	94,33	1707,89		773,05	773,05	110,69	110,69	662,36	662,36							94,33	1324,73				ПП "Енерго - Акумулятор"	
	за рахунок амортизації (03)	94,33	1 707,89		773,05	773,05	110,69	110,69	662,36	662,36							94,33	1324,73					
II.1.7.6.1.	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва) інв.№008766, №230134	170,97	4932,36	1124,82	2815,95	2815,95	118,37	118,37	2697,58	1484,04							170,97	3026,14				ТОВ Київська енергетична будівельна компанія"	
	за рахунок амортизації (03)	170,97	4 932,36	1124,82	2815,95	2815,95	118,37	118,37	2697,58	1484,04							170,97	3026,14					
II.1.8.	Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги:	653,68	34111,49	29313,32	38248,39	4671,00	4631,19	1442,66			39,81	39,81		33577,39	11905,97	25567,85	26221,53	24385,06					
	за рахунок прибутку (04)		9367,04	4568,87	4671,00	4671,00	4631,19	1442,66			39,81	39,81			4568,87	5741,64	5741,64						
	за рахунок амортизації (03)	653,68															653,68						
	за рахунок кредитних коштів (02)		24744,45	24744,45	33577,39									33577,39	7337,10	19826,21	19826,21	24385,06					
II.1.8.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛІ-750 "Зах.Українська", інв. № 00169	32,04	14657,26	10861,60	23512,10	4427,71	4399,89	1211,36			27,82	27,82		19084,39	10861,60	25567,85	25599,89	1846,17				ПАТ "Запоріжтрансформатор", Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємствозахідмонтаж", ТОВ "ПДЦ Ценергоінспроєкт"	
	за рахунок прибутку (04)		7 320,16	3 524,50	4427,71	4427,71	4399,89	1211,36			27,82	27,82			3 524,50	5741,64	5741,64						
	за рахунок амортизації (03)	32,04															32,04						
	за рахунок кредитних коштів (02)		7 337,10	7 337,10	19084,39									19084,39	7 337,10	19826,21	19826,21	1846,17					
II.1.8.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька", інв. № 00169	621,64	19454,23	18451,72	14736,29	243,29	231,30	231,30			11,99	11,99		14493,00	1044,37		621,64	22538,89				ПАТ "Запоріжтрансформатор", Представництво "Dalekovod d.d.", ТОВ "ПДЦ Ценергоінспроєкт"	
	за рахунок прибутку (04)		2 046,88	1 044,37	243,29	243,29	231,30	231,30			11,99	11,99			1044,37								
	за рахунок амортизації (03)	621,64															621,64						
	за рахунок кредитних коштів (02)		17 407,35	17 407,35	14493,00									14493,00				22538,89					
II.1.10.	Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги:	25,36	33329,33	22380,35	49385,26									49385,26			25,36	54063,42					
	за рахунок прибутку (04)		10948,98																				
	за рахунок амортизації (03)	25,36															25,36						
	за рахунок кредитних коштів (02)		22380,35	22380,35	49385,26									49385,26				54063,42					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець			
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)										
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання						Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)									
							всього	в т.ч., аванси	всього						в т.ч., аванси				всього	в т.ч.:				
аванси	ПВР																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
II.1.10.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛІ-750 "Київська", інв. № 00169	17,42	15154,44	10563,68	25024,24									25024,24			17,42	27117,16					Представництво "Dalekovod d.d."	
	за рахунок прибутку (04)		4 590,76																					
	за рахунок амортизації (03)	17,42															17,42							
	за рахунок кредитних коштів (02)		10 563,68	10 563,68	25024,24									25024,24				27117,16						
II.1.10.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛІ-750 "ПУАЕС", інв. № 00169	7,94	18174,89	11816,67	24361,02									24361,02			7,94	26946,26					Представництво "Dalekovod d.d."	
	за рахунок прибутку (04)		6 358,22																					
	за рахунок амортизації (03)	7,94															7,94							
	за рахунок кредитних коштів (02)		11 816,67	11 816,67	24361,02									24361,02				26946,26						
II.1.24.	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	486,18	12614,93														486,18							
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	12614,93														486,18							
II.1.24.1.	ПС 330 кВ "Шепетівка" Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності Інв. № 020601	243,09	6307,47														243,09						аванс (20%)	
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	6 307,47														243,09							
II.1.24.2.	ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська" Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності. Інв. № 030167	243,09	6307,46														243,09						аванс (20%)	
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	6 307,46														243,09							
II.2	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	374,37	14 078,76	8 540,19	6 200,43	4 598,48	4 597,68	805,50	0,80					1 601,95	11 488,26	6 749,56	265,67							
	невикористані кошти 2015 року, всього	127,70	5 280,63	5 280,63	3 792,18	3 792,18	3 792,18								8 228,70	6 749,56	19,00						8 356,40	6 858,26
(II.2.1 - 2015)	Реконструкція ПЛІ 330 кВ Дністровська ГЕС - Кам'янець-Подільська, ділянка опор № 1-290 (інв. №№ 008633, 230107)	127,70	5 280,63	5 280,63	3792,18	3792,18	3792,18								8228,70	6749,56	19,00			03-2 № 17, 18/06.16, 62,55 км	8356,4	6858,26	ТОВ "Проматом"	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	246,67	8 798,13	3 259,56	2 408,25	806,30	805,50	805,50	0,80					1 601,95	3 259,56	246,67								
	за рахунок прибутку (04)	246,67	8 798,13	3 259,56	2 408,25	806,30	805,50	805,50	0,80					1 601,95	3 259,56	246,67								
	за рахунок амортизації (03)																							
	за рахунок кредитних коштів (02)																							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																							
II.2.1.	Реконструкція ПЛІ 330 кВ Чернівецька - Кам'янець-Подільська, ділянка опор № 1-142 (інв. № 20761)	246,67	8 798,13	3 259,56	2 408,25	806,30	805,50	805,50	0,80					1 601,95	3 259,56	246,67							ТОВ "ВТО "Будівельник", ПАТ "Укрзалізниця", ПрАТ "ВО "Стальконтатсінтур"- ЦП НЕК "УЕ", ТОВ "Бетон Нова Інтернешнл"-ЦП НЕК "УЕ"	
	за рахунок прибутку (04)	246,67	8 798,13	3 259,56	2408,25	806,30	805,50	805,50	0,80					1601,95	3 259,56	246,67								
II.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	517,79	14 485,30	2 222,59	1 722,26									1 722,26	2 222,59	913,34	406,38							
	невикористані кошти 2015 року, всього	119,25	925,76	925,76	913,34									913,34	925,76	913,34	7,84						1 045,01	1 024,75

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:				використано на централизовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)			
							всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси									всього	в т.ч., аванси		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.4.3.	Система електроживлення	19,58	785,48		779,49	779,49	73,65		686,32		19,52					779,49					799,07	
II.4.3.2.	Електроживильна установка (ЕЖУ)	19,58	785,48		779,49	779,49	73,65		686,32		19,52					779,49					799,07	
II.4.3.2.1	Модернізація системи електроживлення засобів зв'язку напругою 24 В, 48 В та 60 В на ОПП Немирів Південно-Західної ЕС. Інв. №006662	19,58	785,48		779,49	779,49	73,65		686,32		19,52					779,49					799,07	ПП "Енерго - Акумулятор"
II.5	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	63,20	1510,65	1510,65	803,23	803,23	204,06	167,99	393,50	188,02	205,67				1510,65	447,22	510,42			1573,85		
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:	63,20	1510,65	1510,65	803,23	803,23	204,06	167,99	393,50	188,02	205,67				1510,65	447,22	510,42			1573,85		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	63,20	1510,65	1510,65	803,23	803,23	204,06	167,99	393,50	188,02	205,67				1510,65	447,22	510,42			1573,85		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	63,20	1510,65	1510,65	803,23	803,23	204,06	167,99	393,50	188,02	205,67				1510,65	447,22	510,42			1573,85		
II.5.2.1	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (інв.№ 004756).	16,66	448,59	448,59	447,22	447,22	36,07		205,48		205,67				448,59	447,22	463,88			465,25		ТОВ "Укренергоазадака"
	за рахунок амортизації (03)	16,66	448,59	448,59	447,22	447,22	36,07		205,48		205,67				448,59	447,22	463,88			465,25		
II.5.2.2	ПС-330 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (інв. № 009859).	16,66	416,23	416,23	162,69	162,69	66,85	66,85	95,84	95,84					416,23		16,66			432,89		ТОВ "Укренергоазадака"
	за рахунок амортизації (03)	16,66	416,23	416,23	162,69	162,69	66,85	66,85	95,84	95,84					416,23		16,66			432,89		
II.5.2.3	ПС-330 кВ "Хмельницька". Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії. Коригування. Інв. №009854	29,88	645,83	645,83	193,32	193,32	101,14	101,14	92,18	92,18					645,83		29,88			675,71		ТОВ "Укренергоазадака"
	за рахунок амортизації (03)	29,88	645,83	645,83	193,32	193,32	101,14	101,14	92,18	92,18					645,83		29,88			675,71		
II.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	38,15	1446,90	942,62	687,33	687,33	687,33	216,41							942,62	686,41	551,66			172,90		
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:	38,15	1446,90	942,62	687,33	687,33	687,33	216,41							942,62	686,41	551,66			172,90		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	38,15	1446,90	942,62	687,33	687,33	687,33	216,41							942,62	686,41	551,66			172,90		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.6.6.	Зовнішня огорожа	31,01	1174,86	752,18	521,57	521,57	521,57	216,41							752,18	520,65	551,66					
	за рахунок амортизації (03)	31,01	1174,86	752,18	521,57	521,57	521,57	216,41							752,18	520,65	551,66					
II.6.6.1	ПС 330 кВ "Козятин". Реконструкція огорожі (інв.№200625) в с.Махаринці Козятинського району Вінницької обл.	31,01	1 174,86	752,18	521,57	521,57	521,57	216,41							752,18	520,65	551,66					ФОП Ковач Л.І., ТОВ "Златограф-проект"
II.6.12.	Інші	7,14	272,04	190,44	165,76	165,76	165,76								190,44	165,76				172,90		
	за рахунок амортизації (03)	7,14	272,04	190,44	165,76	165,76	165,76								190,44	165,76				172,90		
II.6.12.1.	Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення електрощитової інженерно-лабораторного корпусу №2 (інв. №009329). м. Вінниця, вул. І.Богуна, буд. 5	7,14	272,04	190,44	165,76	165,76	165,76								190,44	165,76				172,90		ТОВ "ЕДС-Інжиніринг"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.1.2.	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень. Інв. № 001040		899,07	629,35											629,35							
П.9.3.	Служба релейного захисту та автоматики		227,72	227,72	227,72	116,64				116,64			116,64	111,08	277,71	277,71	277,71					
	невикористані кошти 2015 року, всього		227,72	227,72	227,72	116,64				116,64			116,64	111,08	277,71	277,71	277,71					
(П.9.3.1)	ПС-750кВ «Вінницька» ПЛ-750кВ «Західноукраїнська». Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА типу АКПА на апаратуру типу АКА-16 (32), (інв.№001066). с. Гуменне Вінницького р-ну Вінницької обл.		111,08	111,08	111,08									111,08	111,08	111,08	111,08					ТОВ "Корпорація Електронідовенномонтаж" - ЦП "НЕК "УЕ" (авізо №86)
(П.9.3.5)	ПС 750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення оперативного блокування роз'єднувачів ВРП-750 кВ із застосуванням мікропроцесорних пристроїв. Інв. № 001066		116,64	116,64	116,64	116,64					116,64		116,64		166,63	166,63	166,63					МПП "Анігер" (аванс в 2015 р. на суму 49,99 тис. грн.)
П.9.4.	СЗДТУ		119,18	119,18	35,33	35,33					35,33	35,33	35,33		119,18							
	за рахунок амортизації (03)		119,18	119,18	35,33	35,33					35,33	35,33	35,33		119,18							
П.9.4.1.	Технічне переоснащення резервного електроживлення змінного струму для засобів ДТУ на ПС 330 кВ "Хмельницька" з заміною мотор-генератора на інвертор DC/AC -220В/ ~ 220В		16,67	16,67	4,93	4,93					4,93	4,93	4,93		16,67							ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.4.2.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПШ Шепетівка		16,67	16,67	4,97	4,97					4,97	4,97	4,97		16,67							ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.4.3.	Технічне переоснащення електроживлення АТС напругою 48 В корпусу №1 Південно-Західної ЕС		16,67	16,67	4,90	4,90					4,90	4,90	4,90		16,67							ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.4.4.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПШ Старокостянтинів		16,67	16,67	4,95	4,95					4,95	4,95	4,95		16,67							ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.4.5.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ПС 330 кВ "Кам'янець – Подільський"		16,67	16,67	4,93	4,93					4,93	4,93	4,93		16,67							ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.4.6.	Технічне переоснащення системи гартнованого електроживлення обладнання ЗДТК ПС-750 кВ "Вінницька" змінним та постійним струмом (встановлення 3-х фазного АБЖ з інвертором та заміна ВУК 36/260)		35,83	35,83	10,65	10,65					10,65	10,65	10,65		35,83							ТОВ "Укренергоналадка"
П.9.5	Проектні роботи СЕПСО та МЗ		25,00	25,00	24,85	24,85					24,85		24,85		25,00	24,85	24,85					
	за рахунок амортизації (03)		25,00	25,00	24,85	24,85					24,85		24,85		25,00	24,85	24,85					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець		
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:			всього	в т.ч.:		всього	ПВР	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року		Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
							всього	в т.ч., аванси	всього		в т.ч., аванси	аванси											ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.5.1	Технічне переоснащення систем обліку електроенергії, ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська" інв.№ 009860		25,00	25,00	24,85	24,85					24,85		24,85		25,00	24,85	24,85					ТОВ "Укренергоналадка"	
П.9.6	Проектні роботи СЕБСІК	29,08	49,67	49,67	6,92	6,92					6,92				49,67	6,92	36,00						
	за рахунок амортизації (03)	29,08	49,67	49,67	6,92	6,92					6,92				49,67	6,92	36,00						
П.9.6.1.	ПС-750 кВ "Вінницька". Реконструкція огорожі у с. Гуменне, Вінницького р-ну	29,08	6,92	6,92	6,92	6,92					6,92				6,92	6,92	36,00					ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"	
П.9.6.2.	Ремонтно-виробнича база Вінницьких МЕМ. Реконструкція АЗС під мийку автотранспорту (інв.№005733). м. Вінниця, вул. Пирогова, 131-в.		42,75	42,75											42,75							ТОВ "Златограф-проект"	
П.9.9.	Інше		250,16	250,16	32,29	32,29					32,29	32,29	32,29		250,16								
	за рахунок амортизації (03)		250,16	250,16	32,29	32,29					32,29	32,29	32,29		250,16								
П.9.9.1.	Технічне переоснащення резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І. Богуна, 5		215,44	215,44	24,90	24,90					24,90	24,90	24,90		215,44							ТОВ "Златограф-проект"	
П.9.9.2.	Технічне переоснащення систем відеоспостереження на ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська"		20,26	20,26	4,56	4,56					4,56	4,56	4,56		20,26							ТОВ "Флоріан-Г"	
П.9.9.3.	Технічне переоснащення систем відеоспостереження на ПС-330 кВ "Шепетівка"		14,46	14,46	2,83	2,83					2,83	2,83	2,83		14,46							ТОВ "Флоріан-Г"	
III.	Придбання основних засобів, всього, за рахунок:		15 998,80	12 833,12	7 104,97	6 861,25			6 861,25	627,26					243,72	13 114,23	7 332,50			3 623,50		13 114,23	3 709,00
	невикористані кошти 2015 року, всього		494,48	300,23	407,48	242,92			242,92						164,56	990,62	1 170,31					990,62	1 170,31
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:		15 504,32	12 532,89	6 697,49	6 618,33			6 618,33	627,26					79,16	12 123,61	6 162,19			3 623,50		12 123,61	2 538,69
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		15 504,32	12 532,89	6 697,49	6 618,33			6 618,33	627,26					79,16	12 123,61	6 162,19			3 623,50		12 123,61	2 538,69
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
III.1	Діагностичне обладнання, у т.ч.:		1364,81	409,28	611,63	611,63			611,63	540,21						71,42						71,42	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:		1364,81	409,28	611,63	611,63			611,63	540,21						71,42						71,42	
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		1364,81	409,28	611,63	611,63			611,63	540,21						71,42						71,42	
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
III.1.1	Діагностичне обладнання СП, у т.ч.:		1 288,56	386,40	540,21	540,21			540,21	540,21													
III.1.1.2.1.	Пересувна лабораторія ЕТЛ-35		1 288,56	386,40	540,21	540,21			540,21	540,21													ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "МОЛНІЯ"
III.1.3	Діагностичне обладнання РЗА, у т.ч.:		76,25	22,88	71,42	71,42			71,42							71,42						71,42	
III.1.3.12.1.	Вольтамперметрфазометр Парма (ВАФ-А)		47,13	14,14	45,20	45,20			45,20							45,20						45,20	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець		
						в т.ч.:				в т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.1.3.12.2.	Автотрансформатор АОСН-20-220-82 УХЛ4		9,10	2,73	8,57	8,57			8,57							8,57			№64/05.16, 1 шт.		8,57	ТОВ "Біолайт"	
III.1.3.12.3.	Мультиметр APPA 505		12,52	3,76	10,43	10,43			10,43							10,43			№ 83/06.16, 1 шт.		10,43	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.1.3.12.4.	Мультиметр APPA 109N		7,50	2,25	7,22	7,22			7,22							7,22			№ 86/06.16, 1 шт.		7,22	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"	
III.2	Технологічне обладнання, у т.ч.:		4706,32	2496,17	2508,51	2264,79			2264,79	87,05				243,72	3186,56	3276,70					3186,56	3276,70	
	невикористані кошти 2015 року, всього		494,48	300,23	407,48	242,92			242,92					164,56	990,62	1170,31					990,62	1170,31	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:		4211,84	2195,94	2101,03	2021,87			2021,87	87,05				79,16	2195,94	2106,39					2195,94	2106,39	
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		4211,84	2195,94	2101,03	2021,87			2021,87	87,05				79,16	2195,94	2106,39					2195,94	2106,39	
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
III.2.1.	Технологічне обладнання служби підстанцій		365,95	323,25	353,59	272,74			272,74					80,85	421,16	406,67					421,16	406,67	
	невикористані кошти 2015 року, всього		142,75	142,75	142,75	97,92			97,92					44,83	240,66	195,83					240,66	195,83	
(III.2.1.21.4)	Мотоблок з косаркою		44,83	44,83	44,83									44,83	44,83						44,83		ДП "НЕК "Укренерго" - ЦП (ОЗ-1 № 104/12.15)
(III.2.1.21.5)	Розрядний пристрій типу УКЕ 220-110		97,92	97,92	97,92	97,92			97,92						195,83	195,83			№ 4/02.16, 1 шт.		195,83	195,83	ТОВ "Каскад-Енерго" (аванс в 2015 р. на суму 97,91 тис. грн.)
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:		223,20	180,50	210,84	174,82			174,82					36,02	180,50	210,84					180,50	210,84	
	за рахунок амортизації (03)		223,20	180,50	210,84	174,82			174,82					36,02	180,50	210,84					180,50	210,84	
III.2.1.1.	Дренажний насос типу Pedrollo Dm 30 - 4 шт.		25,44	25,44	24,96	24,96			24,96						25,44	24,96			№ 42-43/04.16, № 68-69/05.16, 4 шт.		25,44	24,96	ПВП "Насосенергопром"
III.2.1.2.	Мотокоса Husqvarna 545RX в комплекті з ножем для порослі, струною для косіння трави, універсальним захисним шитком		80,74	80,74	72,00	72,00			72,00						80,74	72,00			№ 34, 35, 41, 42/04.16, 4 шт.		80,74	72,00	ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.3.	Ножі секаторні-кабелеріз HC-70		8,30	8,30	8,30	8,30			8,30						8,30	8,30			№ 6/02.16, 1 шт.		8,30	8,30	ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.4.	Телевізійна панель рідинно-кристалічна з LED-підсвічуванням: діагональ - 42 дюймів		16,00		13,50	13,50			13,50							13,50			№ 72/06.16, 1 шт.			13,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.1.5.	Аквадистилятор ДЕ-4-02 СМО		8,17		8,17	8,17			8,17							8,17			№ 5/02.16, 1 шт.			8,17	ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.6.	Прес гідравлічний модульний ПГ-630 з матрицями 150-600		30,00	30,00	30,00	30,00			30,00					30,00	30,00				№ 20/03.16, № 45, 52/04.16, 3 шт.		30,00	30,00	ТОВ "ДІ "Інтерпром"
III.2.1.7.	Пила торцювочна по металу Bosch Professional Gco 2000		7,90		7,89	7,89			7,89							7,89			№ 2/02.16, 1 шт.			7,89	ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.8.	Компресор Metabo Basic 265		10,63		10,00	10,00			10,00							10,00			№ 21/03.16, 1 шт.			10,00	ФОП Лук'ян М.Ф.

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:			використано на централизовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання						Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)							
							всього	в т.ч., аванси	всього						в т.ч., аванси				всього	в т.ч.: аванси ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.1.9.	Комплект пристой для перевірки автоматів 0,4 кВ ППА-1		36,02	36,02	36,02									36,02	36,02	36,02			№ 73/06.16, 1 компл.	36,02	36,02	ВП "Вінницька електротехнологія" - ЦП
III.2.2.	Технологічне обладнання С.І		218,67	218,67	218,78	175,64			175,64					43,14	218,67	195,56				218,67	195,56	
	об'єкти 2016 року , всього, в т.ч.:		218,67	218,67	218,78	175,64			175,64					43,14	218,67	195,56				218,67	195,56	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		218,67	218,67	218,78	175,64			175,64					43,14	218,67	195,56				218,67	195,56	
III.2.2.1.	Бензомоторна техніка для розчищення трас ПЛІ (кущорізи Stihl FS-450 -4 компл., бензопили Stihl MS-361 - 4 компл., бензопили Stihl MS-250 - 5 компл.)		164,30	164,30	166,68	166,68			166,68						164,30	166,68			№23-31, 33, 46-48/04.16, 13 шт.	164,30	166,68	ФОП Луж"ян М.Ф.
III.2.2.2.	Електроперфоратор професійний (BOSCH GBN-4-32DFR-1 компл.)		11,23	11,23	8,96	8,96			8,96						11,23	8,96			№56/05.16, 1 шт.	11,23	8,96	ТОВ "Бош Харків"
III.2.2.3.	Засоби малої механізації виробництва ВСО "Вінницька електро-технологія" (пристрій с'яжний СП-1 - 1 шт., багажник автомобільний Б-1 - 1 шт., трап для ремонту прозотросу ТРГ - 750- 1 - 1 шт.)		43,14	43,14	43,14									43,14	43,14	19,92			№58/05.16, 1 шт.	43,14	19,92	ВП "Вінницька електротехнологія" - ЦП
III.2.4.	СЗДТУ		285,38	285,38	280,56	280,56			280,56					285,38	280,56					285,38	280,56	
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		285,38	285,38	280,56	280,56			280,56					285,38	280,56					285,38	280,56	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		285,38	285,38	280,56	280,56			280,56					285,38	280,56					285,38	280,56	
III.2.4.1.	Супутниковий телефон, типу "THURAYA XT"		52,50	52,50	52,00	52,00			52,00						52,50	52,00			№ 62, 63/05.16, 2 шт.	52,50	52,00	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.2.	Система дистанційного моніторингу РРС "Бурдог"		10,95	10,95	10,95	10,95			10,95						10,95	10,95			№67/05.16, 1 шт.	10,95	10,95	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.3.	Домкрат гідравлічний, типу ДК-5 (для кабельних барабанів)		22,80	22,80	22,50	22,50			22,50						22,80	22,50			№19/03.16, 1 шт.	22,80	22,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.4.	Цифровий осцилограф з пам'яттю, типу GDS-72 202 E		48,20	48,20	41,63	41,63			41,63						48,20	41,63			№39/04.16, 1 шт.	48,20	41,63	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.5.	Радіоподовжувач, типу „SENAO SN-258 Plus New”		71,50	71,50	74,49	74,49			74,49						71,50	74,49			МНМА № В-107, 110, 111, 112, 251-253, 332, 443-447/06.16, 13 шт.	71,50	74,49	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.6.	Апаратура селективного зв'язку міністерських селекторних нарад (блок керування типу БУ-2006)		50,13	50,13	49,69	49,69			49,69						50,13	49,69			№66/05.16, 1 компл.	50,13	49,69	ТОВ "НВП "Телерадіозв'язку"
III.2.4.7.	Робоча станція для системи дистанційного моніторингу електроживильних установок на об'єктах ПЗЕС		13,30	13,30	13,30	13,30			13,30						13,30	13,30			№60/05.16, 1 шт.	13,30	13,30	ТОВ "Бенікс пауер електронікс"
III.2.4.8.	Акумулятор стаціонарний 12 В, 85 А/год., 4 шт.		16,00	16,00	16,00	16,00			16,00						16,00	16,00			№49/04.16, 1 шт.	16,00	16,00	ПП "Енерго-акумулятор"
III.2.5.	СЕСО та МЗ		1364,65	1364,65	1212,40	1212,40			1212,40	87,05					1364,65	1240,98				1364,65	1240,98	
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		1364,65	1364,65	1212,40	1212,40			1212,40	87,05					1364,65	1240,98				1364,65	1240,98	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1364,65	1364,65	1212,40	1212,40			1212,40	87,05					1364,65	1240,98				1364,65	1240,98	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець			
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)											
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання						Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)										
							всього	в т.ч., аванси	всього						в т.ч., аванси	всього				в т.ч.: аванси ПВР					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
III.2.7.1.1.	Серверне обладнання (сервер HP Proliant DL380e Gen8 RAM16GB, 8xHDD 3.5" SATA 2TB)		218,00																						
III.2.7.2.	Робочі станції		1592,85																						
III.2.7.2.1.	Робочі станції типу моноблок		1369,60																						
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		136,85																						
III.2.7.2.3.	Монітори		86,40																						
III.2.7.4.	Переферійна та офісна техніка разом:		121,80																						
III.2.7.4.1.	БФП середньої продуктивності (лазерний, монохром, формат А3)		121,80																						
III.2.7.4.2.	Монітори																								
III.2.8.	СМТГ1. Гаражне обладнання		316,31	275,76	310,19	310,19			310,19						855,76	890,87					855,76	890,87			
	невикористані кошти 2015 року, всього		145,00	145,00	145,00	145,00			145,00						725,00	725,68					725,00	725,68			
(III.2.8.8)	Лісотехнічний подрібнювач (навісне обладнання) для Патрака Pisten Bully 100		145,00	145,00	145,00	145,00			145,00						725,00	725,68					725,00	725,68		ПІ "Полтава-СКІ" (аванс в 2015 р.), госпстосіб	
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		171,31	130,76	165,19	165,19			165,19						130,76	165,19					130,76	165,19			
	за рахунок амортизації (03)		171,31	130,76	165,19	165,19			165,19						130,76	165,19					130,76	165,19			
III.2.8.1.	Агрегат ґрунтообробний дисковий (дискова борона)		40,55		35,74	35,74			35,74							35,74						35,74		ТОВ "Техноторс"	
III.2.8.2.	Тахографи		130,76	130,76	129,45	129,45			129,45						130,76	129,45						130,76	129,45	ПІ "Світало"	
III.2.9.	Інше		7,20	7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65					7,20	6,65			
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		7,20	7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65					7,20	6,65			
	за рахунок амортизації (03)		7,20	7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65					7,20	6,65			
III.2.9.1.	СМТЗ		7,20	7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65					7,20	6,65			
III.2.9.1.1.	Кабельний підйомник		7,20	7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65						7,20	6,65		ТОВ "Електроарсенал"
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:		9 927,67	9 927,67	3 984,83	3 984,83			3 984,83						9 927,67	3 984,38					3 623,50	9 927,67	360,88		
	об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:		9 927,67	9 927,67	3 984,83	3 984,83			3 984,83						9 927,67	3 984,38					3 623,50	9 927,67	360,88		
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		9 927,67	9 927,67	3 984,83	3 984,83			3 984,83						9 927,67	3 984,38					3 623,50	9 927,67	360,88		
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
III.3.3.	Автопідйомники		4786,45	4786,45											4786,45						4786,45				
III.3.3.1.	Автопідйомник h=35м на шасі автомобіля (6х6)		4 786,45	4786,45											4786,45						4786,45				
III.3.7.	Бригадні автомобілі		1091,76	1091,76											1091,76						1091,76				
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі автомобіля (4х4) з дообладнанням		1 091,76	1 091,76											1 091,76						1 091,76				
III.3.10.	Автобуси		3626,10	3626,10	3623,95	3623,95			3623,95						3626,10	3623,50					3626,10				
III.3.10.1.	Автобус 51 пас. місць		3 626,10	3 626,10	3 623,95	3 623,95			3 623,95						3 626,10	3 623,50					3 626,10			ТОВ "УкрЄвроМАЗ", Регіональний сервісний центр МВС у Він. Обл.	
III.3.13.	Трактори, екскаватори, бульдозери		423,36	423,36	360,88	360,88			360,88						423,36	360,88					423,36	360,88			
III.3.13.1.	Трактор, типу Беларус-82,1		423,36	423,36	360,88	360,88			360,88						423,36	360,88					423,36	360,88		ТОВ "Техноторс-Дон"	