

2.ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ

про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2016 року  
по Південно-Західній електроенергетичній системі ДП "НЕК "Укренерго"

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджені обсяги фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень	Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)					Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року		Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II. III.	<b>Технічне пероснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	5439,71	452982,95	404700,25	425609,77	96673,55	36590,05	8483,99	57692,37	6693,71	2391,13	391,49	1355,52	328936,22	288874,85	306641,28	243788,96	231010,26		132252,15	68292,03	
	невикористані кошти 2015 року, усього	422,28	51018,59	48828,02	42743,08	9850,41	5515,08	974,97	3549,95		785,38	4,92	780,46	32892,67	49382,64	18500,04	2439,15	32721,10		11113,72	16483,17	
	об'єкти 2016 року, усього, у т.ч.:	5017,43	401964,36	355872,23	382866,69	86823,14	31074,97	7509,02	54142,42	6693,71	1605,75	386,57	575,06	296043,55	239492,21	288141,24	241349,81	198289,16		121138,43	51808,86	
	за рахунок прибутку (04)	246,67	38419,79	24694,65	25348,41	21872,05	19929,68	5390,74	1418,51		523,86	333,96	199,80	3476,36	20268,32	23000,71	15867,30	1872,89		14744,62	7380,08	
	за рахунок амортизації (03)	3349,66	184923,23	167885,32	34128,94	32701,33	4185,88	1124,34	27640,61	6028,55	874,84	24,90	195,92	1427,61	43154,55	22303,17	3822,12	7896,08		32305,01	21830,71	
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	136966,29	124351,36	291139,58									291139,58	101971,01	178905,51	156868,64	178861,81		55635,15	22523,05	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	934,92	41655,05	38940,90	32249,76	32249,76	6959,41	993,94	25083,30	665,16	207,05	27,71	179,34		74098,33	63931,85	64791,75	9658,38		18453,65	75,02	
II.	<b>Технічне пероснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	5439,71	436984,15	388928,45	414332,22	85639,72	36590,05	8483,99	46658,54	3187,88	2391,13	391,49	1355,52	328692,50	272296,06	298106,73	243788,96	231010,26		115673,36	59757,48	
	невикористані кошти 2015 року, усього	422,28	50524,11	48333,54	42335,60	9607,49	5515,08	974,97	3307,03		785,38	4,92	780,46	32728,11	48081,17	17329,73	2439,15	32721,10		9812,25	15312,86	
	об'єкти 2016 року, усього, у т.ч.:	5017,43	386460,04	340594,91	371996,62	76032,23	31074,97	7509,02	43351,51	3187,88	1605,75	386,57	575,06	295964,39	224214,89	280777,00	241349,81	198289,16		105861,11	44444,62	
	за рахунок прибутку (04)	246,67	38419,79	24694,65	25348,41	21872,05	19929,68	5390,74	1418,51		523,86	333,96	199,80	3476,36	20268,32	23000,71	15867,30	1872,89		14744,62	7380,08	
	за рахунок амортизації (03)	3349,66	169418,91	152608,00	23258,87	21910,42	4185,88	1124,34	16849,70	2522,72	874,84	24,90	195,92	1348,45	27877,23	14938,93	3822,12	7896,08		17027,69	14466,47	
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	136966,29	124351,36	291139,58									291139,58	101971,01	178905,51	156868,64	178861,81		55635,15	22523,05	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	934,92	41655,05	38940,90	32249,76	32249,76	6959,41	993,94	25083,30	665,16	207,05	27,71	179,34		74098,33	63931,85	64791,75	9658,38		18453,65	75,02	
II.1	<b>Технічне пероснащення та реконструкція обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	4090,71	391625,75	352778,26	386575,39	64350,76	27104,56	8483,99	36821,68	3187,88	424,52	153,17	179,34	322224,63	235021,94	267800,39	233085,64	230859,75		81934,72	38805,46	
	невикористані кошти 2015 року, усього	17,58	42631,31	40440,74	36110,59	5025,54	1713,59	974,97	3307,03		4,92	4,92		31085,05	36707,10	7580,72	367,60	32721,10		410,84	7230,70	
(II.1.1.1.1 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірці ШР-750 "Зах. Українська", інв. №№ 00169, 001181, 001093.		95,87	95,87	85,77	85,77			85,77						136,95	122,53	122,53			136,95		ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж"
(II.1.1.1.2 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірці ШР-750 "ЧАЕС", інв. №№ 00169, 001182, 001183.		143,79	143,79	115,69	115,69			115,69						205,42	183,80	183,80			205,42		ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж"
(II.1.1.1.3 - 2015)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірці ШР-750 "ПУАЕС", інв. №№ 00169, 001186.		47,93	47,93	42,89	42,89			42,89						68,47	61,27	61,27			68,47		ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж"
(II.1.3.3.1) III 2015	ПС-330 кВ "Хмельницька", реконструкція підстанції з заміною автотрансформатора АТ-2 на автотрансформатор типу АТДТН-330/110/10-У1, інв.№ 230125		38486,83	36 296,26	32060,02	974,97	974,97							31085,05	36296,26			32721,11				ПАТ "Запорізьтрансформатор", ТОВ "Південна енергетична компанія"
(II.1.7.6.1 - 2015)	ПС-330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 000603	17,58	3 856,89	3 856,89	3806,22	3806,22	738,62		3062,68		4,92	4,92				7213,12			ОЗ-2 № 31/09.16, ТС - 45 шт., ТН - 4 шт., ОПН - 3 шт.		7230,7	ТОВ Київська енергетична будівельна компанія"
	об'єкти 2016 року, усього, у т.ч.:	4073,13	348994,44	312337,52	350464,80	59325,22	25390,97	7509,02	33514,65	3187,88	419,60	148,25	179,34	291139,58	198314,84	260219,67	232718,04	198138,65		81523,88	31574,76	
	за рахунок прибутку (04)		24385,30	14814,78	18445,50	18445,50	16953,74	5390,74	1282,76		209,00	120,54			10388,45	15702,25	8457,92	1722,38		5643,02	7244,33	





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець		
						в т.ч.:						використано на централизованні поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.8.1.1	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛЛ-750 "Зах.Українська", інв. № 00169	65,17	14657,26	11609,39	26328,72	7244,33	7183,95				60,38			19084,39	11609,39	29566,08	607,48		ОЗ-2 № 29/08.16, Р-750 -15 шт., ТН-750 - 3 фази, ШО-750 - 16 шт.		29023,77	ПАТ "Запорізь-трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємствозахідномонтаж", ТОВ "ПДІ Енергоінжпроект"	
	за рахунок прибутку (04)		7 320,16	4 272,29	7244,33	7244,33	7183,95				60,38				4 272,29	7244,33						7244,33	
	за рахунок амортизації (03)	32,04																				32,04	
	за рахунок кредитних коштів (02)		7 337,10	7 337,10	19084,39									19084,39	7 337,10	21672,38						21672,38	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	33,13														649,37	607,48					75,02	
П.1.8.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька", інв. № 00169	654,77	19454,23	19454,23	16065,48	1572,48	1544,40	391,86			28,08			14493,00	19454,23	6008,73	6663,50	14597,39			5880,87	ПАТ "Запорізь-трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємствозахідномонтаж", ТОВ "ПДІ Енергоінжпроект"	
	за рахунок прибутку (04)		2 046,88	2 046,88	1572,48	1572,48	1544,40	391,86			28,08				2 046,88	1180,62	1180,62				2046,88		
	за рахунок амортизації (03)	621,64														3,32	624,96						
	за рахунок кредитних коштів (02)		17 407,35	17 407,35	14493,00									14493,00	17 407,35	4175,43	4175,43	14597,39			3833,99		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	33,13														649,36	682,49						
П.1.10.	Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги:	91,60	33329,33	26806,68	55974,24	6588,98	6528,44	4998,88			60,54	60,54		49385,26		29669,82	29761,42	34520,81					
	за рахунок прибутку (04)		10948,98	4426,33	6588,98	6588,98	6528,44	4998,88			60,54	60,54				4824,34	4824,34						
	за рахунок амортизації (03)	25,36															25,36						
	за рахунок кредитних коштів (02)		22380,35	22380,35	49385,26									49385,26		23546,75	23546,75	34520,81					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	66,24														1298,73	1364,97						
П.1.10.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛЛ-750 "Київська", інв. № 00169	50,54	15154,44	14990,01	27938,25	2914,01	2886,05	2625,25			27,96	27,96		25024,24		4322,06	4372,60	23940,62				Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємствозахідномонтаж", ТОВ "ПДІ Енергоінжпроект"	
	за рахунок прибутку (04)		4 590,76	4 426,33	2914,01	2914,01	2886,05	2625,25			27,96	27,96				496,15	496,15						
	за рахунок амортизації (03)	17,42															17,42						
	за рахунок кредитних коштів (02)		10 563,68	10 563,68	25024,24									25024,24		3176,54	3176,54	23940,62					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	33,12														649,37	682,49						
П.1.10.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛЛ-750 "ПУАЕС", інв. № 00169	41,06	18174,89	11816,67	28035,99	3674,97	3642,39	2373,63			32,58	32,58		24361,02		25347,76	25388,82	10580,19				Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємствозахідномонтаж", ТОВ "ПДІ Енергоінжпроект"	
	за рахунок прибутку (04)		6 358,22		3674,97	3674,97	3642,39	2373,63			32,58	32,58				4328,19	4328,19						
	за рахунок амортизації (03)	7,94															7,94						
	за рахунок кредитних коштів (02)		11 816,67	11 816,67	24361,02									24361,02		20370,21	20370,21	10580,19					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	33,12														649,36	682,48						
П.1.24.	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	704,37	12614,93													108,76	813,13						
	за рахунок амортизації (03)	61,03															61,03						
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	12614,93														486,18						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	157,16														108,76	265,92						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець									
						в т.ч.:						використано на централизовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)											
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)																				
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси									в т.ч.:										
аванси	ПВР																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
II.1.24.1.	ПС 330 кВ "Шепетівка" Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності Інв. № 020601	321,67	6307,47													54,38	376,05									Авізо ДП "НЕК "Укренерго" №14/01.16, №710/07.16 (ПШЕ-2)				
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	6 307,47														243,09													
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	78,58														54,38	132,96													
II.1.24.2.	ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська" Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності. Інв. № 030167	382,70	6307,46													54,38	437,08									Авізо ДП "НЕК "Укренерго" №14/01.16, №710/07.16 (ПШЕ-2)				
	за рахунок амортизації (03)	61,03															61,03													
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	6 307,46														243,09													
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	78,58														54,38	132,96													
II.2	<b>Технічне пероснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>374,37</b>	<b>14 078,76</b>	<b>14 078,76</b>	<b>10 368,85</b>	<b>6 892,49</b>	<b>6 777,43</b>					<b>115,06</b>	<b>13,62</b>		<b>3 476,36</b>	<b>17 026,83</b>	<b>13 912,27</b>	<b>7 428,38</b>	<b>150,51</b>				<b>17 275,33</b>	<b>6 858,26</b>						
	<b>невикористані кошти 2015 року, всього</b>	<b>127,70</b>	<b>5 280,63</b>	<b>5 280,63</b>	<b>3 801,49</b>	<b>3 801,49</b>	<b>3 801,49</b>									<b>8 228,70</b>	<b>6 749,56</b>	<b>19,00</b>					<b>8 356,40</b>	<b>6 858,26</b>						
(II.2.1.1 - 2015)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС - Кам'янець-Подільська, ділянка опор № 1-290 (інв. №№ 008633, 230107)	127,70	5 280,63	5 280,63	3801,49	3801,49	3801,49									8228,70	6749,56	19,00							ОЗ-2 № 17, 18/06.16, 62,55 км	8356,4	6858,26	ТОВ "Проматом"		
	<b>об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:</b>	<b>246,67</b>	<b>8 798,13</b>	<b>8 798,13</b>	<b>6 567,36</b>	<b>3 091,00</b>	<b>2 975,94</b>					<b>115,06</b>	<b>13,62</b>		<b>3 476,36</b>	<b>8 798,13</b>	<b>7 162,71</b>	<b>7 409,38</b>	<b>150,51</b>				<b>8 918,93</b>							
	за рахунок прибутку (04)	246,67	8 798,13	8 798,13	6 567,36	3 091,00	2 975,94					115,06	13,62		3 476,36	8 798,13	7 162,71	7 409,38	150,51				8 918,93							
	за рахунок амортизації (03)																													
	за рахунок кредитних коштів (02)																													
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																													
II.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Чернівецька - Кам'янець-Подільська, ділянка опор № 1-142 (інв. № 20761)	246,67	8 798,13	8 798,13	6 567,36	3 091,00	2 975,94					115,06	13,62		3 476,36	8 798,13	7 162,71	7 409,38	150,51						8 918,93				ТОВ "ВГО "Будівельник", ПАТ "Укрзалізниця", ПРАТ "ВО "Стальконтасіур" - ЦП НЕК "УЕ", ТОВ "Бетон Нова Інтернешнл" - ЦП НЕК "УЕ", ТОВ "АЛП" - ЦП НЕК "УЕ" за спосіб	
	за рахунок прибутку (04)	246,67	8 798,13	8 798,13	6567,36	3091,00	2975,94					115,06	13,62		3476,36	8 798,13	7162,71	7409,38	150,51					8918,93						
II.3	<b>Технічне пероснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>517,79</b>	<b>14 485,30</b>	<b>8 385,47</b>	<b>2 261,79</b>										<b>2 261,79</b>	<b>8 385,47</b>	<b>913,34</b>	<b>406,38</b>					<b>7 934,43</b>	<b>1 024,75</b>						
	<b>невикористані кошти 2015 року, всього</b>	<b>119,25</b>	<b>925,76</b>	<b>925,76</b>	<b>913,34</b>										<b>913,34</b>	<b>925,76</b>	<b>913,34</b>	<b>7,84</b>					<b>1 045,01</b>	<b>1 024,75</b>						
(II.3.1.1 - 2015)	ПС 330 кВ Чернівецька. Технічне пероснащення пристроїв передачі і прийому команд РЗ та ПА АКПА Л-330кВ Івано-Франківська з заміною на апаратуру типу АКА-16, інв. №005851	119,25	925,76	925,76	913,34											913,34	925,76	913,34	7,84						ОЗ-2 № 2/04.16, 2 н/к-т	1 045,01	1024,75	ТОВ "Харківпроменерго" - ЦП НЕК		
	<b>об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:</b>	<b>398,54</b>	<b>13 559,54</b>	<b>7 459,71</b>	<b>1 348,45</b>										<b>1 348,45</b>	<b>7 459,71</b>	<b>398,54</b>					<b>6 889,42</b>								
	за рахунок прибутку (04)		4 154,62																											
	за рахунок амортизації (03)	398,54	4 508,36	2 563,15	1 348,45										1 348,45	2 563,15	398,54						1 992,86							
	за рахунок кредитних коштів (02)																													
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		4 896,56	4 896,56											4 896,56								4 896,56							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		використано на централізовані поставки, включаючи аванси *				План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)		План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		в т.ч.:		в т.ч.:		в т.ч.:											
						всього	аванси	всього	аванси	всього	аванси	ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>П.3.1.</b>	<b>Апаратура передачі команд РЗ і ПА</b>	331,38	3 480,39	1 535,18	1 040,18									1 040,18	1 535,18		331,38			897,73			
П.3.1.1.	ПС 330 кВ Шепетівка. Технічне переоснащення пристроїв передачі і прийому команд РЗА та ПА типу АНКА-АВПА Л-330 кВ ХАЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої типу АКА-16. Інв.№020418	126,53	771,20	771,20	231,26									231,26	771,20		126,53			897,73		- ЦП НЕК	
П.3.1.2.	ПС 330 кВ Тернопільська ПЛ-110 кВ Бучач (ЗБК), Зборів (Озерна). Технічне переоснащення пристроїв передачі команд типу ВЧТО 118кГц та 370 кГц з заміною на пристрої типу АКА-16(32).Інв.№005710	53,6	853,99	207,42	255,24									255,24	207,42		53,60					ТОВ "Корпорація Електроідемонтаж" - ЦП НЕК	
П.3.1.3.	Технічне переоснащення пристроїв прийому передачі команд РЗ та ПА ПЛ-330 кВ Вінницька-750 - Вінницька-330 Інв.№00166,200611)	151,25	1 855,20	556,56	553,68									553,68	556,56		151,25					ТОВ "Корпорація Електроідемонтаж" - ЦП НЕК	
<b>П.3.4.</b>	<b>Ресстратори аварійних подій</b>	67,16	1027,97	1027,97	308,27									308,27	1027,97		67,16			1095,13			
П.3.4.1.	ПС-330 кВ "Козятин". Технічне переоснащення ІДК Регіна з заміною ресстраторів 1, 2. Інв.№230060	67,16	1 027,97	1 027,97	308,27									308,27	1 027,97		67,16			1 095,13			
<b>П.3.8.</b>	<b>Ресстратори аварійних подій</b>		9051,18	4896,56											4896,56					4896,56			
П.3.8.1.	ПС-750 кВ Вінницька". Технічне переоснащення оперативного блокування роз'єднувачів 750 кВ із застосуванням мікропроцесорних пристроїв (інв. №001066) с. Гуменне Вінницького р-ну, Вінницької обл."		9 051,18	4 896,56											4 896,56					4 896,56			
	за рахунок прибутку (04)		4 154,62																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		4 896,56	4 896,56											4 896,56					4 896,56			
<b>П.4</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>19,58</b>	<b>785,48</b>	<b>785,48</b>	<b>779,49</b>	<b>779,49</b>	<b>73,65</b>		<b>686,32</b>		<b>19,52</b>				<b>785,48</b>	<b>779,49</b>				<b>805,06</b>	<b>799,07</b>		
	<b>об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:</b>	<b>19,58</b>	<b>785,48</b>	<b>785,48</b>	<b>779,49</b>	<b>779,49</b>	<b>73,65</b>		<b>686,32</b>		<b>19,52</b>				<b>785,48</b>	<b>779,49</b>				<b>805,06</b>	<b>799,07</b>		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	<b>19,58</b>	<b>785,48</b>	<b>785,48</b>	<b>779,49</b>	<b>779,49</b>	<b>73,65</b>		<b>686,32</b>		<b>19,52</b>				<b>785,48</b>	<b>779,49</b>				<b>805,06</b>	<b>799,07</b>		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>П.4.3.</b>	<b>Система електроживлення</b>	19,58	785,48	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32		19,52				785,48	779,49				805,06	799,07		
<b>П.4.3.2.</b>	<b>Електроживильна установка (ЕЖУ)</b>	19,58	785,48	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32		19,52				785,48	779,49				805,06	799,07		
П.4.3.2.1	Модернізація системи електроживлення засобів зв'язку напругою 24 В, 48 В та 60 В на ОПП Немирів Південно-Західної ЕС. Інв. №006662	19,58	785,48	785,48	779,49	779,49	73,65		686,32		19,52				785,48	779,49				805,06	799,07	ПП "Енерго - Акумулятор"	



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси									в т.ч.:			
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.7.1.	Технічне переоснащення структурної локальної мережі управління (інв.№007705) м. Вінниця, вул. І.Богуна, буд.5.	80,51	8 539,26	5430,88	8539,26	8539,26	228,90		8310,36						3073,54	8539,26			ОЗ-1 № 70,71/05.16, ОЗ-2 № 15/05.16, ОЗ-1 № 101-124/08.16, ОЗ-2 № 27/08.16, 2 шт.	3113,79	8619,77	ТОВ "ДЦ "Інженіринг"	
П.8	Добудова, дообладнання ліючих об'єктів, усього, у т.ч.:	68,57	1 482,56	1 482,56	1 253,83	1 253,83	1 110,19		135,75	7,89		2,84			1 482,56	1 257,14				1 551,13	1 325,71		
	об'єкти 2016 року, усього, у т.ч.:	68,57	1 482,56	1 482,56	1 253,83	1 253,83	1 110,19		135,75	7,89		2,84			1 482,56	1 257,14				1 551,13	1 325,71		
	за рахунок прибутку (04)		182,67	182,67	135,75	135,75			135,75						182,67	135,75				182,67	135,75		
	за рахунок амортизації (03)	68,57	1 299,89	1 299,89	1 118,08	1 118,08	1 110,19			7,89		2,84			1 299,89	1 121,39				1 368,46	1 189,96		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
П.8.6.	Добудова, дообладнання ліючих будівель і споруд	68,57	1 299,89	1 299,89	1 118,08	1 118,08	1 110,19			7,89		2,84			1 299,89	1 121,39				1 368,46	1 189,96		
П.8.6.1	ПС 330 кВ "Чернівці" Реконструкція складського приміщення з добувочно побутових приміщень по вул. Сковороди, 52 в м. Кіцмань Чернівецької обл., (інв.№020704)	27,17	424,19	424,19	368,83	368,83	365,99			2,84		2,84			424,19	368,83			ОЗ-2 № 19/07.16, 45 кв. м	451,36	396,00	ТОВ "Пересувна механізована колона №311", ТОВ "Т-Рекс"	
П.8.6.2	ПС 750 кВ "Вінницька" Реконструкція протипожежного водопостачання з добувочно пожежного резервуару на 250м3 (інв.№001124), с.Гуменне Вінницького району	41,40	875,70	875,70	749,25	749,25	744,20			5,05					875,70	752,56			ОЗ-2 № 30/09.16, 280 куб. м	917,10	793,96	ТОВ "МВР", ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"	
П.8.8.	Дообладнання СМГАТ		182,67	182,67	135,75	135,75			135,75						182,67	135,75				182,67	135,75		
П.8.8.1.	Дооснащення автомобілів газобалонним обладнанням		182,67	182,67	135,75	135,75			135,75						182,67	135,75			ОЗ-2 № 5-14/05.16, № 22-24/07.16, 13 шт.	182,67	135,75	ТОВ "Дажьд", регіональний сервісний центр МВС у Він., Хмель., Терн., Черн. обл., Він., Хмель., Терн., Черн. НДЕКЦ МВС України	
П.9	Проектні роботи майбутніх років, у т.ч.:	186,83	3 029,49	3 029,49	1 909,05	1 179,33				1 179,33	224,70	1 172,41	729,72	3 562,69	2 260,28	2 247,96						199,15	
	невикористані кошти 2015 року, всього	157,75	1 686,41	1 686,41	1 510,18	780,46				780,46		780,46	729,72	2 219,61	2 086,11	2 044,71						199,15	
	об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:	29,08	1343,08	1343,08	398,87	398,87				398,87	224,70	391,95		1343,08	174,17	203,25							
	за рахунок прибутку (04)		899,07	899,07	199,80	199,80				199,80	199,80	199,80		1343,08	174,17	203,25							
	за рахунок амортизації (03)	29,08	444,01	444,01	199,07	199,07				199,07	24,90	192,15		444,01	174,17	203,25							
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
П.9.1	Служба підстанцій	157,75	2357,76	2357,76	1482,26	863,62				863,62	199,80	863,62	618,64	2840,97	1808,40	1767,00						199,15	
	невикористані кошти 2015 року, всього	157,75	1458,69	1458,69	1282,46	663,82				663,82		663,82	618,64	1941,90	1808,40	1767,00						199,15	
(П.9.1.2)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Хмельницька" м. Хмельницький, Львівське шосе. Проект заміни автотрансформатора АТ-2 (коригування), інв. № 230125	157,75	198,90	198,90	149,17								149,17	248,62	198,90	356,65							ПАТ "ІПІ "Київоробуд" - ЦП НЕК - авіао № 361 (аванс в 2015 р. на суму 49,72 тис. грн.)



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець			
						в т.ч.:					використано на централизовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)														
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього									аванси	ПВР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
II.9.1.3)	Реконструкція ВРУ-750 кВ ПС 750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШПР-750 "ПУАЕС" (Вінницька обл, Вінницький р-н)		198,63	198,63	155,92									155,92	248,29	248,29	248,29						ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК - авізо № 876/08.16 (аванс в 2015 р. на суму 49,66 тис. грн.)	
II.9.1.4)	Реконструкція ВРУ - 750кВ ПС-750кВ "Вінницька" реакторної комірки ШПР-750кВ "ЧАЭС" (Вінницька обл, Вінницький р-н) (нова назва)		198,63	198,63	156,71									156,71	248,29	206,37	206,37						ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК - авізо № 895/08.16 (аванс в 2015 р. на суму 49,66 тис. грн.)	
II.9.1.5)	Реконструкція ВРУ- 750кВ ПС- 750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШПР-750кВ "Західноукраїнська" (Вінницька обл, Вінницький р-н)		198,70	198,70	156,84									156,84	248,37	206,51	206,51						ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК - авізо № 894/08.16 (аванс в 2015 р. на суму 49,67 тис. грн.)	
II.9.1.6)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛІ-750 "Зах.Українська"		139,40	139,40	139,40	139,40					139,40		139,40		199,15	199,15						199,15	ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект" (аванс в 2015 р. на суму 59,75 тис. грн.)	
II.9.1.7)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька"		103,98	103,98	103,98	103,98					103,98		103,98		148,54	148,54	148,54						ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект" (аванс в 2015 р. на суму 44,56 тис. грн.)	
II.9.1.8)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛІ-750 "ЧАЕС"		127,23	127,23	127,23	127,23					127,23		127,23		181,76	181,76	181,76						ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект" (аванс в 2015 р. на суму 54,53 тис. грн.)	
II.9.1.9)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛІ-750 "ПУАЕС"		140,19	140,19	140,19	140,19					140,19		140,19		200,27	200,27	200,27						ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект" (аванс в 2015 р. на суму 60,08 тис. грн.)	
II.9.1.12)	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва)		153,03	153,03	153,02	153,02					153,02		153,02		218,61	218,61	218,61						ТОВ "Піденергомережпроект" (аванс в 2015 р. на суму 65,58 тис. грн.)	
<b>об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:</b>			<b>899,07</b>	<b>899,07</b>	<b>199,80</b>	<b>199,80</b>					<b>199,80</b>	<b>199,80</b>	<b>199,80</b>		<b>899,07</b>									
за рахунок прибутку (04)			<b>899,07</b>	<b>899,07</b>	<b>199,80</b>	<b>199,80</b>					<b>199,80</b>	<b>199,80</b>	<b>199,80</b>		<b>899,07</b>									
за рахунок амортизації (03)																								
II.9.1.2.	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень. Інв. № 001040		899,07	899,07	199,80	199,80					199,80	199,80	199,80		899,07									ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект"
II.9.3.	<b>Служба релейного захисту та автоматики</b>		<b>227,72</b>	<b>227,72</b>	<b>227,72</b>	<b>116,64</b>					<b>116,64</b>		<b>116,64</b>	<b>111,08</b>	<b>277,71</b>	<b>277,71</b>	<b>277,71</b>							
	<b>невикористані кошти 2015 року, всього</b>		<b>227,72</b>	<b>227,72</b>	<b>227,72</b>	<b>116,64</b>					<b>116,64</b>		<b>116,64</b>	<b>111,08</b>	<b>277,71</b>	<b>277,71</b>	<b>277,71</b>							
II.9.3.1)	ПС-750кВ «Вінницька» ПЛІ-750кВ «Західноукраїнська». Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА типу АКПА на апаратуру типу АКА-16 (32), (інв.№001066). с. Гуменне Вінницького р-ну Вінницької обл.		111,08	111,08	111,08									111,08	111,08	111,08	111,08						ТОВ "Корпорація Електронідемонтиаж" - ЦП НЕК "УЕ" (авізо №86)	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець		
						в т.ч.:				використано на централизовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)								
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси						всього				аванси	ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.3.5	ПС 750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення оперативного блокування роз'єднувачів ВРП-750 кВ із застосуванням мікропроцесорних пристроїв. Інв. № 001066		116,64	116,64	116,64	116,64					116,64		116,64		166,63	166,63	166,63						МПП "Анісєр" (аванс в 2015 р. на суму 49,99 тис. грн.)
<b>П.9.4.</b>	<b>СЗДГУ</b>		<b>119,18</b>	<b>119,18</b>	<b>117,75</b>	<b>117,75</b>					<b>117,75</b>		<b>117,75</b>		<b>119,18</b>	<b>117,75</b>	<b>117,75</b>						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		<b>119,18</b>	<b>119,18</b>	<b>117,75</b>	<b>117,75</b>					<b>117,75</b>		<b>117,75</b>		<b>119,18</b>	<b>117,75</b>	<b>117,75</b>						
П.9.4.1.	Технічне переоснащення резервного електроживлення змінного струму для засобів ДТУ на ПС 330 кВ "Хмельницька" з заміною мотор-генератора на інвертор DC/AC -220В/ ~ 220В		16,67	16,67	16,42	16,42					16,42		16,42		16,67	16,42	16,42						ТОВ "Укрнеергоадакка"
П.9.4.2.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПШ Шепетівка		16,67	16,67	16,58	16,58					16,58		16,58		16,67	16,58	16,58						ТОВ "Укрнеергоадакка"
П.9.4.3.	Технічне переоснащення електроживлення АТС напругою 48 В корпусу №1 Південно-Західної ЕС		16,67	16,67	16,33	16,33					16,33		16,33		16,67	16,33	16,33						ТОВ "Укрнеергоадакка"
П.9.4.4.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПШ Старокосятинів		16,67	16,67	16,50	16,50					16,50		16,50		16,67	16,50	16,50						ТОВ "Укрнеергоадакка"
П.9.4.5.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ПС 330 кВ "Кам'янець – Подільський"		16,67	16,67	16,42	16,42					16,42		16,42		16,67	16,42	16,42						ТОВ "Укрнеергоадакка"
П.9.4.6.	Технічне переоснащення системи гарантованого електроживлення обладнання ЗДТК ПС-750 кВ "Вінницька" змінним та постійним струмом (встановлення 3-х фазного АБЖ з інвертором та заміна ВУК 36260)		35,83	35,83	35,50	35,50					35,50		35,50		35,83	35,50	35,50						ТОВ "Укрнеергоадакка"
<b>П.9.5</b>	<b>Проектні роботи СЕПСО та МЗ</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>24,85</b>	<b>24,85</b>					<b>24,85</b>		<b>24,85</b>		<b>25,00</b>	<b>24,85</b>	<b>24,85</b>						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>24,85</b>	<b>24,85</b>					<b>24,85</b>		<b>24,85</b>		<b>25,00</b>	<b>24,85</b>	<b>24,85</b>						
П.9.5.1	Технічне переоснащення систем обліку електроенергії, ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська" інв. № 009860		25,00	25,00	24,85	24,85					24,85		24,85		25,00	24,85	24,85						ТОВ "Укрнеергоадакка"
<b>П.9.6</b>	<b>Проектні роботи СЕБСІК</b>	<b>29,08</b>	<b>49,67</b>	<b>49,67</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>					<b>6,92</b>				<b>49,67</b>	<b>6,92</b>	<b>36,00</b>						
	за рахунок амортизації (ОЗ)	<b>29,08</b>	<b>49,67</b>	<b>49,67</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>					<b>6,92</b>				<b>49,67</b>	<b>6,92</b>	<b>36,00</b>						
П.9.6.1.	ПС-750 кВ "Вінницька". Реконструкція огорожі у с. Гуменне, Вінн. р-ну	29,08	6,92	6,92	6,92	6,92					6,92				6,92	6,92	36,00						ТзОВ "Вінницький головний проектний інститут"
П.9.6.2.	Ремонтно-виробнича база Вінницьких МЕМ. Реконструкція АЗС під мийку автотранспорту (інв.№005733). м. Вінниця, вул. Пирогова, 131-в.		42,75	42,75											42,75								ТОВ "Златограф-проект"
<b>П.9.9.</b>	<b>Інше</b>		<b>250,16</b>	<b>250,16</b>	<b>49,55</b>	<b>49,55</b>					<b>49,55</b>	<b>24,90</b>	<b>49,55</b>		<b>250,16</b>	<b>24,65</b>	<b>24,65</b>						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		<b>250,16</b>	<b>250,16</b>	<b>49,55</b>	<b>49,55</b>					<b>49,55</b>	<b>24,90</b>	<b>49,55</b>		<b>250,16</b>	<b>24,65</b>	<b>24,65</b>						
П.9.9.1.	Технічне переоснащення резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І. Богуна, 5		215,44	215,44	24,90	24,90					24,90	24,90	24,90		215,44								ТОВ "Златограф-проект"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
						в т.ч.:				в т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року				Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.9.9.2.	Технічне переоснащення систем відеоспостереження на ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська"		20,26	20,26	15,21	15,21					15,21		15,21		20,26	15,21	15,21						ТОВ "Флоріан-Г"
II.9.9.3.	Технічне переоснащення систем відеоспостереження на ПС-330 кВ "Шепетівка"		14,46	14,46	9,44	9,44					9,44		9,44		14,46	9,44	9,44						ТОВ "Флоріан-Г"
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, всього, за рахунок:</b>		<b>15 998,80</b>	<b>15 771,80</b>	<b>11 277,55</b>	<b>11 033,83</b>			<b>11 033,83</b>	<b>3 505,83</b>				<b>243,72</b>	<b>16 578,79</b>	<b>8 534,55</b>				<b>16 578,79</b>	<b>8 534,55</b>		
	<b>невикористані кошти 2015 року, всього</b>		<b>494,48</b>	<b>494,48</b>	<b>407,48</b>	<b>242,92</b>			<b>242,92</b>					<b>164,56</b>	<b>1 301,47</b>	<b>1 170,31</b>				<b>1 301,47</b>	<b>1 170,31</b>		
	<b>об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:</b>		<b>15 504,32</b>	<b>15 277,32</b>	<b>10 870,07</b>	<b>10 790,91</b>			<b>10 790,91</b>	<b>3 505,83</b>				<b>79,16</b>	<b>15 277,32</b>	<b>7 364,24</b>				<b>15 277,32</b>	<b>7 364,24</b>		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		15 504,32	15 277,32	10 870,07	10 790,91			10 790,91	3 505,83				79,16	15 277,32	7 364,24				15 277,32	7 364,24		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, у т.ч.:</b>		<b>1364,81</b>	<b>1364,81</b>	<b>1152,33</b>	<b>1152,33</b>			<b>1152,33</b>					<b>1364,81</b>	<b>1152,33</b>					<b>1364,81</b>	<b>1152,33</b>		
	<b>об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:</b>		<b>1364,81</b>	<b>1364,81</b>	<b>1152,33</b>	<b>1152,33</b>			<b>1152,33</b>					<b>1364,81</b>	<b>1152,33</b>					<b>1364,81</b>	<b>1152,33</b>		
	за рахунок амортизації (03)		1364,81	1364,81	1152,33	1152,33			1152,33					1364,81	1152,33					1364,81	1152,33		
<b>III.1.1</b>	<b>Діагностичне обладнання СП, у т.ч.:</b>		<b>1 288,56</b>	<b>1 288,56</b>	<b>1 080,91</b>	<b>1 080,91</b>			<b>1 080,91</b>					<b>1 288,56</b>	<b>1 080,91</b>					<b>1 288,56</b>	<b>1 080,91</b>		
III.1.1.2.1.	Пересувна лабораторія ЕТЛ-35		1 288,56	1 288,56	1080,91	1080,91			1080,91					1 288,56	1080,91				№ 100/08.16, 1 шт.	1 288,56	1080,91		ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "МОЛНИЯ"
<b>III.1.3</b>	<b>Діагностичне обладнання РЗА, у т.ч.:</b>		<b>76,25</b>	<b>76,25</b>	<b>71,42</b>	<b>71,42</b>			<b>71,42</b>					<b>76,25</b>	<b>71,42</b>					<b>76,25</b>	<b>71,42</b>		
III.1.3.12.1.	Вольтамперметрфазометр Парма (ВАФ-А)		47,13	47,13	45,20	45,20			45,20					47,13	45,20				№ 84, 88 /06.16, 2 шт.	47,13	45,20		ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.1.3.12.2.	Автотрансформатор АОСН-20-220-82 УХЛ4		9,10	9,10	8,57	8,57			8,57					9,10	8,57				№64/05.16, 1 шт.	9,10	8,57		ТОВ "Біолойт"
III.1.3.12.3.	Мультиметр APPA 505		12,52	12,52	10,43	10,43			10,43					12,52	10,43				№ 83/06.16, 1 шт.	12,52	10,43		ПМП "ВНВЦСЗЗ"
III.1.3.12.4.	Мультиметр APPA 109N		7,50	7,50	7,22	7,22			7,22					7,50	7,22				№ 86/06.16, 1 шт.	7,50	7,22		ПМП "ВНВЦСЗЗ"
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, у т.ч.:</b>		<b>4706,32</b>	<b>4479,32</b>	<b>2634,56</b>	<b>2390,84</b>			<b>2390,84</b>					<b>243,72</b>	<b>5286,31</b>	<b>3397,39</b>				<b>5286,31</b>	<b>3397,39</b>		
	<b>невикористані кошти 2015 року, всього</b>		<b>494,48</b>	<b>494,48</b>	<b>407,48</b>	<b>242,92</b>			<b>242,92</b>					<b>164,56</b>	<b>1301,47</b>	<b>1170,31</b>				<b>1301,47</b>	<b>1170,31</b>		
	<b>об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:</b>		<b>4211,84</b>	<b>3984,84</b>	<b>2227,08</b>	<b>2147,92</b>			<b>2147,92</b>					<b>79,16</b>	<b>3984,84</b>	<b>2227,08</b>				<b>3984,84</b>	<b>2227,08</b>		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		4211,84	3984,84	2227,08	2147,92			2147,92					79,16	3984,84	2227,08				3984,84	2227,08		
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>III.2.1.</b>	<b>Технологічне обладнання служби підстанції</b>		<b>365,95</b>	<b>347,15</b>	<b>353,59</b>	<b>272,74</b>			<b>272,74</b>					<b>80,85</b>	<b>445,06</b>	<b>406,67</b>				<b>445,06</b>	<b>406,67</b>		
	<b>невикористані кошти 2015 року, всього</b>		<b>142,75</b>	<b>142,75</b>	<b>142,75</b>	<b>97,92</b>			<b>97,92</b>					<b>44,83</b>	<b>240,66</b>	<b>195,83</b>				<b>240,66</b>	<b>195,83</b>		
(III.2.1.21.4)	Мотоблок з косаркою		44,83	44,83	44,83									44,83	44,83					44,83			ДП "НЕК "Укренерго" - ЦП (ОЗ-1 № 104/12.15)
(III.2.1.21.5)	Розрядний пристрій типу УКЕ 220-110		97,92	97,92	97,92	97,92			97,92						195,83	195,83			№ 4/02.16, 1 шт.	195,83	195,83		ТОВ "Каскад-Енерго" (аванс в 2015 р. на суму 97,91 тис. грн.)
	<b>об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:</b>		<b>223,20</b>	<b>204,40</b>	<b>210,84</b>	<b>174,82</b>			<b>174,82</b>					<b>36,02</b>	<b>204,40</b>	<b>210,84</b>				<b>204,40</b>	<b>210,84</b>		
	за рахунок амортизації (03)		223,20	204,40	210,84	174,82			174,82					36,02	204,40	210,84				204,40	210,84		
III.2.1.1.	Дренажний насос типу Pedrollo Dm 30 - 4 шт.		25,44	25,44	24,96	24,96			24,96						25,44	24,96			№ 42-43/04.16, № 68-69/05.16, 4 шт.	25,44	24,96		ПВП "Насосенергопром"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						в т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)							
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.1.2.	Мотокоса Husqvarna 545RX в комплекті з ножем для порослі, струною для косіння трав, універсальним захисним щитком		80,74	80,74	72,00	72,00			72,00						80,74	72,00			№ 34, 35, 41, 42/04.16, 4 шт.	80,74	72,00	ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.3.	Ножичі секаторні-кабелеріз HC-70		8,30	8,30	8,30	8,30			8,30						8,30	8,30			№ 6/02.16, 1 шт.	8,30	8,30	ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.4.	Телевізійна панель рідинно-кристалічна з LED-підсвічуванням: діагональ - 42 дюймів		16,00	16,00	13,50	13,50			13,50						16,00	13,50			№ 72/06.16, 1 шт.	16,00	13,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.1.5.	Аквадистиллятор DE-4-02 СМО		8,17	8,17	8,17	8,17			8,17						8,17				№ 5/02.16, 1 шт.			ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.6.	Прес гідравлічний модульний ПГ-630 з матрицями 150-600		30,00	30,00	30,00	30,00			30,00						30,00	30,00			№ 20/03.16, № 45, 52/04.16, 3 шт.	30,00	30,00	ТОВ "ГД "Інтерром"
III.2.1.7.	Пила торцювочна по металу Bosch Professional Geo 2000		7,90	7,90	7,89	7,89			7,89						7,90	7,89			№ 2/02.16, 1 шт.	7,90	7,89	ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.8.	Компресор Metabo Basic 265		10,63	10,63	10,00	10,00			10,00							10,00			№ 21/03.16, 1 шт.			ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.1.9.	Комплект пристроїв для перевірки автоматів 0,4 кВ ППА-1		36,02	36,02	36,02	36,02								36,02	36,02	36,02			№ 73/06.16, 1 компл.	36,02	36,02	ВП "Вінницька електротехнологія" - ЦП
<b>III.2.2.</b>	<b>Технологічне обладнання СЛ</b>		<b>218,67</b>	<b>218,67</b>	<b>218,78</b>	<b>175,64</b>			<b>175,64</b>					<b>43,14</b>	<b>218,67</b>	<b>218,78</b>				<b>218,67</b>	<b>218,78</b>	
	<b>об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:</b>		<b>218,67</b>	<b>218,67</b>	<b>218,78</b>	<b>175,64</b>			<b>175,64</b>					<b>43,14</b>	<b>218,67</b>	<b>218,78</b>				<b>218,67</b>	<b>218,78</b>	
	<b>за рахунок амортизації (ОЗ)</b>		<b>218,67</b>	<b>218,67</b>	<b>218,78</b>	<b>175,64</b>			<b>175,64</b>					<b>43,14</b>	<b>218,67</b>	<b>218,78</b>				<b>218,67</b>	<b>218,78</b>	
III.2.2.1.	Бензомоторна техніка для розчищення трас ПЛ (кущорізи Stihl FS-450 -4 компл., бензопили Stihl MS-361 - 4 компл., бензопили Stihl MS-250 - 5 компл.)		164,30	164,30	166,68	166,68			166,68						164,30	166,68			№23-31, 33, 46-48/04.16, 13 шт.	164,30	166,68	ФОП Лук'ян М.Ф.
III.2.2.2.	Електроперфоратор професійний (BOSCH GBN-4-32DFR-1компл.)		11,23	11,23	8,96	8,96			8,96						11,23	8,96			№56/05.16, 1 шт.	11,23	8,96	ТОВ "Бош Харків"
III.2.2.3.	Засоби малої механізації виробництва ВСО "Вінницька електротехнологія" (пристрій стяжний СП-1 - 1 шт., багажник автомобільний Б-1 - 1 шт., трап для ремонту грозоотросу ТРГ - 750-1 - 1 шт.)		43,14	43,14	43,14	43,14							43,14	43,14	43,14	43,14			ОЗ-1 №58/05.16, №98/07.16, 3 шт.	43,14	43,14	ВП "Вінницька електротехнологія" - ЦП
<b>III.2.4.</b>	<b>СЗДТУ</b>		<b>285,38</b>	<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	<b>280,56</b>			<b>280,56</b>					<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	<b>280,56</b>				<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	
	<b>об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:</b>		<b>285,38</b>	<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	<b>280,56</b>			<b>280,56</b>					<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	<b>280,56</b>				<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	
	<b>за рахунок амортизації (ОЗ)</b>		<b>285,38</b>	<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	<b>280,56</b>			<b>280,56</b>					<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	<b>280,56</b>				<b>285,38</b>	<b>280,56</b>	
III.2.4.1.	Супутниковий телефон, типу "THURAYA XT"		52,50	52,50	52,00	52,00			52,00						52,50	52,00			№ 62, 63/05.16, 2 шт.	52,50	52,00	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.2.	Система дистанційного моніторингу РРС "Бурдюг"		10,95	10,95	10,95	10,95			10,95						10,95	10,95			№67/05.16, 1 шт.	10,95	10,95	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.3.	Домкрат гідравлічний, типу ДК-5 (для кабельних барабанів)		22,80	22,80	22,50	22,50			22,50						22,80	22,50			№19/03.16, 1 шт.	22,80	22,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.4.	Цифровий осцилограф з пам'яттю, типу GDS-72 202 E		48,20	48,20	41,63	41,63			41,63						48,20	41,63			№39/04.16, 1 шт.	48,20	41,63	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
III.2.4.5.	Радіоподовжувач, типу „SENAO SN-258 Plus New”		71,50	71,50	74,49	74,49			74,49						71,50	74,49			МНМА № В-107, 110, 111, 112, 251-253, 332, 443-447/06.16, 13 шт.	71,50	74,49	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ш.2.4.6.	Апаратура селекторного зв'язку міністерських селекторних нарад (блок керування типу БУ-2006)		50,13	50,13	49,69	49,69			49,69						50,13	49,69			№66/05.16, 1 комп.	50,13	49,69	ТОВ "НВП "Телерадіозв'язок"
Ш.2.4.7.	Робоча станція для системи дистанційного моніторингу електроживильних установок на об'єктах ПЗЕС		13,30	13,30	13,30	13,30			13,30						13,30	13,30			№60/05.16, 1 шт.	13,30	13,30	ТОВ "Бенікс пауер електронікс"
Ш.2.4.8.	Акумулятор стаціонарний 12 В, 85 А/год., 4 шт.		16,00	16,00	16,00	16,00			16,00						16,00	16,00			№49/04.16, 1 шт.	16,00	16,00	ПП "Енергоакумулятор"
<b>Ш.2.5.</b>	<b>СЕПСО та МЗ</b>		<b>1364,65</b>	<b>1364,65</b>	<b>1338,45</b>	<b>1338,45</b>			<b>1338,45</b>						<b>1364,65</b>	<b>1338,45</b>				<b>1364,65</b>	<b>1338,45</b>	
	<b>об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.:</b>		<b>1364,65</b>	<b>1364,65</b>	<b>1338,45</b>	<b>1338,45</b>			<b>1338,45</b>						<b>1364,65</b>	<b>1338,45</b>				<b>1364,65</b>	<b>1338,45</b>	
	<b>за рахунок амортизації (ОЗ)</b>		1364,65	1364,65	1338,45	1338,45			1338,45						1364,65	1338,45				1364,65	1338,45	
Ш.2.5.1.	<b>Засоби виміральної техніки служб і підстанцій:</b> пристрій вимірвальний ЦП8506/6 (0-100-120В, 0-1 А, 0-173,2 Вт, 0-5 мА - 1шт., цифровий штангенциркуль ШЦЦ-Ш-500/150 (0,01) 0-400 мм - 1 шт., вольтметр С510 (0-1500В, частота 45 Гц - 1,5 МГц) - 1 шт., прилад для вимірювання опору заземлення ЕР-183М - 1 шт.		43,36	43,36	32,34	32,34			32,34						43,36	32,34			ОЗ-1 № 32/04.16, штангенциркуль - 1 шт., № 75/06.16, ватметр - 1 шт., № 76/06.16, прилад для вим. опору - 1 шт., МНМА №438/06.16 - кіловольтметр С510 - 1 шт.	43,36	32,34	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
Ш.2.5.2.	Багатофункціональний калібратор Transmile 3041A		1 083,89	1 083,89	1076,50	1076,50			1076,50						1 083,89	1076,50			№59/05.16, 1 шт.	1 083,89	1076,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
Ш.2.5.3.	Термометр манометричний Qualitrol (ОТ) АКМ 34/4/05/15/10: діапазон вимірювань - -20÷130°C		64,03	64,03	63,50	63,50			63,50						64,03	63,50			№126/09.16, 1 шт.	64,03	63,50	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
Ш.2.5.4.	Багатофункціональний вольтметр В7-64/3		54,25	54,25	56,94	56,94			56,94						54,25	56,94			№82/06.16, 1 шт.	54,25	56,94	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
Ш.2.5.5.	Генератор сигналів височастотний АКИП-3402		40,44	40,44	40,35	40,35			40,35						40,44	40,35			№ 55/04.16, 1 шт.	40,44	40,35	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
Ш.2.5.6.	Електронний цифровий кіловольтметр РД-140		37,10	37,10	34,85	34,85			34,85						37,10	34,85			№ 74/06.16, 1 шт.	37,10	34,85	ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку"
Ш.2.5.7.	Мікрометр ИКС-5 з додатковим комплектом щупів		21,34	21,34	17,50	17,50			17,50						21,34	17,50			№ 97/07.16, 1 шт.	21,34	17,50	ТОВ "Еталон-Прилад"
Ш.2.5.8.	Мікрометр ИКС-5		20,24	20,24	16,47	16,47			16,47						20,24	16,47			№ 96/07.16, 1 шт.	20,24	16,47	ТОВ "Еталон-Прилад"
<b>Ш.2.6.</b>	<b>СЕБСІК</b>		<b>8,78</b>	<b>8,78</b>	<b>6,61</b>	<b>6,61</b>			<b>6,61</b>						<b>8,78</b>	<b>6,61</b>				<b>8,78</b>	<b>6,61</b>	
	<b>за рахунок амортизації (ОЗ)</b>		8,78	8,78	6,61	6,61			6,61						8,78	6,61				8,78	6,61	
Ш.2.6.1.	Насос для артезиальної води ЕЦВ 6-10-140		8,78	8,78	6,61	6,61			6,61						8,78	6,61			№ 44/04.16, 1 шт.	8,78	6,61	ПВП "Насосенерпрол"
<b>Ш.2.7.</b>	<b>Служба обчислювальної техніки</b>		<b>2139,38</b>	<b>1931,18</b>	<b>119,73</b>	<b>119,73</b>								<b>119,73</b>	<b>2060,26</b>	<b>248,80</b>				<b>2060,26</b>	<b>248,80</b>	
	<b>невикористані кошти 2015 року, всього</b>		<b>206,73</b>	<b>206,73</b>	<b>119,73</b>	<b>119,73</b>								<b>119,73</b>	<b>335,81</b>	<b>248,80</b>				<b>335,81</b>	<b>248,80</b>	
(Ш.2.7.2.1)	Робочі станції (НР, TFT 24", OEM Windows 7 Pro)		107,25	107,25	107,25	107,25								107,25	223,85	223,85			№ 8-18/03.16, 11 шт.	223,85	223,85	ТОВ "ІНТЕГРАТОР" - ЦП НЕК "УЕ" (аванс в 2015 р. на суму 116,60 тис. грн.)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ 1 дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						в т.ч.:				використано на централизованні поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)							
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси						всього				аванси	ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(III.2.7.2.2)	Ноутбук спрощений (LCD 15,6", один з підтримкою WiDi, OEM Windows 7 Pro)		12,48	12,48	12,48									12,48	24,96	24,95			№ 7/03.16, 1 шт.	24,96	24,95	ТОВ "ІНТЕГРАТОР" - ЦП НЕК "УЕ" (аванс в 2015 р. на суму 12,48 тис. грн.)
(III.2.7.3.1)	Маршрутизатор CISKO 2901 з додатковими модулями Ethernet та E1 (для PC 330 Хмельницька ат PC 330 Тернопільська)		87,00	87,00											87,00					87,00		
	<b>об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:</b>		<b>1932,65</b>	<b>1724,45</b>											<b>1724,45</b>					<b>1724,45</b>		
	за рахунок амортизації (03)		1932,65	1724,45											1724,45					1724,45		
<b>III.2.7.1.</b>	<b>Сервери та серверне обладнання</b>		<b>218,00</b>	<b>218,00</b>											<b>218,00</b>					<b>218,00</b>		
III.2.7.1.1.	Серверне обладнання (сервер HP Proliant DL380e Gen8 RAM16GB, 8xHDD 3.5" SATA 2TB)		218,00	218,00											218,00					218,00		
<b>III.2.7.2.</b>	<b>Робочі станції</b>		<b>1592,85</b>	<b>1506,45</b>											<b>1506,45</b>					<b>1506,45</b>		
III.2.7.2.1.	Робочі станції типу моноблок		1369,60	1369,60											1369,60					1369,60		
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		136,85	136,85											136,85					136,85		
III.2.7.2.3.	Монітори		86,40																			
<b>III.2.7.4.</b>	<b>Периферія та офісна техніка разом:</b>		<b>121,80</b>																			
III.2.7.4.1.	БФП середньої продуктивності (лазерний, монохром, формат А3)		121,80																			
<b>III.2.8.</b>	<b>СМГтаГ. Гаражне обладнання</b>		<b>316,31</b>	<b>316,31</b>	<b>310,19</b>	<b>310,19</b>			<b>310,19</b>					<b>896,31</b>	<b>890,87</b>					<b>896,31</b>	<b>890,87</b>	
	<b>невикористані кошти 2015 року, всього</b>		<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>			<b>145,00</b>					<b>725,00</b>	<b>725,68</b>					<b>725,00</b>	<b>725,68</b>	
(III.2.8.8)	Лісотехнічний подрібнювач (навісне обладнання) для Патрака Pisten Bully 100		145,00	145,00	145,00	145,00			145,00					725,00	725,68				ОЗ-2 - №1 / 02.16, 1 шт.	725,00	725,68	ПП "Полтава-СКГ" (аванс в 2015 р.), госпоспів
	<b>об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:</b>		<b>171,31</b>	<b>171,31</b>	<b>165,19</b>	<b>165,19</b>			<b>165,19</b>					<b>171,31</b>	<b>165,19</b>					<b>171,31</b>	<b>165,19</b>	
	за рахунок амортизації (03)		171,31	171,31	165,19	165,19			165,19						171,31	165,19				171,31	165,19	
III.2.8.1.	Агрегат ґрунтообробний дисковий (дискова борона)		40,55	40,55	35,74	35,74			35,74					40,55	35,74				№22 / 03.16, 1 шт.	40,55	35,74	ТОВ "Техноагр" "
III.2.8.2.	Тахографи		130,76	130,76	129,45	129,45			129,45					130,76	129,45				№ 36-38, 53, 54 / 04.16, 5 шт.	130,76	129,45	ПП "Сайтахо"
<b>III.2.9.</b>	<b>Інше</b>		<b>7,20</b>	<b>7,20</b>	<b>6,65</b>	<b>6,65</b>			<b>6,65</b>					<b>7,20</b>	<b>6,65</b>					<b>7,20</b>	<b>6,65</b>	
	<b>об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:</b>		<b>7,20</b>	<b>7,20</b>	<b>6,65</b>	<b>6,65</b>			<b>6,65</b>					<b>7,20</b>	<b>6,65</b>					<b>7,20</b>	<b>6,65</b>	
	за рахунок амортизації (03)		7,20	7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65				7,20	6,65	
<b>III.2.9.1.</b>	<b>СМТЗ</b>		<b>7,20</b>	<b>7,20</b>	<b>6,65</b>	<b>6,65</b>			<b>6,65</b>					<b>7,20</b>	<b>6,65</b>					<b>7,20</b>	<b>6,65</b>	
III.2.9.1.1.	Кабельний підйомник		7,20	7,20	6,65	6,65			6,65						7,20	6,65			№61/05.16, 1 шт.	7,20	6,65	ТОВ "Електрореснал"
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:</b>		<b>9 927,67</b>	<b>9 927,67</b>	<b>7 490,66</b>	<b>7 490,66</b>			<b>7 490,66</b>	<b>3 505,83</b>				<b>9 927,67</b>	<b>3 984,83</b>					<b>9 927,67</b>	<b>3 984,83</b>	
	<b>об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.:</b>		<b>9 927,67</b>	<b>9 927,67</b>	<b>7 490,66</b>	<b>7 490,66</b>			<b>7 490,66</b>	<b>3 505,83</b>				<b>9 927,67</b>	<b>3 984,83</b>					<b>9 927,67</b>	<b>3 984,83</b>	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		9 927,67	9 927,67	7 490,66	7 490,66			7 490,66	3 505,83					9 927,67	3 984,83				9 927,67	3 984,83	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
<b>III.3.3.</b>	<b>Автопідйомники</b>		<b>4786,45</b>	<b>4786,45</b>	<b>3505,83</b>	<b>3505,83</b>			<b>3505,83</b>	<b>3505,83</b>				<b>4786,45</b>						<b>4786,45</b>		
III.3.3.1.	Автопідйомник h=35м на шасі автомобіля (6х6)		4 786,45	4786,45	3505,83	3505,83			3505,83	3505,83				4786,45						4786,45		ТОВ "Технокомплект"
<b>III.3.7.</b>	<b>Бригадні автомобілі</b>		<b>1091,76</b>	<b>1091,76</b>										<b>1091,76</b>						<b>1091,76</b>		
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі автомобіля (4х4) з дообладнанням		1 091,76	1 091,76										1 091,76						1 091,76		
<b>III.3.10.</b>	<b>Автобуси</b>		<b>3626,10</b>	<b>3626,10</b>	<b>3623,95</b>	<b>3623,95</b>			<b>3623,95</b>					<b>3626,10</b>	<b>3623,95</b>					<b>3626,10</b>	<b>3623,95</b>	
III.3.10.1.	Автобус 51 пас. міськ		3 626,10	3 626,10	3623,95	3623,95			3623,95					3 626,10	3623,95				№ 89/07.16, 1 шт.	3 626,10	3623,95	ТОВ "УкрСвроМАЗ". Регіональний сервісний центр МВС у Він. Обл.

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	будівельно-монтажні роботи			Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		використано на централизованих поставках, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2016 року		Фактично введено основних засобів нарастаним підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
							всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
												аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>III.3.13.</b>	<b>Трактори, екскаватори, бульдозери</b>		423,36	423,36	360,88	360,88			360,88						423,36	360,88				423,36	360,88	
III.3.13.1.	Трактор, типу Беларус-82,1		423,36	423,36	360,88	360,88			360,88						423,36	360,88			№ 57/05.16. 1 шт.	423,36	360,88	ТОВ "Технотор-Дон"