

2.ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ

про виконання заходів Інвестиційної програми за 2015 рік
по Південно-Західній електроенергетичній системі ДП "НЕК "Укренерго"
(без врахування капітального будівництва)

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього	будівельно-монтажні роботи			Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (нарастаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік		Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
											аванси	ПВР									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.Ш.	Технічне пероснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	4061,31	365617,57	107761,27	61661,10	11586,16	6741,57	48615,35	35539,76	1459,59	334,49	1101,95	46100,17	77113,30	20847,49	4243,77	103589,76		62470,25	20665,03	
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	4061,31	365617,57	107761,27	61661,10	11586,16	6741,57	48615,35	35539,76	1459,59	334,49	1101,95	46100,17	77113,30	20847,49	4243,77	103589,76		62470,25	20665,03	
	за рахунок прибутку (04)		32740,89	198,71									198,71	1115,24							
	за рахунок амортизації (03)	4061,31	60633,10	37037,56	35534,76	8133,03	3288,44	25942,14	12866,55	1459,59	334,49	1101,95	1502,80	49871,72	20847,49	4243,77			36343,91	20665,03	
	за рахунок кредитних коштів (02)		246117,24	44398,66									44398,66			103589,76					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		26126,34	26126,34	26126,34	3453,13	3453,13	22673,21	22673,21				26126,34						26126,34		
П.	Технічне пероснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	4061,31	361348,74	105426,31	59956,22	11586,16	6741,57	46910,47	34861,85	1459,59	334,49	1101,95	45470,09	72844,47	19337,20	4243,77	103589,76		58201,42	19154,74	
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	4061,31	361348,74	105426,31	59956,22	11586,16	6741,57	46910,47	34861,85	1459,59	334,49	1101,95	45470,09	72844,47	19337,20	4243,77	103589,76		58201,42	19154,74	
	за рахунок прибутку (04)		32740,89	198,71									198,71	1115,24							
	за рахунок амортизації (03)	4061,31	56364,27	34702,60	33829,88	8133,03	3288,44	24237,26	12188,64	1459,59	334,49	1101,95	872,72	45602,89	19337,20	4243,77			32075,08	19154,74	
	за рахунок кредитних коштів (02)		246117,24	44398,66									44398,66		103589,76						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		26126,34	26126,34	26126,34	3453,13	3453,13	22673,21	22673,21				26126,34						26126,34		
П.1	Технічне пероснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	2883,24	346293,95	98491,27	53261,23	8084,43	3793,50	44819,16	34861,85	357,64			45230,04	57789,68	15858,94	2437,36	103589,76		48631,04	16304,82	
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	2883,24	346293,95	98491,27	53261,23	8084,43	3793,50	44819,16	34861,85	357,64			45230,04	57789,68	15858,94	2437,36	103589,76		48631,04	16304,82	
	за рахунок прибутку (04)		31625,65																		
	за рахунок амортизації (03)	2883,24	42424,72	27966,27	27134,89	4631,30	340,37	22145,95	12188,64	357,64			831,38	31663,34	15858,94	2437,36			22504,70	16304,82	
	за рахунок кредитних коштів (02)		246117,24	44398,66									44398,66		103589,76						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		26126,34	26126,34	26126,34	3453,13	3453,13	22673,21	22673,21				26126,34						26126,34		
П.1.1.	Заміна реакторів, у т.ч. за класами напруги:	151,96	237110,29	29209,87	123,25			123,25	123,25				29086,62	465,46		151,96	5315,07				
	за рахунок амортизації (03)	151,96	465,46	123,25	123,25			123,25	123,25				465,46			151,96					
	за рахунок кредитних коштів (02)		236644,83	29086,62									29086,62			5315,07					
П.1.1.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірki ШР-750 "Зах. Українська"	19,41	80162,93	9736,62	41,08			41,08	41,08				9695,54	155,15		19,41	1771,69				ПАТ "Запорізький трансформатор", ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж", Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок амортизації (03)	19,41	155,15	41,08	41,08			41,08	41,08				9695,54	155,15		19,41	1771,69				
	за рахунок кредитних коштів (02)		80007,78	9695,54																	
П.1.1.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірki ШР-750 "ЧАЕС"	116,94	118034,90	13807,87	61,63			61,63	61,63				13746,24	232,73		116,94	1771,69				ПАТ "Запорізький трансформатор", ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж", Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок амортизації (03)	116,94	232,73	61,63	61,63			61,63	61,63					232,73		116,94					
	за рахунок кредитних коштів (02)		117802,17	13746,24									13746,24				1771,69				
П.1.1.1.3.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірki ШР-750 "ПУАЕС"	15,61	38912,46	5665,38	20,54			20,54	20,54				5644,84	77,58		15,61	1771,69				ПАТ "Запорізький трансформатор", ТОВ "Чорноморенергоспецмонтаж", Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок амортизації (03)	15,61	77,58	20,54	20,54			20,54	20,54					77,58		15,61					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджені обсяги фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік		Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси	ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок кредитних коштів (02)		38 834,88	5644,84									5 644,84				1771,69				
П.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів, в тому числі за класами напруг:	157,75	42695,65														157,75				
П.1.3.3.	330 кВ	157,75	42695,65														157,75				
П.1.3.3.1.	ПС-330 кВ "Хмельницька", реконструкція підстанції з заміною автотрансформатора АТ-2 на автотрансформатор типу АТДТН-330/110/10-У1, інв.№ 230125	157,75	42695,65														157,75				
	за рахунок прибутку (04)		31625,65																		
	за рахунок амортизації (03)	157,75	11070,00														157,75				
П.1.5.	Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги:	1645,81	45534,61	48543,86	48543,86	7392,79	3453,13	40793,43	31675,92	357,64			45492,05	13476,33	1260,06				46150,31	13862,08	
	за рахунок амортизації (03)	1645,81	19408,27	22417,52	22417,52	3939,66		18120,22	9002,71	357,64			19365,71	13476,33	1260,06				20023,97	13862,08	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		26126,34	26126,34	26126,34	3453,13	3453,13	22673,21	22673,21				26126,34						26126,34		
П.1.5.4.	330 кВ	1338,06	33759,39	35298,60	35298,60	3622,68	3453,13	31675,92	31675,92				33716,83	231,07	1260,06				34130,88	309,07	
	за рахунок амортизації (03)	1338,06	7633,05	9172,26	9172,26	169,55		9002,71	9002,71				7590,49	231,07	1260,06				8004,54	309,07	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		26126,34	26126,34	26126,34	3453,13	3453,13	22673,21	22673,21				26126,34						26126,34		
П.1.5.4.1. (П.1.5.4.4.)	ПС 330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП 330 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 040418, №200611	853,44	33107,56	35129,05	35129,05	3453,13	3453,13	31675,92	31675,92				33288,81				853,44		33586,81		ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" (аванс)
	за рахунок амортизації (03)	853,44	6981,22	9002,71	9002,71			9002,71	9002,71				7162,47				853,44		7460,47		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		26126,34	26126,34	26126,34	3453,13	3453,13	22673,21	22673,21				26126,34						26126,34		
(П.1.5.4.1.)	Заміна повітряного вимикача та трансформаторів струму 330 кВ третього поля підстанції 750 кВ "Вінницька" на елегазовий, інв.№001055		223,81																		
	за рахунок амортизації (03)		223,81																		
П.1.5.4.2.	ПС-330 кВ "Козятин". Проект реконструкції ВРУ-330 та 110 кВ (встановлення вимикача 2В та панелей автоматики вимикача), інв № 200631, №230060	484,62	428,02	169,55	169,55	169,55							428,02	231,07	406,62			№9-10/07.15. В-330 - 1 шт.	544,07	309,07	ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг", госпспіб
	за рахунок амортизації (03)	484,62	428,02	169,55	169,55	169,55							428,02	231,07	406,62				544,07	309,07	
П.1.5.8.	35 кВ	307,75	11775,22	13245,26	13245,26	3770,11		9117,51		357,64			11775,22	13245,26					12019,43	13553,01	
П.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ВРП-35 кВ та встановлення ШПР-35 кВ на ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська" Хмельницької області / черга: заміна існуючого обладнання відкритого розподільчого пристрою 35 кВ". Інв.№030172.	307,75	11775,22	13245,26	13245,26	3770,11		9117,51		357,64			11775,22	13245,26			№ 21, 22 /12.15, В-35 - 9 шт., Р-35 - 20 шт., ТС-35 - 27 шт., ТН-35 - 6 шт., ОПН-35 - 6 шт.		12019,43	13553,01	ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія"
	за рахунок амортизації (03)	307,75	11775,22	13245,26	13245,26	3770,11		9117,51		357,64			11775,22	13245,26					12019,43	13553,01	
П.1.7.	Заміна трансформаторів струму в тому числі за класами напруги:	188,55	10251,93	4234,43	3403,05	340,37	340,37	3062,68	3062,68				831,38	10603,11	1191,54	188,55			1191,54	1191,54	
П.1.7.6.	110 кВ	188,55	10251,93	4234,43	3403,05	340,37	340,37	3062,68	3062,68				831,38	10603,11	1191,54	188,55			1191,54	1191,54	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					в т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього									в т.ч.:				
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.1.7.6.1.	ПС-330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 000603	17,58	9411,57	3403,05	3403,05	340,37	340,37	3062,68	3062,68					9411,57		17,58						ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія"
	за рахунок амортизації (03)	17,58	9411,57	3403,05	3403,05	340,37	340,37	3062,68	3062,68					9411,57		17,58						
(П.1.7.6.2.)	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва) інв.№008766, №230134	170,97	840,36	831,38									831,38	1191,54	1191,54	170,97		ОЗ-2: №5/04.15, 3 панелі	1191,54	1191,54		ТОВ "Електротехнічна компанія "Еквіс Україна" - ЦП ДП "НЕК "Укренерго" (Львів НЕК №272, 282/04.15)
	за рахунок амортизації (03)	170,97	840,36	831,38									831,38	1191,54	1191,54	170,97			1191,54	1191,54		
П.1.8.	Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги:	653,68	4215,96	10071,16									10071,16			653,68	43648,55					
	за рахунок амортизації (03)	653,68														653,68						
	за рахунок кредитних коштів (02)		4215,96	10071,16									10071,16				43648,55					
П.1.8.1.1	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛ-750 "Зах.Українська"	32,04	2031,30	2025,28									2025,28			32,04	21109,66					ПАТ "Запорізько-трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок амортизації (03)	32,04														32,04						
	за рахунок кредитних коштів (02)		2 031,30	2025,28									2 025,28				21109,66					
П.1.8.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька"	621,64	2184,66	8045,88									8045,88			621,64	22538,89					ПАТ "Запорізько-трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок амортизації (03)	621,64														621,64						
	за рахунок кредитних коштів (02)		2 184,66	8045,88									8 045,88				22538,89					
П.1.10.	Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги:	25,36	5256,45	5240,88									5240,88			25,36	54626,14					
	за рахунок амортизації (03)	25,36														25,36						
	за рахунок кредитних коштів (02)		5256,45	5240,88									5240,88				54626,14					
П.1.10.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛ-750 "Київська"	17,42	2663,52	2655,63									2655,63			17,42	27679,88					ПАТ "Запорізько-трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок амортизації (03)	17,42														17,42						
	за рахунок кредитних коштів (02)		2 663,52	2655,63									2 655,63				27679,88					
П.1.10.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛ-750 "ПУАЕС"	7,94	2592,93	2585,25									2585,25			7,94	26946,26					ПАТ "Запорізько-трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d."
	за рахунок амортизації (03)	7,94														7,94						
	за рахунок кредитних коштів (02)		2 592,93	2585,25									2 585,25				26946,26					
П.1.18.	Заміна акумуляторних батарей та підзарядних пристроїв		240,20	239,48	239,48	22,08		217,40						240,20	239,48					240,20	239,48	
П.1.18.1	ПС-330 кВ "Вінницька. Заміна підзарядних пристроїв, інв. №004809		240,20	239,48	239,48	22,08		217,40						240,20	239,48				№ 11/07.15, підзарядний пристрій - 2 шт.	240,20	239,48	ПП "Енерго-Акумулятор"
	за рахунок амортизації (03)		240,20	239,48	239,48	22,08		217,40						240,20	239,48					240,20	239,48	
П.1.21.	Реконструкція власних потреб (заміна автоматичних вимикачів 0,4 кВ)	37,18	657,40	621,42	621,42	30,10		591,32						657,40	621,42					694,58	658,60	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджені обсяги фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:						використано на централизовани поставках, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.1.21.1.	ПС-750 кВ "Вінницька". Реконструкція обладнання власних потреб підстанції з заміною ввідних та секційних автоматичних вимикачів 0,4 кВ КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4 (8 ввідних та 4 секційних)	37,18	657,40	621,42	621,42	30,10		591,32						657,40	621,42			№17/10.15, автоматичні вимикачі - 12 шт.	694,58	658,60	ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг"
	за рахунок амортизації (03)	37,18	657,40	621,42	621,42	30,10		591,32						657,40	621,42				694,58	658,60	
П.1.23.	Інше	22,95	331,46	330,17	330,17	299,09		31,08						331,46	330,17				354,41	353,12	
П.1.23.1	ПС-330 кВ "Тернопільська". Реконструкція мережі освітлення з встановленням стабілізаторів напруги	22,95	331,46	330,17	330,17	299,09		31,08						331,46	330,17			№6/06.15, 1 шт.	354,41	353,12	ПП "Енерго-ремонтмайдан"
	за рахунок амортизації (03)	22,95	331,46	330,17	330,17	299,09		31,08						331,46	330,17				354,41	353,12	
П.2	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	127,70	6 079,22	2 948,07	2 948,07	2 948,07	2 948,07							6 079,22		127,70			6 206,92		
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	127,70	6 079,22	2 948,07	2 948,07	2 948,07	2 948,07							6 079,22		127,70			6 206,92		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	127,70	6 079,22	2 948,07	2 948,07	2 948,07	2 948,07							6 079,22		127,70			6 206,92		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС - Камінець-Подільська, ділянка опор № 1-290 (інв. №№ 008633, 230107)	127,70	6 079,22	2948,07	2948,07	2 948,07	2 948,07							6 079,22		127,70			6 206,92		ТОВ "Протомат"
П.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	119,25	871,91											871,91		119,25			991,16		
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	119,25	871,91											871,91		119,25			991,16		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	119,25	871,91											871,91		119,25			991,16		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.3.1.	Апаратура передачі команд РЗ і ПА	119,25	871,91											871,91		119,25			991,16		
П.3.1.1	ПС 330 кВ Чернівецька. Технічне переоснащення пристроїв передачі і прийому команд РЗ та ПА АКПА Л-330кВ Івано-Франківська з заміною на апаратуру типу АКА-16, інв. №005851	119,25	871,91											871,91		119,25			991,16		
П.4	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	112,98	3167,01	2107,50	2107,50	231,63		1865,01	10,86			10,86		3167,01	2107,50	66,08			1788,92	2154,40	
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	112,98	3167,01	2107,50	2107,50	231,63		1865,01	10,86			10,86		3167,01	2107,50	66,08			1788,92	2154,40	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	112,98	3167,01	2107,50	2107,50	231,63		1865,01	10,86			10,86		3167,01	2107,50	66,08			1788,92	2154,40	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.4.1.	Комутаційна техніка	24,40	419,31											419,31		24,40			443,71		
П.4.1.1.	Автоматична телефонна станція (АТС)	24,40	419,31											419,31		24,40			443,71		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджені обсяги фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:					використано на централизовани поставках, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси	ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.4.1.1.1.	Переоснащення АТС ПЗ ЕС та ПС 330 кВ "Шепетівка" для організації IP-телефонії, PRI -зв'язків, розширення сервісних функцій, інв. №009409, №008903	24,40	419,31											419,31		24,40			443,71		
П.4.3.	Система електроживлення	19,41	330,57	515,62	515,62	56,81		451,41	7,40		7,40			330,57	515,62				349,98	535,03	
П.4.3.2.	Електроживильна установка (ЕЖУ)	19,41	330,57	515,62	515,62	56,81		451,41	7,40		7,40			330,57	515,62				349,98	535,03	
П.4.3.2.1	Модернізація системи електроживлення засобів зв'язку напругою 24 В та 48 В на ОПП Муровані Курілівці, інв. №000434	19,41	330,57	515,62	515,62	56,81		451,41	7,40		7,40			330,57	515,62			№ 19/12.15, 1 шт.	349,98	535,03	ПП "Енерго-Акумулятор"
П.4.4.	Система удільнення	69,17	2 417,13	1 591,88	1 591,88	174,82		1 413,60	3,46		3,46			2 417,13	1 591,88	41,68			995,23	1 619,37	
П.4.4.2.	Кабельних ліній зв'язку (КЛЗ)	27,49	967,73	1 591,88	1 591,88	174,82		1 413,60	3,46		3,46			967,73	1 591,88				995,23	1 619,37	
П.4.4.2.1.	Цифровізація існуючої магістральної кабельної лінії зв'язку на ділянці ХАЕС – ПС 330 кВ «Шепетівка», інв. № 004210, 006658	27,49	967,73	1 591,88	1 591,88	174,82		1 413,60	3,46		3,46			967,73	1 591,88			№ 133-137 /12.15, 1 шт.	995,23	1 619,37	ТОВ "НТЦ "Енергозв'язок"
П.4.4.3.	Мультиплексорне обладнання	41,68	1 449,40											1 449,40		41,68					
П.4.4.3.1	Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення мультиплексорного обладнання ВОЛЗ в ЛАЗі (інв.№ 005847) в м. Вінниця, вул. І.Богуна, 5	41,68	1 449,40											1 449,40		41,68					
П.5	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.: т.ч.:	29,82	518,24	518,24	518,24	291,94		226,30						518,24	518,24				548,06	548,06	
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	29,82	518,24	518,24	518,24	291,94		226,30						518,24	518,24				548,06	548,06	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	29,82	518,24	518,24	518,24	291,94		226,30						518,24	518,24				548,06	548,06	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	29,82	518,24	518,24	518,24	291,94		226,30						518,24	518,24				548,06	548,06	
П.5.2.1	ПС-330 кВ "Козятин", Технічне переоснащення АСОЕ, інв.№ 009858	14,91	246,64	246,64	246,64	150,83		95,81						246,64	246,64			№14/09.15, 1 шт.	261,55	261,55	ТОВ "Укр-енергопаладка"
	за рахунок амортизації (03)	14,91	246,64	246,64	246,64	150,83		95,81						246,64	246,64				261,55	261,55	
П.5.2.2	ПС-330 кВ "Тернопільська". Технічне переоснащення АСОЕ, інв.№ 009861	14,91	271,60	271,60	271,60	141,11		130,49						271,60	271,60			№15/09.15, 1 шт.	286,51	286,51	ТОВ "Укр-енергопаладка"
	за рахунок амортизації (03)	14,91	271,60	271,60	271,60	141,11		130,49						271,60	271,60				286,51	286,51	
П.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	30,29	1027,84	14,18	14,18	13,83		0,35			0,35			1027,84	14,18	29,08			16,58	15,39	
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	30,29	1027,84	14,18	14,18	13,83		0,35			0,35			1027,84	14,18	29,08			16,58	15,39	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	30,29	1027,84	14,18	14,18	13,83		0,35			0,35			1027,84	14,18	29,08			16,58	15,39	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.6.6.	Зовнішня огорожа	29,08	1012,47											1012,47		29,08					
	за рахунок амортизації (03)	29,08	1012,47											1012,47		29,08					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджені обсяги фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець												
					в т.ч.:					в т.ч.:		всього	в т.ч., аванси	всього				в т.ч., аванси	всього		в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси							
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		всього															в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
П.6.6.1	ПС 750 кВ "Вінницька". Реконструкція огорожі. (інв.№001043). с.Гуменне Вінницького району	29,08	1012,47											1012,47		29,08																
П.6.8.	Зовнішні підстанційні інженерні мережі (водопостачання, каналізації, електроосвітлення і т.д)	1,21	15,37	14,18	14,18	13,83				0,35		0,35		15,37	14,18				16,58	15,39												
	за рахунок амортизації (03)	1,21	15,37	14,18	14,18	13,83				0,35		0,35		15,37	14,18				16,58	15,39												
П.6.8.1	Ремонтно-виробнича база Славута. Реконструкція електропостачання 0,4 кВ будівлі виробничої бази (інв.006374). м. Славута Хмельницької обл., вул. Мира, 20	1,21	15,37	14,18	14,18	13,83				0,35		0,35		15,37	14,18			№8/07.15. 1 шт.	16,58	15,39	ДП "Контакт - Електро", ВАТ "Хмельницька СПМК-578", ПАТ "Хмельницькобленерго"											
П.7	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, у т.ч.:	88,94																		88,94												
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	88,94																		88,94												
	за рахунок прибутку (04)																															
	за рахунок амортизації (03)	88,94																			88,94											
	за рахунок кредитних коштів (02)																															
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																															
(П.7.1.1) (апарат управління НЕК)	Розвиток системи колективної роботи MS LINC (апаратні засоби користувачів, інтеграція з АТС та селекторним залом, кругові камери для селекторів)	88,94																ОЗ-1 №1/02.15. 1 комп.		88,94	Передано "АВІЗО" від ДП "НЕК "Укренерго" (ПРАТ "ІНКОМ") № 891 за 12.13 р. (обладнання та виконані роботи), №903 за 12.14 (виконані роботи)											
П.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	2,38	16,36	16,26	16,26	16,26								16,36	40,75				18,74	43,13												
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	2,38	16,36	16,26	16,26	16,26								16,36	40,75				18,74	43,13												
	за рахунок прибутку (04)																															
	за рахунок амортизації (03)	2,38	16,36	16,26	16,26	16,26								16,36	40,75				18,74	43,13												
	за рахунок кредитних коштів (02)																															
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																															
П.8.6.	Добудова, дообладнання діючих будівель і споруд	2,38	16,36	16,26	16,26	16,26								16,36	16,26				18,74	18,64												
П.8.6.1	Ремонтно-виробнича база Вінницьких МЕМ. Гаражні бокси для легкових автомобілів з виробничими приміщеннями (інв.№009644) з улаштуванням пожежної сигналізації. м.Вінниця, вул. Пирогова, 131-в.	2,38	16,36	16,26	16,26	16,26								16,36	16,26			№7/06.15. 1 шт.	18,74	18,64	ДП "Вінницьке ОС РВП ППР"											
(П.8.4.2) (апарат управління НЕК)	Дооснащення мультимедійного обладнання ВОЛЗ для організації Ethernet 8Mbit/s (апаратура електрична для провідного та телеграфного зв'язку, відеофони)														24,49			№6/03.15, модем - 1 шт.		24,49	Передано "АВІЗО" від ДП "НЕК "Укренерго" (ГЗОВ "Зе"взотехсервіс") №198/03.15 (виконані ПНР) та пр.ор. № 1007 від 12.02.15 (модем)											
П.9	Проектні роботи майбутніх років, у т.ч.:	666,71	3 374,21	1 330,79	1 090,74					1 090,74	334,49	1 090,74	240,05	3 374,21	797,59	1 464,30																
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:	666,71	3374,21	1330,79	1090,74					1090,74	334,49	1090,74	240,05	3374,21	797,59	1464,30																
	за рахунок прибутку (04)		1115,24	198,71									198,71	1115,24																		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації (03)	666,71	2258,97	1132,08	1090,74					1090,74	334,49	1090,74	41,34	2258,97	797,59	1464,30					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.1	Служба підстанцій	599,92	2078,88	618,88	378,83					378,83	284,50	378,83	240,05	2078,88	135,67	735,59					
	за рахунок прибутку (04)		993,55	198,71									198,71	993,55							
	за рахунок амортизації (03)	599,92	1085,33	420,17	378,83					378,83	284,50	378,83	41,34	1085,33	135,67	735,59					
П.9.1.1.	ПС-330 кВ "Шепетівка" Технічне переоснащення ВРП-330 кВ з заміною ТС-330 кВ "1В", "2В", "3В", "4В" на елегазові (інв. № 020400). с. Городище Шепетівського р-ну Хмельницької обл.		95,00	94,33	94,33					94,33		94,33		95,00	94,33	94,33					ТОВ "Півдільський Енергоконсалтинг"
П.9.1.2.	Коригування проекту ПС-330 кВ "Хмельницька", реконструкція підстанції з заміною автотрансформатора АТ-2 на автотрансформатор типу АТДТН-330/110/10-У1, інв.№ 230125		248,63	49,72									49,72	248,63							ПАТ "ПТІ "Київобуа" - ЦП НЕК (аванс)
П.9.1.3.	Коригування проектної документації на заміну ШР-750 кВ "ПУАЕС", ф.С РОДЦ-П 0000/750-У1 на ПС 750 кВ "Вінницька"		248,27	49,66									49,66	248,27							ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК (аванс)
П.9.1.4.	Коригування проектної документації на заміну ШР-750 кВ "Київська", ф.А, В, С хРОДЦ-П 0000/750-У1 на ПС 750 кВ "Вінницька"		248,36	49,66									49,66	248,36							ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК (аванс)
П.9.1.5.	Коригування проектної документації на заміну ШР-750 кВ "Західноукраїнська", ф. В, С хРОМ-П 0000/750-У1 на ПС 750 кВ "Вінницька"		248,29	49,67									49,67	248,29							ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК (аванс)
П.9.1.6	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛ-750 "Зах Українська"		199,15	59,75	59,75					59,75	59,75	59,75		199,15							ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект"
П.9.1.7	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька"		148,54	44,56	44,56					44,56	44,56	44,56		148,54							ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект"
П.9.1.8	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛ-750 "ЧАЕС"		181,76	54,53	54,53					54,53	54,53	54,53		181,76							ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект"
П.9.1.9	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛ-750 "ПУАЕС"		200,27	60,08	60,08					60,08	60,08	60,08		200,27							ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект"
П.9.1.10	ПС-330 кВ "Шепетівка". Реконструкція ВРУ-35 кВ інв № 020601	310,12	20,00	19,77									19,77	20,00	19,77	329,89					НТЦЕ "ДП "НЕК "Укренерго" - ЦП (Лайзо №78)
П.9.1.11	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ЗРУ-10 кВ. Інв. № 030204	289,80	22,00	21,57									21,57	22,00	21,57	311,37					НТЦЕ "ДП "НЕК "Укренерго" - ЦП (Лайзо №78)
П.9.1.12	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва)		218,61	65,58	65,58					65,58	65,58	65,58		218,61							ТОВ "Південенергомережепроект"
П.9.2.	Служба ліній		248,38	246,67	246,67					246,67	246,67	246,67		248,38	246,67	246,67					
	за рахунок амортизації (03)		248,38	246,67	246,67					246,67	246,67	246,67		248,38	246,67	246,67					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджені обсяги фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					в т.ч.:					використано на централизовани поставках, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього									в т.ч.:				
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.9.2.1	Проект реконструкції ПЛ 330 кВ Чернівецька - Кам'янець-Подільська (інв № 20761, 230104)		248,38	246,67	246,67					246,67		246,67		248,38	246,67	246,67						ТОВ "Південь-енергомердж-проект"
П.9.3.	Служба релейного захисту та автоматики		766,59	233,07	233,07					233,07	49,99	233,07		766,59	183,08	183,08						
	за рахунок прибутку (04)		121,69											121,69								
	за рахунок амортизації (03)		644,90	233,07	233,07					233,07	49,99	233,07		644,90	183,08	183,08						
П.9.3.1.	ПС-750кВ «Вінницька» ПЛ-750кВ «Західноукраїнська». Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА типу АКПА на апаратуру типу АКА-16 (32), (інв.№001066). с. Гуменне Вінницького р-ну Вінницької обл.		152,60											152,60								ТОВ "Корпорація Електропівдень-монтаж" - ЦП "НЕК "УБ"
П.9.3.2	ПС 330кВ Вінницька. Технічне переоснащення в.ч. каналу з установкою апаратури передачі команд ПА. Організація в.ч. тракту ПЛ-110кВ Гульчин (інв №004809). с. Лука-Мелешківська Вінницького р-ну Вінницької обл., вул. Привокзальна.		32,50	31,83	31,83					31,83				32,50	31,83	31,83						ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг"
П.9.3.3.	Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА Л-330кВ Вінницька 750 - Вінницька 330 (інв. №001066, 004809) с. Гуменне Вінницького р-ну Вінницької обл. - с. Лука-Мелешківська Вінницького р-ну Вінницької обл., вул. Привокзальна.		184,80	151,25	151,25					151,25				184,80	151,25	151,25						ТОВ "Подільський Енергоконсалтинг"
П.9.3.4.	Технічне переоснащення засобів управління вимикачами на ПС-750 Вінницька, інв. №001066		121,69											121,69								
П.9.3.5.	ПС 750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення оперативного блокування роз'єднувачів ВРП-750 кВ із застосуванням мікропроцесорних пристроїв. Інв. № 001066		275,00	49,99	49,99					49,99	49,99	49,99		275,00								МПП "Анігер"
П.9.4.	СЗДГУ		50,00	27,55	27,55					27,55		27,55		50,00	27,55	27,55						
	за рахунок амортизації (03)		50,00	27,55	27,55					27,55		27,55		50,00	27,55	27,55						
П.9.4.1.	Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення системи гарантованого живлення (інв. №004519, 004529, 004570, 009407). м. Вінниця, вул. І.Богуна, буд.5		50,00	27,55	27,55					27,55				50,00	27,55	27,55						ТОВ "НПЦ "Енергозв'язок"
П.9.5	Проектні роботи СЕПСО та МЗ		14,91	85,00	69,27	69,27				69,27		69,27		85,00	69,27	84,18						
	за рахунок амортизації (03)		14,91	85,00	69,27	69,27				69,27		69,27		85,00	69,27	84,18						
П.9.5.1	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення систем обліку електроенергії (інв.№ 004756). с. Гуменне Вінницького р-ну Вінницької обл.		20,00	16,66	16,66					16,66		16,66		20,00	16,66	16,66						ТОВ "Українергонладка"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджені обсяги фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконавчих робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього:	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.9.5.2	ПС-330 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення систем обліку електроенергії (інв.№ 009859). с.Лука-Мелешківська Вінницького р-ну Вінницької обл., вул. Привокзальна		20,00	16,66	16,66					16,66		16,66		20,00	16,66	16,66					ТОВ "Укрнеореоналадка"	
П.9.5.3	ПС-330 кВ "Бар". Встановлення автоматизованої системи показників якості електроенергії (інв.№ 009857). с.Широке Барського р-ну Вінницької обл.		30,00	20,98	20,98					20,98		20,98		30,00	20,98	20,98					ТОВ "Укрнеореоналадка"	
П.9.5.4	Технічне переоснащення АСОЕ ПС 330 кВ "Хмельницька"	14,91	15,00	14,97	14,97					14,97		14,97		15,00	14,97	29,88					ТОВ "Укрнеореоналадка"	
П.9.6	Проектні роботи СЕБСІК	51,88	64,85	54,84	54,84					54,84		54,84		64,85	54,84	106,72						
	за рахунок амортизації (03)	51,88	64,85	54,84	54,84					54,84		54,84		64,85	54,84	106,72						
П.9.6.1	ПС 330 кВ "Козятин". Реконструкція зовнішньої огорожі підстанції (інв.№200625). с.Махаринці Козятинського р-ну Вінницької обл., вул.Березова, 36		39,32	31,01	31,01					31,01		31,01		39,32	31,01	31,01					ТОВ "Златограф-Проект"	
П.9.6.2	Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення електрощитової інженерно-лабораторного корпусу №2 (інв. №9329). м. Вінниця, вул. І.Богуна, буд.5		7,20	7,14	7,14					7,14		7,14		7,20	7,14	7,14					ТОВ "Електрім - 2000"	
П.9.6.3	ПС-330 кВ "Чернівці". Реконструкція складського приміщення з добувочою побутових приміщень	17,30	11,51	9,87	9,87					9,87		9,87		11,51	9,87	27,17					ТОВ "Т-Рекс"	
П.9.6.4	ПС 750 кВ "Вінницька". Реконструкція протипожежного водопостачання з добувочою пожежного резервуару на 250м3 (інв.№001124). с.Гуменне Вінницького району	34,58	6,82	6,82	6,82					6,82		6,82		6,82	6,82	41,40					ТОВ "Вінницький головний проектний інститут"	
П.9.7.4.	СОГ (Інше)		80,51	80,51	80,51					80,51		80,51		80,51	80,51	80,51						
	за рахунок амортизації (03)		80,51	80,51	80,51					80,51		80,51		80,51	80,51	80,51						
П.9.7.4.1	Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення структурної локальної мережі управління (інв.№007705). м. Вінниця, вул. І.Богуна, буд.5		80,51	80,51	80,51					80,51		80,51		80,51	80,51	80,51					ТОВ "ДЦ Інженірінг"	
III.	Придбання основних засобів, всього, за рахунок:		4 268,83	2 334,96	1 704,88					1 704,88		677,91		630,08	4 268,83	1 510,29					4 268,83	1 510,29
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		4 268,83	2 334,96	1 704,88					1 704,88		677,91		630,08	4 268,83	1 510,29					4 268,83	1 510,29
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		4 268,83	2 334,96	1 704,88					1 704,88		677,91		630,08	4 268,83	1 510,29					4 268,83	1 510,29
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1	Діагностичне обладнання, у т.ч.:		86,40	69,46	69,46					69,46				86,40	69,46						86,40	69,46
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		86,40	69,46	69,46					69,46				86,40	69,46						86,40	69,46
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		86,40	69,46	69,46					69,46				86,40	69,46						86,40	69,46
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджені обсяги фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець					
					в т.ч.:			в т.ч.:		всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього				аванси	ПВР		План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)																
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього																аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
III.1.1.9.	Прилад для вимірювання омичного опору обмоток трансформаторів		6,50	6,50	6,50			6,50						6,50	6,50				6,50	6,50					
III.1.1.9.1	Вимірювач опору постійному струму аналогічний Р-333 М1 (1 шт.)		6,50	6,50	6,50			6,50						6,50	6,50			№24/07.15, 1 ум.	6,50	6,50	ТОВ "Еталон-Прилад"				
III.1.1.14.	Мегаомметри		6,00	4,27	4,27			4,27						6,00	4,27				6,00	4,27					
III.1.1.14.1	Мегаомметр типу ЭСО 210/3 Г або аналогічний (2 шт.)		6,00	4,27	4,27			4,27						6,00	4,27			МНМА №320, 321 /07.15, 2 ум.	6,00	4,27	ТОВ "Еталон-Прилад"				
III.1.1.18.	Інше		73,90	58,69	58,69			58,69						73,90	58,69				73,90	58,69					
III.1.1.18.1	Мультиметр цифровий аналогічний типу Fluke-179		12,40	6,94	6,94			6,94						12,40	6,94			№20, 25/ 07.15, 2 ум.	12,40	6,94	ТОВ "Еталон-Прилад"				
III.1.1.18.2	Генератор водно для хроматографа, типу ГВЧ-12Д або аналогічний (1 шт.)		40,00	36,50	36,50			36,50						40,00	36,50			№32/08.15, 1 ум.	40,00	36,50	ТОВ "Хроматексервіс"				
III.1.1.18.3	Бідистилятор електричний для хроматографа, типу ДЭ-10С або аналогічний (1 шт.)		21,50	15,25	15,25			15,25						21,50	15,25			№16/06.15, 1 ум.	21,50	15,25	ТОВ "Альфа-Класс"				
III.2	Технологічне обладнання, у т.ч.:		2520,62	2265,50	1635,42			1635,42	677,91				630,08	2520,62	1440,83				2520,62	1440,83					
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		2520,62	2265,50	1635,42			1635,42	677,91				630,08	2520,62	1440,83				2520,62	1440,83					
	за рахунок прибутку (04)																								
	за рахунок амортизації (03)		2520,62	2265,50	1635,42			1635,42	677,91				630,08	2520,62	1440,83				2520,62	1440,83					
	за рахунок кредитних коштів (02)																								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																								
III.2.1.	Технологічне обладнання служби підстанцій		291,63	200,85	161,68			161,68	97,91				39,17	291,63	147,86				291,63	147,86					
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		291,63	200,85	161,68			161,68	97,91				39,17	291,63	147,86				291,63	147,86					
	за рахунок амортизації (03)		291,63	200,85	161,68			161,68	97,91				39,17	291,63	147,86				291,63	147,86					
III.2.1.8.	Регулятор напруги постійного струму для налашки високовольтних вимикачів		18,21	18,21									18,21	18,21	18,21				18,21	18,21					
III.2.1.8.1.	Регулятор напруги постійного струму для налагоджування високовольтних вимикачів типу РПНС-1		18,21	18,21									18,21	18,21	18,21			№7/03.15, 1 ум.	18,21	18,21	ВП "Вінниця-електротехно-логія" - ЦП				
III.2.1.16.	Електрозварювальні апарати		3,80	3,33	3,33			3,33						3,80	3,33				3,80	3,33					
III.2.1.16.1.	Зварювальний випрямляч Патон Standart ВДИ-250 S		3,80	3,33	3,33			3,33						3,80	3,33			№15/06.15, 1 ум.	3,80	3,33	ФОП Лук'ян М.Ф.				
III.2.1.20.	Кущорізи		7,89											7,89					7,89						
III.2.1.20.1.	Кущорізи Husqvarna 545 FX (в комплекті з тримерною головкою та змінним ножом типу Multi 300-3t)		7,89											7,89					7,89						
III.2.1.21.	Інше		261,73	179,31	158,35			158,35	97,91				20,96	261,73	126,32				261,73	126,32					
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		261,73	179,31	158,35			158,35	97,91				20,96	261,73	126,32				261,73	126,32					
	за рахунок амортизації (03)		261,73	179,31	158,35			158,35	97,91				20,96	261,73	126,32				261,73	126,32					
III.2.1.21.1.	Детектор витoku електрики типу 3-033-R002		15,03	28,40	28,40			28,40						15,03	28,40			№ 40/09.15, 1 ум.	15,03	28,40	ТОВ "Ексіс Девелопмент "Україна"				
III.2.1.21.2.	Дренажний насос Pedrollo Dm 30 2 шт.		8,23	8,17	8,17			8,17						8,23	8,17			№13-14/ 06.15, 2 ум.	8,23	8,17	ФОП Лук'ян М.Ф.				
III.2.1.21.3.	Регистратори типу ІТ-Д1 для встановлення на ОПН-330 "АТ-1"		10,26	23,87	23,87			23,87						10,26	23,96			ОЗ-2 № 16/09.15, 3 ум.	10,26	23,96	ТОВ "Ексіс Девелопмент "Україна", госпспосіб				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець			
					в т.ч.:			в т.ч.:		всього	аванси	ПВР	всього	аванси				План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)		План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)														
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього														аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
III.2.1.21.4.	Мотоблок з косаркою		47,25											47,25	44,83			№ 104/12.15, 1 шт.	47,25	44,83	ДП "НЕК "Укренерго" - ЦП		
III.2.1.21.5.	Розрядний пристрій типу УКЕ 220-110		160,00	97,91	97,91			97,91	97,91					160,00					160,00		ТОВ "Каскад-Енерго"		
III.2.1.21.6.	Комплект пристроїв для перевірки автоматів 0,4 кВ ППА-1		20,96	20,96									20,96	20,96	20,96			№100/12.15, 1 к-т	20,96	20,96	ВП "Вінницька електротехнологія" - ЦП		
III.2.2.	Технологічне обладнання СЛ		280,80	44,18	44,18			44,18	44,18					280,80	44,18				280,80	44,18			
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		280,80	44,18	44,18			44,18	44,18					280,80	44,18				280,80	44,18			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		280,80	44,18	44,18			44,18	44,18					280,80	44,18				280,80	44,18			
III.2.2.1	Бензомоторна техніка для розчищення трас ПЛІ (Кушорізи STIHL FS-450 -14 шт., Бензопили STIHL MS-250(360) - 6 шт., Бензопили HUSQVARNA 365 H - 1 шт., висоторіз STIHL HT 101 - 3 шт.)		229,47											229,47					229,47		ДП "НЕК "Укренерго" - ЦП		
III.2.2.2	Електроперфоратори професійні (BOSCH GBN-4-32DFR-1компл., Makita HR3210C-1 компл.)		17,03											17,03					17,03		ДП "НЕК "Укренерго" - ЦП		
III.2.2.3	Ручні ланцюгові ледідки (вантажопідйомністю 1,5 т - 2 шт., вантажопідйомністю 3,0 т -4 шт.)		16,10	26,08	26,08			26,08						16,10	26,08			№ 111-113, 129-131/12.15, 6 шт.	16,10	26,08	ФОП Луж'ян М.Ф.		
III.2.2.4	Біноклі - 7 компл.		18,20	18,10	18,10			18,10						18,20	18,10			№23, 26/07.15, №27-31/07.15, 7 шт.	18,20	18,10	ТОВ "ЕЛДІМ"		
III.2.3.	СРЗА		230,00	276,10									276,10	230,00	276,10				230,00	276,10			
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		230,00	276,10									276,10	230,00	276,10				230,00	276,10			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		230,00	276,10									276,10	230,00	276,10				230,00	276,10			
III.2.3.1	АРМ з програмним комплексом ІЕДКК-RW та ІЕДКК-SW в Windows-інтерфейс		230,00	276,10									276,10	230,00	276,10			№127/12.15, 1 шт.	230,00	276,10	ТОВ "АРЕС" - ЦП НЕК "Укренерго"		
III.2.4.	СЗДТУ		234,05	284,15	284,15			284,15						234,05	284,15				234,05	284,15			
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		234,05	284,15	284,15			284,15						234,05	284,15				234,05	284,15			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		234,05	284,15	284,15			284,15						234,05	284,15				234,05	284,15			
III.2.4.1	Апаратура конференц. зв'язку для залу виробничих нарад Південно-Західної ЕС		60,07	29,69	29,69			29,69						60,07	29,69			№ 17 / 06.15, 1 к-т	60,07	29,69	ТОВ "ВКФ Рома ЛТД"		
III.2.4.2	Архіватор розмов для Південно-Західної ЕС, корпус №1		28,01	26,64	26,64			26,64						28,01	26,64			№18-19/08.2015, 2 шт.	28,01	26,64	ТОВ "Корпоративні телекомунікації"		
III.2.4.4	Пристрій електроживлення ЕЖУ-Б 24/220 з інвертором 220В-1,5 кВА та двома акумуляторами 12В, 120 А/г		24,80	50,00	50,00			50,00						24,80	50,00			№76/10.15, 1 шт.	24,80	50,00	ТОВ "Корпоративні телекомунікації"		
III.2.4.5	GPS-навігатор Oregon 550T (+ комплект карт України)		12,00	13,44	13,44			13,44						12,00	13,44			№75/10.15, 1 шт.	12,00	13,44	ПМП "Вінницький НВЦ СЗЗ"		
III.2.4.6	ИРК-ПРО Гамма		29,17	44,90	44,90			44,90						29,17	44,90			№99/12.15, 1 шт.	29,17	44,90	ПМП "Вінницький НВЦ СЗЗ"		
III.2.4.7	Розрядний пристрій для АБ Південно-Західної ЕС		80,00	119,48	119,48			119,48						80,00	119,48			№80/10.15, 1 шт.	80,00	119,48	ТОВ "Корпоративні телекомунікації"		
III.2.5.	СЕПСО та МЗ		27,78	37,94	37,94			37,94						27,78	37,94				27,78	37,94			
	об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.:		27,78	37,94	37,94			37,94						27,78	37,94				27,78	37,94			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
					в т.ч.:								використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		всього	в т.ч., аванси									
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації (ОЗ)		27,78	37,94	37,94			37,94						27,78	37,94				27,78	37,94	
III.2.5.1	Засоби виміральної техніки служб і підстанцій: прилад для виміру опору заземлення - 3 шт., термометри манометричні - 4 шт.		27,78	37,94	37,94			37,94						27,78	37,94				27,78	37,94	ПМП "Винницький НВЦ СЗЗ"
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки		609,61	428,03	113,22			113,22					314,81	609,61	298,95				609,61	298,95	
	об'єкти 2015 року , всього, у т.ч.:		609,61	428,03	113,22			113,22					314,81	609,61	298,95				609,61	298,95	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		609,61	428,03	113,22			113,22					314,81	609,61	298,95				609,61	298,95	
III.2.7.2.	Робочі станції		259,91	129,08									129,08	259,91					259,91		
III.2.7.2.1	Робочі станції (HP, TFT 24", OEM Windows 7 Pro)		236,25	116,60									116,60	236,25					236,25		ТОВ "ІНТЕГРАТОР" - ЦП НЕК "УЕ"
III.2.7.2.2	Ноутбук спрощений (LCD 15,6", один з підтримкою WiDi, OEM Windows 7 Pro)		23,66	12,48									12,48	23,66					23,66		ТОВ "ІНТЕГРАТОР" - ЦП НЕК "УЕ"
III.2.7.3	Обладнання ЛОМ та ТКМ		87,00											87,00					87,00		
III.2.7.3.1	Маршрутизатор CISCO 2901 з додатковими модулями Ethernet та E1 (для ПС 330 Хмельницька та ПС 330 Тернопільська)		87,00											87,00					87,00		
III.2.7.4.	Переферійна та офісна техніка разом:		218,20	207,24	21,51			21,51					185,73	218,20	207,24				218,20	207,24	
III.2.7.4.1	БФП (принтер+копір+сканер) чорнобілий середньої продуктивності ф.А4		84,00	51,31									51,31	84,00	51,31				84,00	51,31	ТДВ Інженерно-будівельна фірма "ЛДС" - ЦП НЕК "УЕ"
III.2.7.4.2	БФП (лазерний, монохром, формат А3) типу HP LaserJet Pro M435nw		64,00	94,95									94,95	64,00	94,95				64,00	94,95	ТДВ Інженерно-будівельна фірма "ЛДС" - ЦП НЕК "УЕ"
III.2.7.4.3	БФП (принтер+копір+сканер) чорнобілий малої продуктивності ф.А4		38,40	39,47									39,47	38,40	39,47				38,40	39,47	ТДВ Інженерно-будівельна фірма "ЛДС" - ЦП НЕК "УЕ"
III.2.7.4.4	Факсимільний апарат Panasonic KX-FLM663		15,00											15,00					15,00		
III.2.7.4.5	Монітор 22-23" (e-IPS, LED, mate)		16,80	21,51	21,51			21,51						16,80	21,51				16,80	21,51	ТОВ "ВКФ "Рома ЛТД"
III.2.7.5.	Інше обладнання		44,50	91,71	91,71			91,71						44,50	91,71				44,50	91,71	
III.2.7.5.1	Плотер широкоформатний типу HP DesignJet 510 plus формату А0		29,30	40,46	40,46			40,46						29,30	40,46				29,30	40,46	ТОВ "ВКФ "Рома ЛТД"
III.2.7.5.2	Комплект проекційного обладнання (пректор ViewSonic Pro8200 FullHD, проекційний екран Brateck PEAC200)		15,20	51,25	51,25			51,25						15,20	51,25				15,20	51,25	ТОВ "ВКФ "Рома ЛТД"
III.2.8.	СМтаТ. Гаражне обладнання		526,29	690,91	690,91			690,91	580,00					526,29	75,16				526,29	75,16	
	об'єкти 2015 року , всього, у т.ч.:		526,29	690,91	690,91			690,91	580,00					526,29	75,16				526,29	75,16	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		526,29	690,91	690,91			690,91	580,00					526,29	75,16				526,29	75,16	
III.2.8.1.	Кран для зняття двигуна		9,08	8,97	8,97			8,97						9,08	8,97				9,08	8,97	ФОП Лук'ян М.Ф.

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджені обсяги фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього			в т.ч.:					використано на централизовани поставках, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік		Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
					всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси	ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
III.2.8.2.	Зварювальний напівавтомат		2,55	4,29	4,29			4,29						2,55	4,29			№ 38 /09.15. 1 шт.	2,55	4,29	ФОП "Лук"ян М.Ф.	
III.2.8.3.	Зварювальний апарат		3,20	2,41	2,41			2,41						3,20	2,41			МНМА № в-109/409/03.06.20 15, 1 шт.	3,20	2,41	ПрАТ "Альвест"	
III.2.8.4.	Стіяка трансмісійна для зняття КПП, 0,5т.		4,32	4,32	4,32			4,32						4,32	4,32			№ 10/05.15. 1 шт.	4,32	4,32	ФОП "Лук"ян М.Ф.	
III.2.8.5.	Вертикально-свердильний станок		3,00	3,28	3,28			3,28						3,00	3,28			№ 37 /09.15. 1 шт.	3,00	3,28	ФОП "Лук"ян М.Ф.	
III.2.8.6.	Верстат для балансування коліс		35,00	45,66	45,66			45,66						35,00	45,66			№ 39 /09.15. 1 шт.	35,00	45,66	ФОП "Лук"ян М.Ф.	
III.2.8.7.	Мультимарочний сканер		16,00	35,75	35,75			35,75						16,00					16,00		ФОП "Лук"ян М.Ф.	
III.2.8.8.	Лісотехнічний подрібнювач (навісне обладнання) для Патрака Pisten Bully 100		446,89	580,00	580,00			580,00	580,00					446,89					446,89		ПП "Полтава-СКІ"	
III.2.8.9.	Компресор		6,25	6,23	6,23			6,23						6,25	6,23			№ 8/05.15. 1 шт.	6,25	6,23	ФОП "Лук"ян М.Ф.	
III.2.9.	Інше		320,46	303,34	303,34			303,34						320,46	276,49				320,46	276,49		
	об'єкти 2015 року , всього, у т.ч.:		320,46	303,34	303,34			303,34						320,46	276,49				320,46	276,49		
	за рахунок амортизації (03)		320,46	303,34	303,34			303,34						320,46	276,49				320,46	276,49		
III.2.9.1.	СРВО		287,42	283,59	283,59			283,59						287,42	256,74				287,42	256,74		
III.2.9.1.1	Верстат заточний типу ЗЛ631		33,33	32,60	32,60			32,60						33,33	32,60			№21-22/07.15. 2 шт.	33,33	32,60	ТОВ "Біолайт"	
III.2.9.1.2	Настільно-свердильний верстат типу В24Н		22,92	30,83	30,83			30,83						22,92					22,92		ФОП "Лук"ян М.Ф.	
III.2.9.1.3	Контролер для керування роботи гідропресів типу WP-8841-EN в комплекті з ПЕОМ та програмним забезпеченням		183,33	166,12	166,12			166,12						183,33	170,10			ОЗ-2 № 11/11.15. 2 шт.	183,33	170,10	ТОВ "Біолайт", госпспесіб	
III.2.9.1.4	Штабелер гідравличний в/п 1т, h підйому 1,6 м		15,17	14,44	14,44			14,44						15,17	14,44			№12/06.15. 1 шт.	15,17	14,44	ФОП "Лук"ян М.Ф.	
III.2.9.1.5	Мікрометр (пристрій для вимірювання перехідного опору контактів) типу ИКС-5 (2 шт.)		32,67	39,60	39,60			39,60						32,67	39,60			№ 88-89/11.15. 2 шт.	32,67	39,60	ПМП "Вінницький НВЦ СЗЗ"	
III.2.9.2.	СОО		33,04	19,75	19,75			19,75						33,04	19,75				33,04	19,75		
III.2.9.2.1	Револьвер кл. 4мм з кобурою		33,04	19,75	19,75			19,75						33,04	19,75			МНМА №363, 230.1. 02/336, 431-09-678, 1101, 1102, 1072, 112/2/09.15. 8 шт.	33,04	19,75	ТОВ "Комерційний центр "ВІТ"	
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:		1 661,81											1 661,81					1 661,81			
	об'єкти 2015 року , всього, у т.ч.:		1 661,81											1 661,81					1 661,81			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		1 661,81											1 661,81						1 661,81		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.3.1.	Автокрани		1484,68											1484,68					1484,68			
III.3.1.1	Автокран 16т		1484,68											1484,68					1484,68			
III.3.7.	Бригаді автомобілі		177,13											177,13					177,13			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	будівельно-монтажні роботи			Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
											аванси	ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.3.7.1	Автомобіль бригадний 4x4		177,13											177,13						177,13		