

**2. ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ**  
**про виконання заходів Інвестиційної програми за 2017 рік**  
**по Південно-Західній електроенергетичній системі ДП "НЕК "Укренерго"**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включая ПЦ), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безсерійними підразділами, усього	в т.ч.:						використано на централизованні поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси										ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.-III.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	72 072,52	296 188,86	255 636,79	33 353,34	15 988,44	3 375,59	15 980,48	7 968,51	1 384,42	255,93	510,10	222 283,45	136 618,11	86 339,61	3 069,88	16 427,98		164 510,35	155 342,25	
	Власні кошти, у т.ч.:	44 154,63	144 697,30	112 851,58	25 851,43	10 697,29	3 333,04	14 439,45	7 959,14	714,69	168,75	417,95	87 000,15	103 518,09	38 915,30	2 583,70	8 714,44		106 703,32	48 080,80	
	за рахунок прибутку (04)		64 618,98	64 008,63	5 424,31			5 383,76	4 307,01	40,55				58 584,32	6 341,53	10 531,21			5 943,13	18 912,47	
	за рахунок амортизації (03)		80 078,32	48 842,95	20 427,12	10 697,29	3 333,04	9 055,69	3 652,13	674,14	168,75	417,95		28 415,83	97 176,56	28 384,09		8 714,44	100 760,19	29 168,33	
	Невикористані кошти 2016 року		145 185,06	142 785,21	7 501,91	5 291,15	42,55	1 541,03	9,37	669,73	87,18	92,15	135 283,30	26 793,52	24 019,56				57 807,03	56 424,99	
за рахунок кредитних коштів (02)		27 917,89	6 306,50										6 306,50	23 404,75	486,18	7 713,54				50 836,46	
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	72 072,52	270 341,45	235 785,12	20 708,17	15 988,44	3 375,59	3 378,25	432,70	1 341,48	255,93	510,10	215 076,95	112 613,96	66 287,15	2 663,10	16 427,98		140 506,20	135 289,79	
	Власні кошти, у т.ч.:	44 154,63	120 247,62	93 997,36	13 238,00	10 697,29	3 333,04	1 868,44	432,70	672,27	168,75	417,95	80 759,36	81 082,11	20 033,31	2 176,92	8 714,44		84 267,34	29 198,81	
	за рахунок прибутку (04)		57 603,57	57 142,27										57 142,27	398,40	3 664,85				12 046,11	
	за рахунок амортизації (03)		62 644,05	36 855,09	13 238,00	10 697,29	3 333,04	1 868,44	432,70	672,27	168,75	417,95	23 617,09	80 683,71	16 368,46		8 714,44		84 267,34	17 152,70	
	Невикористані кошти 2016 року		143 787,33	141 787,76	7 470,17	5 291,15	42,55	1 509,81		669,21	87,18	92,15	134 317,59	25 225,35	22 849,09				56 238,86	55 254,52	
за рахунок кредитних коштів (02)		27 917,89	6 306,50										6 306,50	23 404,75	486,18	7 713,54				50 836,46	
II.1	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	71 560,91	232 998,01	214 515,20	8 320,84	7 721,88	372,99	433,59	111,82	165,37	104,00		206 194,36	75 652,97	50 003,75	1 737,43	3 288,22		119 684,90	119 684,90	
	Власні кошти, у т.ч.:	43 500,69	88 800,08	76 861,43	4 984,66	4 553,70	330,44	372,74	111,82	58,22	16,82		71 876,77	51 411,95	9 736,00	1 251,25	3 288,22		68 990,48	19 138,36	
	за рахунок прибутку (04)		57 205,17	57 142,27										57 142,27	3 292,85					11 674,11	
	за рахунок амортизації (03)		31 594,91	19 719,16	4 984,66	4 553,70	330,44	372,74	111,82	58,22	16,82		14 734,50	51 411,95	6 443,15		3 288,22		68 990,48	7 464,25	
	Невикористані кошти 2016 року		137 891,43	137 653,77	3 336,18	3 168,18	42,55	60,85		107,15	87,18		134 317,59	17 934,52	16 863,00				50 694,42	49 710,08	
за рахунок кредитних коштів (02)		27 917,89	6 306,50										6 306,50	23 404,75	486,18					50 836,46	
II.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів		197 794,80	197 731,91									197 731,91								
	Власні кошти, у т.ч.:		63 538,35	63 475,45									63 475,45								
	за рахунок прибутку (04)		57 205,17	57 142,27									57 142,27								
	за рахунок амортизації (03)		6 333,18	6 333,18									6 333,18								
	Невикористані кошти 2016 року		134 256,45	134 256,46									134 256,46								
II.1.3.1.1 (II.1.3.1.1)	ПС-750 кВ "Винницька". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-2 типу АОДЦТН-333000/750/330/15,75 - 3 фази, ТПР АТ-2 типу ОДТНП-92000/110 - 3 фази. Інв № 001040		196 158,75	196 095,85									196 095,85								
	Власні кошти, у т.ч.:		63 538,35	63 475,45									63 475,45								
	за рахунок прибутку (04)		57 205,17	57 142,27									57 142,27								
	за рахунок амортизації (03)		6 333,18	6 333,18									6 333,18								
	Невикористані кошти 2016 року		132 620,40	132 620,40									132 620,40								
(II.1.3.3.1)	ПС-330 кВ "Хмельницька", реконструкція підстанції з заміною автотрансформатора АТ-2 на автотрансформатор типу АТДТН-330/110/10-У1, інв.№ 230125		1 636,05	1 636,06									1 636,06								
	Невикористані кошти 2016 року		1 636,05	1 636,06									1 636,06								
	Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги:	329,89	2 324,65	2 282,92	2 221,79	2 170,50	42,55	45,90		5,39			61,13	8 280,46	8 280,46				8 610,35	8 610,35	
	Власні кошти	329,89																			
	Невикористані кошти 2016 року		2 324,65	2 282,92	2 221,79	2 170,50	42,55	45,90		5,39			61,13	8 280,46	8 280,46				8 610,35	8 610,35	
(II.1.5.8.1)	ПС-330 кВ "Шепетівка". Реконструкція ВРУ-35 кВ інв № 020601	329,89	2 121,69	2 083,50	2 083,50	2 032,21		45,90		5,39			8 039,93	8 039,93				8 369,82	8 369,82	ТОВ "КЕБК"	

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість нешкере-них робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарощує-ним підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безпо-середньо структур-ними під-розділами, усього	в т.ч.:						використано на центра-лізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладє-нь на 2017 року (нарощує-ний підсумком)	Факт освоєння капіталов-кладєнь за звітний період (нарощує-ним підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів нарощує-ним підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Власні кошти	329,89																				
	Невикористані кошти 2016 року		2 121,69	2 083,50	2 083,50	2 032,21		45,90		5,39				8 039,93	8 039,93				Акт від 06.2017 №1,2	8 369,82	8 369,82	
П.1.5.9.1	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ЗРУ-10 кВ. Інв. № 030204		202,96	199,42	138,29	138,29	42,55						61,13	240,53	240,53					240,53	240,53	ТОВ "Високовольтний союз РЗВА"
	Невикористані кошти 2016 року		202,96	199,42	138,29	138,29	42,55						61,13	240,53	240,53				Акт від 06.2017 №3	240,53	240,53	
П.1.7.	Заміна трансформаторів струму в тому числі за класами напруги:	927,67	20 360,14	9 150,47	749,15	627,20		14,95		107,00	104,00		8 401,32	23 938,09	4 255,54	477,37	3 288,22			4 705,84	4 705,84	
	Власні кошти, у т.ч.:	927,67	19 595,37	8 418,14	16,82					16,82	16,82		8 401,32	19 595,37		477,37	3 288,22					
	за рахунок амортизації (03)		19 595,37	8 418,14	16,82					16,82	16,82		8 401,32	19 595,37			3 288,22					
	Невикористані кошти 2016 року		764,77	732,33	732,33	627,20		14,95		90,18	87,18			4 342,72	4 255,54					4 705,84	4 705,84	
П.1.7.3.1 (П.9.1.3)	ПС-330 кВ "Козятин". Проект реконструкції ВРУ-330 кВ та 110 кВ (інв. № 00629, 200631, 230060)	406,62	11 509,92	6 311,84	104,00					104,00	104,00		6 207,84	11 509,92		406,62	3 283,20					"Сіменс" аванс в червні 2017 за ТС (2924,64 ТС330, 2626,56 ТС110)
	Власні кошти, у т.ч.:	406,62	11 422,74	6 224,66	16,82					16,82	16,82		6 207,84	11 422,74		406,62	3 283,20					
	за рахунок амортизації (03)		11 422,74	6 224,66	16,82					16,82	16,82		6 207,84	11 422,74			3 283,20					
	Невикористані кошти 2016 року		87,18	87,18	87,18					87,18	87,18			87,18								Аванс за проект
П.1.7.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Шепетівка", ВРУ-330 кВ з заміною масляних трансформаторів струму напругою 330 кВ на елегазові		8 172,63	2 193,48									2 193,48	8 172,63			5,02					"Сіменс" аванс в червні 2017 за ТС (2193,48 ТС330)
	Власні кошти, у т.ч.:	70,75	8 172,63	2 193,48									2 193,48	8 172,63		70,75	5,02					
	за рахунок амортизації (03)		8 172,63	2 193,48									2 193,48	8 172,63			5,02					
П.1.7.6.1	ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва) інв.№008766, №230134	450,30	677,59	645,15	645,15	627,20		14,95		3,00				4 255,54	4 255,54					4 705,84	4 705,84	ТОВ "КЕБК"
	Власні кошти	450,30																				
	Невикористані кошти 2016 року		677,59	645,15	645,15	627,20		14,95		3,00				4 255,54	4 255,54				Акт від 07.17 №7	4 705,84	4 705,84	
П.1.8.	Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги:	22 955,78	850,00	255,37	255,37	255,37								5 112,88	5 112,88					28 068,66	28 068,66	
	Власні кошти, у т.ч.:	3 940,45	850,00	255,37	255,37	255,37								5 112,88	1 351,25					28 068,66	5 291,70	
	за рахунок прибутку (04)														984,34						4 151,28	
	за рахунок амортизації (03)		850,00	255,37	255,37	255,37								5 112,88	366,91					28 068,66	1 140,42	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	19 015,33													3 761,63						22 776,96	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість нешквер- нених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу- вання на 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально- ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безо- середньо структу- рними під- розділами, усього:	в т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкла- дєнь на 2017 року (наростаючий підсумком)	Факт освоєння капіталов- кладєнь за звітний період (наростаючий підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання						Інше (ПВР, ПИМР тощо)								
						всього	в т.ч., аванси	всього						в т.ч., аванси				всього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.1.8.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька"	22 955,78	850,00	255,37	255,37	255,37								5 112,88	5 112,88				28 068,66	28 068,66	Представництво "Dalekovod d.d.", ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія", КП "МУ-6 "Електропідприємство захід-монтаж"	
	Власні кошти, у т.ч.:	3 940,45	850,00	255,37	255,37	255,37								5 112,88	1 351,25				28 068,66	5 291,70		
	за рахунок прибутку (04)														984,34						4 151,28	Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 239 /03.17 (% за користування кредитом МБРР)
	за рахунок амортизації (03)		850,00	255,37	255,37	255,37								5 112,88	366,91				28 068,66	1 140,42		
	за рахунок кредитних коштів (02)	19 015,33													3 761,63					22 776,96		
П.1.10.	Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги:	46 236,60	3 788,64	3 546,35	3 546,35	3 501,70			44,65					30 466,86	30 466,86				76 703,46	76 703,46		
	Власні кошти, у т.ч.:	37 820,22	3 243,08	3 164,29	3 164,29	3 131,22				33,07				25 155,52	6 496,74				39 325,23	12 250,07		
	за рахунок прибутку (04)														1 968,68					7 522,83		
	за рахунок амортизації (03)		3 243,08	3 164,29	3 164,29	3 131,22				33,07				25 155,52	4 528,06				39 325,23	4 727,24		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		545,56	382,06	382,06	370,48				11,58				5 311,34	4 327,00				37 378,23	36 393,89		
	за рахунок кредитних коштів (02)	8 416,38													19 643,12					28 059,50		
П.1.10.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛ-750 "ЧАЕС", "4В" та встановлення вимикача в колі реактора	5 753,33	3 243,08	3 164,29	3 164,29	3 131,22				33,07				25 155,52	25 155,52				39 325,23	39 325,23	Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємство захід-монтаж", ТОВ "ПДІ "Енергоінжпроект"	
	Власні кошти, у т.ч.:	5 753,33	3 243,08	3 164,29	3 164,29	3 131,22				33,07				25 155,52	25 155,52				39 325,23	39 325,23		
	за рахунок прибутку (04)														984,34					6 538,49	Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 239 /03.17 (% за користування кредитом МБРР)	
	за рахунок амортизації (03)		3 243,08	3 164,29	3 164,29	3 131,22				33,07				25 155,52	4 528,06				39 325,23	4 727,24		
	за рахунок кредитних коштів (02)	8 416,38													19 643,12					28 059,50		
(П.1.10.1.2)	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірок ПЛ-750 "ПУАЕС", інв. № 00169	32 066,89	545,56	382,06	382,06	370,48				11,58				5 311,34	5 311,34				37 378,23	37 378,23		
	Власні кошти, у т.ч.:	32 066,89													984,34					984,34		

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість несавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарощуванням підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього:	в т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (нарощування підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарощування підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 року				Фактично введено основних засобів нарощуванням підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього									в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	за рахунок прибутку (04)														984,34						984,34	
	Невикористані кошти 2016 року		545,56	382,06	382,06	370,48				11,58				5 311,34	4 327,00				Акт від 07.17 №6, від 09.17 №10	37 378,23	36 393,89	
П.1.23.	<b>Інше</b>		1 573,28	1 548,18	1 548,18	1 167,11	330,44	372,74	111,82	8,33				1 548,18	1 548,18					1 596,59	1 596,59	
	Власні кошти, у т.ч.:	48,41	1 573,28	1 548,18	1 548,18	1 167,11	330,44	372,74	111,82	8,33				1 548,18	1 548,18					1 596,59	1 596,59	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		1 573,28	1 548,18	1 548,18	1 167,11	330,44	372,74	111,82	8,33				1 548,18	1 548,18					1 596,59	1 596,59	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.23.1.	<b>Реконструкція мережі освітлення ПС-750 кВ "Вінницька" територія ВРУ-750 кВ, 330 кВ з встановленням нових освітлювальних установок із стабілізаторами напруги, заміною кабельно-провідникової продукції, шаф керуванням освітлення</b>	48,41	1 573,28	1 548,18	1 548,18	1 167,11	330,44	372,74	111,82	8,33				1 548,18	1 548,18					1 596,59	1 596,59	ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія"
	Власні кошти, у т.ч.:	48,41	1 573,28	1 548,18	1 548,18	1 167,11	330,44	372,74	111,82	8,33				1 548,18	1 548,18					1 596,59	1 596,59	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		1 573,28	1 548,18	1 548,18	1 167,11	330,44	372,74	111,82	8,33				1 548,18	1 548,18					1 596,59	1 596,59	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.24.	<b>Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності</b>	920,23	<b>6 306,50</b>											6 306,50		1 260,06						
	Власні кошти, у т.ч.:	434,05														773,88						
	за рахунок прибутку (04)														339,83							
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	6 306,50											6 306,50		486,18						
П.1.24.1.	<b>Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Шепетівка"</b>	429,60	3 153,25											3 153,25		599,52						Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 7 /01.17 (% за користування позикою - ППЕ-2), Авізо №511/07.2017 (за користування позикою), №1055/12.2017 (за користування позикою)
	Власні кошти, у т.ч.:	186,51														356,43						
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	3 153,25											3 153,25		243,09						
П.1.24.2.	<b>Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська"</b>	490,63	3 153,25											3 153,25		660,54						Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 7 /01.17 (% за користування позикою - ППЕ-2), Авізо №511/07.2017 (за користування позикою), №1055/12.2017 (за користування позикою)
	Власні кошти, у т.ч.:	247,54														417,45						
	за рахунок прибутку (04)														169,91							
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	3 153,25											3 153,25		243,09						
П.2	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>142,33</b>	<b>9 442,99</b>	<b>6 316,60</b>	<b>1 025,68</b>	<b>897,43</b>	<b>868,54</b>			<b>128,25</b>	<b>22,96</b>		<b>5 290,92</b>	<b>9 475,31</b>	<b>67,95</b>	<b>210,28</b>	<b>5 426,22</b>					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість нешкере-них робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарощує-ним підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпо-середньо структур-ними під-роздами, усього	в т.ч.:				використано на центра-лізовані постави, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладє-нь на 2017 року (нарощує-ний підсумком)	Факт освоєння капітало-вкладєнь за звітний період (нарощує-ний підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів нарощує-ним підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання										Інше (ПВР, ПИМР тощо)			
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси									всього	в т.ч.:		
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	<b>142,33</b>	<b>7 963,85</b>	<b>6 316,60</b>	<b>1 025,68</b>	<b>897,43</b>	<b>868,54</b>			<b>128,25</b>	<b>22,96</b>		<b>5 290,92</b>	<b>7 996,17</b>	<b>67,95</b>	<b>210,28</b>	<b>5 426,22</b>				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		7 963,85	6 316,60	1 025,68	897,43	868,54			128,25	22,96		5 290,92	7 996,17	67,95	210,28	5 426,22				
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>1 479,14</b>																		
П.2.1.	Реконструкція ділянок опор № 1-142, 152-318 ПЛ 330 кВ Чернівецька - Кам'янець-Подільська: у Чернівецькій області (Кіцманський, Заставнівський та Хотинський райони), Хмельницької області (Кам'янець-Подільський район)	142,33	7 963,85	6 316,60	1 025,68	897,43	868,54			128,25	22,96		5 290,92	7 996,17	67,95	210,28	5 426,22				ТОВ "МГК-ЧЕРКАСИ"-металокопії до опор 29 шт.
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	142,33	7 963,85	6 316,60	1 025,68	897,43	868,54			128,25	22,96		5 290,92	7 996,17	67,95	210,28	5 426,22				
	за рахунок амортизації (03)		7 963,85	6 316,60	1 025,68	897,43	868,54			128,25	22,96		5 290,92	7 996,17	67,95	210,28	5 426,22				ТОВ "Прайд 2013". №04-1/1283-17 від 23.05.2017 - 42,9. ТОВ "МГК-Черкаси" №09-1/1987-17 від 07.07.2017 - 828,35, ТОВ "НВО "Енергопроект" №04-1/2059-17 від 26.07.2017 - 693,00, ТОВ "Бетон-Нова" №04-1/1288-17 від 23.05.2017 - 1389,3.
(П.2.1)	Реконструкція ділянки (опори № 1-290) ПЛ-330 кВ Дністровська ГЕС - Кам'янець-Подільська (інв. №008633, №230107)	<b>19,00</b>	<b>1 479,14</b>													19,00					
	<b>Власні кошти</b>	<b>19,00</b>														19,00					
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>1 479,14</b>											<b>1 479,14</b>							
П.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	<b>309,54</b>	<b>7 447,70</b>	<b>7 344,48</b>	<b>3 752,81</b>	<b>2 122,97</b>		<b>1 448,96</b>		<b>180,88</b>			<b>3 591,67</b>	<b>8 970,64</b>	<b>9 341,49</b>		<b>7 713,54</b>		<b>9 280,18</b>	<b>9 651,03</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	<b>309,54</b>	<b>3 647,38</b>	<b>3 591,67</b>									<b>3 591,67</b>	<b>3 592,83</b>	<b>3 963,68</b>				<b>3 735,74</b>	<b>4 106,59</b>	
	за рахунок прибутку (04)														372,00					372,00	
	за рахунок амортизації (03)		3 647,38	3 591,67									3 591,67	3 592,83	3 591,68				3 735,74	3 734,59	
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>3 800,32</b>	<b>3 752,81</b>	<b>3 752,81</b>	<b>2 122,97</b>		<b>1 448,96</b>		<b>180,88</b>				<b>5 377,81</b>	<b>5 377,81</b>				<b>5 544,44</b>	<b>5 544,44</b>	
	<b>за рахунок кредитних коштів (02)</b>																7 713,54				
П.3.1.	Апаратура передачі команд РЗ і ПА	142,91	3 647,38	3 591,67									3 591,67	3 592,83	3 591,68				3 735,74	3 734,59	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	142,91	3 647,38	3 591,67									3 591,67	3 592,83	3 591,68				3 735,74	3 734,59	
	за рахунок амортизації (03)		3 647,38	3 591,67									3 591,67	3 592,83	3 591,68				3 735,74	3 734,59	
П.3.1.1.	ПС-750 кВ "Вінницька" ПЛ-750 кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА		3 015,86	2 961,32									2 961,32	2 961,31	2 961,32				3 072,39	3 072,40	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	111,08	3 015,86	2 961,32									2 961,32	2 961,31	2 961,32				3 072,39	3 072,40	
	за рахунок амортизації (03)		3 015,86	2 961,32									2 961,32	2 961,31	2 961,32			Акт від 10.2017 №14	3 072,39	3 072,40	
П.3.1.2.	ПС 330 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення в.ч. каналу з установкою апаратури передачі команд ПА. Організація в.ч. тракту ПЛ-110 кВ "Тулчине". Інв. №004809		631,52	630,35									630,35	631,52	630,36				663,35	662,19	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	31,83	631,52	630,35									630,35	631,52	630,36				663,35	662,19	

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість нешквер- нених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу- вання на 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально- комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка			
					Використано коштів з початку року безо- середньо структу- рними під- роздами, усього	в т.ч.:						використано на центра-лізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкла- дєнь на 2017 року (наростаючий підсумком)	Факт освоєння капіталов- кладєнь за звітний період (наростаючий підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)													
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:												
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	за рахунок амортизації (03)		631,52	630,35										630,35	631,52	630,36			Акт від 11.2017 №15	663,35	662,19		
<b>П.3.8.</b>	<b>Захисти шин та ПРВВ</b>	166,63	3 800,32	3 752,81	3 752,81	2 122,97		1 448,96		180,88				5 377,81	5 749,81		7 713,54			5 544,44	5 916,44		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	166,63													372,00							372,00	
	за рахунок прибутку (04)														372,00							372,00	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		3 800,32	3 752,81	3 752,81	2 122,97		1 448,96		180,88				5 377,81	5 377,81						5 544,44	5 544,44	
	за рахунок кредитних коштів (02)																7 713,54						
(П.3.8.1)	<b>ПС-750 кВ Вінницька". Технічне пероснащення оперативного блокування рої сдмувачів 750 кВ із застосуванням мікропроцесорних пристроїв (інв. №01066) с. Гуменне Вінницького р-ну, Вінницької обл."</b>	166,63	3 800,32	3 752,81	3 752,81	2 122,97		1 448,96		180,88				5 377,81	5 749,81						5 544,44	5 916,44	ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" ( 1625 тис. грн. - аванс на облад. в 2016 році)
	Власні кошти, у т.ч.:	166,63													372,00							372,00	
	за рахунок прибутку (04)														372,00							372,00	АВІЗО НЕК № 130/2015, № 238/03.17 № 700/09.17, №1067/12.17(ТОВ "КЕБК"-% за кр.)
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		3 800,32	3 752,81	3 752,81	2 122,97		1 448,96		180,88				5 377,81	5 377,81				Акт від 10.2017 №12, від 12.2017 №25	5 544,44	5 544,44	ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" ( 1625 тис. грн. - аванс на облад. в 2016 році)	
<b>П.4</b>	<b>Технічне пероснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>76,72</b>	<b>7 408,33</b>	<b>1 483,96</b>	<b>1 483,96</b>	<b>124,22</b>	<b>23,57</b>	<b>1 312,30</b>	<b>229,18</b>	<b>47,44</b>				<b>6 997,54</b>	<b>1 483,93</b>	<b>27,55</b>				<b>1 551,85</b>	<b>1 533,10</b>		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	<b>76,72</b>	<b>7 408,33</b>	<b>1 483,96</b>	<b>1 483,96</b>	<b>124,22</b>	<b>23,57</b>	<b>1 312,30</b>	<b>229,18</b>	<b>47,44</b>				<b>6 997,54</b>	<b>1 483,93</b>	<b>27,55</b>				<b>1 551,85</b>	<b>1 533,10</b>		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		<b>7 408,33</b>	<b>1 483,96</b>	<b>1 483,96</b>	<b>124,22</b>	<b>23,57</b>	<b>1 312,30</b>	<b>229,18</b>	<b>47,44</b>				<b>6 997,54</b>	<b>1 483,93</b>					<b>1 551,85</b>	<b>1 533,10</b>		
<b>П.4.3.</b>	<b>Система електроживлення</b>	76,72	7 408,33	1 483,96	1 483,96	124,22	23,57	1 312,30	229,18	47,44				6 997,54	1 483,93					1 551,85	1 533,10		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	76,72	7 408,33	1 483,96	1 483,96	124,22	23,57	1 312,30	229,18	47,44				6 997,54	1 483,93					1 551,85	1 533,10		
	за рахунок амортизації (03)		7 408,33	1 483,96	1 483,96	124,22	23,57	1 312,30	229,18	47,44				6 997,54	1 483,93					1 551,85	1 533,10		
<b>П.4.3.1.</b>	<b>Акумуляторна батарея (АБ)</b>	32,75	1 463,50	1 088,16	1 088,16	103,08	23,57	949,76	229,18	35,32				1 105,79	1 088,14					1 138,54	1 120,89		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	32,75	1 463,50	1 088,16	1 088,16	103,08	23,57	949,76	229,18	35,32				1 105,79	1 088,14					1 138,54	1 120,89		
	за рахунок амортизації (03)		1 463,50	1 088,16	1 088,16	103,08	23,57	949,76	229,18	35,32				1 105,79	1 088,14					1 138,54	1 120,89		
П.4.3.1.1.	Технічне пероснащення електроживлення АТС напругою 48 В корпусу №1 Південно- Західної ЕС	16,33	833,02	564,51	564,51	53,05		477,56		33,90				567,47	564,50					583,80	580,83		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	16,33	833,02	564,51	564,51	53,05		477,56		33,90				567,47	564,50					583,80	580,83		
	за рахунок амортизації (03)		833,02	564,51	564,51	53,05		477,56		33,90				567,47	564,50				Акт від 12.2017 №21, 22	583,80	580,83		
П.4.3.1.2.	Технічне пероснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В (інв.№007629, №009676) Кам'янець – Подільський район, с. Панівці Хмельницької області	16,42	630,48	523,65	523,65	50,03	23,57	472,20	229,18	1,42				538,32	523,64					554,74	540,06		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	16,42	630,48	523,65	523,65	50,03	23,57	472,20	229,18	1,42				538,32	523,64					554,74	540,06		
	за рахунок амортизації (03)		630,48	523,65	523,65	50,03	23,57	472,20	229,18	1,42				538,32	523,64				Акт від 11.2017 №198,16, 17, ; від 12.17 №20	554,74	540,06		

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість несавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Осносно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередніми під-роддами, усього	в т.ч.:					використано на центра-лізовані постави, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючий підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючий підсумком)	20				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього									в т.ч.:		
аванси	ПВР	20	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.4.3.2.	<b>Електроживильна установка (ЕЖУ)</b>	43,97	5 944,83	395,80	395,80	21,14		362,54		12,12				5 891,75	395,79	27,55			413,31	412,21	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	43,97	5 944,83	395,80	395,80	21,14		362,54		12,12				5 891,75	395,79	27,55			413,31	412,21	
	за рахунок амортизації (03)		5 944,83	395,80	395,80	21,14		362,54		12,12				5 891,75	395,79				413,31	412,21	
П.4.3.2.1	Технічне переоснащення резервного електроживлення змінного струму для засобів ДТУ (інв. №230131) м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 61Б Хмельницької області	16,42	449,97	395,80	395,80	21,14		362,54		12,12				396,89	395,79				413,31	412,21	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	16,42	449,97	395,80	395,80	21,14		362,54		12,12				396,89	395,79				413,31	412,21	
	за рахунок амортизації (03)		449,97	395,80	395,80	21,14		362,54		12,12				396,89	395,79			Акт від 12.2017 №19	413,31	412,21	
П.4.3.2.2	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення. Південно-Західної ЕС (інв. №004519, 004529, 004570, 009407) за адресою: м. Вінниця, вул. І. Богуня, буд.5	27,55	5 494,86											5 494,86		27,55					
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	27,55	5 494,86											5 494,86		27,55					
	за рахунок амортизації (03)		5 494,86											5 494,86							
П.5	<b>Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:</b>	24,85	359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15				383,00	383,00	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	24,85	359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15				383,00	383,00	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15				383,00	383,00	
П.5.2.	<b>АСОЕ (регіональний, локальний рівень)</b>	24,85	359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15				383,00	383,00	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	24,85	359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15				383,00	383,00	
	за рахунок амортизації (03)		359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15				383,00	383,00	
П.5.2.1	ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська". Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (інв. № 009860)	24,85	359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15				383,00	383,00	ТОВ "Укренерго-Наладка"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	24,85	359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15				383,00	383,00	
	за рахунок амортизації (03)		359,94	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					358,15	358,15			Акт від 08.17 №9, 1штг	383,00	383,00	
П.6	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	68,57	3 350,86	2 691,93	2 691,93	2 687,51	788,25			4,42				3 347,93	2 691,94				3 444,90	2 760,51	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	68,57	3 350,86	2 691,93	2 691,93	2 687,51	788,25			4,42				3 347,93	2 691,94				3 444,90	2 760,51	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		3 350,86	2 691,93	2 691,93	2 687,51	788,25			4,42				3 347,93	2 691,94				3 444,90	2 760,51	
П.6.6.	<b>Зовнішня огорожа</b>	36,00	2 631,92	2 569,68	2 569,68	2 565,26	788,25			4,42				2 631,92	2 569,69				2 667,92	2 605,69	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	36,00	2 631,92	2 569,68	2 569,68	2 565,26	788,25			4,42				2 631,92	2 569,69				2 667,92	2 605,69	
	за рахунок амортизації (03)		2 631,92	2 569,68	2 569,68	2 565,26	788,25			4,42				2 631,92	2 569,69				2 667,92	2 605,69	
П.6.6.1	Реконструкція огорожі ПС 750 кВ "Вінницька" в с. Гуменище, Вінницького району	36,00	2 631,92	2 569,68	2 569,68	2 565,26	788,25			4,42				2 631,92	2 569,69				2 667,92	2 605,69	ТОВ "Олександрія-Капітал"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	36,00	2 631,92	2 569,68	2 569,68	2 565,26	788,25			4,42				2 631,92	2 569,69				2 667,92	2 605,69	
	за рахунок амортизації (03)		2 631,92	2 569,68	2 569,68	2 565,26	788,25			4,42				2 631,92	2 569,69			Акт від 11.2017 №18	2 667,92	2 605,69	
П.6.10	<b>Будівлі і споруди РВБ та дільниць</b>		593,76											593,76					622,16		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		593,76											593,76					622,16		
	за рахунок амортизації (03)		593,76											593,76					622,16		
П.6.10.1	Вінницька ремонтно-виробнича база Південно-Західної ЕС. Реконструкція АЗС під мийку автотранспорту (інв. №005733) для потреб автомобільного парку підприємства м. Вінниця, вул. Пирогова, 131-В		593,76											593,76					622,16		ТОВ "Златограф-проект"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		593,76											593,76					622,16		
	за рахунок амортизації (03)		593,76											593,76					622,16		
П.6.12.	<b>Інші</b>	32,57	125,18	122,25	122,25	122,25								122,25	122,25				154,82	154,82	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	32,57	125,18	122,25	122,25	122,25								122,25	122,25				154,82	154,82	
	за рахунок амортизації (03)		125,18	122,25	122,25	122,25								122,25	122,25				154,82	154,82	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість нешарованих робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконавчих робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання						Інше (ПВР, ПИМР тощо)							
						всього	в т.ч., аванси	всього						в т.ч., аванси				всього	в т.ч.:		
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.6.12.1.	Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації обслуговуваного піддиспетчерського пункту зв'язку в м. Немирів, вул. Горького, 2 (коригування)	32,57	125,18	122,25	122,25	122,25								122,25	122,25				154,82	154,82	ТОВ "Фроріан-Т"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	32,57	125,18	122,25	122,25	122,25								122,25	122,25				154,82	154,82	
	за рахунок амортизації (03)		125,18	122,25	122,25	122,25								122,25	122,25			Акт від 08.17 №8, 1шт	154,82	154,82	
П.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	24,65	7 338,21	2 259,67	2 259,67	2 259,67	1 269,81							6 010,63	1 297,72	45,12			6 161,37	1 277,25	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	24,65	7 338,21	2 259,67	2 259,67	2 259,67	1 269,81							6 010,63	1 297,72	45,12			6 161,37	1 277,25	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		7 338,21	2 259,67	2 259,67	2 259,67	1 269,81							6 010,63	1 297,72				6 161,37	1 277,25	
П.8.1.	Технічне переоснащення та реконструкція систем охорони об'єктів	24,65	7 338,21	2 259,67	2 259,67	2 259,67	1 269,81							6 010,63	1 297,72	45,12			6 161,37	1 277,25	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	24,65	7 338,21	2 259,67	2 259,67	2 259,67	1 269,81							6 010,63	1 297,72	45,12			6 161,37	1 277,25	
	за рахунок амортизації (03)		7 338,21	2 259,67	2 259,67	2 259,67	1 269,81							6 010,63	1 297,72				6 161,37	1 277,25	
П.8.1.1	Технічне переоснащення системи відоспостереження на ПС-330 кВ "Шепетівка"	9,44	2 166,34	467,40	467,40	467,40	467,40							1 573,56		9,44			1 583,00		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	9,44	2 166,34	467,40	467,40	467,40	467,40							1 573,56		9,44			1 583,00		
	за рахунок амортизації (03)		2 166,34	467,40	467,40	467,40	467,40							1 573,56					1 583,00		
П.8.1.2	Технічне переоснащення системи відоспостереження на ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська"	15,21	1 952,05	1 262,04	1 262,04	1 262,04	383,70							1 295,22	1 262,04				1 310,43	1 277,25	ТОВ "СВБ ЦЕНТУРІОН", аванс 383,7
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	15,21	1 952,05	1 262,04	1 262,04	1 262,04	383,70							1 295,22	1 262,04				1 310,43	1 277,25	
	за рахунок амортизації (03)		1 952,05	1 262,04	1 262,04	1 262,04	383,70							1 295,22	1 262,04			Акт від 12.2017 №23	1 310,43	1 277,25	
П.8.1.3	Вінницька ремонтно-виробнича база. Технічне переоснащення систем периметрального захисту, інв. №006602, 005734		1 420,04	418,71	418,71	418,71	418,71							1 399,79					1 441,03		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		1 420,04	418,71	418,71	418,71	418,71							1 399,79					1 441,03		
	за рахунок амортизації (03)		1 420,04	418,71	418,71	418,71	418,71							1 399,79					1 441,03		
П.8.1.4	Цех централізованого ремонту будівель та споруд відділу експлуатації будівель та споруд Південно-Західної ЕС. Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. № 005163, Вінницька обл, Вінницький район, с.Гуменне		948,45											948,45					982,94		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		948,45											948,45					982,94		
	за рахунок амортизації (03)		948,45											948,45					982,94		
П.8.1.5	Відділ ремонту високовольтногообладнання Південно-Західної ЕС. Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. №016608, 005161		589,59	111,52	111,52	111,52								531,87	35,68	35,68			565,02		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		589,59	111,52	111,52	111,52								531,87	35,68	35,68			565,02		
	за рахунок амортизації (03)		589,59	111,52	111,52	111,52								531,87	35,68	35,68			565,02		
П.8.1.6	Славутська бригада Хмельницької ділянки експлуатації повітряних ліній. Технічне переоснащення системи сигналізації та периметрального захисту, інв. №009337, 009339		261,74											261,74					278,95		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		261,74											261,74					278,95		
	за рахунок амортизації (03)		261,74											261,74					278,95		
П.9	Проектні роботи майбутніх років, у т.ч.:	7,28	1 995,41	815,12	815,12					815,12	128,97	510,10		1 800,79	1 042,22	1 049,50					
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	7,28	1 378,97	433,94	433,94					433,94	128,97	417,95		1 366,91	433,94	1 049,50					
	за рахунок прибутку (04)		398,40											398,40							



№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість нешквершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів							Осносно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка			
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:			використано на централизованні поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання									Інше (ПВР, ПИМР тощо)					
						всього	в т.ч., аванси	всього									в т.ч., аванси	всього		в т.ч.:		
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	за рахунок амортизації (03)		980,57	433,94	433,94					433,94	128,97	417,95		968,51	433,94							
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>616,44</b>	<b>381,18</b>	<b>381,18</b>					<b>381,18</b>		<b>92,15</b>		<b>433,88</b>	<b>608,28</b>							
II.9.1	Підстанції		466,19	230,93	230,93					230,93				230,93	406,78	406,78						
	Власні кошти																					
	Невикористані кошти 2016 року		466,19	230,93	230,93					230,93				230,93	406,78							
(II.9.1.2)	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення із заміною автотрансформатора АТ-2, ТНР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень. Інв. № 001040		466,19	230,93	230,93					230,93				230,93	406,78							Обласне комунальне підприємство "Вінницька обласна рада "Вінниччина" - оголошення (0,65). Фінансування по ст. 2.14.2.
	Власні кошти															406,78						
	Невикористані кошти 2016 року		466,19	230,93	230,93					230,93				230,93	406,78							
II.9.2.	Ліній електропередачі		429,90	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		417,95	417,95	417,95						
	Власні кошти, у т.ч.:		429,90	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		417,95	417,95	417,95						
	за рахунок амортизації (03)		429,90	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		417,95	417,95	417,95						
II.9.2.1	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладжинська ТЕС - Подільська		429,90	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		417,95	417,95	417,95						ТОВ "Південьенергомережпроект"
	Власні кошти, у т.ч.:		429,90	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		417,95	417,95	417,95						
	за рахунок амортизації (03)		429,90	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		417,95	417,95	417,95						
II.9.4.	ЗЛТУ		32,10											32,10								
	Власні кошти, у т.ч.:		32,10											32,10								
	за рахунок амортизації (03)		32,10											32,10								
II.9.4.1.	Технічне переоснащення системи АБЖ корпусу №1 Південно-Західної ЕС з заміною акумуляторних батарей (інв. №004525, 004526, 004529, 004519, 004520)		32,10											32,10								ПП "Енергоремналадка"
	Власні кошти, у т.ч.:		32,10											32,10								
	за рахунок амортизації (03)		32,10											32,10								
II.9.6	Будівлі та споруди		44,50	44,39	44,39					44,39		28,40		44,39	44,39	44,39						
	Власні кошти, у т.ч.:		16,10	15,99	15,99					15,99				15,99	15,99	44,39						
	за рахунок амортизації (03)		16,10	15,99	15,99					15,99				15,99	15,99							
	Невикористані кошти 2016 року		28,40	28,40	28,40					28,40		28,40		28,40	28,40							
II.9.6.1	Хмельницька ремонтно-виробнича база Південно-Західної ЕС. Реконструкція даху будівлі прохідної (інв.№004930) в м. Хмельницький, вул. Грошової, 14		16,10	15,99	15,99					15,99				15,99	15,99	15,99						ТОВ ВГПІ"
	Власні кошти, у т.ч.:		16,10	15,99	15,99					15,99				15,99	15,99	15,99						
	за рахунок амортизації (03)		16,10	15,99	15,99					15,99				15,99	15,99							
(II.9.6.2)	Ремонтно-виробнича база Вінницьких МЕМ. Реконструкція АЗС під мийку автотранспорту (інв.№005733), м. Вінниця, вул. Пилипова, 131-а		28,40	28,40	28,40					28,40		28,40		28,40	28,40	28,40						ТОВ "Златограф-проект"
	Власні кошти															28,40						
	Невикористані кошти 2016 року		28,40	28,40	28,40					28,40		28,40		28,40	28,40							
II.9.9.	Інше	7,28	1 037,52	121,85	121,85					121,85		63,75		1 090,22	173,10	180,38						
	Власні кошти, у т.ч.:	7,28	915,67											915,67	180,38							
	за рахунок амортизації (03)		502,47											502,47								
	за рахунок прибутку (04)		398,40											398,40								
	Невикористані кошти 2016 року		121,85	121,85	121,85					121,85		63,75		174,55	173,10							
II.9.9.1.	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Хмельницька"	3,64	7,40											7,40		3,64						ТОВ "АМ Інтегратор групи" - ЦП ПП "Укренерго" (Авізо 112 за 11.2016)

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість нешкере-них робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпо-средньо структур-ними під-роздами, усього	в т.ч.:						використано на центра-лізовані поставок, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладе-нь на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	3,64	7,40											7,40		3,64					
	за рахунок амортизації (03)		7,40											7,40							
П.9.9.2.	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Бар"	3,64	7,40											7,40		3,64					ТОВ "АМ Інтегратор груп" - ЦП ПЦ "Укренерго" (Авізо 112 за 11.2016)
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>	3,64	7,40											7,40		3,64					
	за рахунок амортизації (03)		7,40											7,40							
П.9.9.3	Комплексне технічне переоснащення захисних споруд (сховищ ПРУ), які розміщені на об'єктах Південно-Західної ЕС (ПС 750 кВ "Вінницька", ПС 330 кВ "Вінницька", ПС 330 кВ "Козятин", ПС 330 кВ "Бар", ПС 330 кВ "Хмельницька", ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська", ПС 330 кВ "Шепетівка", ПС 330 кВ "Тернопільська", ПС 330 кВ "Чернівецька", ОПП "Немирів")		886,07											886,07							
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		886,07											886,07							
	за рахунок прибутку (04)		398,40											398,40							
	за рахунок амортизації (03)		<b>487,67</b>											<b>487,67</b>							
(П.9.9.1)	<b>Реконструкція резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І.Богуна, 5 в м. Вінниця</b>		<b>58,10</b>	58,10	58,10					58,10				83,00	83,00	83,00					
	Власні кошти															<b>83,00</b>					
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>58,10</b>	58,10	58,10					58,10				83,00	83,00						
(П.9.9.4)	База Вінницьких МЕМ. Технічне переоснащення систем периметрального захисту", інв. №006602, 005734		<b>28,87</b>	<b>28,87</b>	<b>28,87</b>					<b>28,87</b>		<b>28,87</b>		<b>41,24</b>	<b>41,24</b>	<b>41,24</b>					ТОВ "Вінницький головний проєкційний інститут" ( в 2016 році 30 % аванс)
	<b>Власні кошти</b>															41,24					
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>28,87</b>	28,87	28,87					28,87		28,87		41,24	41,24						
(П.9.9.7)	Виробничо-технічна база дільниці повітряних ліній Хмельницьких МЕМ м. Славути. Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. №009337, 009339		<b>12,02</b>	12,02	12,02					12,02		12,02		17,22	16,65	16,65					ТОВ "Вінницький головний проєкційний інститут" ( в 2016 році 30 % аванс). В 12.2017 суму зменшено згідно акту коригування №10 на 0,57 тис.грн.
	<b>Власні кошти</b>															16,65					
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>12,02</b>	12,02	12,02					12,02		12,02		17,22	16,65						

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість несавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього	в т.ч.:			використано на централизовані поставок, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання						Інше (ПВР, ПИМР тощо)								
						всього	в т.ч., аванси	всього						в т.ч., аванси				всього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
(П.9.9.9)	База Тернопільських МЕМ". Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. №005870, 000012		22,86	22,86	22,86					22,86			22,86		33,09	32,21	32,21					ТОВ "Вінницький головний проєктний інститут" ( в 2016 році 30 % аванс). В 12.2017 суму зменшено згідно акту коригування №8 на 0,88 тис.грн.
	<b>Власні кошти</b>															32,21						
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		22,86	22,86	22,86					22,86			22,86		33,09	32,21						
III.	<b>Придбання основних засобів, всього, за рахунок:</b>		<b>25 847,41</b>	<b>19 851,67</b>	<b>12 645,17</b>			<b>12 602,23</b>	<b>7 535,81</b>	<b>42,94</b>				<b>7 206,50</b>	<b>24 004,15</b>	<b>20 052,46</b>				<b>24 004,15</b>	<b>20 052,46</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>24 449,68</b>	<b>18 854,22</b>	<b>12 613,43</b>			<b>12 571,01</b>	<b>7 526,44</b>	<b>42,42</b>				<b>6 240,79</b>	<b>22 435,98</b>	<b>18 881,99</b>				<b>22 435,98</b>	<b>18 881,99</b>	
	за рахунок прибутку (04)		7 015,41	6 866,36	5 424,31			5 383,76	4 307,01	40,55				1 442,05	5 943,13	6 866,36				5 943,13	6 866,36	
	за рахунок амортизації (03)		17 434,27	11 987,86	7 189,12			7 187,25	3 219,43	1,87				4 798,74	16 492,85	12 015,63				16 492,85	12 015,63	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>1 397,73</b>	<b>997,45</b>	<b>31,74</b>			<b>31,22</b>	<b>9,37</b>	<b>0,52</b>				<b>965,71</b>	<b>1 568,17</b>	<b>1 170,47</b>				<b>1 568,17</b>	<b>1 170,47</b>	
III.1	<b>Діагностичне обладнання, у т.ч.:</b>		<b>3 325,27</b>	<b>3 227,99</b>	<b>3 227,99</b>			<b>3 227,99</b>	<b>132,00</b>					<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>					<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>3 325,27</b>	<b>3 227,99</b>	<b>3 227,99</b>			<b>3 227,99</b>	<b>132,00</b>					<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>					<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		<b>3 325,27</b>	<b>3 227,99</b>	<b>3 227,99</b>			<b>3 227,99</b>	<b>132,00</b>					<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>					<b>3 228,00</b>	<b>3 228,00</b>	
III.1.1	<b>Підастанції, у т.ч.:</b>		<b>510,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>			<b>440,00</b>	<b>132,00</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>510,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>			<b>440,00</b>	<b>132,00</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	
	за рахунок амортизації (03)		<b>510,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>			<b>440,00</b>	<b>132,00</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	
III.1.1.7.	Хроматограф аналітичний "Хроматек Кристалл 5000"		510,00	440,00	440,00			440,00	132,00					440,00	440,00					440,00	440,00	ТОВ "Хымлаборреактив"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		510,00	440,00	440,00			440,00	132,00					440,00	440,00					440,00	440,00	
	за рахунок амортизації (03)		510,00	440,00	440,00			440,00	132,00					440,00	440,00					440,00	440,00	
III.1.3	<b>РЗА, у т.ч.:</b>		<b>2 815,27</b>	<b>2 787,99</b>	<b>2 787,99</b>			<b>2 787,99</b>	<b>2 787,99</b>					<b>2 788,00</b>	<b>2 788,00</b>					<b>2 788,00</b>	<b>2 788,00</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>2 815,27</b>	<b>2 787,99</b>	<b>2 787,99</b>			<b>2 787,99</b>	<b>2 787,99</b>					<b>2 788,00</b>	<b>2 788,00</b>					<b>2 788,00</b>	<b>2 788,00</b>	
	за рахунок амортизації (03)		<b>2 815,27</b>	<b>2 787,99</b>	<b>2 787,99</b>			<b>2 787,99</b>	<b>2 787,99</b>					<b>2 788,00</b>	<b>2 788,00</b>					<b>2 788,00</b>	<b>2 788,00</b>	
III.1.3.12.1.	Вольтамперфазометр Metrel MI 2230		70,53	66,50	66,50			66,50	66,50					66,50	66,50					66,50	66,50	ТзОВ "АРЕС-С"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		70,53	66,50	66,50			66,50	66,50					66,50	66,50					66,50	66,50	
	за рахунок амортизації (03)		70,53	66,50	66,50			66,50	66,50					66,50	66,50					66,50	66,50	
III.1.3.12.2.	Мультиметр APPA 505		39,87	34,01	34,01			34,01	34,01					34,01	34,01					34,01	34,01	ТзОВ "АРЕС-С"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		39,87	34,01	34,01			34,01	34,01					34,01	34,01					34,01	34,01	
	за рахунок амортизації (03)		39,87	34,01	34,01			34,01	34,01					34,01	34,01					34,01	34,01	
III.1.3.12.3.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer		778,31	650,00	650,00			650,00	650,00					650,00	650,00					650,00	650,00	ТзОВ "АРЕС-С"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		778,31	650,00	650,00			650,00	650,00					650,00	650,00					650,00	650,00	
	за рахунок амортизації (03)		778,31	650,00	650,00			650,00	650,00					650,00	650,00					650,00	650,00	
III.1.3.12.4.	Перевірочний пристрій Omicron CMC 356		1 926,56	2 037,48	2 037,48			2 037,48	2 037,48					2 037,49	2 037,49					2 037,49	2 037,49	ТзОВ "АРЕС-С"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		1 926,56	2 037,48	2 037,48			2 037,48	2 037,48					2 037,49	2 037,49					2 037,49	2 037,49	
	за рахунок амортизації (03)		1 926,56	2 037,48	2 037,48			2 037,48	2 037,48					2 037,49	2 037,49					2 037,49	2 037,49	
III.2	<b>Технологічне обладнання, у т.ч.:</b>		<b>8 953,66</b>	<b>5 684,35</b>	<b>2 055,48</b>			<b>2 055,48</b>	<b>1 161,80</b>					<b>3 628,87</b>	<b>8 628,31</b>	<b>5 885,12</b>				<b>8 628,31</b>	<b>5 885,12</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>8 647,69</b>	<b>5 380,96</b>	<b>2 024,26</b>			<b>2 024,26</b>	<b>1 152,43</b>					<b>3 356,70</b>	<b>8 151,90</b>	<b>5 408,71</b>				<b>8 151,90</b>	<b>5 408,71</b>	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		<b>8 647,69</b>	<b>5 380,96</b>	<b>2 024,26</b>			<b>2 024,26</b>	<b>1 152,43</b>					<b>3 356,70</b>	<b>8 151,90</b>	<b>5 408,71</b>				<b>8 151,90</b>	<b>5 408,71</b>	
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>305,97</b>	<b>303,39</b>	<b>31,22</b>			<b>31,22</b>	<b>9,37</b>					<b>272,17</b>	<b>476,41</b>	<b>476,41</b>				<b>476,41</b>	<b>476,41</b>	
III.2.1.	<b>Підастанції</b>		<b>115,69</b>	<b>74,95</b>	<b>46,25</b>			<b>46,25</b>	<b>15,00</b>					<b>28,70</b>	<b>92,20</b>	<b>74,95</b>				<b>92,20</b>	<b>74,95</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>115,69</b>	<b>74,95</b>	<b>46,25</b>			<b>46,25</b>	<b>15,00</b>					<b>28,70</b>	<b>92,20</b>	<b>74,95</b>				<b>92,20</b>	<b>74,95</b>	
	за рахунок амортизації (03)		<b>115,69</b>	<b>74,95</b>	<b>46,25</b>			<b>46,25</b>	<b>15,00</b>					<b>28,70</b>	<b>92,20</b>	<b>74,95</b>				<b>92,20</b>	<b>74,95</b>	
III.2.1.1.1.	Мікрометр цифровий CV-200A		36,25	30,00	30,00			30,00	15,00					30,00	30,00					30,00	30,00	КП "Дельта"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		36,25	30,00	30,00			30,00	15,00					30,00	30,00					30,00	30,00	

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість несавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Осносно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього	в т.ч.:						використано на центра-лізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації (03)		36,25	30,00	30,00			30,00	15,00					30,00	30,00			Акт від 12.2017 №235 1шт	30,00	30,00	
III.2.1.16.1.	Інвертор зварювальний (або еквівалент) ВДИ-200P DC MMA/TIG/MIG/MAG 3 шт.		21,15	16,25	16,25			16,25						16,25	16,25				16,25	16,25	ТОВ "Епіцентр К"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		21,15	16,25	16,25			16,25						16,25	16,25				16,25	16,25	
	за рахунок амортизації (03)		21,15	16,25	16,25			16,25						16,25	16,25			Акт від 07.2017 №89,98,99, 3 шт	16,25	16,25	
III.2.1.17.1.	Насос ручний гідравлічний НГР-7030 (або еквівалент), 2 шт.		17,25											17,25					17,25		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		17,25											17,25					17,25		
	за рахунок амортизації (03)		17,25											17,25					17,25		
III.2.1.20.1.	Кушорізі Stihl fs 450 (або еквівалент), 2 шт.		41,04	28,70									28,70	28,70	28,70				28,70	28,70	ТОВ "Електроімпульс"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		41,04	28,70									28,70	28,70	28,70				28,70	28,70	
	за рахунок амортизації (03)		41,04	28,70									28,70	28,70	28,70			Акт від 10.2017 №184,185 2шт	28,70	28,70	
III.2.2.	<b>Лінії електропередач</b>		<b>956,34</b>	<b>789,39</b>	<b>32,53</b>			<b>32,53</b>					<b>756,86</b>	<b>789,39</b>	<b>789,39</b>				<b>789,39</b>	<b>789,39</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>956,34</b>	<b>789,39</b>	<b>32,53</b>			<b>32,53</b>					<b>756,86</b>	<b>789,39</b>	<b>789,39</b>				<b>789,39</b>	<b>789,39</b>	
	за рахунок амортизації (03)		<b>956,34</b>	<b>789,39</b>	<b>32,53</b>			<b>32,53</b>					<b>756,86</b>	<b>789,39</b>	<b>789,39</b>				<b>789,39</b>	<b>789,39</b>	
III.2.2.1.	Бензомоторний ручний інструмент (кушорізі Stihl FS-450 - 15 компл., висоторізі STIHL HT 101- 3 компл., бензопили Stihl MS-361 - 4 компл., бензопили Stihl MS-260 - 4 компл., бензорізи STIHL TS-420 - 2 компл.)		558,34	411,85									411,85	411,85	411,85				411,85	411,85	ТОВ "Електроімпульс"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		558,34	411,85									411,85	411,85	411,85				411,85	411,85	
	за рахунок амортизації (03)		558,34	411,85									411,85	411,85	411,85			Акт від 10.2017 №145-157, 159-166, 169-175, 28шт	411,85	411,85	
III.2.2.2.	Інверторні випрямлячі Патон ВДИ-250 P		32,66	32,53	32,53			32,53						32,53	32,53				32,53	32,53	ФОП Лук'ян, М.Ф. (1,65 - списання МШП (1,35 - маска зварювальника, 0,3 - рукавиці))
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		32,66	32,53	32,53			32,53						32,53	32,53				32,53	32,53	
	за рахунок амортизації (03)		32,66	32,53	32,53			32,53						32,53	32,53			Акт від 05.2017 №29,32, 33, від 06.2017 №39, 42 5 шт.	32,53	32,53	
III.2.2.3.	Електроперфоратори професійні BOSCH GBN-4-32DFR		54,25	33,92									33,92	33,92	33,92				33,92	33,92	ТОВ "Електроімпульс"

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість несавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПМП тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		54,25	33,92									33,92	33,92	33,92				33,92	33,92		
	за рахунок амортизації (03)		54,25	33,92									33,92	33,92	33,92				Акт від 10.2017 №158, 167, 168, 176, 4шт	33,92	33,92	
III.2.4.	Драбина з страховальною системою ДСС-1 (драбина алюмінієва, довжина 22,75 м) з тарою		311,09	311,09									311,09	311,09	311,09					311,09	311,09	Вісницяелектротехнологія - ЦП
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		311,09	311,09									311,09	311,09	311,09					311,09	311,09	
	за рахунок амортизації (03)		311,09	311,09									311,09	311,09	311,09				Акт від 05.2017 № 28, від 06.2017 №40,43, від 07.2017 №46-48, від 08.2017 №56, 7 шт.	311,09	311,09	
<b>III.2.4.</b>	<b>ЗЛТУ</b>		<b>2 952,73</b>	<b>208,62</b>	<b>208,62</b>			<b>208,62</b>	<b>30,29</b>				<b>2 880,29</b>	<b>304,05</b>						<b>2 880,29</b>	<b>304,05</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		2 918,93	177,40	177,40			177,40	20,92				2 849,07	272,83						2 849,07	272,83	
	за рахунок амортизації (03)		2 918,93	177,40	177,40			177,40	20,92				2 849,07	272,83						2 849,07	272,83	
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>33,80</b>	<b>31,22</b>	<b>31,22</b>			<b>31,22</b>	<b>9,37</b>				<b>31,22</b>	<b>31,22</b>						<b>31,22</b>	<b>31,22</b>	
III.2.4.1.	Модуль для програмно-апаратного комплексу реєстрації диспетчерських переговорів ПВЕС		28,90										33,38							33,38		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		28,90										33,38							33,38		
	за рахунок амортизації (03)		28,90										33,38							33,38		
III.2.4.2.	Газоаналізатор СТХ-17		6,52	6,52	6,52			6,52					6,52	6,52						6,52	6,52	ПМП "ВНВЦ СЗЗ"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		6,52	6,52	6,52			6,52					6,52	6,52						6,52	6,52	
	за рахунок амортизації (03)		6,52	6,52	6,52			6,52					6,52	6,52					Акт від 05.2017 № 27, 1 шт.	6,52	6,52	
III.2.4.3.	Компресор поршневий Intertool PT-0011 з фарбувальним пневматичним набором		6,15	6,05	6,05			6,05					6,05	6,05						6,05	6,05	ФОП Лук'ян М.Ф. (0,54 - списання МШП (набір пневмоінструментів))
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		6,15	6,05	6,05			6,05					6,05	6,05						6,05	6,05	
	за рахунок амортизації (03)		6,15	6,05	6,05			6,05					6,05	6,05					Акт від 05.2017 №86, 1 шт	6,05	6,05	
III.2.4.4.	Вимірювальний прилад П-321МВимірювальний прилад П-321М		36,00	42,00	42,00			42,00					42,00	42,00						42,00	42,00	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		36,00	42,00	42,00			42,00					42,00	42,00						42,00	42,00	
	за рахунок амортизації (03)		36,00	42,00	42,00			42,00					42,00	42,00					Акт від 10.2017 №180, 1шт	42,00	42,00	
III.2.4.5.	Цифрові апарати М3904		50,20	41,83	41,83			41,83	20,92				41,83	41,83						41,83	41,83	ТОВ "СЗ Холдинг"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		50,20	41,83	41,83			41,83	20,92				41,83	41,83						41,83	41,83	
	за рахунок амортизації (03)		50,20	41,83	41,83			41,83	20,92				41,83	41,83					Акт від 07.2017 №45 1 шт.	41,83	41,83	
III.2.4.6.	Кондиціонер інверторний Mitsubishi Electric MSZ		149,80										90,26	95,43						90,26	95,43	ТОВ "Епіцентр"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		149,80										90,26	95,43						90,26	95,43	
	за рахунок амортизації (03)		149,80										90,26	95,43					Акт від 12.2017 №249-253, 5шт	90,26	95,43	

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість нешкере-них робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпо-средньо структур-ними під-розділами, усього	в т.ч.:						використано на центра-лізовані постави, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладє-нь на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капітало-вкладєнь за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.4.7.	Обладнання диспетчерського комутатора на базі IP технології для апарату Південно-Західної ЕС		2 548,03											2 548,03					2 548,03		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		2 548,03											2 548,03					2 548,03		
	за рахунок амортизації (03)		2 548,03											2 548,03					2 548,03		
III.2.4.8.	Плата процесору NTDK 20		93,33	81,00	81,00			81,00						81,00	81,00				81,00	81,00	ТОВ "Корпоративні телекомунікації"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		93,33	81,00	81,00			81,00						81,00	81,00				81,00	81,00	
	за рахунок амортизації (03)		93,33	81,00	81,00			81,00						81,00	81,00			Акт від 09.2017 №144	81,00	81,00	
(III.2.4.9)	Модуль "STM-1 MODULE L-1.2/3" (4 шт.)		<b>33,80</b>	<b>31,22</b>	<b>31,22</b>			<b>31,22</b>	<b>9,37</b>					<b>31,22</b>	<b>31,22</b>				<b>31,22</b>	<b>31,22</b>	ТОВ "МКМ Сервіс ЛТД"
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>33,80</b>	31,22	31,22			31,22	9,37					31,22	31,22			Акт від 08.2017 №57 1шт	<b>31,22</b>	<b>31,22</b>	
III.2.5.	<b>ЕПСО та МЗ</b>		<b>1 605,37</b>	<b>1 598,50</b>	<b>1 598,50</b>			<b>1 598,50</b>	<b>1 116,51</b>					<b>1 598,50</b>	<b>1 598,50</b>				<b>1 598,50</b>	<b>1 598,50</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>1 605,37</b>	<b>1 598,50</b>	<b>1 598,50</b>			<b>1 598,50</b>	<b>1 116,51</b>					<b>1 598,50</b>	<b>1 598,50</b>				<b>1 598,50</b>	<b>1 598,50</b>	
	за рахунок амортизації (03)		1 605,37	1 598,50	1 598,50			1 598,50	1 116,51					1 598,50	1 598,50				1 598,50	1 598,50	
III.2.5.1.	Засоби виміральної техніки служб і підстанцій		85,49	81,99	81,99			81,99	54,96					81,99	81,99				81,99	81,99	ПМП "ВНВЦ СЗЗ", ТОВ "Еталон-Прилад"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		85,49	81,99	81,99			81,99	54,96					81,99	81,99				81,99	81,99	
	за рахунок амортизації (03)		85,49	81,99	81,99			81,99	54,96					81,99	81,99			Акт від 05.2017 №16-19, 22, 23, 30, 31, від 07.2017 №54,55, 10 шт.	81,99	81,99	
III.2.5.2.	Багатофункціональний калібратор Transmile 3041A		1 250,40	1 250,40	1 250,40			1 250,40	875,28					1 250,40	1 250,40				1 250,40	1 250,40	ПМП "ВНВЦ СЗЗ"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		1 250,40	1 250,40	1 250,40			1 250,40	875,28					1 250,40	1 250,40				1 250,40	1 250,40	
	за рахунок амортизації (03)		1 250,40	1 250,40	1 250,40			1 250,40	875,28					1 250,40	1 250,40			Акт від 05.2017 № 25, 1 шт.	1 250,40	1 250,40	
III.2.5.3.	Калібратор H5-3		202,30	201,03	201,03			201,03	140,72					201,03	201,03				201,03	201,03	ПМП "ВНВЦ СЗЗ"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		202,30	201,03	201,03			201,03	140,72					201,03	201,03				201,03	201,03	
	за рахунок амортизації (03)		202,30	201,03	201,03			201,03	140,72					201,03	201,03			Акт від 05.2017 № 21, 1 шт.	201,03	201,03	
III.2.5.4.	Мілівольтметр В3-71		36,83	36,83	36,83			36,83	25,78					36,83	36,83				36,83	36,83	ПМП "ВНВЦ СЗЗ"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		36,83	36,83	36,83			36,83	25,78					36,83	36,83				36,83	36,83	
	за рахунок амортизації (03)		36,83	36,83	36,83			36,83	25,78					36,83	36,83			Акт від 05.2017 № 20, 1 шт.	36,83	36,83	
III.2.5.5.	Осцилограф Hantek DSO1202B		30,35	28,25	28,25			28,25	19,77					28,25	28,25				28,25	28,25	ПМП "ВНВЦ СЗЗ"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		30,35	28,25	28,25			28,25	19,77					28,25	28,25				28,25	28,25	
	за рахунок амортизації (03)		30,35	28,25	28,25			28,25	19,77					28,25	28,25			Акт від 05.2017 № 24, 1 шт.	28,25	28,25	
III.2.7.	<b>Обчислювальна техніка</b>		<b>3 216,39</b>	<b>2 907,31</b>	<b>64,00</b>			<b>64,00</b>					<b>2 843,31</b>	<b>3 162,35</b>	<b>3 012,65</b>				<b>3 162,35</b>	<b>3 012,65</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>2 944,22</b>	<b>2 635,14</b>	<b>64,00</b>			<b>64,00</b>					<b>2 571,14</b>	<b>2 717,16</b>	<b>2 567,46</b>				<b>2 717,16</b>	<b>2 567,46</b>	
	за рахунок амортизації (03)		2 944,22	2 635,14	64,00			64,00					2 571,14	2 717,16	2 567,46				2 717,16	2 567,46	
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>272,17</b>	<b>272,17</b>									<b>272,17</b>	<b>445,19</b>	<b>445,19</b>				<b>445,19</b>	<b>445,19</b>	
III.2.7.1.	<b>Сервери та серверне обладнання</b>		903,71	831,70									831,70	903,62	903,62				903,62	903,62	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		735,91	663,90									663,90	663,90	663,90				663,90	663,90	

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість не завершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-вхідної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставок, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації (ОЗ)		735,91	663,90									663,90	663,90	663,90				663,90	663,90	
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		167,80	167,80									167,80	239,72	239,72				239,72	239,72	
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання		735,91	663,90									663,90	663,90	663,90				663,90	663,90	ТОВ "ІТ-Стар" - ЦП ІТЦ "НЕК Укренерго" (аванс - 50% на суму 331,95 тис. грн)
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		735,91	663,90									663,90	663,90	663,90				663,90	663,90	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		735,91	663,90									663,90	663,90	663,90			Акт від 11.2017 №192-195, 4шт	663,90	663,90	
(III.2.7.1.1)	Серверне обладнання (сервер HP Proliant DL380e Gen8 RAM16GB, 8xHDD 3.5" SATA 2TB)		<b>167,80</b>	<b>167,80</b>									<b>167,80</b>	<b>239,72</b>	<b>239,72</b>				<b>239,72</b>	<b>239,72</b>	ТОВ "ВС Технолоджи" - ЦП ІТЦ "НЕК Укренерго" (аванс в 2016 р. на суму 71,92 тис. грн.)
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>167,80</b>	167,80									167,80	239,72	239,72			Акт від 03.2017 №14, 1шт	239,72	239,72	
<b>III.2.7.2.</b>	<b>Робочі станції</b>		<b>1 242,93</b>	<b>1 024,11</b>									<b>1 024,11</b>	<b>1 148,73</b>	<b>999,03</b>				<b>1 148,73</b>	<b>999,03</b>	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>1 197,06</b>	<b>978,24</b>									<b>978,24</b>	<b>1 060,26</b>	<b>910,56</b>				<b>1 060,26</b>	<b>910,56</b>	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		<b>1 197,06</b>	<b>978,24</b>									<b>978,24</b>	<b>1 060,26</b>	<b>910,56</b>				<b>1 060,26</b>	<b>910,56</b>	
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>45,87</b>	<b>45,87</b>									<b>45,87</b>	<b>88,47</b>	<b>88,47</b>				<b>88,47</b>	<b>88,47</b>	
III.2.7.2.1.	Моноблоки		975,20	833,50									833,50	833,50	833,50				833,50	833,50	ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ЕНГЛЕР"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		975,20	833,50									833,50	833,50	833,50				833,50	833,50	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		975,20	833,50									833,50	833,50	833,50			Акт від 09.2017 №85-130, 46 шт	833,50	833,50	
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		149,70	67,68									67,68	149,70					149,70		ТОВ "Айті-Солооще"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		149,70	67,68									67,68	149,70					149,70		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		149,70	67,68									67,68	149,70					149,70		
III.2.7.2.3.	Монітори		72,16	77,06									77,06	77,06	77,06				77,06	77,06	ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ЕНГЛЕР"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		72,16	77,06									77,06	77,06	77,06				77,06	77,06	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		72,16	77,06									77,06	77,06	77,06			Акт від 09.2017 №134-155, 22 шт.	77,06	77,06	
(III.2.7.2.3)	Монітори		45,87	45,87									45,87	88,47	88,47				88,47	88,47	ТОВ "АЙТІ-СОЛЮШНС" - ЦП ІТЦ "НЕК Укренерго" (фінансування в 2016 на суму 42,6 тис. грн.)
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		45,87	45,87									45,87	88,47	88,47			Акт від 02.2017 №7-25, від 03.2017 №43-50, 27 шт.	88,47	88,47	
<b>III.2.7.3.</b>	<b>Обладнання ЛОМ та ТКМ</b>		441,59	482,00									482,00	482,00	482,00				482,00	482,00	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		441,59	482,00									482,00	482,00	482,00				482,00	482,00	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		441,59	482,00									482,00	482,00	482,00				482,00	482,00	
III.2.7.3.1.	Комплект обладнання ЛОМ		122,67	176,20									176,20	176,20	176,20				176,20	176,20	ТОВ "ІТ-Інтегратор"

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість несавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього:	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		122,67	176,20									176,20	176,20	176,20				176,20	176,20	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		122,67	176,20									176,20	176,20	176,20			Акт від 12.2017 №217-225, 9шт	176,20	176,20	
III.2.7.3.2.	Комплект бездротового доступу		318,92	305,80									305,80	305,80	305,80				305,80	305,80	ТОВ "ІТ-Інтегратор"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		318,92	305,80									305,80	305,80	305,80				305,80	305,80	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		318,92	305,80									305,80	305,80	305,80			Акт від 12.2017 №206-2016, 11шт	305,80	305,80	
<b>III.2.7.4.</b>	<b>Периферійна та офісна техніка разом:</b>		601,65	542,99	37,49			37,49					505,50	601,49	601,49				601,49	601,49	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		543,15	484,49	37,49			37,49					447,00	484,49	484,49				484,49	484,49	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		543,15	484,49	37,49			37,49					447,00	484,49	484,49				484,49	484,49	
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		58,50	58,50									58,50	117,00	117,00				117,00	117,00	
III.2.7.4.1.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А3		245,32	242,90									242,90	242,90	242,90				242,90	242,90	ТОВ "ІТ ЕСКОРТ"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		245,32	242,90									242,90	242,90	242,90				242,90	242,90	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		245,32	242,90									242,90	242,90	242,90			Акт від 09.2017 №132-138, 7 шт	242,90	242,90	
III.2.7.4.2.	БФП А4 ч/б (для середніх груп)		252,72	204,10									204,10	204,10	204,10				204,10	204,10	ТОВ "ІТ ЕСКОРТ"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		252,72	204,10									204,10	204,10	204,10				204,10	204,10	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		252,72	204,10									204,10	204,10	204,10			Акт від 09.2017 № 60-84,131, 26 шт.	204,10	204,10	
III.2.7.4.3.	Принтер кольоровий струменевий А4 з СБПЧ (типу Epson L805)		6,11	5,82	5,82			5,82						5,82	5,82				5,82	5,82	ТОВ "КАМТЕКС"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		6,11	5,82	5,82			5,82						5,82	5,82				5,82	5,82	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		6,11	5,82	5,82			5,82						5,82	5,82			Акт від 06.2017 №87, 1 шт.	5,82	5,82	
III.2.7.4.4.	Планшетні сканери А4 (типу HP ScanJet Pro 3500)		39,00	31,67	31,67			31,67						31,67	31,67				31,67	31,67	ТОВ "КАМТЕКС"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		39,00	31,67	31,67			31,67						31,67	31,67				31,67	31,67	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		39,00	31,67	31,67			31,67						31,67	31,67			Акт від 06.2017 №36,37,38, 3 шт	31,67	31,67	
(III.2.7.4.1)	БФП середньої продуктивності (лазерний, монохром, формат А3)		58,50	58,50									58,50	117,00	117,00				117,00	117,00	ТОВ "ІТ-Стар" - ЦП ІПЦ "НЕК Укрэнерго" (аванс - 50% на суму 58,5 тис. грн)
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		58,50	58,50									58,50	117,00	117,00			Акт від 02.2017 № 4-6, 3 шт.	117,00	117,00	
<b>III.2.7.5.</b>	<b>Інше обладнання</b>		26,51	26,51	26,51			26,51						26,51	26,51				26,51	26,51	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		26,51	26,51	26,51			26,51						26,51	26,51				26,51	26,51	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		26,51	26,51	26,51			26,51						26,51	26,51				26,51	26,51	
III.2.7.5.1.	Комплект обладнання для заправки картриджів		26,51	26,51	26,51			26,51						26,51	26,51				26,51	26,51	ТОВ "КАМТЕКС" (1,42 списання МШП (фільтр для пилососа))



№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість нещавлених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 року	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього	в т.ч.:						використано на централизовані поставки, включючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 2017 року (наростаючий підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючий підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		26,51	26,51	26,51			26,51						26,51	26,51				26,51	26,51		
	за рахунок амортизації (03)		26,51	26,51	26,51			26,51						26,51	26,51				Акт від 03.2017 №7, від 03.2017 №42	26,51	26,51	
III.2.8.	<b>Гараже обладнання</b>		<b>107,14</b>	<b>105,58</b>	<b>105,58</b>			<b>105,58</b>						<b>105,58</b>	<b>105,58</b>				<b>105,58</b>	<b>105,58</b>		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>107,14</b>	<b>105,58</b>	<b>105,58</b>			<b>105,58</b>						<b>105,58</b>	<b>105,58</b>				<b>105,58</b>	<b>105,58</b>		
	за рахунок амортизації (03)		<b>107,14</b>	<b>105,58</b>	<b>105,58</b>			<b>105,58</b>						<b>105,58</b>	<b>105,58</b>				<b>105,58</b>	<b>105,58</b>		
III.2.8.1.	Вулканізатор		8,98	7,48	7,48			7,48						7,48	7,48				7,48	7,48		ФОП Лук'ян М.Ф.
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		8,98	7,48	7,48			7,48						7,48	7,48				7,48	7,48		
	за рахунок амортизації (03)		8,98	7,48	7,48			7,48						7,48	7,48				Акт від 07.2017 №53, 1 шт	7,48	7,48	
III.2.8.2.	Інвертор зварювальний аргонодуговий Jasic TIG-200P (E101)		18,64	18,64	18,64			18,64						18,64	18,64				18,64	18,64		ФОП Лук'ян М.Ф.
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		18,64	18,64	18,64			18,64						18,64	18,64				18,64	18,64		
	за рахунок амортизації (03)		18,64	18,64	18,64			18,64						18,64	18,64				Акт від 06.2017 №34, 1 шт.	18,64	18,64	
III.2.8.3.	Лебідка 24v TRUCK, тягове зусилля 8200кг, трас 28m		30,41	30,41	30,41			30,41						30,41	30,41				30,41	30,41		ФОП Лук'ян М.Ф.
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		30,41	30,41	30,41			30,41						30,41	30,41				30,41	30,41		
	за рахунок амортизації (03)		30,41	30,41	30,41			30,41						30,41	30,41				Акт від 06.2017 №44, 1 шт.	30,41	30,41	
III.2.8.4.	Агрегат грунообробний дисковий (дискова борона)		49,11	49,05	49,05			49,05						49,05	49,05				49,05	49,05		ПрАТ "Спецлісмаш"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		49,11	49,05	49,05			49,05						49,05	49,05				49,05	49,05		
	за рахунок амортизації (03)		49,11	49,05	49,05			49,05						49,05	49,05				Акт від 09.2017 №139, 1шт	49,05	49,05	
III.3	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:</b>		<b>13 568,48</b>	<b>10 939,33</b>	<b>7 361,70</b>			<b>7 318,76</b>	<b>6 242,01</b>	<b>42,94</b>				<b>3 577,63</b>	<b>12 147,84</b>	<b>10 939,34</b>			<b>12 147,84</b>	<b>10 939,34</b>		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>12 476,72</b>	<b>10 245,27</b>	<b>7 361,18</b>			<b>7 318,76</b>	<b>6 242,01</b>	<b>42,42</b>				<b>2 884,09</b>	<b>11 056,08</b>	<b>10 245,28</b>			<b>11 056,08</b>	<b>10 245,28</b>		
	за рахунок прибутку (04)		<b>7 015,41</b>	<b>6 866,36</b>	<b>5 424,31</b>			<b>5 383,76</b>	<b>4 307,01</b>	<b>40,55</b>				<b>1 442,05</b>	<b>5 943,13</b>	<b>6 866,36</b>			<b>5 943,13</b>	<b>6 866,36</b>		
	за рахунок амортизації (03)		<b>5 461,31</b>	<b>3 378,91</b>	<b>1 936,87</b>			<b>1 935,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>1,87</b>				<b>1 442,04</b>	<b>5 112,95</b>	<b>3 378,92</b>			<b>5 112,95</b>	<b>3 378,92</b>		
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		<b>1 091,76</b>	<b>694,06</b>	<b>0,52</b>					<b>0,52</b>				<b>693,54</b>	<b>1 091,76</b>	<b>694,06</b>			<b>1 091,76</b>	<b>694,06</b>		
III.3.7	<b>Бригадні автомобілі</b>		1 091,76	694,06	0,52					0,52				693,54	1 091,76	694,06			1 091,76	694,06		
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		1 091,76	694,06	0,52					0,52				693,54	1 091,76	694,06			1 091,76	694,06		
(III.3.7.1)	Бригадний автомобіль на шасі автомобіля (4x4) з дообладнанням		1 091,76	694,06	0,52					0,52				693,54	1 091,76	694,06			1 091,76	694,06		
	<b>Невикористані кошти 2016 року</b>		1 091,76	694,06	0,52					0,52				693,54	1 091,76	694,06			Акт від 12.2017 №234, 1шт	1 091,76	694,06	
III.3.8.	<b>Вантажні автомобілі</b>		<b>7 053,21</b>	<b>4 822,00</b>	<b>1 937,91</b>			<b>1 935,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>2,91</b>				<b>2 884,09</b>	<b>6 556,00</b>	<b>4 822,01</b>			<b>6 556,00</b>	<b>4 822,01</b>		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		<b>7 053,21</b>	<b>4 822,00</b>	<b>1 937,91</b>			<b>1 935,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>2,91</b>				<b>2 884,09</b>	<b>6 556,00</b>	<b>4 822,01</b>			<b>6 556,00</b>	<b>4 822,01</b>		
	за рахунок прибутку (04)		<b>1 591,90</b>	<b>1 443,09</b>	<b>1,04</b>					<b>1,04</b>				<b>1 442,05</b>	<b>1 443,05</b>	<b>1 443,09</b>			<b>1 443,05</b>	<b>1 443,09</b>		
	за рахунок амортизації (03)		<b>5 461,31</b>	<b>3 378,91</b>	<b>1 936,87</b>			<b>1 935,00</b>	<b>1 935,00</b>	<b>1,87</b>				<b>1 442,04</b>	<b>5 112,95</b>	<b>3 378,92</b>			<b>5 112,95</b>	<b>3 378,92</b>		
III.3.8.1.	Сідловий тягач МАЗ-5440С9-520-030 4x2 з н/причіпом МАЗ-975800-2010		2 001,12	1 935,89	1 935,89			1 935,00	1 935,00	0,89				1 936,86	1 935,89				1 936,86	1 935,89		
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		2 001,12	1 935,89	1 935,89			1 935,00	1 935,00	0,89				1 936,86	1 935,89				1 936,86	1 935,89		
	за рахунок амортизації (03)		2 001,12	1 935,89	1 935,89			1 935,00	1 935,00	0,89				1 936,86	1 935,89				Акт від 11.2017 №199,200, 2шт	1 936,86	1 935,89	
III.3.8.2.	Самоскид МАЗ-6501С9-570-021 6x4, в/п 20,3 т		1 733,06											1 733,06					1 733,06			
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		1 733,06											1 733,06					1 733,06			
	за рахунок амортизації (03)		1 733,06											1 733,06					1 733,06			

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість нешкере-них робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарост-яючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпо-середньо структур-ними під-роздами, всього	в т.ч.:						використано на центра-лізовані поставок, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладє-нь на 2017 року (нарост-яючий підсумком)	Факт освоєння капітало-вкладєнь за звітний період (наростяючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів наростяючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.3.8.3.	Вантажний автомобіль на базі Mitsubishi L200		1 727,13	1 443,02	0,98					0,98			1 442,04	1 443,03	1 443,03				1 443,03	1 443,03	ТОВ "Автоград" - ЦП "НЕК "Укренерго", Авізо №112 від 06.2017 - 1442,05тис.грн., 95% від вартості автомобілів та комплектуючих - 1369,94тис.грн., 0,98 реєстрація
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		1 727,13	1 443,02	0,98					0,98			1 442,04	1 443,03	1 443,03				1 443,03	1 443,03	
	за рахунок амортизації (03)		1 727,13	1 443,02	0,98					0,98			1 442,04	1 443,03	1 443,03			Акт від 07.2017 № 49-52, 4 шт.	1 443,03	1 443,03	
III.3.8.4.	Автомобіль вантажний на шасі (4x4) з дообладнанням		1 591,90	1 443,09	1,04					1,04			1 442,05	1 443,05	1 443,09				1 443,05	1 443,09	ТОВ "Автоград" - ЦП "НЕК "Укренерго" (реєстрація автотранспорту - наказ НЕК №292, 293 від 15.09.2017, АВІЗО 175 від вересня 2017
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		1 591,90	1 443,09	1,04					1,04			1 442,05	1 443,05	1 443,09				1 443,05	1 443,09	
	за рахунок прибутку (04)		1 591,90	1 443,09	1,04					1,04			1 442,05	1 443,05	1 443,09			Акт від 10.2017 №186-189, 4шт.	1 443,05	1 443,09	
III.3.10.	<b>Автобуси</b>		2 769,57	2 769,56	2 769,56			2 768,00	2 214,40	1,56				1 846,37	2 769,56				1 846,37	2 769,56	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		2 769,57	2 769,56	2 769,56			2 768,00	2 214,40	1,56				1 846,37	2 769,56				1 846,37	2 769,56	
	за рахунок прибутку (04)		2 769,57	2 769,56	2 769,56			2 768,00	2 214,40	1,56				1 846,37	2 769,56				1 846,37	2 769,56	
III.3.10.1.	Автобус не менше 10 пас. місць		2 769,57	2 769,56	2 769,56			2 768,00	2 214,40	1,56				1 846,37	2 769,56				1 846,37	2 769,56	ТОВ "Глобал автоград"
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		2 769,57	2 769,56	2 769,56			2 768,00	2 214,40	1,56				1 846,37	2 769,56				1 846,37	2 769,56	
	за рахунок прибутку (04)		2 769,57	2 769,56	2 769,56			2 768,00	2 214,40	1,56				1 846,37	2 769,56			Акт від 08.2017 №58,59, 2 шт.	1 846,37	2 769,56	
III.3.11.	<b>Мікроавтобуси</b>		778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,29	778,29				778,29	778,29	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,29	778,29				778,29	778,29	
	за рахунок прибутку (04)		778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,29	778,29				778,29	778,29	
III.3.11.1.	Мікроавтобус не менше 10 пас. місць		778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,29	778,29				778,29	778,29	ТОВ "Глобал автоград", регіональний сервісний центр МВС у Він. обл., управління Пенсійного фонду України у м. Вінниця
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,29	778,29				778,29	778,29	
	за рахунок прибутку (04)		778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,29	778,29			Акт від 06.2017 № 35, 1 шт.	778,29	778,29	
III.3.13.	<b>Трактори, екскаватори, бульдозери</b>		1 875,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 875,42	1 875,42				1 875,42	1 875,42	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		1 875,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 875,42	1 875,42				1 875,42	1 875,42	
	за рахунок прибутку (04)		1 875,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 875,42	1 875,42				1 875,42	1 875,42	

№ з/п	Найменування об'єкта і робіт	Вартість нешкере-них робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансу-вання на 2017 року	Профінан-совано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарощує-ним підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безпо-середньо структур-ними під-розділами, всього	будівельно-монтажні роботи			Обладнання		Інше (ПВР, ПИМР тощо)			використано на центра-лізовані постанови, включаючи аванси *				План освоєння капіталовкладе-нь на 2017 року (нарощує-ним підсумком)	Факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (нарощує-ним підсумком)		План уведення ОЗ на 2017 року	Фактично введено основних засобів нарощує-ним підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						в т.ч.:		в т.ч.:		в т.ч.:												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси	ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
III.3.13.1.	Екскаватор навантажувальний з додатковим обладнанням		1 875,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 875,42	1 875,42				1 875,42	1 875,42	ТОВ "Констракшн Машинер", ДП Київський обласний виробничо-технічний центр стандартації метрології і якості продукції (реєстрація), ПП Чернівецький науково-дослідний центр судових експертиз (реєстрація)	
	<b>Власні кошти, у т.ч.:</b>		1 875,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 875,42	1 875,42				1 875,42	1 875,42		
	за рахунок прибутку (04)		1 875,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 875,42	1 875,42			Акт від 06.2017 №41, 1 шт	1 875,42	1 875,42		