

2.ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ
про виконання заходів Інвестиційної програми за I квартал 2016 року
по Південно-Західній електроенергетичній системі ДП "НЕК "Укренерго"
(без врахування капітального будівництва)

(тис.грн., без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавць | | | |
|--------------------|---|--|---|--|---|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|--|---|---|---|---|--|---|----------------|--|--|---|
| | | | | | | Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, всього | Будівельно-монтажні роботи | | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо) | | використано на централизованих поставках, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | | | | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | | |
| | | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч.: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | аванси | ПВР | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| П.+П. | Технічне перенаснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.: | 4443,76 | 524524,31 | 197291,00 | 108812,07 | 24883,15 | 3543,67 | 3543,67 | 20565,32 | 8699,57 | 774,16 | 19,22 | 764,40 | 83928,92 | 64739,80 | 2681,38 | 5832,23 | 132939,22 | | 6056,19 | 1272,91 | | | |
| | об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.: | 422,28 | | | 2216,80 | 1783,16 | | | 1155,72 | | 627,44 | | 627,44 | 433,64 | | 2376,64 | 1628,61 | 3284,80 | | | | 1170,31 | | |
| | об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.: | 4021,48 | 524524,31 | 197291,00 | 106595,27 | 23099,99 | 3543,67 | 3543,67 | 19409,60 | 8699,57 | 146,72 | 19,22 | 136,96 | 83495,28 | 64739,80 | 304,74 | 4203,62 | 129654,42 | | 6056,19 | 102,60 | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | 246,67 | 38419,79 | | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | | | | | | | | | 246,67 | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 3288,63 | 307483,18 | 57512,56 | 9910,10 | 9910,10 | 1144,45 | 1144,45 | 8746,43 | 8699,57 | 19,22 | 19,22 | 9,46 | | 17636,80 | 122,60 | 3288,63 | 20,00 | | 6056,19 | 102,60 | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 486,18 | 136966,29 | | 124351,36 | 83495,28 | | | | | | | | 83495,28 | | | 486,18 | 103589,76 | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | 41655,05 | 15427,08 | 10790,67 | 10790,67 | | | 10663,17 | | 127,50 | | 127,50 | | 47103,00 | 182,14 | 182,14 | 26044,66 | | | | | | |
| П. | Технічне перенаснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.: | 4443,76 | 509004,82 | 192110,07 | 107659,63 | 23775,54 | 3543,67 | 3543,67 | 19457,71 | 7881,74 | 774,16 | 19,22 | 764,40 | 83884,09 | 59581,75 | 1388,47 | 5832,23 | 132919,22 | | 898,14 | | | | |
| | об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.: | 422,28 | | | 1929,05 | 1540,24 | | | 912,80 | | 627,44 | | 627,44 | 388,81 | | 1206,33 | 1628,61 | 3284,80 | | | | | | |
| | об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.: | 4021,48 | 509004,82 | 192110,07 | 105730,58 | 22235,30 | 3543,67 | 3543,67 | 18544,91 | 7881,74 | 146,72 | 19,22 | 136,96 | 83495,28 | 59581,75 | 182,14 | 4203,62 | 129654,42 | | 898,14 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | 246,67 | 38419,79 | | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | | | | | | | | | 246,67 | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 3288,63 | 291963,69 | 52331,63 | 9045,41 | 9045,41 | 1144,45 | 1144,45 | 7881,74 | 7881,74 | 19,22 | 19,22 | 9,46 | | 12478,75 | | 3288,63 | | | 898,14 | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 486,18 | 136966,29 | | 124351,36 | 83495,28 | | | | | | | | 83495,28 | | | 486,18 | 103589,76 | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | 41655,05 | 15427,08 | 10790,67 | 10790,67 | | | 10663,17 | | 127,50 | | 127,50 | | 47103,00 | 182,14 | 182,14 | 26044,66 | | | | | | |
| П.1 | Технічне перенаснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.: | 3094,76 | 486576,33 | 189671,79 | 106241,18 | 22745,90 | 3503,85 | 3503,85 | 19114,55 | 7538,58 | 127,50 | | 127,50 | 83495,28 | 57143,47 | 182,14 | 3276,90 | 132919,22 | | | | | | |
| | об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.: | 17,58 | | | 912,80 | 912,80 | | | 912,80 | | | | | | | | 17,58 | 3284,80 | | | | | | |
| (П.1.1.1.1 - 2015) | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "Зах. Українська", інв. №№ 00169, 001181, 001093. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (П.1.1.1.2 - 2015) | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "ЧАЕС", інв. №№ 00169, 001182, 001183. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (П.1.1.1.3 - 2015) | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "ПУАЕС", інв. №№ 00169, 001186. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (П.1.7.6.1 - 2015) | ПС-330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 000603 | 17,58 | | | 912,80 | 912,80 | | | 912,80 | | | | | | | | 17,58 | 3284,80 | | | | | | ТОВ Київська енергетична будівельна компанія" |
| | об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.: | 3077,18 | 486576,33 | 189671,79 | 105328,38 | 21833,10 | 3503,85 | 3503,85 | 18201,75 | 7538,58 | 127,50 | | 127,50 | 83495,28 | 57143,47 | 182,14 | 3259,32 | 129634,42 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 28539,92 | | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 2591,00 | 279415,07 | 49893,35 | 8643,21 | 8643,21 | 1104,63 | 1104,63 | 7538,58 | 7538,58 | | | | | 10040,47 | | 2591,00 | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 486,18 | 136966,29 | | 124351,36 | 83495,28 | | | | | | | | 83495,28 | | | 486,18 | 103589,76 | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | 41655,05 | 15427,08 | 10790,67 | 10790,67 | | | 10663,17 | | 127,50 | | 127,50 | | 47103,00 | 182,14 | 182,14 | 26044,66 | | | | | | |
| П.1.1. | Заміна реакторів, у т.ч. за класами напруги: | 151,96 | 81295,84 | 77226,56 | 532,63 | | | | | | | | 532,63 | | | 151,96 | 5315,07 | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 4069,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 151,96 | | | | | | | | | | | | | | | 151,96 | | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавць | | |
|------------|---|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|--------|---|---|--|---|---|---|---|--|-----|-----------|----|---|
| | | | | | | в т.ч.: | | | | | | використано на центральовані поставки, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | аванси | | | | | | | | | ПВР | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 77226,56 | 77226,56 | 532,63 | | | | | | | | | 532,63 | | | | 5315,07 | | | | | |
| П.1.1.1.1. | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "Зах. Українська", інв. №№ 00169, 001181, 001093. | 19,41 | 27240,34 | 25742,19 | 177,55 | | | | | | | | | 177,55 | | | 19,41 | 1771,69 | | | | | Представництво "Dalekovod d.d." |
| | за рахунок прибутку (04) | | 1 498,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 19,41 | | | | | | | | | | | | | | | 19,41 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 25 742,19 | 25 742,19 | 177,55 | | | | | | | | | 177,55 | | | | 1771,69 | | | | | |
| П.1.1.1.2. | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "Київська", інв. №№ 00169, 001182, 001183. | 116,94 | 39147,98 | 38348,99 | 177,54 | | | | | | | | | 177,54 | | | 116,94 | 1771,69 | | | | | Представництво "Dalekovod d.d." |
| | за рахунок прибутку (04) | | 798,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 116,94 | | | | | | | | | | | | | | | 116,94 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 38 348,99 | 38 348,99 | 177,54 | | | | | | | | | 177,54 | | | | 1771,69 | | | | | |
| П.1.1.1.3. | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" реакторної комірки ШР-750 "ПУАЕС", інв. №№ 00169, 001186. | 15,61 | 14907,52 | 13135,38 | 177,54 | | | | | | | | | 177,54 | | | 15,61 | 1771,69 | | | | | Представництво "Dalekovod d.d." |
| | за рахунок прибутку (04) | | 1 772,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 15,61 | | | | | | | | | | | | | | | 15,61 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 13 135,38 | 13 135,38 | 177,54 | | | | | | | | | 177,54 | | | | 1771,69 | | | | | |
| П.1.3. | Заміна автотрансформаторів, трансформаторів у т.ч. за класами напруги: | | 255 165,18 | 39 852,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 255 165,18 | 39 852,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.3.1.1. | ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення із заміною автотрансформатора АТ-2, ТПР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень. Інв. № 001040 | | 255 165,18 | 39 852,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 255 165,18 | 39 852,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.5. | Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги: | 1494,70 | 58212,99 | 25467,55 | 18660,83 | 18660,83 | 993,94 | 993,94 | 17539,39 | 6876,22 | 127,50 | | | 127,50 | 57143,47 | 182,14 | 1676,84 | 26044,66 | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 1494,70 | 16557,94 | 10040,47 | 7870,16 | 7870,16 | 993,94 | 993,94 | 6876,22 | 6876,22 | | | | | 10040,47 | | 1494,70 | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | 41655,05 | 15427,08 | 10790,67 | 10790,67 | | | 10663,17 | | 127,50 | | | 127,50 | 47103,00 | 182,14 | 182,14 | 26044,66 | | | | | |
| П.1.5.4.1 | ПС 330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП 330 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень, інв. № 040418, №200611 | 853,44 | 23484,39 | 15427,08 | 10790,67 | 10790,67 | | | 10663,17 | | 127,50 | | | 127,50 | 47103,00 | 182,14 | 1035,58 | 26044,66 | | | | | ТОВ Київська енергетична будівельна компанія" |
| | за рахунок амортизації (03) | 853,44 | | | | | | | | | | | | | | | 853,44 | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | 23 484,39 | 15 427,08 | 10790,67 | 10790,67 | | | 10 663,17 | | 127,50 | | | 127,50 | 47 103,00 | 182,14 | 182,14 | 26044,66 | | | | | |
| П.1.5.8.1. | ПС-330 кВ "Шепетівка". Реконструкція ВРУ-35 кВ інв № 020601 | 329,89 | 2709,90 | | | | | | | | | | | | | | 329,89 | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 329,89 | 2 709,90 | | | | | | | | | | | | | | 329,89 | | | | | | |
| П.1.5.9.1. | ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ЗРУ-10 кВ. Інв. № 030204 | 311,37 | 32018,70 | 10040,47 | 7870,16 | 7870,16 | 993,94 | 993,94 | 6876,22 | 6876,22 | | | | | 10040,47 | | 311,37 | | | | | | ТОВ "Високовольтний союз - РЗВА" |
| | за рахунок амортизації (03) | 311,37 | 13 848,04 | 10 040,47 | 7870,16 | 7870,16 | 993,94 | 993,94 | 6876,22 | 6876,22 | | | | | 10 040,47 | | 311,37 | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | 18 170,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.7. | Заміна трансформаторів струму в тому числі за класами напруги: | 265,30 | 7691,95 | | 773,05 | 773,05 | 110,69 | 110,69 | 662,36 | 662,36 | | | | | | | 265,30 | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік | Затверджені обсяги фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавць | |
|--------------|--|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|--------|--|---|--|---|---|---|---|--|-----|-----------|---|
| | | | | | | в т.ч.: | | | | | | використано на центральні поставки, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | аванси | | | | | | | | | ПВР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | за рахунок амортизації (03) | 265,30 | 7691,95 | | 773,05 | 773,05 | 110,69 | 110,69 | 662,36 | 662,36 | | | | | | | 265,30 | | | | | |
| II.1.7.3.1. | "Технічне переоснащення ПС-330 кВ "Шепетівка" ВРУ-330 кВ з заміною масляних трансформаторів струму на елегазові, інв. № 020400 | 94,33 | 2759,59 | | 773,05 | 773,05 | 110,69 | 110,69 | 662,36 | 662,36 | | | | | | | 94,33 | | | | | ПП "Енерго - Акумулятор" |
| | за рахунок амортизації (03) | 94,33 | 2 759,59 | | 773,05 | 773,05 | 110,69 | 110,69 | 662,36 | 662,36 | | | | | | | 94,33 | | | | | |
| II.1.7.6.1. | ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва) інв.№008766, №230134 | 170,97 | 4932,36 | | | | | | | | | | | | | | 170,97 | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 170,97 | 4 932,36 | | | | | | | | | | | | | | 170,97 | | | | | |
| II.1.8. | Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги: | 653,68 | 38539,69 | 24744,45 | 35976,61 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | | | | 33577,39 | | | 653,68 | 43648,55 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 13795,24 | | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | 2399,22 | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 653,68 | | | | | | | | | | | | | | | 653,68 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 24744,45 | 24744,45 | 33577,39 | | | | | | | | | 33577,39 | | | | 43648,55 | | | | |
| II.1.8.1.1 | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛ-750 "Зах.Українська", інв. № 00169 | 32,04 | 19085,46 | 7337,10 | 21252,31 | 2167,92 | 2167,92 | 2167,92 | 2167,92 | 2167,92 | | | | 19084,39 | | | 32,04 | 21109,66 | | | | ПАТ "Запоріжжє-трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "ЕлектропідприємстваХмельницької обл." |
| | за рахунок прибутку (04) | | 11 748,36 | | 2167,92 | 2167,92 | 2167,92 | 2167,92 | 2167,92 | 2167,92 | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 32,04 | | | | | | | | | | | | | | | 32,04 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 7 337,10 | 7 337,10 | 19084,39 | | | | | | | | | 19084,39 | | | | 21109,66 | | | | |
| II.1.8.1.2. | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька", інв. № 00169 | 621,64 | 19454,23 | 17407,35 | 14724,30 | 231,30 | 231,30 | 231,30 | 231,30 | 231,30 | | | | 14493,00 | | | 621,64 | 22538,89 | | | | ПАТ "Запоріжжє-трансформатор", Представництво "Dalekovod d.d." |
| | за рахунок прибутку (04) | | 2 046,88 | | 231,30 | 231,30 | 231,30 | 231,30 | 231,30 | 231,30 | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 621,64 | | | | | | | | | | | | | | | 621,64 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 17 407,35 | 17 407,35 | 14493,00 | | | | | | | | | 14493,00 | | | | 22538,89 | | | | |
| II.1.10. | Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги: | 25,36 | 33055,75 | 22380,35 | 49385,26 | | | | | | | | | 49385,26 | | | 25,36 | 54626,14 | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 10675,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 25,36 | | | | | | | | | | | | | | | 25,36 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 22380,35 | 22380,35 | 49385,26 | | | | | | | | | 49385,26 | | | | 54626,14 | | | | |
| II.1.10.1.1. | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛ-750 "Київська", інв. № 00169 | 17,42 | 14990,01 | 10563,68 | 25024,24 | | | | | | | | | 25024,24 | | | 17,42 | 27679,88 | | | | Представництво "Dalekovod d.d." |
| | за рахунок прибутку (04) | | 4 426,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 17,42 | | | | | | | | | | | | | | | 17,42 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 10 563,68 | 10 563,68 | 25024,24 | | | | | | | | | 25024,24 | | | | 27679,88 | | | | |
| II.1.10.1.2. | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛ-750 "ПУАЕС", інв. № 00169 | 7,94 | 18065,74 | 11816,67 | 24361,02 | | | | | | | | | 24361,02 | | | 7,94 | 26946,26 | | | | Представництво "Dalekovod d.d." |
| | за рахунок прибутку (04) | | 6 249,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 7,94 | | | | | | | | | | | | | | | 7,94 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | 11 816,67 | 11 816,67 | 24361,02 | | | | | | | | | 24361,02 | | | | 26946,26 | | | | |
| II.1.24. | Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності | 486,18 | 12614,93 | | | | | | | | | | | | | | 486,18 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 486,18 | 12614,93 | | | | | | | | | | | | | | 486,18 | | | | | |
| II.1.24.1. | ПС 330 кВ "Шепетівка" Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності Інв. № 020601 | 243,09 | 6307,47 | | | | | | | | | | | | | | 243,09 | | | | | аванс (20%) |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 243,09 | 6 307,47 | | | | | | | | | | | | | | 243,09 | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавець | | |
|------------------|--|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|----|------------|----|----------------------------------|
| | | | | | | в т.ч.: | | | | | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч.: аванси ПВР | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| П.1.24.2. | ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська" Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності. Інв. № 030167 | 243,09 | 6307,46 | | | | | | | | | | | | | | 243,09 | | | | | | аванс (20%) |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 243,09 | 6 307,46 | | | | | | | | | | | | | | 243,09 | | | | | | |
| П.2 | Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.: | 374,37 | 8 798,13 | | | | | | | | | | | | | | 374,37 | | | | | | |
| | Об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.: | 127,70 | | | | | | | | | | | | | | | 127,70 | | | | | | |
| (П.2.1 - 2015) | Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС - Кам'янець-Подільська, ділянка опор № 1-290 (інв №№ 008633, 230107) | 127,70 | | | | | | | | | | | | | | | 127,70 | | | | | | |
| | об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.: | 246,67 | 8 798,13 | | | | | | | | | | | | | | 246,67 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | 246,67 | 8 798,13 | | | | | | | | | | | | | | 246,67 | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.2.1. | Реконструкція ПЛ 330 кВ Чернівецька Кам'янець-Подільська, ділянка опор № 1-142 (інв № 20761) | 246,67 | 8 798,13 | | | | | | | | | | | | | | 246,67 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | 246,67 | 8 798,13 | | | | | | | | | | | | | | 246,67 | | | | | | |
| П.3 | Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.: | 517,79 | 4 508,36 | 1 034,11 | 277,73 | | | | | | | | | 277,73 | 1 034,11 | | 517,79 | | | | | | |
| | Об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.: | 119,25 | | | 277,73 | | | | | | | | | 277,73 | | | 119,25 | | | | | | |
| (П.3.1.1 - 2015) | ПС 330 кВ Чернівецька. Технічне переоснащення пристроїв передачі і прийому команд РЗ та ПА АКПА Л-330кВ Івано-Франківська з заміною на апаратуру типу АКА-16, інв.№005851 | 119,25 | | | 277,73 | | | | | | | | | 277,73 | | | 119,25 | | | | | | ТОВ "Харків-променерго" - ЦП НЕК |
| | об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.: | 398,54 | 4 508,36 | 1 034,11 | | | | | | | | | | | 1 034,11 | | 398,54 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 398,54 | 4 508,36 | 1 034,11 | | | | | | | | | | | 1 034,11 | | 398,54 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.3.1. | Апаратура передачі команд РЗ і ПА | 331,38 | 3 480,39 | 1 034,11 | | | | | | | | | | | 1 034,11 | | 331,38 | | | | | | |
| П.3.1.1. | ПС 330 кВ Шепетівка. Технічне переоснащення пристроїв передачі і прийому команд РЗА та ПА типу АНКА-АВПА Л-330 кВ ХАЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої типу АКА-16. Інв.№020418 | 126,53 | 771,20 | 242,33 | | | | | | | | | | | 242,33 | | 126,53 | | | | | | |
| П.3.1.2. | ПС 330 кВ Тернопільська ПЛ-110 кВ Бучач (ЗБК), Зборів (Озерна). Технічне переоснащення пристроїв передачі команд типу ВЧТО 118кГц та 370 кГц з заміною на пристрої типу АКА-16(32).Інв.№005710 | 53,6 | 853,99 | 235,22 | | | | | | | | | | | 235,22 | | 53,60 | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавць | |
|-----------------|---|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|---------------|---|---|--|---|---|---|---|--|-----|-----------|----|
| | | | | | | в т.ч.: | | | | | | використано на централизованні поставки, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | аванси | | | | | | | | | ПВР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | об'єкти 2016 року - всього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 38,15 | 1446,90 | 352,18 | | | | | | | | | | | 352,18 | | 38,15 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.6.6. | Зовнішня огорожа | 31,01 | 1174,86 | 352,18 | | | | | | | | | | | 352,18 | | 31,01 | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 31,01 | 1174,86 | 352,18 | | | | | | | | | | | 352,18 | | 31,01 | | | | | |
| II.6.6.1 | ПС 330 кВ "Козятин". Реконструкція огорожі (інв.№200625) в с.Махаринці Козятинського району Вінницької обл. | 31,01 | 1 174,86 | 352,18 | | | | | | | | | | | 352,18 | | 31,01 | | | | | |
| II.6.12. | Інші | 7,14 | 272,04 | | | | | | | | | | | | | | 7,14 | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 7,14 | 272,04 | | | | | | | | | | | | | | 7,14 | | | | | |
| II.6.12.1. | Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення електрощитової інженерно-лабораторного корпусу №2 (інв. №009329). м. Вінниця, вул. I.Богуна, буд. 5 | 7,14 | 272,04 | | | | | | | | | | | | | | 7,14 | | | | | |
| II.7 | Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, у т.ч.: | 80,51 | 1 983,16 | | | | | | | | | | | | | | 80,51 | | | | | |
| | об'єкти 2016 року - всього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 80,51 | 1 983,16 | | | | | | | | | | | | | | 80,51 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.7.1. | Технічне переоснащення структурної локальної мережі управління(інв.№007705) м. Вінниця, вул. I.Богуна, буд.5. | 80,51 | 1 983,16 | | | | | | | | | | | | | | 80,51 | | | | | |
| II.8 | Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.: | 68,57 | 1 482,56 | | | | | | | | | | | | | | 68,57 | | | | | |
| | об'єкти 2016 року - всього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 68,57 | 1 299,89 | | | | | | | | | | | | | | 68,57 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.8.6. | Добудова, дообладнання діючих будівель і споруд | 68,57 | 1 299,89 | | | | | | | | | | | | | | 68,57 | | | | | |
| II.8.6.1 | ПС 330 кВ "Чернівці" Реконструкція складського приміщення з добувочою побутових приміщень по вул. Сковороди, 52 в м. Кіцмань Чернівецької обл., (інв.№020704) | 27,17 | 424,19 | | | | | | | | | | | | | | 27,17 | | | | | |
| II.8.6.2 | ПС 750 кВ "Вінниця". Реконструкція протипожежного водопостачання з добувочою пожежного резервуару на 250м3 (інв.№001124). с.Гуменне Вінницького району | 41,40 | 875,70 | | | | | | | | | | | | | | 41,40 | | | | | |
| II.8.8. | Дообладнання СМгаТ | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.8.8.1. | Дооснащення автомобілів газобалонним обладнанням | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.9 | Проектні роботи майбутніх років, у т.ч.: | 186,83 | 1 718,08 | 187,17 | 747,98 | 636,90 | | | | | 636,90 | 9,46 | 636,90 | 111,08 | 187,17 | 1 206,33 | 1 393,16 | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік | Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавць | |
|-------------|---|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|---------------|--|---|--|---|---|---|---|--|-----|-----------|---|
| | | | | | | в т.ч.: | | | | | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | аванси | | | | | | | | | ПВР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | Об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.: | 157,75 | | | 738,52 | 627,44 | | | | | 627,44 | | 627,44 | 111,08 | | 1 206,33 | 1 364,08 | | | | | |
| | об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.: | 29,08 | 1718,08 | 187,17 | 9,46 | 9,46 | | | | | 9,46 | 9,46 | 9,46 | | 187,17 | | 29,08 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 899,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 29,08 | 819,01 | 187,17 | 9,46 | 9,46 | | | | | 9,46 | 9,46 | 9,46 | | 187,17 | | 29,08 | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.9.1 | Служба підстанцій | 157,75 | 1274,07 | 112,50 | 510,80 | 510,80 | | | | | 510,80 | | 510,80 | | 112,50 | 928,62 | 1086,37 | | | | | |
| | Об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.: | 157,75 | | | 510,80 | 510,80 | | | | | 510,80 | | 510,80 | | | 928,62 | 1086,37 | | | | | |
| (II.9.1.2) | Коригування проекту ПС-330 кВ "Хмельницька", реконструкція підстанції з заміною автотрансформатора АТ-2 на автотрансформатор типу АТДТН-330/110/10-У1, інв.№ 230125 | 157,75 | | | | | | | | | | | | | | 198,90 | 356,65 | | | | | ПАТ "ПТІ "Київобуло" - ЦП НЕК (аванс в 2015 р. на суму 49,72 тис. грн.) |
| (II.9.1.3) | Коригування проектною документації на заміну ШР-750 кВ "ПУАЕС", ф.С РОДЦ-П 0000/750-У1 на ПС 750 кВ "Вінницька" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК (аванс в 2015 р. на суму 49,66 тис. грн.) |
| (II.9.1.4) | Коригування проектною документації на заміну ШР-750 кВ "Київська", ф. А, В, С хРОДЦ-П 0000/750-У1 на ПС 750 кВ "Вінницька" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК (аванс в 2015 р. на суму 49,66 тис. грн.) |
| (II.9.1.5) | Коригування проектною документації на заміну ШР-750 кВ "Західноукраїнська", ф. В, С хРОМ-П 0000/750-У1 на ПС 750 кВ "Вінницька" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ДПВ та НДІ "Укренергомережепроект" - ЦП НЕК (аванс в 2015 р. на суму 49,67 тис. грн.) |
| (II.9.1.6) | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛІ-750 "Зах.Українська" | | | | 139,40 | 139,40 | | | | | 139,40 | | 139,40 | | | 199,15 | 199,15 | | | | | ТОВ "ПДІ "Енергоїжпроект" (аванс в 2015 р. на суму 59,75 тис. грн.) |
| (II.9.1.7) | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" | | | | 103,98 | 103,98 | | | | | 103,98 | | 103,98 | | | 148,54 | 148,54 | | | | | ТОВ "ПДІ "Енергоїжпроект" (аванс в 2015 р. на суму 44,56 тис. грн.) |
| (II.9.1.8) | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛІ-750 "ЧАЕС" | | | | 127,23 | 127,23 | | | | | 127,23 | | 127,23 | | | 181,76 | 181,76 | | | | | ТОВ "ПДІ "Енергоїжпроект" (аванс в 2015 р. на суму 54,53 тис. грн.) |
| (II.9.1.9) | Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛІ-750 "ПУАЕС" | | | | 140,19 | 140,19 | | | | | 140,19 | | 140,19 | | | 200,27 | 200,27 | | | | | ТОВ "ПДІ "Енергоїжпроект" (аванс в 2015 р. на суму 60,08 тис. грн.) |
| (II.9.1.12) | ПС-330 кВ "Хмельницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТОВ "Південенергомережепроект" (аванс в 2015 р. на суму 65,58 тис. грн.) |
| | об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.: | | 1274,07 | 112,50 | | | | | | | | | | | 112,50 | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | 899,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 375,00 | 112,50 | | | | | | | | | | | 112,50 | | | | | | | |
| II.9.1.1. | ПС-330 кВ "Вінницька". Реконструкція ВРП-110 кВ з повною заміною обладнання та впровадженням прогресивних технологічних рішень (завершення будівництва) | | 375,00 | 112,50 | | | | | | | | | | | 112,50 | | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік | Затверджені обсяги фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавць | |
|-----------|---|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|---------|--|---|--|---|---|---|---|--|----|-----------|--|
| | | | | | | в т.ч.: | | | | | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| аванси | ПВР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| П.9.1.2. | ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення із заміною автотрансформатора АТ-2, ТТР АТ-2 та впровадження прогресивних технологічних рішень. Інв. № 001040 | | 899,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9.3. | Служба релейного захисту та автоматики | | | | 227,72 | 116,64 | | | | | 116,64 | | 116,64 | 111,08 | | 277,71 | 277,71 | | | | | |
| | Об'єкти 2015 року , всього, у т.ч.: | | | | 227,72 | 116,64 | | | | | 116,64 | | 116,64 | 111,08 | | 277,71 | 277,71 | | | | | |
| (П.9.3.1) | ПС-750кВ «Вінницька» ПЛІ-750кВ «Західноукраїнська». Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА типу АКПА на апаратуру типу АКА-16 (32), (інв.№001066). с. Гуменне Вінницького р-ну Вінницької обл. | | | | 111,08 | | | | | | | | | 111,08 | | 111,08 | 111,08 | | | | | ТОВ "Корпорація Електропідприємство-монтаж" - ЦП "НЕК "УЕ" (авізо №86) |
| (П.9.3.5) | ПС 750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення оперативного блокування роз'єднувачів ВРП-750 кВ із застосуванням мікропроцесорних пристроїв. Інв. № 001066 | | | | 116,64 | 116,64 | | | | | 116,64 | | 116,64 | | | 166,63 | 166,63 | | | | | МПП "Анісер" (аванс в 2015 р. на суму 49,99 тис. грн.) |
| П.9.4. | СЗДТУ | | 119,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 119,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9.4.1. | Технічне переоснащення резервного електроживлення змінного струму для засобів ДТУ на ПС 330 кВ "Хмельницька" з заміною мотор-генератора на інвертор DC/AC -220В/ ~ 220В | | 16,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9.4.2. | Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПШ Шепетівка | | 16,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9.4.3. | Технічне переоснащення електроживлення АТС напругою 48 В корпусу №1 Південно-Західної ЕС | | 16,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9.4.4. | Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПШ Старокостянтинів | | 16,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9.4.5. | Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ПС 330 кВ "Кам'янець - Подільський" | | 16,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9.4.6. | Технічне переоснащення системи гаратнованого електроживлення обладнання ЗДТК ПС-750 кВ "Вінницька" змінним та постійним струмом (встановлення 3-х фазного АБЖ з інвертором та заміна ВУК 36/260) | | 35,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9.5 | Проектні роботи СЕПСО та МЗ | | 25,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 25,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | |
| П.9.5.1 | Технічне переоснащення систем обліку електроенергії, ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська" інв.№ 009860 | | 25,00 | 25,00 | | | | | | | | | | | 25,00 | | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік | Затверджені обсяги фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавць | | |
|-----------------|---|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|-------------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | в т.ч.: | | | | | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1, ОЗ-2) | | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч.: аванси ПВР | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1. | Технологічне обладнання служби підстанцій | | 223,20 | 63,74 | 192,60 | 147,77 | | | 147,77 | 25,49 | | | | 44,83 | 63,74 | 260,19 | | 20,00 | | 63,74 | 240,19 | | |
| | Об'єкти 2015 року , всього, у т.ч.: | | | | 142,75 | 97,92 | | | 97,92 | | | | | 44,83 | | 195,83 | | | | | 195,83 | | |
| (III.2.1.21.4) | Мотоблок з косаркою | | | | 44,83 | | | | | | | | | 44,83 | | | | | | | | | ДП "НЕК "Укренерго"-ЦП (ОЗ-1 № 104/12.15) |
| (III.2.1.21.5) | Розрядний пристрій типу УКЕ 220-110 | | | | 97,92 | 97,92 | | | 97,92 | | | | | | | 195,83 | | | | № 4/02.16, 1 ум. | 195,83 | | ТОВ "Каскад-Енер-го" (аванс в 2015 р. на суму 97,91 тис. грн.) |
| | об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.: | | 223,20 | 63,74 | 49,85 | 49,85 | | | 49,85 | 25,49 | | | | 63,74 | 64,36 | | 20,00 | | | | 63,74 | 44,36 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 223,20 | 63,74 | 49,85 | 49,85 | | | 49,85 | 25,49 | | | | 63,74 | 64,36 | | 20,00 | | | | 63,74 | 44,36 | |
| III.2.1.1. | Дренажний насос типу Pedrollo Dm 30 4 шт. | | 25,44 | 25,44 | 7,49 | 7,49 | | | 7,49 | 7,49 | | | | 25,44 | | | | | | | 25,44 | | ПВП "Насосенергопром" |
| III.2.1.2. | Мотокоса Husqvarna 545RX в комплекті з ножем для порослі, струною для косіння трави, універсальним захисним щитком | | 80,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.3. | Ножниці секаторні-кабелерізи HC-70 | | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | | | 8,30 | | | | | 8,30 | 8,30 | | | | | № 6/02.16, 1 ум. | 8,30 | 8,30 | ФОП Лук'ян М.Ф. |
| III.2.1.4. | Телевізійна панель рідинно-кристалічна з LED-підсвічуванням: діагональ - 42 дюймів | | 16,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.5. | Аквадистилятор ДБ-4-02 СМО | | 8,17 | | 8,17 | 8,17 | | | 8,17 | | | | | | | 8,17 | | | | № 2/02.16, 1 ум. | | 8,17 | ФОП Лук'ян М.Ф. |
| III.2.1.6. | Прес гідравлічний модульний ПГ-630 з матрицями 150-600 | | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 | | | | 30,00 | 30,00 | | 20,00 | | | № 20/03.16, 1 ум. | 30,00 | 10,00 | ТОВ "ТД "Інтерпром" |
| III.2.1.7. | Пила торцювочна по металу Bosch Professional Gco 2000 | | 7,90 | | 7,89 | 7,89 | | | 7,89 | | | | | | | 7,89 | | | | № 5/02.16, 1 ум. | | 7,89 | ФОП Лук'ян М.Ф. |
| III.2.1.8. | Компресор Metabo Basic 265 | | 10,63 | | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 | | | | | | 10,00 | | | | № 21/03.16, 1 ум. | | 10,00 | ФОП Лук'ян М.Ф. |
| III.2.1.9. | Комплект пристроїв для перевірки автоматів 0,4 кВ ППА-1 | | 36,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.2. | Технологічне обладнання СЛ | | 218,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.: | | 218,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 218,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.2.1. | Бензомоторна техніка для розчищення трає ПЛІ (кущорізи Stihl FS-450 -4 компл., бензопили Stihl MS-361 - 4 компл., бензопили Stihl MS-250 - 5 компл.) | | 164,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.2.2. | Електроперфоратор професійний (BOSCH GBN-4-32DFR-1 компл.) | | 11,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.2.3. | Засоби малої механізації виробництва ВСО "Вінницькаелектротехнологія" (пристрій стяжний СП-1 - 1 шт., багажник автомобільний Б-1 - 1 шт., трап для ремонту грозотросу ТРГ -750 1 - 1 шт.) | | 43,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.4. | СЗДТУ | | 285,38 | 165,68 | 22,50 | 22,50 | | | 22,50 | | | | | 165,68 | 22,50 | | | | | | 165,68 | 22,50 | |
| | об'єкти 2016 року , всього, у т.ч.: | | 285,38 | 165,68 | 22,50 | 22,50 | | | 22,50 | | | | | 165,68 | 22,50 | | | | | | 165,68 | 22,50 | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 285,38 | 165,68 | 22,50 | 22,50 | | | 22,50 | | | | | 165,68 | 22,50 | | | | | | 165,68 | 22,50 | |
| III.2.4.1. | Супутниковий телефон, типу "THURAYA XT" | | 52,50 | 52,50 | | | | | | | | | | 52,50 | | | | | | | 52,50 | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік | Затверджені обсяги фінансування на I квартал 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком) | | Виконавць | |
|-----------------|--|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|--------|--|---|--|---|---|---|---|--|---------------|-----------|---|
| | | | | | | в т.ч.: | | | | | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси * | План освоєння капіталовкладень на I квартал 2016 року (наростаючим підсумком) | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | План уведення ОЗ на I квартал 2016 року | | | | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | Обладнання | | Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | всього | в т.ч., аванси | всього | в т.ч., аванси | всього | аванси | | | | | | | | | ПВР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| III.2.4.2. | Система дистанційного моніторингу РРС "Бурдог" | | 10,95 | 10,95 | | | | | | | | | | | 10,95 | | | | | 10,95 | | |
| III.2.4.3. | Домкрат гідравлічний, типу ДК-5 (для кабельних барабанів) | | 22,80 | 22,80 | 22,50 | 22,50 | | | 22,50 | | | | | | 22,80 | 22,50 | | | №19/03.16, 1 шт. | 22,80 | 22,50 | ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку" |
| III.2.4.4. | Цифровий осцилограф з пам'яттю, типу GDS-72 202 E | | 48,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.4.5. | Радіоподовжувач, типу „SENAO SN-258 Plus New” | | 71,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.4.6. | Апаратура селекторного зв'язку міністерських селекторних нарад (блок керування типу БУ-2006) | | 50,13 | 50,13 | | | | | | | | | | | 50,13 | | | | | 50,13 | | |
| III.2.4.7. | Робоча станція для системи дистанційного моніторингу електроживильних установок на об'єктах ПЗЕС | | 13,30 | 13,30 | | | | | | | | | | | 13,30 | | | | | 13,30 | | |
| III.2.4.8. | Акумулятор стаціонарний 12 В, 85 А/год., 4 шт. | | 16,00 | 16,00 | | | | | | | | | | | 16,00 | | | | | 16,00 | | |
| III.2.5. | СЕСО та МЗ | | 1364,65 | 64,03 | 768,21 | 768,21 | | | 768,21 | 768,21 | | | | | 64,03 | | | | | 64,03 | | |
| | об'єкти 2016 року, всього, у т.ч.: | | 1364,65 | 64,03 | 768,21 | 768,21 | | | 768,21 | 768,21 | | | | | 64,03 | | | | | 64,03 | | |
| | за рахунок амортизації (ОЗ) | | 1364,65 | 64,03 | 768,21 | 768,21 | | | 768,21 | 768,21 | | | | | 64,03 | | | | | 64,03 | | |
| III.2.5.1. | Засоби виміральної техніки служб і підстанцій: пристрій вимірвальний ЦП8506/6 (0-100-120В, 0-1 А, 0-173,2 Вт, 0-5 мА - 1шт., цифровий штангенциркуль ШПЦ-Ш-500/150 (0,01) 0-400 мм -1 шт., вольтметр С510 (0-1500В, частота 45 Гц - 1,5 МГц) - 1 шт., прилад | | 43,36 | | 2,55 | 2,55 | | | 2,55 | 2,55 | | | | | | | | | | | | ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку" |
| III.2.5.2. | Багатофункціональний калібратор Transmile 3041A | | 1 083,89 | | 753,55 | 753,55 | | | 753,55 | 753,55 | | | | | | | | | | | | ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку" |
| III.2.5.3. | Термометр манометричний Qualitrol (ОТІ) АКМ 34/4/05/15\10: діапазон вимірювань - -20÷130°С | | 64,03 | 64,03 | | | | | | | | | | | 64,03 | | | | | 64,03 | | |
| III.2.5.4. | Багатофункціональний вольтметр В7-64/3 | | 54,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.5.5. | Генератор сигналів височастотний АКІП-3402 | | 40,44 | | 12,11 | 12,11 | | | 12,11 | 12,11 | | | | | | | | | | | | ПМП "Вінницький науково-виробничий центр систем і засобів зв'язку" |
| III.2.5.6. | Електронний цифровий кіловольтметр РД-140 | | 37,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.5.7. | Мікрометр ИКС-5 з додатковим комплектом щупів | | 21,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.5.8. | Мікрометр ИКС-5 | | 20,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.6. | СЕСБСІК | | 8,78 | 8,78 | 1,98 | 1,98 | | | 1,98 | 1,98 | | | | | 8,78 | | | | | 8,78 | | |
| | за рахунок амортизації (ОЗ) | | 8,78 | 8,78 | 1,98 | 1,98 | | | 1,98 | 1,98 | | | | | 8,78 | | | | | 8,78 | | |
| III.2.6.1. | Насос для артсвердловини ЭЦВ 6-10-140 | | 8,78 | 8,78 | 1,98 | 1,98 | | | 1,98 | 1,98 | | | | | 8,78 | | | | | 8,78 | | ПВП "Насосенерпром" |
| III.2.7. | Служба обчислювальної техніки | | 1947,82 | | | | | | | | | | | | 248,80 | | | | | 248,80 | | |
| | Об'єкти 2015 року, всього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | 248,80 | | | | | 248,80 | | |
| (III.2.7.2.1) | Робочі станції (НР, TFT 24", OEM Windows 7 Pro) | | | | | | | | | | | | | | 223,85 | | | | № 8-18/03.16, 11 шт. | | 223,85 | ТОВ "ІНТЕГРАТОР" - ЦП НЕК "УБ" (аванс в 2015 р. на суму 116,60 тис. грн.) |

