

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець						
						у т.ч.:						усього		у т.ч.: аванси	усього				у т.ч.: аванси	інше**		план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**										усього						у т.ч.: аванси	ПВР
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси																
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
П.1.3.3.3.	Заміна автотрансформатора АТДЦТН-200000/330/110/10 кВ (АТ-1) на ПС 330 кВ Рівне (з РЗА) (придбання АТ), інв. №новий		36 144,86																								
	за рахунок прибутку (04)		36 144,86																								
	за рахунок амортизації (03)																										
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
П.1.5.	Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги:	1 384,34	13 988,93	9 760,53	7 982,68	2 653,26	798,52	5 307,06	2 490,54	22,36			1 777,85	18 888,85	13 370,88	292,88	1 397,14		20 271,28	14 462,34							
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)	1 384,34	13 988,93	9 760,53	7 982,68	2 653,26	798,52	5 307,06	2 490,54	22,36			1 777,85	18 888,85	13 370,88	292,88	1 397,14		20 271,28	14 462,34							
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
(П.1.5.1.)	750 кВ	819,55	572,91	557,90	557,90	535,54				22,36				5 852,83	5 835,93				6 670,48	6 655,48							
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)	819,55	572,91	557,90	557,90	535,54				22,36				5 852,83	5 835,93				6 670,48	6 655,48							
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
(П.1.5.1.1.)	ПС 750 кВ "Західноукраїнська", реконструкція ВРП 750 кВ із заміною повітряного вимикача та масляних ТС на елегазові, прислання 7В-12, інв. №новий	195,17	133,57	132,62	132,62	121,44				11,18				2 753,84	2 752,91				2 949,01	2 948,08	КП "ЕПЗМ-6"						
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)	195,17	133,57	132,62	132,62	121,44				11,18				2 753,84	2 752,91				2 949,01	2 948,08							
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
(П.1.5.1.2.)	ПС 750 кВ "Західноукраїнська", реконструкція ВРП 750 кВ із заміною повітряного вимикача та масляних ТС на елегазові, прислання 7В-2, інв. №новий	624,38	439,34	425,28	425,28	414,10				11,18				3 098,99	3 083,02				3 721,47	3 707,40	КП "ЕПЗМ-6"						
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)	624,38	439,34	425,28	425,28	414,10				11,18				3 098,99	3 083,02				3 721,47	3 707,40							
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
(П.1.5.4.)	330 кВ		3 534,82	1 777,85									1 777,85														
	за рахунок прибутку (04)																										
	за рахунок амортизації (03)		3 534,82	1 777,85									1 777,85														
	за рахунок кредитних коштів (02)																										
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																										
(П.1.5.4.1.)	ПС 750 кВ "Західноукраїнська", реконструкція ВРП 330 кВ із заміною повітряного вимикача та масляних ТС на елегазові, прислання В-71, інв. №новий		589,14	296,30									296,30								ТОВ "Баянтар Україна"						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**			
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:		
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.1.19.	Заміна ВЧ загороджувачів	45,17	3 069,04	5 818,33	5 818,33	68,96	20,69	5 749,37	1 745,50					3 069,04	5 818,33				3 114,21	5 863,50	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	45,17	3 069,04	5 818,33	5 818,33	68,96	20,69	5 749,37	1 745,50					3 069,04	5 818,33				3 114,21	5 863,50	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.1.19.1.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", заміна ВЧ загороджувачів ВЗ-2000 присідання ПЛ 750кВ "РАЕС" на новий, інв. №024854	45,17	3 069,04	5 818,33	5 818,33	68,96	20,69	5 749,37	1 745,50					3 069,04	5 818,33				3 114,21	5 863,50	ТзОВ "Олекса - Буд"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	45,17	3 069,04	5 818,33	5 818,33	68,96	20,69	5 749,37	1 745,50					3 069,04	5 818,33				3 114,21	5 863,50	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.2.	Реконструкція і технічне переоснащення ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	667,97	2 989,64	4 079,40	4 079,40	4 079,40	1 358,10							2 989,64	4 079,40	322,73			2 989,64	4 424,64	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	667,97	2 989,64	4 079,40	4 079,40	4 079,40	1 358,10							2 989,64	4 079,40	322,73			2 989,64	4 424,64	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	667,97	2 989,64	4 079,40	4 079,40	4 079,40	1 358,10							2 989,64	4 079,40	322,73			2 989,64	4 424,64	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.2.1.	Реконструкція ПЛ 400кВ Бурштинська ТЕС - Мукачєво, ділянка ПС 400кВ "Мукачєво" оп. №637 до оп. №534 (включно). Заміна грозозахисного тросу, інв. №030034	92,99	2 456,29	3 482,00	3 482,00	3 482,00	1 162,00							2 456,29	3 482,00				2 456,29	3 574,99	ТзОВ "Проматом"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	92,99	2 456,29	3 482,00	3 482,00	3 482,00	1 162,00							2 456,29	3 482,00				2 456,29	3 574,99	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.2.2.	Реконструкція ПЛ-400 кВ Мукачєво - Капушани від ПС 400 кВ "Мукачєво" до держжордону. Підсилення фундаментів і опор, інв. №030034	574,98	533,35	597,40	597,40	597,40	196,10							533,35	597,40	322,73			533,35	849,65	ПАТ "Електро"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	574,98	533,35	597,40	597,40	597,40	196,10							533,35	597,40	322,73			533,35	849,65	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.3.	Реконструкція і технічне переоснащення пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	2 973,54	9 301,67	623,18									623,18	8 292,77	37,67	944,19			11 262,26	2 067,02	#ЗНАЧ!
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	2 973,54	9 301,67	623,18									623,18	8 292,77	37,67	944,19			11 262,26	2 067,02	#ЗНАЧ!
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	2 973,54	9 301,67	623,18									623,18	8 292,77	37,67	944,19			11 262,26	2 067,02	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складані та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець					
						у т.ч.:						усього		у т.ч.: аванси	усього				у т.ч.: аванси	в т.ч.:		план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**										аванси						ПВР
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси															
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
II.4.8.1.1.	Реконструкція диспетчерського щита на ДП Львівських МЕМ, інв. №новий	54,92	584,02											584,02		54,92			638,94		ТОВ "НПЦ Енергозв'язок"					
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	54,92	584,02											584,02		54,92			638,94							
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
II.5.	Реконструкція і технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	112,36	1 047,06	854,07	854,07	200,45	106,15	653,62	542,62					1 047,06	493,43	44,90			1 159,39	560,89						
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	112,36	1 047,06	854,07	854,07	200,45	106,15	653,62	542,62					1 047,06	493,43	44,90			1 159,39	560,89						
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	112,36	1 047,06	854,07	854,07	200,45	106,15	653,62	542,62					1 047,06	493,43	44,90			1 159,39	560,89						
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
II.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	67,46	499,73	552,20	552,20	200,45	106,15	351,75	240,75					499,73	493,43				567,19	560,89						
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	67,46	499,73	552,20	552,20	200,45	106,15	351,75	240,75					499,73	493,43				567,19	560,89						
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
II.5.2.1.	Реконструкція локального рівня АСОЕ ПС 330кВ "Богородчани" в частині обліку електроенергії, інв. №160981	27,96	212,49	258,49	258,49	89,88	46,66	168,61	116,11					212,49	232,74				240,45	260,70	ТзОВ "Укргазтех"					
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	27,96	212,49	258,49	258,49	89,88	46,66	168,61	116,11					212,49	232,74				240,45	260,70						
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
II.5.2.2.	Реконструкція локального рівня АСОЕ ПС 220кВ "Стрий" в частині обліку електроенергії, інв. №161517	39,50	287,24	293,71	293,71	110,57	59,49	183,14	124,64					287,24	260,69				326,74	300,19	ТзОВ "Укргазтех"					
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	39,50	287,24	293,71	293,71	110,57	59,49	183,14	124,64					287,24	260,69				326,74	300,19						
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
II.5.3.	Реконструкція приладів вимірювання та	44,90	547,33	301,87	301,87			301,87	301,87					547,33		44,90			592,20							
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	44,90	547,33	301,87	301,87			301,87	301,87					547,33		44,90			592,20							
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
II.5.3.2.	Реконструкція панелей управління (заміна щитових стрілочних приладів на електронні цифрові прилади)	44,90	547,33	301,87	301,87			301,87	301,87					547,33		44,90			592,20							
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	44,90	547,33	301,87	301,87			301,87	301,87					547,33		44,90			592,20							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:								план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.8.1.2.	Реконструкція системи захисту периметру	31,39	733,77	482,90	482,90	318,80	318,80	164,10	164,10					733,77		31,39			765,16		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	31,39	733,77	482,90	482,90	318,80	318,80	164,10	164,10					733,77		31,39			765,16		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.8.1.2.1.	ПС 750 кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення системи сигналізації периметру, інв. №018413	31,39	733,77	482,90	482,90	318,80	318,80	164,10	164,10					733,77		31,39			765,16		ТзОВ "Спецтехнононтажгруп"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	31,39	733,77	482,90	482,90	318,80	318,80	164,10	164,10					733,77		31,39			765,16		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.8.9.	Інше	5,68	48,51	47,98	47,98	27,74		20,24						48,51	47,98				54,19	53,66	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	5,68	48,51	47,98	47,98	27,74		20,24						48,51	47,98				54,19	53,66	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.8.9.1.	Лінійна дільниця Бурштин, влаштування системи тривоної сигналізації приміщень з виводом на ПЦО ДСО МВСУ, інв. №новий	5,68	48,51	47,98	47,98	27,74		20,24						48,51	47,98				54,19	53,66	ТзОВ "РС-Безпека"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	5,68	48,51	47,98	47,98	27,74		20,24						48,51	47,98				54,19	53,66	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	2 391,35	6 378,99	3 136,34	1 735,79					1 735,79		1 731,23	1 400,55	6 378,99	1 754,33	4 145,68					
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	2 391,35	6 378,99	3 136,34	1 735,79					1 735,79		1 731,23	1 400,55	6 378,99	1 754,33	4 145,68					
	за рахунок прибутку (04)		2 280,43	405,84									405,84	2 280,43							
	за рахунок амортизації (03)	2 391,35	4 098,56	2 730,50	1 735,79					1 735,79		1 731,23	994,71	4 098,56	1 754,33	4 145,68					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.9.1.	Служба підстанцій	1 693,48	4 267,62	2 035,02	686,66					686,66		682,10	1 348,36	4 267,62	695,12	2 388,60					
	за рахунок прибутку (04)		2 038,46	405,84									405,84	2 038,46							
	за рахунок амортизації (03)	1 693,48	2 229,16	1 629,18	686,66					686,66		682,10	942,52	2 229,16	695,12	2 388,60					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.9.1.1.	ПС 400кВ „Мукачеве”. Технічне переоснащення ВРУ 35кВ із заміною ТВП-2 типу ТМ-560/35 на новий ТМ 630/35, Закарпатська обл., Мукачевський р-н, с. Ключарки, вул. Гагаріна, 2, інв. №023110		29,40	29,37	29,37					29,37		29,37		29,40	29,37	29,37					ПрАТ ПВДІКТІ "Україне енергопроект"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**				
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.9.1.20.)	ПС 220кВ "Стрий", технічне переоснащення ВРУ 220кВ із заміни вимикача 220кВ типу У-220-10-100 приднання "ШЗВ" на елегазовий з встановленням виносних ТС, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Слобідка, інв. №новий		4,56	4,56	4,56					4,56				4,56								ПП "Енергоремналадка"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		4,56	4,56	4,56					4,56				4,56								
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.9.1.22.	ПС 330кВ "Рівне", розробка проектної документації на заміну автотрансформатора АТДЦТН - 125000/330/110/35кВ АТ-3 (з РЗА), м. Рівне, вул..Млинівська,19, інв. №новий		580,02	116,02									116,02	580,02								ПАТ "ПТТ Київоргбуд"
	за рахунок прибутку (04)		580,02	116,02									116,02	580,02								
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.9.1.23.	Коригування проекту "ПС 330кВ "Рівне" заміна автотрансформатора АТДЦТН - 200000/330/110/10кВ АТ-1 (з РЗА)", м. Рівне, вул..Млинівська,19, інв. №новий	341,30	248,61	49,73									49,73	248,61		341,30						ПАТ "ПТТ Київоргбуд"
	за рахунок прибутку (04)		248,61	49,73									49,73	248,61								
	за рахунок амортизації (03)	341,30														341,30						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.9.1.24.	Коригування проекту "ПС 330кВ "Львів південна" заміна автотрансформатора АТДЦТН - 125000/330/110/10кВ АТ-5 з РЗА)", с.Жирівка, Пустомитівський р-н, Львівська обл., інв. №новий	468,77	248,61	49,73									49,73	248,61		468,77						ПАТ "ПТТ Київоргбуд"
	за рахунок прибутку (04)		248,61	49,73									49,73	248,61								
	за рахунок амортизації (03)	468,77														468,77						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.9.1.25.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", розробка проектної документації на заміну Р-1 ф.В РОДЦ 110000/750, Львівська обл.,Жидачівський р-н, с.Жирова, вул. Енергетична,1, інв. №новий		464,01	92,81									92,81	464,01								ПрАТ ПВДКІТІ "Укрзахіденергопроект"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:				у т.ч.:				план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ц.9.3.7.	Коригування кошторисної частини робочого проекту ПС 330 кВ "Львів західна" ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Львів південна, технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА і ПА АКА-16 прм.260 кГц інв. № 130536	7,95	5,14	5,14									5,14	5,14		7,95					НТЦЕ
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	7,95	5,14	5,14									5,14	5,14		7,95					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
Ц.9.3.8.	Коригування кошторисної частини робочого проекту ПС 220 кВ "Воловець". Реконструкція та технічне переоснащення ІДК "Регіна", інв. № 620033	179,61	9,04	9,04									9,04	9,04		179,61					НТЦЕ
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	179,61	9,04	9,04									9,04	9,04		179,61					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
Ц.9.3.9.	Коригування кошторисної частини робочого проекту ПС 330 кВ "Львів південна". Реконструкція та технічне переоснащення РЗА АСЗІ, інв. № 130543	50,00	5,14	5,14									5,14	5,14		50,00					НТЦЕ
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	50,00	5,14	5,14									5,14	5,14		50,00					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
Ц.9.3.10.	Коригування кошторисної частини робочого проекту ПС 750 кВ "Західноукраїнська" реконструкція та технічне переоснащення РЗА ПЛ 750 кВ ХАЕС, інв. № 120609	104,74	6,79	6,79									6,79	6,79		104,74					НТЦЕ
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	104,74	6,79	6,79									6,79	6,79		104,74					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
Ц.9.3.11.	Коригування кошторисної частини робочого проекту ПС 330 кВ "Львів південна", АТ-1. Реконструкція та технічне переоснащення РЗА АТ-1, інв. № 130543.	119,67	5,72	5,72									5,72	5,72		119,67					НТЦЕ
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	119,67	5,72	5,72									5,72	5,72		119,67					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**			
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси		усього	в т.ч.:									
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.9.10.1.	ПС 330кВ "Яворів", влаштування пожежної сигналізації, Львівська обл., Яворівський р-н., м.Новояворівськ, інв. №новий		10,67	5,83	5,83					5,83		5,83		10,67	5,83	5,83					ТОВ "ПСРУН"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		10,67	5,83	5,83					5,83		5,83		10,67	5,83	5,83					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.9.10.2.	ПС 330кВ "Львів західна", влаштування пожежної сигналізації, Львівська обл., Яворівський р-н., с. Вороців, інв. №новий		19,25	5,10	5,10					5,10		5,10		19,25	5,10	5,10					ТОВ "ПСРУН"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		19,25	5,10	5,10					5,10		5,10		19,25	5,10	5,10					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.9.10.3.	ПС 750кВ "Західноукраїнська", влаштування пожежної сигналізації, Львівська обл., Жидачівський р-н., с. Жирова, вул. Енергетична,1, інв. №новий		6,57	4,06	4,06					4,06		4,06		6,57	4,06	4,06					ТОВ "ПСРУН"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		6,57	4,06	4,06					4,06		4,06		6,57	4,06	4,06					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.9.10.4.	ПС 220кВ "Розділ", влаштування пожежної сигналізації, Львівська обл., Миколаївський р-н., с. Березівці, інв. №новий		9,34	5,83	5,83					5,83		5,83		9,34	5,83	5,83					ТОВ "ПСРУН"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		9,34	5,83	5,83					5,83		5,83		9,34	5,83	5,83					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.9.10.5.	Ремонтна база служби магістральних ліній ВП "Стрийські МЕМ", влаштування пожежної сигналізації, Львівська обл., Стрийський р-н., с.Слобідка, інв. №новий		9,34	5,30	5,30					5,30		5,30		9,34	5,30	5,30					ТОВ "ПСРУН"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		9,34	5,30	5,30					5,30		5,30		9,34	5,30	5,30					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
II.9.10.6.	ПС 330кВ "Ковель", влаштування пожежної сигналізації, м. Ковель, вул. Варшавська,19, інв. №новий		5,82	3,26	3,26					3,26		3,26		5,82	3,26	3,26					ТОВ "ПСРУН"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
						у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік		фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		5,82	3,26	3,26					3,26		3,26		5,82	3,26	3,26						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.9.10.7.	ПС 330кВ "Нововолинськ", влаштування пожежної сигналізації, Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Будятичі, вул. Жовтнева, 94, інв. №новий		7,25	4,09	4,09					4,09		4,09		7,25	4,09	4,09						ТОВ "ПСРУН"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		7,25	4,09	4,09					4,09		4,09		7,25	4,09	4,09						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.	Придбання основних засобів, всього, у т.ч.:		8 370,91	3 292,44	2 769,92			2 769,92	987,50				522,52	8 370,91	1 437,32					8 370,91	1 437,32	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		8 370,91	3 292,44	2 769,92			2 769,92	987,50				522,52	8 370,91	1 437,32					8 370,91	1 437,32	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		8 370,91	3 292,44	2 769,92			2 769,92	987,50				522,52	8 370,91	1 437,32					8 370,91	1 437,32	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:		281,67	56,10	56,10			56,10						281,67	56,10					281,67	56,10	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		281,67	56,10	56,10			56,10						281,67	56,10					281,67	56,10	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		281,67	56,10	56,10			56,10						281,67	56,10					281,67	56,10	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.1.	Служба підстанцій/СДЗП		221,67											221,67						221,67		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		221,67											221,67						221,67		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.1.5.	Мости змінного струму		130,00											130,00						130,00		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		130,00											130,00						130,00		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.1.5.1.	Автоматичний прилад для вимірювання ємності і тангенсу кута діелектричних втрат АСТS-12К		130,00											130,00						130,00		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		130,00											130,00						130,00		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.1.11.	Установки для визначення tg δ оливи		91,67											91,67						91,67		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**			
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:		
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		91,67											91,67					91,67		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.1.1.11.1.	Установка для визначення tgd оливи "ADTR-2K"		91,67											91,67					91,67		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		91,67											91,67					91,67		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.1.2.	СЗДТУ	60,00	56,10	56,10				56,10						60,00	56,10				60,00	56,10	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		60,00	56,10	56,10			56,10						60,00	56,10				60,00	56,10	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.1.2.1.	Придбання приладу для вимірювання параметрів цифрових каналів зв'язку	60,00	56,10	56,10				56,10						60,00	56,10				60,00	56,10	ПМП "Вінницький НВЦ СЗЗ"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		60,00	56,10	56,10			56,10						60,00	56,10				60,00	56,10	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:	2 275,70	1 520,90	998,38				998,38						522,52	2 275,70	1 381,22			2 275,70	1 381,22	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	2 275,70	1 520,90	998,38				998,38						522,52	2 275,70	1 381,22			2 275,70	1 381,22	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		2 275,70	1 520,90	998,38			998,38						522,52	2 275,70	1 381,22			2 275,70	1 381,22	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.1.	Служба підстанцій	1 124,73	1 122,01	948,73				948,73						173,28	1 124,73	1 122,01			1 124,73	1 122,01	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		1 124,73	1 122,01	948,73			948,73						173,28	1 124,73	1 122,01			1 124,73	1 122,01	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.1.1.	Дегазційна установка	951,44	948,73	948,73				948,73						951,44	948,73				951,44	948,73	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		951,44	948,73	948,73			948,73						951,44	948,73				951,44	948,73	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.1.1.1.	Дегазційна установка ЕТМА УВМ-10-10/32(-70)М У1 для ПС 750кВ "ЗУ"	951,44	948,73	948,73				948,73						951,44	948,73				951,44	948,73	ПАТ ПКБЕ "Електрогех монтаж"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		951,44	948,73	948,73			948,73						951,44	948,73				951,44	948,73	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)		19,90											19,90					19,90		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.3.	Служба релейного захисту та автоматики		146,66	22,25	22,25			22,25						146,66	22,25				146,66	22,25	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		146,66	22,25	22,25			22,25						146,66	22,25				146,66	22,25	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.3.12.	Інше		146,66	22,25	22,25			22,25						146,66	22,25				146,66	22,25	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		146,66	22,25	22,25			22,25						146,66	22,25				146,66	22,25	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.3.12.1.	Промисловий кондиціонер для забезпечення роботи мікропроцесорних пристроїв, для Закарпатських MEM		46,00											46,00					46,00		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		46,00											46,00					46,00		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.3.12.2.	Перевірочний пристрій для перевірки трансформаторів струму АТТ1-ТР, для Львівських MEM		78,33											78,33					78,33		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		78,33											78,33					78,33		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.3.12.3.	Перевірочний пристрій ПК, для Закарпатських MEM		22,33	22,25	22,25			22,25						22,33	22,25				22,33	22,25	ПМП "Вінницький НВЦ СЗЗ"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		22,33	22,25	22,25			22,25						22,33	22,25				22,33	22,25	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.4.	СЗДТУ		69,17	27,40	27,40			27,40						69,17	27,40				69,17	27,40	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		69,17	27,40	27,40			27,40						69,17	27,40				69,17	27,40	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.4.1.	Придбання оптичних модемів 4E1+Eth 2 пари		29,50	27,40	27,40			27,40						29,50	27,40				29,50	27,40	ПМП "Вінницький НВЦ СЗЗ"
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		29,50	27,40	27,40			27,40						29,50	27,40				29,50	27,40	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець					
						у т.ч.:					усього	у т.ч.: аванси		усього	у т.ч.: аванси				у т.ч.:			план освоення капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**									аванси	ПВР						
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього																у т.ч.: аванси
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.2.7.2.	Робочі станції		279,58	139,68									139,68	279,58					279,58							
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)		279,58	139,68									139,68	279,58					279,58							
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.2.7.2.1.	Робочі станції		267,75	127,20									127,20	267,75					267,75							
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)		267,75	127,20									127,20	267,75					267,75							
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		11,83	12,48									12,48	11,83					11,83							
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)		11,83	12,48									12,48	11,83					11,83							
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.2.7.3.	Обладнання ЛОМ та ТКМ		114,05											114,05					114,05							
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)		114,05											114,05					114,05							
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.2.7.3.1.	Обладнання ЛОМ та ТКМ		114,05											114,05					114,05							
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)		114,05											114,05					114,05							
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.2.7.4.	Периферійна та офісна техніка		123,80	129,46									129,46	123,80	129,46				123,80	129,46						
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)		123,80	129,46									129,46	123,80	129,46				123,80	129,46						
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.2.7.4.1.	БФП та принтери		123,80	129,46									129,46	123,80	129,46				123,80	129,46						
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)		123,80	129,46									129,46	123,80	129,46				123,80	129,46						
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:		5 813,54	1 715,44	1 715,44			1 715,44	987,50					5 813,54					5 813,54							
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		5 813,54	1 715,44	1 715,44			1 715,44	987,50					5 813,54					5 813,54							
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)		5 813,54	1 715,44	1 715,44			1 715,44	987,50					5 813,54					5 813,54							
	за рахунок кредитних коштів (02)																									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
III.3.3.	Автопідійомники		1 676,42											1 676,42					1 676,42							

