

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми Південно-Західної ЕС за 9 місяців 2018 року

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)														
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:													
аванси	ПВР																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
II.+III.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>2 281,41</b>	<b>78 052,83</b>	<b>60 171,91</b>	<b>8 775,48</b>	<b>2 107,14</b>			<b>1 370,62</b>	<b>92,56</b>	<b>736,52</b>	<b>223,42</b>	<b>219,90</b>	<b>6 668,34</b>	<b>33 453,15</b>	<b>6 115,04</b>	<b>3 033,69</b>	<b>451,14</b>		<b>24 466,72</b>	<b>5 362,76</b>			
	Власні кошти, усього, у т.ч.	1 795,23	72 918,69	59 775,29	4 824,26	2 107,14			1 370,62	92,56	736,52	223,42	219,90	2 717,12	33 056,53	6 115,04	2 547,51	451,14		24 466,72	5 362,76			
	за рахунок прибутку (04)															54,78								
	за рахунок амортизації (03)		47 918,69	34 775,29	4 824,26	2 107,14			1 370,62	92,56	736,52	223,42	219,90	2 717,12	33 056,53	6 060,26		451,14		24 466,72	5 362,76			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		25 000,00	25 000,00																				
	а рахунок кредитних коштів (02)	486,18	5 134,14	396,62	3 951,22									3 951,22	396,62		486,18							
II.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>2 281,41</b>	<b>67 312,69</b>	<b>53 415,48</b>	<b>5 361,44</b>	<b>733,00</b>					<b>733,00</b>	<b>219,90</b>	<b>219,90</b>	<b>4 628,44</b>	<b>26 696,72</b>	<b>2 427,20</b>	<b>3 033,69</b>			<b>17 710,29</b>	<b>1 674,92</b>			
	Власні кошти, усього, у т.ч.	1 795,23	62 178,55	53 018,86	1 410,22	733,00					733,00	219,90	219,90	677,22	26 300,10	2 427,20	2 547,51			17 710,29	1 674,92			
	за рахунок прибутку (04)															54,78								
	за рахунок амортизації (03)		37 178,55	28 018,86	1 410,22	733,00					733,00	219,90	219,90	677,22	26 300,10	2 372,42				17 710,29	1 674,92			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		25 000,00	25 000,00																				
	За рахунок кредитних коштів (02)	486,18	5 134,14	396,62	3 951,22									3 951,22	396,62		486,18							
II.1	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>1 260,06</b>	<b>5 371,02</b>	<b>396,62</b>	<b>3 951,22</b>									<b>3 951,22</b>	<b>396,62</b>	<b>54,78</b>	<b>1 314,84</b>							
	Власні кошти, усього, у т.ч.	773,88	236,88													54,78	828,66							
	за рахунок прибутку (04)															54,78								
	за рахунок амортизації (03)		236,88													54,78								
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	5 134,14	396,62	3 951,22									3 951,22	396,62		486,18							
II.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Шепетівка"	599,52	2 685,51	198,31	1 975,61									1 975,61	198,31	27,39	626,91							
	за рахунок прибутку (04)															27,39								
	за рахунок амортизації (03)		118,44																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	2 567,07	198,31	1 975,61									1 975,61	198,31		243,09							
II.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська"	660,54	2 685,51	198,31	1 975,61									1 975,61	198,31	27,39	687,93							
	за рахунок прибутку (04)															27,39								
	за рахунок амортизації (03)		118,44																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	2 567,07	198,31	1 975,61									1 975,61	198,31		243,09							
II.2.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>417,95</b>	<b>15 071,52</b>	<b>15 071,52</b>											<b>15 071,52</b>		<b>417,95</b>			<b>15 501,42</b>				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Власні кошти, усього, у т.ч.	417,95	15 071,52	15 071,52											15 071,52		417,95			15 501,42		
	за рахунок амортизації (03)		15 071,52	15 071,52											15 071,52					15 501,42		
П.2.1.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладжинська ТЕС - Подільська, Вінницька область	417,95	15 071,52	15 071,52											15 071,52		417,95			15 501,42		
	за рахунок амортизації (03)		15 071,52	15 071,52											15 071,52					15 501,42		
<b>П.4</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>504,41</b>	<b>36 828,79</b>	<b>28 493,32</b>	<b>565,90</b>									<b>565,90</b>	<b>1 774,56</b>	<b>1 639,42</b>	<b>468,91</b>			<b>1 810,06</b>	<b>1 674,92</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.	504,41	36 828,79	28 493,32	565,90									565,90	1 774,56	1 639,42	468,91			1 810,06	1 674,92	
	за рахунок амортизації (03)		11 828,79	3 493,32	565,90									565,90	1 774,56	1 639,42				1 810,06	1 674,92	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		25 000,00	25 000,00																		
П.4.3.1.1.	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення обладнання ЗДТК ПС-750 кВ «Вінницька» змінним та постійним струмом	35,50	1 774,56	1 774,56	338,27									338,27	1 774,56	1 639,42			ОЗ-2 №8 від 09.2018	1 810,06	1 674,92	
	за рахунок амортизації (03)		1 774,56	1 774,56	338,27									338,27	1 774,56	1 639,42				1 810,06	1 674,92	
П.4.3.1.2.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В (інв. № 006659) м. Старокосятинів, вул. Івана Франка, буд. 51 Хмельницької області	16,50	559,22	167,77	113,43									113,43			16,50					
	за рахунок амортизації (03)		559,22	167,77	113,43									113,43								
П.4.3.2.1	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В (інв. № 006658) м. Шепетівка, вул. Пліщинська, буд. 166 Хмельницької області	16,58	573,53	172,06	114,20									114,20			16,58					
	за рахунок амортизації (03)		573,53	172,06	114,20									114,20								
П.4.4.1.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Бельці до держордону з Молдовою із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання	435,83	33 921,48	26 378,93													435,83					
	за рахунок амортизації (03)		8 921,48	1 378,93																		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		25 000,00	25 000,00																		
<b>П.6</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>98,99</b>	<b>5 888,05</b>	<b>5 300,71</b>											<b>5 300,71</b>		<b>98,99</b>			<b>199,76</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.	98,99	5 888,05	5 300,71											5 300,71		98,99			199,76		
	за рахунок амортизації (03)		5 888,05	5 300,71											5 300,71					199,76		
П.6.1.1.	Хмельницька ремонтно-виробнича база Південно-Західної ЕС. Реконструкція даху будівлі прохідної (інв.№004930) в м. Хмельницький, вул. Громова, 14.	15,99	183,77	183,77											183,77		15,99			199,76		
	за рахунок амортизації (03)		183,77	183,77											183,77					199,76		
П.6.11.1.	Реконструкція резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І. Богуня, 5. (інв.№009329) в м. Вінниця.	83,00	5 704,28	5 116,94											5 116,94		83,00					
	за рахунок амортизації (03)		5 704,28	5 116,94											5 116,94							
<b>П.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.</b>		<b>199,05</b>	<b>199,05</b>											<b>199,05</b>					<b>199,05</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.		199,05	199,05											199,05					199,05		
	за рахунок амортизації (03)		199,05	199,05											199,05					199,05		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.8.8.1.	Дооснащення автомобілів газобалонним обладнанням		199,05	199,05											199,05					199,05		
	за рахунок амортизації (03)		199,05	199,05											199,05					199,05		
<b>П.9</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>		<b>3 954,26</b>	<b>3 954,26</b>	<b>844,32</b>	<b>733,00</b>					<b>733,00</b>	<b>219,90</b>	<b>219,90</b>	<b>111,32</b>	<b>3 954,26</b>	<b>733,00</b>	<b>733,00</b>					
	Власні кошти, усього, у т.ч.		3 954,26	3 954,26	844,32	733,00					733,00	219,90	219,90	111,32	3 954,26	733,00	733,00					
	за рахунок амортизації (03)		3 954,26	3 954,26	844,32	733,00					733,00	219,90	219,90	111,32	3 954,26	733,00						
П.9.1.1.	ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська". Реконструкція підстанції з заміною обладнання 330, 110 кВ та інженерних мереж (вимірювальні трансформатори з оливного ізоляцією 330, 110 кВ, ВЧ-загороджувачи, та конденсатори зв'язку 330 кВ, розрядники 330, 110 кВ) (стадія "П"). Інв № 030165, № 030166		325,28	325,28	63,10									63,10	325,28							
	за рахунок амортизації (03)		325,28	325,28	63,10									63,10	325,28							
П.9.1.2.	ПС-330 кВ "Шепетівка". Реконструкція підстанції з заміною обладнання 330, 110 кВ та інженерних мереж (вимірювальні трансформатори з оливного ізоляцією 330, 110 кВ, ВЧ-загороджувачи, та конденсатори зв'язку 330 кВ, розрядники 330, 110 кВ) (стадія "П") інв. № 020400, № 020600		355,03	355,03											355,03							
	за рахунок амортизації (03)		355,03	355,03											355,03							
П.9.1.3.	ПС-330 кВ "Шепетівка". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-1 (стадія "П"). Інв. № 020602		251,83	251,83											251,83							
	за рахунок амортизації (03)		251,83	251,83											251,83							
П.9.1.4.	ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-1 (стадія "П"). Інв. № 030180		238,93	238,93											238,93							
	за рахунок амортизації (03)		238,93	238,93											238,93							
П.9.1.5.	ПС-330 кВ "Чернівецька". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-1 (стадія "П"). Інв. № 020726		266,17	266,17											266,17							
	за рахунок амортизації (03)		266,17	266,17											266,17							
П.9.1.6.	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення з заміною лінійних трансформаторів струму 750 кВ ПЛ-750 кВ "Західноукраїнська", трансформаторів струму 750 кВ комірці "1В", "3В", "4В" Інв. № 001069 (стадія П)		315,57	315,57											315,57							
	за рахунок амортизації (03)		315,57	315,57											315,57							
П.9.2.1.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Тернопільська - Хмельницька (інв.№№ 230022, 230106 )		805,13	805,13	733,00	733,00					733,00	219,90	219,90		805,13	733,00	733,00					
	за рахунок амортизації (03)		805,13	805,13	733,00	733,00					733,00	219,90	219,90		805,13	733,00						
П.9.3.1.	ПС-330 кВ "Шепетівка". Технічне переоснащення пристроїв передачі-прийому команд РЗ та ПА з заміною на мікропроцесорні пристрої ПЛ-330 кВ Шепетівка – Житомир		149,71	149,71											149,71							
	за рахунок амортизації (03)		149,71	149,71											149,71							



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)													
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:												
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.4.6.	Реконструкція АТС ПЗЕС та ПС 330 кВ Шепетівка для організації IP телефонії, PRI-зв'язків, розширення сервісних функцій		29,16	29,16											29,16								
	за рахунок амортизації (03)		29,16	29,16											29,16								
П.9.6.1.	Вінницька ремонтно-виробнича база Південно-Західної ЄС. Реконструкція АЗС під мийку автотранспорту (інв.№005733) для потреб автомобільного парку підприємства м. Вінниця, вул. Пирогова, 131-в. (Коригування)		41,67	41,67											41,67								
	за рахунок амортизації (03)		41,67	41,67											41,67								
П.9.9.1.	Технічне пероснащення системи відеоспостереження з побудовою комплексного захисту на ПС 330 кВ "Козятин"		99,81	99,81											99,81								
	за рахунок амортизації (03)		99,81	99,81											99,81								
П.9.9.2.	Технічне пероснащення системи відеоспостереження з побудовою комплексного захисту на ПС 330 кВ "Чернівецька"		99,81	99,81											99,81								
	за рахунок амортизації (03)		99,81	99,81											99,81								
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>10 740,14</b>	<b>6 756,43</b>	<b>3 414,04</b>	<b>1 374,14</b>			<b>1 370,62</b>	<b>92,56</b>	<b>3,52</b>	<b>3,52</b>		<b>2 039,90</b>	<b>6 756,43</b>	<b>3 687,84</b>		<b>451,14</b>		<b>6 756,43</b>	<b>3 687,84</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.		10 740,14	6 756,43	3 414,04	1 374,14			1 370,62	92,56	3,52	3,52		2 039,90	6 756,43	3 687,84		451,14		6 756,43	3 687,84		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		10 740,14	6 756,43	3 414,04	1 374,14			1 370,62	92,56	3,52	3,52		2 039,90	6 756,43	3 687,84		451,14		6 756,43	3 687,84		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>864,23</b>	<b>864,23</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>			<b>661,48</b>	<b>3,52</b>	<b>3,52</b>			<b>864,23</b>	<b>661,48</b>					<b>864,23</b>	<b>661,48</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.		864,23	864,23	665,00	665,00			661,48	3,52	3,52			864,23	661,48					864,23	661,48		
	за рахунок амортизації (03)		864,23	864,23	665,00	665,00			661,48	3,52	3,52			864,23	661,48					864,23	661,48		
III.1.1.9.	Прилад для вимірювання омичного опору обмоток трансформаторів, аналогічний типу СА640		155,99	155,99											155,99						155,99		
	за рахунок амортизації (03)		155,99	155,99											155,99						155,99		
III.1.1.18.	Регулятор напруги однофазний		21,50	21,50											21,50						21,50		
	за рахунок амортизації (03)		21,50	21,50											21,50						21,50		
III.1.3.10.1.	Цифровий вимірювальний комплекс "Циклон-115"		674,45	674,45	661,48	661,48			661,48						674,45	661,48					674,45	661,48	
	за рахунок амортизації (03)		674,45	674,45	661,48	661,48			661,48						674,45	661,48					674,45	661,48	
III.1.3.12.1.	Універсальний генератор сигналів Rigol DG 1022		12,29	12,29	3,52	3,52					3,52	3,52			12,29						12,29		
	за рахунок амортизації (03)		12,29	12,29	3,52	3,52					3,52	3,52			12,29						12,29		
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>5 892,20</b>	<b>5 892,20</b>	<b>2 359,04</b>	<b>709,14</b>			<b>709,14</b>	<b>92,56</b>				<b>1 649,90</b>	<b>5 892,20</b>	<b>3 026,36</b>		<b>451,14</b>		<b>5 892,20</b>	<b>3 026,36</b>		
	Власні кошти, усього, у т.ч.		5 892,20	5 892,20	2 359,04	709,14			709,14	92,56				1 649,90	5 892,20	3 026,36		451,14		5 892,20	3 026,36		
	за рахунок амортизації (03)		5 892,20	5 892,20	2 359,04	709,14			709,14	92,56				1 649,90	5 892,20	3 026,36		451,14		5 892,20	3 026,36		
III.2.1.21.1.	Промислові кондиціонери		129,50	129,50											129,50						129,50		
	за рахунок амортизації (03)		129,50	129,50											129,50						129,50		
III.2.2.1.	Прес гідравлічний електромонтажний 100 тс в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідравлічним насосом		129,75	129,75	127,00	127,00			127,00						129,75	127,00					129,75	127,00	
	за рахунок амортизації (03)		129,75	129,75	127,00	127,00			127,00						129,75	127,00					129,75	127,00	
III.2.2.2.	Квадрокоптер з камерою		71,31	71,31	53,90	53,90			53,90						71,31	53,90					71,31	53,90	
	за рахунок амортизації (03)		71,31	71,31	53,90	53,90			53,90						71,31	53,90					71,31	53,90	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка			
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)														
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:													
аванси	ПВР																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		71,31	71,31	53,90	53,90			53,90						71,31	53,90				71,31	53,90			
III.2.3.1.	Вольтамперфазометр Metrel MI 2230		65,00	65,00	12,51	12,51			12,51	12,51					65,00	31,29				ОЗ-1 №150 від 09.2018, 1шт	65,00	31,29		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		65,00	65,00	12,51	12,51			12,51	12,51					65,00	31,29					65,00	31,29		
III.2.4.1.	Рефлектометр - вимірювальний міст ЕСFL 30		172,38	172,38											172,38						172,38			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		172,38	172,38											172,38						172,38			
III.2.4.2.	Модулі для програмно-апаратних комплексів ресстрації диспетчерських переговорів AMUR-PCI-BRI-6/2 або еквівалент		152,28	152,28	150,61									150,61	152,28	150,61					ОЗ-1 №157-165 від 09.2018, 9шт	152,28	150,61	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		152,28	152,28	150,61									150,61	152,28	150,61					152,28	150,61		
III.2.4.3.	Модуль для програмно-апаратного комплексу ресстрації диспетчерських переговорів AMUR-PCI-BRI-6/6 або еквівалент		35,13	35,13	35,89									35,89	35,13	35,89					ОЗ-1 №156 від 09.2018, 1 шт	35,13	35,89	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		35,13	35,13	35,89									35,89	35,13	35,89					35,13	35,89		
III.2.4.4.	Лабораторний блок живлення для АБ		56,24	56,24	55,74				55,74	55,74					56,24	55,74					ОЗ-1 №72 від 08.2018, 1шт	56,24	55,74	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		56,24	56,24	55,74				55,74	55,74					56,24	55,74					56,24	55,74		
III.2.4.5.	Тестер для акумуляторних батарей		43,88	43,88	9,48	9,48			9,48	9,48					43,88	47,39					ОЗ-1 №152 від 09.2018, 1шт	43,88	47,39	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		43,88	43,88	9,48	9,48			9,48	9,48					43,88	47,39					43,88	47,39		
III.2.4.6.	Кондиціонер для приміщення АБЖ корпусу №1		120,00	120,00											120,00							120,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		120,00	120,00											120,00							120,00		
III.2.4.7.	Мікшерний пульт Behringer PMP4000 для залу селекторних нарад		16,56	16,56	16,25	16,25			16,25						16,56	16,25					ОЗ-1 №155 від 09.2018, 1шт	16,56	16,25	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		16,56	16,56	16,25	16,25			16,25						16,56	16,25					16,56	16,25		
III.2.4.8.	Мультисервісний модем RCMS2911-16E-4GE-BL-DC_DC		94,68	94,68	14,83	14,83			14,83	14,83					94,68	74,14					ОЗ-1 №166 від 09.2018, 1шт	94,68	74,14	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		94,68	94,68	14,83	14,83			14,83	14,83					94,68	74,14					94,68	74,14		
III.2.5.1.	Вимірювальні прилади		35,34	35,34	36,36									36,36	35,34	36,36					ОЗ-1 №59-62 від 07.2018, 4шт	35,34	36,36	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		35,34	35,34	36,36									36,36	35,34	36,36					35,34	36,36		
III.2.5.2.	Частотомір Pendulum CNT-91 (опція 10 та 30)		252,57	252,57	238,16									238,16	252,57	238,16					ОЗ-1 №56 від 07.2018, 1шт	252,57	238,16	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		252,57	252,57	238,16									238,16	252,57	238,16					252,57	238,16		
III.2.5.3.	Універсальний прецизійний мультиметр KEITHLEY-2002		301,64	301,64	301,62									301,62	301,64	301,62					ОЗ-1 №54 від 07.2018, 1шт	301,64	301,62	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		301,64	301,64	301,62									301,62	301,64	301,62					301,64	301,62		
III.2.5.4.	Калібратор температури ISOTECH Hyperion Plus 936		423,56	423,56	407,97									407,97	423,56	407,97					ОЗ-1 №63 від 07.2018, 1шт	423,56	407,97	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		423,56	423,56	407,97									407,97	423,56	407,97					423,56	407,97		
III.2.5.5.	Прецизійний електронний шунт GW Instek PCS-1000		206,20	206,20	209,89									209,89	206,20	209,89					ОЗ-1 №58 від 07.2018, 1шт	206,20	209,89	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		206,20	206,20	209,89									209,89	206,20	209,89					206,20	209,89		
III.2.5.6.	Частотомір GW Instek GFC-8270H (опція: генератор ОСХО)		23,80	23,80	27,32									27,32	23,80	27,32					ОЗ-1 №57 від 07.2018, 1шт	23,80	27,32	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		23,80	23,80	27,32									27,32	23,80	27,32					23,80	27,32		
III.2.5.7.	Вимірювальна ячейка (кВ) ЯИ-80 з адаптером на 210 мм		84,26	84,26	78,39									78,39	84,26	78,39					ОЗ-1 №55 від 07.2018, 1шт	84,26	78,39	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка			
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМП тощо)														
						всього	в т.ч. аванси	всього	в т.ч. аванси	всього	в т.ч.:													
аванси	ПВР																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		84,26	84,26	78,39										78,39	84,26	78,39			84,26	78,39			
III.2.5.8.	Інфрачервона паяльна станція АСНІ ІR-6500		23,00	23,00	32,85										32,85	23,00	32,85			ОЗ-1 №64 від 07.2018, 1шт	23,00	32,85		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		23,00	23,00	32,85										32,85	23,00	32,85				23,00	32,85		
III.2.5.9.	Манометр цифровий АДТ-681 кл.0,1		31,60	31,60	38,98										38,98	31,60	38,98			ОЗ-1 №53 від 07.2018, 1шт	31,60	38,98		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		31,60	31,60	38,98										38,98	31,60	38,98				31,60	38,98		
III.2.6.1.	Компресор ВКП R1800 10-100		50,00	50,00	5,84										5,84	50,00						50,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		50,00	50,00	5,84										5,84	50,00						50,00		
III.2.6.2.	Листогиначний станок JET HB-1650 N		37,00	37,00	31,70	31,70			31,70							37,00	31,70					37,00	31,70	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		37,00	37,00	31,70	31,70			31,70							37,00	31,70					37,00	31,70	
III.2.6.3.	Паркетно-шліфувальна машина СО 206		19,00	19,00	20,97	20,97			20,97							19,00	20,97					19,00	20,97	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		19,00	19,00	20,97	20,97			20,97							19,00	20,97					19,00	20,97	
III.2.6.4.	Віброрейка І=2м і привід вібро-рейки TORNADO E-Turbo		34,00	34,00	31,50	31,50			31,50							34,00	31,50					34,00	31,50	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		34,00	34,00	31,50	31,50			31,50							34,00	31,50					34,00	31,50	
III.2.6.5.	Генератор зварювальний FOGO FH8220W		49,60	49,60	40,50	40,50			40,50							49,60	40,50					49,60	40,50	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		49,60	49,60	40,50	40,50			40,50							49,60	40,50					49,60	40,50	
III.2.6.6.	Віброплита ANT PB 200H		45,00	45,00	26,75	26,75			26,75							45,00	26,75					45,00	26,75	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		45,00	45,00	26,75	26,75			26,75							45,00	26,75					45,00	26,75	
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання		712,37	712,37												712,37						712,37		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		712,37	712,37												712,37						712,37		
III.2.7.1.2.	Комплект серверного обладнання №2		131,14	131,14												131,14						131,14		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		131,14	131,14												131,14						131,14		
III.2.7.2.1.	Моноблоки		1 475,00	1 475,00												1 475,00	327,06		383,94		ОЗ-1 №127-149 від 09.2018, 23шт	1 475,00	327,06	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1 475,00	1 475,00												1 475,00	327,06		383,94			1 475,00	327,06	
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		50,00	50,00	41,48										41,48	50,00	41,48					ОЗ-1 №65, 66 від 07.2018, 2шт	50,00	41,48
	за рахунок амортизації (ОЗ)		50,00	50,00	41,48										41,48	50,00	41,48					50,00	41,48	
III.2.7.2.3.	Монітори		179,62	179,62												179,62	121,04		67,20		ОЗ-1 №109-126 від 09.2018, 18шт	179,62	121,04	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		179,62	179,62												179,62	121,04		67,20			179,62	121,04	
III.2.7.4.1.	БФП А4 ч/б (для середніх груп)		216,00	216,00	38,40										38,40	216,00	153,60					ОЗ-1 №77-100 від 09.2018, 24шт	216,00	153,60
	за рахунок амортизації (ОЗ)		216,00	216,00	38,40										38,40	216,00	153,60					216,00	153,60	
III.2.7.5.1.	Комплект проєкційного обладнання		157,10	157,10	134,89	134,89			134,89							157,10	134,89						157,10	134,89
	за рахунок амортизації (ОЗ)		157,10	157,10	134,89	134,89			134,89							157,10	134,89					ОЗ-1 №35, 36 від 04.2018 1ум	157,10	134,89

