

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2018 року  
по Північній ЕС**

(тис.грн. без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>П+ПН.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>47 990,36</b>	<b>402 042,30</b>	<b>251 176,03</b>	<b>268 493,85</b>	<b>2 323,53</b>			<b>2 321,92</b>	<b>172,08</b>	<b>1,61</b>	<b>0,56</b>		<b>266 170,32</b>	<b>178 275,11</b>	<b>20 643,12</b>	<b>64 300,60</b>	<b>453 174,87</b>			<b>176 721,26</b>	<b>4 332,88</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	36 118,13	114 842,25	86 959,63	30 828,16	2 323,53			2 321,92	172,08	1,61	0,56		28 504,63	178 275,11	9 065,56	40 850,81	150 161,81			176 721,26	4 332,88	
	за рахунок прибутку (04)															4 732,68							
	за рахунок амортизації (03)		114 842,25	86 959,63	30 828,16	2 323,53			2 321,92	172,08	1,61	0,56		28 504,63	178 275,11	4 332,88		150 161,81			176 721,26	4 332,88	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)	11 872,23	287 200,05	164 216,40	237 665,69									237 665,69		11 577,56	23 449,79	303 013,06					
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>47 990,36</b>	<b>352 570,25</b>	<b>208 146,89</b>	<b>256 543,63</b>									<b>256 543,63</b>	<b>135 247,97</b>	<b>16 310,24</b>	<b>64 300,60</b>	<b>453 174,87</b>			<b>133 694,12</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	36 118,13	65 370,20	43 930,49	18 877,94									18 877,94	135 247,97	4 732,68	40 850,81	150 161,81			133 694,12		
	за рахунок прибутку (04)															4 732,68							
	за рахунок амортизації (03)		65 370,20	43 930,49	18 877,94									18 877,94	135 247,97			150 161,81			133 694,12		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)	11 872,23	287 200,05	164 216,40	237 665,69									237 665,69		11 577,56	23 449,79	303 013,06					
<b>П.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>47 447,22</b>	<b>340 296,26</b>	<b>202 571,84</b>	<b>256 046,63</b>									<b>256 046,63</b>	<b>131 254,86</b>	<b>16 310,24</b>	<b>63 757,46</b>	<b>453 174,87</b>			<b>133 694,12</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	35 574,99	53 096,21	38 355,44	18 380,94									18 380,94	131 254,86	4 732,68	40 307,67	150 161,81			133 694,12		
	за рахунок прибутку (04)															4 732,68							
	за рахунок амортизації (03)		53 096,21	38 355,44	18 380,94									18 380,94	131 254,86			150 161,81			133 694,12		
	за рахунок кредитних коштів (02)	11 872,23	287 200,05	164 216,40	237 665,69									237 665,69		11 577,56	23 449,79	303 013,06					
П.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Артема» шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул. Ковтуна, 4, м. Харків	639,17	11 222,05		665,13									665,13				639,17	43 005,97				
	за рахунок амортизації (03)		11 222,05		665,13									665,13				43 005,97					
П.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Первомайськ» шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт. Первомайськ Харківської обл.асгі.	638,18	8 002,30	8 002,30	616,28									616,28	55 183,06			638,18	44 786,72		55 851,55		
	за рахунок амортизації (03)		8 002,30	8 002,30	616,28									616,28	55 183,06			44 786,72			55 851,55		
П.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми» шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул. Менжинського, 2, м. Суми	635,40	11 675,35	11 675,35	531,57									531,57	59 233,98			635,40	43 058,26		59 899,69		
	за рахунок амортизації (03)		11 675,35	11 675,35	531,57									531,57	59 233,98			43 058,26			59 899,69		
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимикача ВВН-330 приєднання В3 на слезаговий (ВРП-330 кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл., Добропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська, 28 А).	144,00	3 242,99	189,49													144,00						
	за рахунок амортизації (03)		3 242,99	189,49																			
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП -110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новопадіжине Близнюківського району Харківської області	1 441,00	8 063,33	8 063,33										13 882,16				1 441,00	19 310,86		14 900,00		
	за рахунок амортизації (03)		8 063,33	8 063,33										13 882,16				19 310,86			14 900,00		
П.1.18.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Центральна". Заміна підзарядного агрегату типу ВАЗП 380/220 УХЛ II (обладнання ВП ПС, інв №8896). Донецька обл., Ясиніватський р-н, с.Пантелеймонівка, вул.Степова, 33	45,16	871,93	871,93	596,53									596,53	871,93			45,16			917,09		
	за рахунок амортизації (03)		871,93	871,93	596,53									596,53	871,93						917,09		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основою капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), філічній обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.18.2.	Технічне переоснащення ПС 750кВ "Донбаська". Заміна акумуляторної батареї №1 із заміною ВАЗП та зарядних пристроїв для кінцевих елементів (обладнання ВП ПС, інв. № 8252). Донецька область, Артемівський район, с. Весела долина, буд. 9) за рахунок амортизації (03)	42,00	2 083,73	2 083,73	1 439,54									1 439,54	2 083,73		42,00			2 125,79			
П.1.24.1	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330/110 кВ "Суми"- 5 черга. Власні кошти, всього, у т.ч.: за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) за рахунок кредитних коштів (02)	8 598,73	17 825,42	11 554,50	2 119,51									2 119,51		4 127,56	12 726,29						
П.1.24.2	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330/110 кВ "Кременчук"- 6 черга Власні кошти, всього, у т.ч.: за рахунок прибутку (04) за рахунок амортизації (03) за рахунок кредитних коштів (02)	18 196,49	171 709,16	160 131,21	250 078,07									250 078,07		9 876,17	28 072,66	303 013,06					
П.1.24.3	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Залютине", 3 черга Власні кошти, всього, у т.ч.: за рахунок прибутку (04) за рахунок кредитних коштів (02)	9 737,00	52 800,00													1 438,62	11 175,62						
П.1.24.4	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Артема" 4 черга Власні кошти, всього, у т.ч.: за рахунок прибутку (04) за рахунок кредитних коштів (02)	7 330,09	52 800,00													867,89	8 197,98						
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b> Власні кошти, всього, у т.ч.: за рахунок амортизації (03)	<b>135,14</b>	<b>2 564,03</b>	<b>769,21</b>	<b>470,00</b>									<b>470,00</b>			<b>135,14</b>						
П.3.8.1.	Модернізація пристроїв РЗА ПС 330кВ «Полтава» (інв. №682/1) із заміною ДЗШ та прив'язкою ПРВВ (3 – 4 с.п. 110кВ), 1 пуковий комплект на мікропроцесорний пристрій РЗА ДЗШ і ПРВВ за рахунок амортизації (03)	135,14	2 564,03	769,21	470,00									470,00			135,14						
<b>П.4.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b> Власні кошти, всього, у т.ч.: за рахунок амортизації (03)	<b>92,00</b>	<b>2 696,99</b>	<b>809,08</b>													<b>92,00</b>						
П.4.1.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ ПС 330 кВ "Шостка" (інв. №40002) шляхом заміни диспетчерського комутатора, с. Вороніж, Шосткінського району Сумської області за рахунок амортизації (03)	39,00	1 917,71	809,08													39,00						
П.4.3.2.1.	Технічне переоснащення системи електроживлення в управлінні Бахмутських МЕМ, (інв.№ 310601), м.Бахмут, вул.Патріса Лумумби, буд.97 за рахунок амортизації (03)	53,00	779,28														53,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основою капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта прийнятої комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>249,00</b>	<b>4 308,86</b>	<b>1 292,65</b>													<b>249,00</b>					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	249,00	4 308,86	1 292,65													249,00					
	за рахунок амортизації (03)		4 308,86	1 292,65																		
П.6.9.1.	Реконструкція будівлі ЗПК на ПС 330 кВ "Миргород" (інв. №1/1) з добудовою виробничо-побутового блоку), вул. Енергетиків, 2 м. Миргород, Полтавська обл., Миргородський р-н	249,00	4 308,86	1 292,65													249,00					
	за рахунок амортизації (03)		4 308,86	1 292,65																		
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>67,00</b>	<b>2 704,11</b>	<b>2 704,11</b>	<b>27,00</b>									<b>27,00</b>	<b>3 993,11</b>	<b>67,00</b>						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	67,00	2 704,11	2 704,11	27,00									27,00	3 993,11	67,00						
	за рахунок амортизації (03)		2 704,11	2 704,11	27,00									27,00	3 993,11							
П.9.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Лосеве" (інв. №4026) шляхом заміни ПВ-330 кВ 2В та ТС (Ктр.=2000/1) на елегазові, м. Харків, пр-т Московський, 301А.	56,00	176,32	176,32											176,32	56,00						
	за рахунок амортизації (03)		176,32	176,32											176,32							
П.9.1.2.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ (інв. №4026) ПС 330 кВ "Лосеве" шляхом заміни ТН ПЛ-330 кВ "Зміїв ТЕС" на елегазові, м. Харків, пр. Московський, 301А.	11,00	71,97	71,97											71,97	11,00						
	за рахунок амортизації (03)		71,97	71,97											71,97							
П.9.1.3.	Технічне переоснащення ВРП-750кВ (інв. №82510) ПС 750 кВ "Донбаська" шляхом заміни ОПН-750 АТ-2 ф. А, В та ОПН-750 ф. А, В, С ШР-750 приєднання "Південнодонецька-750", Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд. 9.		116,23	116,23											116,23							
	за рахунок амортизації (03)		116,23	116,23											116,23							
П.9.1.4.	Технічне переоснащення ВРП 750 кВ (інв. №556) ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни розрядників РВРД-10 та РВМ-35 2АТ на ОПН, с.Заруддя, Роменського району Сумської області		20,66	20,66											20,66							
	за рахунок амортизації (03)		20,66	20,66											20,66							
П.9.1.5.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ (інв. №674) ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни ВЧ загороджувачів типу ВЗ-2000 з елементами налаштування ВЛ-330 "Зміїв ТЕС" ф. А, В, С та ВРП-110 кВ (інв. №673) ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни ВЧ загороджувачів типу ВЗ-600 з елементами налаштування ВЛ-110 "Миргород" ф. А, В вул. Підстанційна 1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської області		76,33	76,33											76,33							
	за рахунок амортизації (03)		76,33	76,33											76,33							
П.9.1.6.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ (інв. №50009) ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни конденсаторів зв'язку ПЛ Миргород на сучасні, с. Заруддя, Роменського району Сумської області		35,72	35,72											35,72							
	за рахунок амортизації (03)		35,72	35,72											35,72							
П.9.1.7.	Технічне переоснащення мережі постійного струму (інв. №20005) ПС 330 кВ "Суми північна" шляхом заміни АБ (128 сл.), ВАЗП, м.Суми, Ковпаківський район, с.Піщане, вул. Першотравнева, 53		75,94	75,94											75,94							
	за рахунок амортизації (03)		75,94	75,94											75,94							
П.9.1.8.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ (інв. № 556) ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни дефектних елегазових трансформаторів струму 750 кВ ПЛ КАЕС та вимикача ВЗ на надійні, с.Заруддя, Роменський район.		453,01	453,01											453,01							
	за рахунок амортизації (03)		453,01	453,01											453,01							
П.9.1.9.	Технічне переоснащення ВРП-750кВ (інв. №82510) ПС 750 кВ "Донбаська" шляхом заміни дефектних елегазових трансформаторів струму 750 кВ ТТ ЕВ-750 ІСШ АТ-1, ТТ ЕВ-750 ІСШ АТ-4, ТТ ЕВ-750 ІІ СШ АТ-1 на надійні, Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд. 9		588,63	588,63											588,63							
	за рахунок амортизації (03)		588,63	588,63											588,63							
П.9.3.1.	Технічне переоснащення з заміною захистів по ПЛ 750кВ «Курська АЕС» на ПС 750кВ «Північноукраїнська» (інв. № 50010), Сумська область, Роменський район, територія Заруднянської сільської ради, комплекс будівель та споруд №1. (коригування РП)		405,30	405,30											405,30							
	за рахунок амортизації (03)		405,30	405,30											405,30							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основою капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПИМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.9.3.2.	Технічне переоснащення з заміною захистів по ПЛ 330кВ «Курська АЕС» на ПС 330 кВ "Шостка" (інв.№ 20006). Сумська область, м. Суми, Ковпаківський район, с. Піщане, вул. Першотравнева, 53. (коригування РП)		316,65	316,65											709,65							
	за рахунок амортизації (03)		316,65	316,65											709,65							
II.9.3.3.	Технічне переоснащення з заміною захистів по ПЛ 330кВ «Курська АЕС» на ПС 330 кВ "Шостка" (інв.№ 40006). Сумська область, Шосткінський район, смт Вороніж, вул. Пантелеймона Куліша, 113. (коригування РП)		316,65	316,65											709,65							
	за рахунок амортизації (03)		316,65	316,65											709,65							
II.9.6.1.	Реконструкція ПС 330кВ «Куп'янськ», влаштування ПРУ (інв. №новий), с. Глушківка, вул. Мира, Куп'янський район, Харківська область (розробка РП)		16,90	16,90	9,00									9,00	16,90							
	за рахунок амортизації (03)		16,90	16,90	9,00									9,00	16,90							
II.9.6.2.	Реконструкція ПС 330кВ «Суми Північна», влаштування ПРУ (інв. №новий), м.Суми, Ковпаківський район, с. Піщане (розробка РП)		16,90	16,90	9,00									9,00	16,90							
	за рахунок амортизації (03)		16,90	16,90	9,00									9,00	16,90							
II.9.6.3.	Реконструкція ПС 330кВ «Шостка», влаштування ПРУ (інв. №новий), Сумська область, Шосткінський район, смт. Вороніж, вул. Пантелеймона Куліша, 113 (розробка РП)		16,90	16,90	9,00									9,00	16,90							
	за рахунок амортизації (03)		16,90	16,90	9,00									9,00	16,90							
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього у т.ч.:</b>		<b>49 472,05</b>	<b>43 029,14</b>	<b>11 950,22</b>	<b>2 323,53</b>			<b>2 321,92</b>	<b>172,08</b>	<b>1,61</b>	<b>0,56</b>		<b>9 626,69</b>	<b>43 027,14</b>	<b>4 332,88</b>				<b>43 027,14</b>	<b>4 332,88</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		49 472,05	43 029,14	11 950,22	2 323,53			2 321,92	172,08	1,61	0,56		9 626,69	43 027,14	4 332,88				43 027,14	4 332,88	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		49 472,05	43 029,14	11 950,22	2 323,53			2 321,92	172,08	1,61	0,56		9 626,69	43 027,14	4 332,88				43 027,14	4 332,88	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>9 168,82</b>	<b>9 168,82</b>											<b>9 168,82</b>					<b>9 168,82</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		9 168,82	9 168,82											9 168,82					9 168,82		
	за рахунок амортизації (03)		9 168,82	9 168,82											9 168,82					9 168,82		
III.1.1.5.1.	Міст змінного струму високовольтний автоматичний - модель СА 7100-3		818,10	818,10											818,10					818,10		
	за рахунок амортизації (03)		818,10	818,10											818,10					818,10		
III.1.1.18.1.	Вимірювач параметрів силових трансформаторів – модель СА540-3		187,03	187,03											187,03					187,03		
	за рахунок амортизації (03)		187,03	187,03											187,03					187,03		
III.1.3.2.1.	Перевірочний пристрій "Ретом 51" або аналог		1 932,12	1 932,12											1 932,12					1 932,12		
	за рахунок амортизації (03)		1 932,12	1 932,12											1 932,12					1 932,12		
III.1.3.4.1.	Пристрій для перевірки обладнання РЗА «Ретом-ВЧ» або аналог.		1 314,72	1 314,72											1 314,72					1 314,72		
	за рахунок амортизації (03)		1 314,72	1 314,72											1 314,72					1 314,72		
III.1.3.5.1.	Перевірочний пристрій "Ретом 21" або аналог.		2 973,52	2 973,52											2 973,52					2 973,52		
	за рахунок амортизації (03)		2 973,52	2 973,52											2 973,52					2 973,52		
III.1.3.6.1.	Перевірочний пристрій "Ретометр М2" або аналог		581,20	581,20											581,20					581,20		
	за рахунок амортизації (03)		581,20	581,20											581,20					581,20		
III.1.3.9.1.	Перевірочний пристрій "РЗА-тестер" або аналог		732,24	732,24											732,24					732,24		
	за рахунок амортизації (03)		732,24	732,24											732,24					732,24		
III.1.3.12.1.	Перевірочний пристрій "Ретом 6000" або аналог		629,89	629,89											629,89					629,89		
	за рахунок амортизації (03)		629,89	629,89											629,89					629,89		
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>29 780,65</b>	<b>23 337,74</b>	<b>6 263,63</b>	<b>2 321,92</b>			<b>2 321,92</b>	<b>172,08</b>				<b>3 941,71</b>	<b>23 335,74</b>	<b>3 336,57</b>				<b>23 335,74</b>	<b>3 336,57</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		29 780,65	23 337,74	6 263,63	2 321,92			2 321,92	172,08				3 941,71	23 335,74	3 336,57				23 335,74	3 336,57	
	за рахунок амортизації (03)		29 780,65	23 337,74	6 263,63	2 321,92			2 321,92	172,08				3 941,71	23 335,74	3 336,57				23 335,74	3 336,57	
III.2.1.12.1.	Пірометр інфрачервоний Optris модель LaserSight.		16,38																			
	за рахунок амортизації (03)		16,38																			
III.2.1.13.1.	Штовхач гідравлічний типу ЕТМА ТГ-20/500 У1 з рукавом високого тиску		85,80		71,69	71,69			71,69	35,85						71,69				03-1 від 02.08.18.		71,69

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основою капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта прийняття (пробної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)		85,80		71,69	71,69			71,69	35,85						71,69					71,69	
III.2.1.13.2.	Лобідка вантажна ЛМ-8		230,01																			
	за рахунок амортизації (03)		230,01																			
III.2.1.20.1.	Травокосарка Husqvarna 345FR		50,00	50,00	45,30	45,30			45,30	9,06					50,00					50,00		
	за рахунок амортизації (03)		50,00	50,00	45,30	45,30			45,30	9,06					50,00					50,00		
III.2.1.20.2.	Мотокоса Husqvarna 135R		136,24	136,24	124,70	124,70			124,70	24,94					136,24					136,24		
	за рахунок амортизації (03)		136,24	136,24	124,70	124,70			124,70	24,94					136,24					136,24		
III.2.1.20.3.	Косарка КРН 2.1		80,00	80,00											80,00					80,00		
	за рахунок амортизації (03)		80,00	80,00											80,00					80,00		
III.2.1.20.4.	Косарка КСР-1,5		87,60	87,60											87,60					87,60		
	за рахунок амортизації (03)		87,60	87,60											87,60					87,60		
III.2.1.21.1.	Підйомник Dino 230T		2 160,06																			
	за рахунок амортизації (03)		2 160,06																			
III.2.2.1.	Кушоріз Husqvarna 555FX у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог.		586,74	586,74	591,23									591,23	586,74	591,23				ОЗ-1 від 17.09.2018	586,74	591,23
	за рахунок амортизації (03)		586,74	586,74	591,23									591,23	586,74	591,23				586,74	591,23	
III.2.2.2.	Бензопила Husqvarna 450 П у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог.		77,16	77,16	76,70									76,70	77,16	76,70				ОЗ-1 від 17.09.2018	77,16	76,70
	за рахунок амортизації (03)		77,16	77,16	76,70									76,70	77,16	76,70				77,16	76,70	
III.2.2.3.	Бензопила Husqvarna 372 у комплекті із захисним шоломом Husqvarna з навушниками, або аналог.		225,48	225,48	231,29									231,29	225,48	231,29				ОЗ-1 від 17.09.2018	225,48	231,29
	за рахунок амортизації (03)		225,48	225,48	231,29									231,29	225,48	231,29				225,48	231,29	
III.2.2.4.	Бензопила STIHL MS 260, або аналог.		63,96	63,96	76,70									76,70	63,96	76,70				ОЗ-1 від 17.09.2018	63,96	76,70
	за рахунок амортизації (03)		63,96	63,96	76,70									76,70	63,96	76,70				63,96	76,70	
III.2.2.5.	Зварювальний інвертор Патон ВДИ-250Р , або аналог.		26,81	26,81	19,98	19,98			19,98	6,00					26,81						26,81	
	за рахунок амортизації (03)		26,81	26,81	19,98	19,98			19,98	6,00					26,81						26,81	
III.2.2.6.	Ваги електронні кранові ВК ЗЕВС III-10000-РПУ, або аналог.		22,95	22,95											22,95						22,95	
	за рахунок амортизації (03)		22,95	22,95											22,95						22,95	
III.2.2.7.	Ваги електронні кранові ВК ЗЕВС III-3000-РПУ, або аналог.		35,84	35,84											35,84						35,84	
	за рахунок амортизації (03)		35,84	35,84											35,84						35,84	
III.2.2.8.	Комплект прес гідравлічний ПН-50 з ручною насосною станцією НРГ 70.15, з рукавом високого тиску РВД L=2м з БРСП та матрицями (С-20; С-21; С-22; С-23; С-24; С-26; С-29; С-31,5), (А-44; А-46; А-50; А-56), (МШ-2А-14.3; МШ-2А-16.5; МШ-22.5; МШ- 26; МШ-31.2), або аналог.		342,60	342,60	188,95	188,95			188,95	37,79					342,60	188,95				ОЗ-1 від 17.09.2018	342,60	188,95
	за рахунок амортизації (03)		342,60	342,60	188,95	188,95			188,95	37,79					342,60	188,95					342,60	188,95
III.2.2.9.	Фотокамера Canon PowerShot SX710 HS з картою пам'яті 16GB та сумкою, або аналог.		180,97	180,97											180,97						180,97	
	за рахунок амортизації (03)		180,97	180,97											180,97						180,97	
III.2.2.10.	Трактор ХТЗ-150К-09-25-15, з подрібнювальною установкою ЕСФ/DT-220Max 200HP, або аналог.		5 191,10	5 191,10	2 410,40									2 410,40	5 189,10						5 189,10	
	за рахунок амортизації (03)		5 191,10	5 191,10	2 410,40									2 410,40	5 189,10						5 189,10	
III.2.3.3.1.	Мультиметр APPA-109N USB або аналог		70,56	70,56											70,56						70,56	
	за рахунок амортизації (03)		70,56	70,56											70,56						70,56	
III.2.4.1.	Джерело живлення Mastercam MR5020E		54,36	54,36											54,36						54,36	
	за рахунок амортизації (03)		54,36	54,36											54,36						54,36	
III.2.4.2.	Прилад вимірвальний універсальний ПИТ-801		25,06	25,06	23,28	23,28			23,28	4,66				25,06	23,28					ОЗ-1 від 10.07.18.	25,06	23,28
	за рахунок амортизації (03)		25,06	25,06	23,28	23,28			23,28	4,66				25,06	23,28						25,06	23,28
III.2.4.3.	Паяльна станція АОУЕ 2702 А+		25,59	25,59	25,60	25,60			25,60	12,80				25,59	25,60					ОЗ-1 від 24.04.18.	25,59	25,60
	за рахунок амортизації (03)		25,59	25,59	25,60	25,60			25,60	12,80				25,59	25,60						25,59	25,60
III.2.4.4.	Цифровий телефонний апарат М3904 з приставкою 22-клавіши		80,00	80,00											80,00						80,00	



№ з/л	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2018 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), філічні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2018 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2018 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)							
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси						усього				в т.ч.: аванси	ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.3.3.2.	Автомобіль АПГ-35 на базі МАЗ 6317		5 560,30	5 560,30	2 626,00									2 626,00	5 560,30					5 560,30			
	за рахунок амортизації (03)		5 560,30	5 560,30	2 626,00									2 626,00	5 560,30					5 560,30			
III.3.9.1.	Вантажопасажирський автомобіль типу Renault DOKKER VAN		355,64	355,64	328,36	0,56					0,56	0,56		327,80	355,64	328,36				ОЗ-1 від 18.07.18.	355,64	328,36	
	за рахунок амортизації (03)		355,64	355,64	328,36	0,56					0,56	0,56		327,80	355,64	328,36					355,64	328,36	
III.3.10.1.	Автобус типу Рута (19 місць)		1 331,05	1 331,05	732,53	0,53					0,53			732,00	1 331,05						1 331,05		
	за рахунок амортизації (03)		1 331,05	1 331,05	732,53	0,53					0,53			732,00	1 331,05						1 331,05		
III.3.11.1.	Мікроавтобус типу Renault TRAFIC		742,09	742,09	667,95	0,52					0,52			667,43	742,09	667,95				ОЗ-1 від 17.07.18.	742,09	667,95	
	за рахунок амортизації (03)		742,09	742,09	667,95	0,52					0,52			667,43	742,09	667,95					742,09	667,95	
III.3.13.1.	Трактор типу МТЗ-82 з навісним обладнанням (борона дискова, відвал, сінокосарка)		767,90	767,90	500,00									500,00	767,90						767,90		
	за рахунок амортизації (03)		767,90	767,90	500,00									500,00	767,90						767,90		