

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	Використано коштів						Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:						використано на центральовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				План уведення ОЗ 2018 рік	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси ПНР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(П.1.3.3.4)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Першотравнева" із заміною автотрансформатора АТДЦТН-250000/330/150/38,5 кВ (АТ-1) на новий (з РЗА) (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Арестьєва, 2-В)	42 580,72	4 338,16	3 770,51	86,23			86,23					3 684,28	6 162,62	6 133,03		118,11	Акт від 29.12.18 №32Кр15 1 шт.		48 713,75	
	за рахунок амортизації (03)		4 338,16	3 770,51	86,23			86,23					3 684,28								
П.1.3.7.1.	Технічне переоснащення ОВП ПС 330 кВ "Прометей" (інв. №6198) шляхом заміни трансформатора власних потреб ТТСН Дніпропетровська область, м. Дніпрозержинськ, вул. Лохвицького, 23.	39,22	680,94	680,94									680,94				39,22				
	за рахунок амортизації (03)		680,94	680,94									680,94								
П.1.4.3.1	Технічне переоснащення автотрансформаторів типу АТДЦТН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних вводів 150кВ та 330кВ. (ПС 330кВ "Південна" АТ№2, АТ№3)	52,67	2 726,35	2 862,67									2 862,67				52,67				
	за рахунок амортизації (03)		2 726,35	2 862,67									2 862,67								
П.1.4.3.2	Технічне переоснащення автотрансформаторів типу АТДЦТН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних вводів 150кВ та 330кВ. (ПС 330кВ "Гірнич" АТ№3, АТ№4)	52,67	2 726,35	2 862,67									2 862,67				52,67				
	за рахунок амортизації (03)		2 726,35	2 862,67									2 862,67								
(П.1.7.3.1)	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 750кВ "Запорізька" (інв №21601) із заміною масляних трансформаторів струму на електричні присадки Л-268 та ВП-3, Запорізька область, Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська сільська рада	46,68	959,68	944,74	585,94	585,94							358,80	2 649,94	2 649,94			Акт від 20.08.18 №21Зан15 6 шт.	2 696,62	2 696,62	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		959,68	944,74	585,94	585,94							358,80								
(П.1.17.1.)	ПС 330 кВ "Першотравнева" ЩВП (інв. №60873), Реконструкція з заміною щита власних потреб, Дніпропетровська область, Терновський район, м. Кривий Ріг, вул. Арестьєва, 2-В		2,75	2,75	2,75					2,75				2,75	2,75			Додаток від 13.06.2018 до Акту № 11Кр15 від 27.11.2017	2,75	2,75	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		2,75	2,75	2,75					2,75											
(П.1.17.2.)	ПС 330 кВ "Мелітопольська" ЩВП (інв. №41054), реконструкція з заміною щита власних потреб, Запорізька обл., м.Мелітополь, Каховське шосе,6	7 417,46	5,38	5,38	5,38	2,29				3,09				5,38	5,38			Акт від 20.08.18 №20Зан15, додаток від 17.12.18 1 шт.	7 422,84	7 422,84	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		5,38	5,38	5,38	2,29				3,09											
П.1.18.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Мирна". Заміна підзарядних агрегатів типу ВАЗП-380/260-40/80 - 2 од. (обладнання ВП ПС, інв.№ 8211). Донецька область, Іллічівський район, м.Маріуполь, вул. Новосибірська, 25.	26,91	784,75	784,75									784,75		784,75			Акт від 29.12.18 №29М15 2 шт.		811,66	
	за рахунок амортизації (03)		784,75	784,75									784,75								
П.1.18.2.	Технічне переоснащення ПС 220 кВ "Азовська". Заміна підзарядних агрегатів типу ВАЗП-380/260-40/80 - 2 од. (обладнання ВП ПС, інв.№ 9105). Донецька область, Іллічівський район, м.Маріуполь, вул. Челябінська, 1-в.	26,18	633,94	633,94									633,94		633,94			Акт від 29.12.18 №28М15 2 шт.		660,12	
	за рахунок амортизації (03)		633,94	633,94									633,94								
П.1.18.3.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Побузька" шляхом заміни існуючої акумуляторної батареї типу СК-10 на нову (інв.№010477), Миколаївська обл., с. Довга Пристань, вул.Садова, 1а		955,43	857,82									857,82		857,82			Акт від 29.12.18 №30Кр15 1 шт.		857,82	
	за рахунок амортизації (03)		955,43	857,82									857,82								
П.1.18.4.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Південна" шляхом заміни існуючої акумуляторної батареї типу СК-10 на нову (інв. №10816), Дніпропетровська обл., Криворізький район, смт Радущне, вул. Менделєєва, 28		743,77	683,84									683,84		683,84			Акт від 29.12.18 №31Кр15 1 шт.		683,84	
	за рахунок амортизації (03)		743,77	683,84									683,84								
(П.1.23.1.)	ПС 330кВ "Павлоградська" ВРП-35кВ (інв. №6179) Реконструкція ВРП-35кВ з повною заміною обладнання, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьохіна, 25	543,69	3 116,01	3 271,81									3 271,81	23 391,40	24 042,30	24 585,99	118,77				
	за рахунок амортизації (03)		3 116,01	3 271,81									3 271,81								
(П.1.23.1.)	Реконструкція систем водопостачання та пожегогасіння ПС 330 кВ "Нікопольська" Криворізьких МЕМ, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Менжинське, вул. Карла Маркса, 63	6 314,33	50,00													6 314,33					
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		50,00																		
П.1.24.1.	Реконструкція ВРП 330 кВ на ПС 330 кВ "Криворізька", Дніпропетровська область	12 716,57	53 528,48	54 611,06									54 611,06	11 813,33	15 023,91	27 740,48	121 099,79				
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		40,87	42,79									42,79		4 391,01	9 796,76	731,45				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						у т.ч.:					використано на центральній поставці, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього									в т.ч.: аванси	ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(П.9.1.18.)	ПС 330 кВ "Зоря". Заміна роз'єднувача 330кВ приєднання ПР 2 СШ ПЛІ Іванівка - 1 шт. (ВРП-110 кВ, інв.№ 8237) (Донецька обл., Володарський район, с.Зоря, вул. Садова, 73А). Перерахунок кошторису	69,36	11,62	11,62									11,62	27,10	27,10	96,46					
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		11,62	11,62									11,62								
П.9.3.4.	Технічне переоснащення основних захистів ПЛІ 330 кВ Л-208 «Першотравнева-Південна-Кіровська» на ПС 330 кВ «Першотравнева» (інв.№80945). Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Арсент'єва, 2В	97,39	45,65	45,65									45,65		45,65	143,04					
	за рахунок амортизації (03)		45,65	45,65									45,65								
П.9.3.5.	Технічне переоснащення основних захистів ПЛІ 330 кВ Л-208 «Першотравнева-Південна-Кіровська» на ПС 330 кВ «Південна» (інв.№30838). Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Радунне, вул. Менделєєва, 28	98,68	45,65	45,65									45,65		45,65	144,33					
	за рахунок амортизації (03)		45,65	45,65									45,65								
(П.9.4.2)	КрМЕМ. Проектування технічного переоснащення кабельної лінії зв'язку ПС 330 кВ «Гричич» - ПС330 «Південна», (інв. №1417) М26	66,04	66,04	66,04	66,04					66,04				66,04	66,04	66,04					
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		66,04	66,04	66,04					66,04											
(П.9.4.3)	КрМЕМ. Проектування технічного переоснащення кабельної лінії зв'язку ПС 330 кВ «Криворізька» - ПС330 «Південна», (інв. №81419) М20	147,07	147,07	147,07	147,07					147,07				147,07	147,07	147,07					
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		147,07	147,07	147,07					147,07											
(П.9.4.4)	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку М45 "Криворізькі МЕМ - ПС 330 кВ "Першотравнева" інв. № 61421 і М52 "ПС 330 кВ "Першотравнева" - ПС 330 кВ "Рудна" інв. № 22697	218,92	218,92	218,92	218,92					218,92				218,92	218,92	218,92					
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		218,92	218,92	218,92					218,92											
П.9.4.1	Реконструкція систем внутрішньооб'єктового радіозв'язку на об'єктах Запорізьких МЕМ, Кіровоградських МЕМ і Маріупольських МЕМ (інв.№7485; інв.№11963; інв.№3078000 відповідно). Проектування.	85,00	85,00	85,00	85,00					85,00				85,00	85,00	85,00					
	за рахунок амортизації (03)		85,00	85,00	85,00					85,00											
П.9.4.2	Технічне переоснащення кабельної лінії зв'язку Д135 ПС 750 кВ Дніпровська – ПС 330 кВ «ВДГМК» інв. (№ 34261). Проектування.	70,82	70,25	70,25	70,25					70,25					70,25	70,25					
	за рахунок амортизації (03)		70,82	70,25	70,25					70,25											
П.9.4.3	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку «Управління Маріупольських МЕМ – ПС 330 кВ «Мирна» інв. (№ 20007/10) і ПС 330 кВ «Мирна» – ПС 220 кВ «Азовська» (інв. № 18009). Проектування.	88,27	88,27																		
	за рахунок амортизації (03)		88,27																		
(П.9.9.1)	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС 330 кВ "Дніпровська"	3,64	3,75	3,75									3,75	3,75	3,75	7,39					
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		3,75	3,75									3,75								
(П.9.9.2)	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС 330 кВ "ВДГМК"	3,64	3,75	3,75									3,75	3,75	3,75	7,39					
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		3,75	3,75									3,75								
П.9.9.1	Автоматизована система пожежної сигналізації в адміністративній будівлі Дніпровської ЕС	71,00	71,00	71,00	71,00					71,00					71,00	71,00					
	за рахунок амортизації (03)		71,00	71,00	71,00					71,00											
П.9.9.2	Модернізація системи охоронного відеоспостереження на ПС-750кВ "Дніпровська"	80,00	24,00	24,00	24,00					24,00											
	за рахунок амортизації (03)		80,00	24,00	24,00					24,00											
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	27 547,25	24 115,38	1 578,96						1 574,23	15,90	4,73		22 536,42	17 947,22	18 061,20			17 947,22	18 061,20	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	27 547,25	24 115,38	1 578,96						1 574,23	15,90	4,73		22 536,42	17 947,22	18 061,20			17 947,22	18 061,20	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		27 204,85	23 772,98	1 485,81					1 481,08	15,90	4,73		22 287,17							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		342,40	342,40	93,15					93,15				249,25							
Ш.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:	458,96	313,20												25,20					25,20	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	458,96	313,20												25,20					25,20	
	за рахунок амортизації (03)		458,96	313,20																	
Ш.1.3.1	Осцилограф цифровий Hantek DSO 1200	26,96	25,20											25,20	25,20					Акт від 27.12.18 №16 1 шт.	25,20
	за рахунок амортизації (03)		26,96	25,20										25,20							
Ш.1.4.1.	Оптичний рефлектометр	432,00	288,00											288,00							
	за рахунок амортизації (03)		432,00	288,00										288,00							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	Використано коштів						Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
						у т.ч.:						використано на центральованій поставці, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ 2018 рік	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси ПНР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		17 497,89	14 212,65	1 574,23			1 574,23	15,90				12 638,42	8 357,69	8 446,47		796,83		8 357,69	8 446,47	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		17 497,89	14 212,65	1 574,23			1 574,23	15,90				12 638,42	8 357,69	8 446,47		796,83		8 357,69	8 446,47	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		17 155,49	13 870,25	1 481,08			1 481,08	15,90				12 389,17								
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		342,40	342,40	93,15			93,15					249,25								
(III.2.1.21.4)	Насос свердловинний БЦПЕ-0,5-100		3,13	3,13									3,13								
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		3,13	3,13									3,13								
III.2.1.1	Пристрій ПДВ-19 У1 для доливання герметичних уводів трансформаторним маслом. (СП ММЕМ) – 1 комплект.		23,60	23,60	23,60			23,60						23,60	23,60			Акт від 22.06.18 №9 1 шт.	23,60	23,60	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		23,60	23,60	23,60			23,60													
III.2.1.2.	Комплект регуляторів напруги однофазних РНО-20, РНО-40, РНО-80 (ММЕМ - 1 компл.)		91,00																		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		91,00																		
III.2.1.3.	СП ЗапМЕМ мотоблок самохідний з роторною косаркою "ZUBR-XA-31(HT-105) 2шт.		29,28	29,28	29,28			29,28						29,28	29,28			Акт від 29.08.18 №15-15a 2 шт.	29,28	29,28	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		29,28	29,28	29,28			29,28													
III.2.1.4.	Куцоріз "STIHL" FS 400		62,00	66,24									66,24	66,24	66,24			Акт від 29.08.18 №11-14 4 шт.	66,24	66,24	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		62,00	66,24									66,24								
III.2.1.5.	Прес гідравлічний ПН-100 для опресування полої ошинки в комплекті з набором матриць (СП ММЕМ – 1 комплект).		81,00	84,00	84,00			84,00						84,00	84,00			Акт від 23.11.18 №10 1 шт.	84,00	84,00	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		81,00	84,00	84,00			84,00													
III.2.1.6.	Шафа для зберігання балонів з газами ШБГ-01 (СП ММЕМ - 1 шт.)		51,12	51,12									51,12	51,12	51,12			Акт від 23.11.18 №13 1 шт.	51,12	51,12	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		51,12	51,12									51,12								
III.2.1.7.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою (ММЕМ - 1 од.)		48,93	48,93									48,93	48,93							
	за рахунок амортизації (ОЗ)		48,93	48,93									48,93								
III.2.2.1	Бензогенератор "КЕНТАВР-КБГ 505"		75,00	46,00	46,00			46,00						46,00	46,00			Акт від 20.11.18 № 1-5 5 шт.	46,00	46,00	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		75,00	46,00	46,00			46,00													
III.2.2.2	Куцоріз "STIHL" FS 400		558,00	596,16									596,16	596,16	596,16			Акт від 17.07.18 №17-52 36 шт.	596,16	596,16	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		558,00	596,16									596,16								
III.2.2.3	Бензопила "STIHL" MS 260		119,08	119,08									119,08	119,08	119,08			Акт від 17.07.18 №4-15,15a,16 14 шт.	119,08	119,08	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		119,08	119,08									119,08								
III.2.2.6	Драбина з страховальною системою під час підймання-спускання працівника ДСС-1 (драбина алюмінієва, довжина 22,75 м) з тарою		184,00	183,98									183,98	183,98	183,98			Акт від 31.08.18 №21-24,42 5 шт.	183,98	183,98	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		184,00	183,98									183,98								
(III.2.4.13.)	Трасодефектошукач "Поиск-310Д-2М"		18,45	18,45	18,45			18,45						18,45	18,45			Акт від 28.02.18 №14 1 шт.	18,45	18,45	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		18,45	18,45	18,45			18,45													
(III.2.4.16.)	Рефлектометр цифровий "Рейс-205"		42,80	42,80	42,80			42,80						42,80	42,80			Акт від 28.02.18 №12 1 шт.	42,80	42,80	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		42,80	42,80	42,80			42,80													
(III.2.4.17.)	Генератор GFG-3015		20,40	20,40	20,40			20,40						20,40	20,40			Акт від 28.02.18 №13 1 шт.	20,40	20,40	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		20,40	20,40	20,40			20,40													
(III.2.4.18.)	Осцилограф DS 1052E		11,50	11,50	11,50			11,50						11,50	11,50			Акт від 28.02.18 №11a 1 шт.	11,50	11,50	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів з початку року безсерійно структурними підрозділами, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка
						у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ 2018 рік	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)						
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси						всього				в т.ч.:		
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації (03)		105,27	86,43									86,43								
III.2.7.2.2	Ноутбук		45,12	45,12									45,12	90,24	90,24			Акт від 28.02.2018 №12.02.2018 №6,11;7;8 4 шт.	90,24	90,24	
	дохід отриманий від реалізації металобрухту		45,12	45,12									45,12								
III.2.7.2.1	Моноблок		3 137,60	2 431,20									2 431,20	1 137,60	1 137,60			Акт від 09.10.18 №8-27, 28-59, 60, 61, 64-77, 139, 140, 141-147 ; 6 від 07.11.2018 9 від 23.11.2018; 16 від 19.11.2018; 17 від 08.11.2018 80 шт.	1 137,60	1 137,60	
	за рахунок амортизації (03)		3 137,60	2 431,20									2 431,20								
III.2.7.2.2	Ноутбук		186,66	186,66									186,66	186,66	186,66			Акт від 21.08.18 №1-9 9 шт.	186,66	186,66	
	за рахунок амортизації (03)		186,66	186,66									186,66								
III.2.7.2.3	Монітор		268,25	268,25									268,25	268,25	268,25			Акт від 08.10.18 №78-85, 86, 87-95, 96-98, 99-103, 104-110, 111-135 58 шт.	268,25	268,25	
	за рахунок амортизації (03)		268,25	268,25									268,25								
III.2.7.2.4	Системний блок		476,84	476,84									476,84	476,84	476,84			Акт від 24.07.18 №62-87 26 шт.	476,84	476,84	
	за рахунок амортизації (03)		476,84	476,84									476,84								
III.2.7.2.5	Засоби відображення інформації для РДЦ		65,96	65,96									65,96	65,96	65,96			Акт від 10.12.18 №1, 2, 3 3 шт.	65,96	65,96	
	за рахунок амортизації (03)		65,96	65,96									65,96								
III.2.7.3.1	Комплект комутаторів Cisco для АТС		427,73	427,73									427,73	427,73	427,73			Акт від 31.10.18 №148, 149, 150, 151 1 комплект (4шт.)	427,73	427,73	
	за рахунок амортизації (03)		427,73	427,73									427,73								
III.2.7.3.2	Комплект комутаторів Cisco для технологічної мережі		234,60	234,60									234,60	234,60	234,60			Акт від 31.10.18 №152, 153, 154, 159-166 1 комплект (11шт.)	234,60	234,60	
	за рахунок амортизації (03)		234,60	234,60									234,60								
III.2.7.3.3	Комплект мережевого обладнання для збору інформації MEM		162,30	162,30									162,30	162,30	162,30			Акт від 31.10.18 №155,156,157,158 1 комплект (4шт.)	162,30	162,30	

