



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані і поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2018 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,43	562,27	562,27						562,27						77,43						
	за рахунок амортизації (03)		562,27	562,27						562,27												
(П.1.5.8.1.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35 та ТС-35 ТЕЦ-П-А, вул. Стеценка 1-а, Шевченківський район, м. Київ	39,68	634,19	634,19	628,86	461,98		165,46		1,42			5,33	1 565,53	1 565,53			Акт від 06.12.2018 №9	1 605,21	1 605,21		
	дохід від реалізації металобрухту		634,19	634,19	628,86	461,98		165,46		1,42			5,33									
(П.1.5.8.2.)	Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35 та ТС-35 Маріїнська Б, вул.Стеценка, 1А, м.Київ	39,68	545,55	545,55	540,22	364,84		173,96		1,42			5,33	1 557,88	1 557,88			Акт від 06.12.2018 №8	1 597,56	1 597,56		
	дохід від реалізації металобрухту		545,55	545,55	540,22	364,84		173,96		1,42			5,33									
(П.1.5.9.1.)	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Житомирська" із заміною В-10 ТП-581, В-10 ДГК-2 (інв. №7114), вул. Коростишівська, 41, м. Житомир	2,84	93,91	93,91	93,60	15,53		78,07					0,31	178,64	178,64			Акт від 22.10.2018 № 335	181,48	181,48		
	дохід від реалізації металобрухту		93,91	93,91	93,60	15,53		78,07					0,31									
(П.1.7.3.1.)	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8162) ПС 330 кВ "Білоцерківська", шляхом заміни ТС-330 В-330-1 ТП ТЕС. Київська область, Білоцерківський р-н, Томилівська с/р, вул. Узинська,10	37,26	473,82	458,81									458,81	1 184,66	1 184,66	1 221,92						
	дохід від реалізації металобрухту		473,82	458,81									458,81									
(П.1.7.3.2.)	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8148) ПС 330 кВ "Броварська" шляхом заміни ТС-330 В-1 Ніжинська. Київська область, Броварський р-н, Красилівська с/р, пр. Димерський, 16	37,26	377,66	377,55	1,42					1,42			376,13	1 199,25	1 199,25			Акт від 29.12.2018 №648	1 236,51	1 236,51		
	дохід від реалізації металобрухту		377,66	377,55	1,42					1,42			376,13									
(П.1.7.3.3.)	ПС 330кВ "Лісова". Заміна ТС-330 В-330-2 Житомирська ( інв.№ 8143)	10,73	522,19	422,70									422,70	1 304,30	1 304,30			Акт від 29.12.2018 №647	1 315,03	1 315,03		
	дохід від реалізації металобрухту		522,19	422,70									422,70									
(П.1.7.3.4.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-1 Канів ГЕС (інв.№4981/1), Черкаський район, Хацьківська селищна рада, 11-й км Смілянського шосе	15,84	505,96	505,96	310,95	301,30		9,65					195,01	1 378,68	1 378,68			Акт від 06.12.2018 №5	1 394,52	1 394,52		
	дохід від реалізації металобрухту		505,96	505,96	310,95	301,30		9,65					195,01									
(П.1.7.3.5.)	ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-2 Канів ГЕС (інв.№ 4981/1)	10,73	604,40	606,38	411,67	391,03		20,64					194,71	1 525,77	1 525,77			Акт від 06.12.2018 №6	1 536,50	1 536,50		
	дохід від реалізації металобрухту		604,40	606,38	411,67	391,03		20,64					194,71									
(П.1.7.3.2.)	Модернізація ПС 330 кВ "Чернігівська". Заміна ТС-330 В-330-2 Гомель (інв.№ 86170) Чернігівської області Чернігівського району		4,17	4,17	4,17					4,17	1,25			4,17	4,17			Акт від 07.11.2018 №511	4,17	4,17		
	дохід від реалізації металобрухту		4,17	4,17	4,17					4,17	1,25											
(П.1.9.3.1.)	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-2 на ОПН (інв. №86170), с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області	38,00	83,00	83,00	80,30	75,47	22,64	4,83	2,42				2,70	292,48	292,48			Акт від 19.11.2018 №558 Акт від 18.12.2018 №631	330,48	330,48		
	дохід від реалізації металобрухту		83,00	83,00	80,30	75,47	22,64	4,83	2,42				2,70									
(П.1.23.1.)	Технічне переоснащення 2 секцій шин 330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом встановлення вносних ТС для модернізації кін об'єкту електроенергії (інв.№86170), с. Хмельниця Чернігівського району, Чернігівської області		2,50	2,50	2,50					2,50	0,75			2,50	2,50			Акт від 06.11.2018 №510	2,50	2,50		
	дохід від реалізації металобрухту		2,50	2,50	2,50					2,50	0,75											
((П.1.23.1))	Реконструкція ЗРУ-10 кВ та ВРУ 110 кВ ПС 330 кВ "Черкаська" (інв.№1054, 1028). Коригування		4 927,12	5 115,15									5 115,15				5 114,15					
	дохід від реалізації металобрухту		4 927,12	5 115,15									5 115,15									
П.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Новокиївська" - 1 черга (інв.№8172/1, 8013)	16 524,99	28 699,79	28 699,79									28 699,79		5 319,56	21 844,55						
	Власні кошти, всього	10 404,03													4 014,64	14 418,67						
	за рахунок кредитних коштів (02)	6 120,96	28 699,79	28 699,79									28 699,79		1 304,92	7 425,88						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього				у т.ч.:				використано на централізовані і поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2018 рік		фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	аванси										ПВР
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Нивки" ("Жовтнева")- 2 черга (інв.№8052/1, 8051)	10 915,98	40 481,61	40 481,61									40 481,61		2 853,56	13 769,54						
	Власні кошти, всього	5 958,25													2 231,20	8 189,45						
	за рахунок кредитних коштів (02)	4 957,73	40 481,61	40 481,61									40 481,61		622,36	5 580,09						
П.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Житомирська" - 3 черга (інв.№7190/1, 7191/1)	14 258,32	41 968,90	41 968,90									41 968,90		2 929,68	17 188,00						
	Власні кошти, всього	7 579,52													2 307,32	9 886,84						
	за рахунок кредитних коштів (02)	6 678,80	41 968,90	41 968,90									41 968,90		622,36	7 301,16						
<b>П.2.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>400,37</b>	<b>5 993,46</b>	<b>3 276,18</b>									<b>3 276,18</b>	<b>2 068,87</b>	<b>4 818,82</b>	<b>5 219,19</b>						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	400,37	5 993,46	3 276,18									3 276,18	2 068,87	4 818,82	5 219,19						
	за рахунок амортизації (03)		5 993,46	3 276,18									3 276,18									
П.2.1	Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська-Північна (інв. №2031) із заміною анкерно-кутової опори №250/123 на анкерну металеву в Київській області	60,45	340,25	343,82									343,82		3,57	64,02						
	за рахунок амортизації (03)		340,25	343,82									343,82									
П.2.2	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС-Білоцерківська (інв.№2026/1) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №156-216 та заміною залізобетонних опор в Київській області	160,10	4 832,56	2 101,78									2 101,78	2 068,87	4 805,32	4 965,42						
	за рахунок амортизації (03)		4 832,56	2 101,78									2 101,78									
П.2.3	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №144-234 та заміною залізобетонних опор в Житомирській області	179,82	820,65	830,58									830,58		9,93	189,75						
	за рахунок амортизації (03)		820,65	830,58									830,58									
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>3 335,01</b>	<b>23,84</b>	<b>23,84</b>	<b>23,84</b>					<b>23,84</b>	<b>1,61</b>		<b>23,84</b>	<b>23,84</b>					<b>3 358,84</b>	<b>3 358,85</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	3 335,01	23,84	23,84	23,84					23,84	1,61		23,84	23,84					3 358,84	3 358,85		
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		23,84	23,84	23,84					23,84	1,61		23,84	23,84								
(П.3.6.1.)	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Конотоп з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Нижинська" (інв.№86182), вул. Франко,271, м. Ніжин Чернігівської області	760,57	5,36	5,36	5,36					5,36	1,61		5,36	5,36					Акт від 26.07.2018 №6-ВЕРЗА	765,93	765,93	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		5,36	5,36	5,36					5,36	1,61		5,36	5,36								
(П.3.6.2.)	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Київ ГЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№391), Черкаський район, 11-й км Смілянського шосе	710,94	3,61	3,61	3,61					3,61			3,61	3,61					Акт від 26.07.2018 №5-ВРЗА	714,55	714,55	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		3,61	3,61	3,61					3,61			3,61	3,61								
(П.3.6.3.)	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-1 на МП-захисти (інв.№8126)	551,87	5,44	5,44	5,44					5,44			5,44	5,44						557,30	557,31	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		5,44	5,44	5,44					5,44			5,44	5,44								
(П.3.6.4.)	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)	591,65	5,71	5,71	5,71					5,71			5,71	5,71						597,36	597,36	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		5,71	5,71	5,71					5,71			5,71	5,71								
(П.3.6.5.)	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна диференційно-фазного захисту ПЛ-330 ТЕЦ-5 на мікропроцесорний (інв.№5160)	719,98	3,72	3,72	3,72					3,72			3,72	3,72						723,70	723,70	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		3,72	3,72	3,72					3,72			3,72	3,72								
<b>П.5.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:</b>		<b>4,57</b>	<b>4,57</b>	<b>4,57</b>					<b>4,57</b>			<b>4,57</b>	<b>4,57</b>					<b>4,57</b>	<b>4,57</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		4,57	4,57	4,57					4,57			4,57	4,57						4,57	4,57	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		4,57	4,57	4,57					4,57			4,57	4,57								
(П.5.2.1.)	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) ПС 330 кВ "Північна" (інв.№5159), с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області		2,61	2,61	2,61					2,61			2,61	2,61					Акт від 19.03.2018 №52	2,61	2,61	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		2,61	2,61	2,61					2,61			2,61	2,61								
(П.5.2.2.)	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛ-110 кВ "Добрянка-Тереховка" (інв.№13973), вул. Б. Хмельницького, 2, смт. Добрянка, Репкінського району Чернігівської області		1,96	1,96	1,96					1,96			1,96	1,96					Акт від 19.03.2018 №53	1,96	1,96	



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього			у т.ч.:					використано на централізовані і поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2018 рік		фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.9.6.2.	Реконструкція ПС 330кВ «Славутич», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ) (проект), м.Славутич, Київська обл., вул. Центральна, 3, (інв. № новий).		36,42	36,29									36,29	36,29	36,29	36,29					
	за рахунок амортизації (03)		36,42	36,29									36,29								
П.9.6.3.	Реконструкція ПС 330кВ «Білоцерківська», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ) (проект), Київська обл., Білоцерківський район, с. Томилівка, вул.Узинська, 10, (інв. № новий).		34,53	34,53									34,53		34,53	34,53					
	за рахунок амортизації (03)		34,53	34,53									34,53								
П.9.6.4.	Реконструкція ПС 330кВ «Нивки», влаштування сховища, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Стеценка, 1а (інв. № новий).		46,05	91,00									91,00								
	за рахунок амортизації (03)		46,05	91,00									91,00								
П.9.6.5.	Реконструкція ПС 330кВ «Черкаська», влаштування сховища (проект), м. Черкаси, вул. Різдявня, 169 (інв. № новий).		267,06	75,00									75,00								
	за рахунок амортизації (03)		267,06	75,00									75,00								
П.9.6.6.	Реконструкція ПС 330кВ «Ніжинська», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ) (проект), м.Ніжин, вул.І. Франка,271 (інв. № новий).		36,28	36,25									36,25	36,25	36,25	36,25					
	за рахунок амортизації (03)		36,28	36,25									36,25								
П.9.6.7.	Реконструкція ПС 330кВ «Житомирська», влаштування сховища, м. Житомир, вул. Коростишівська, 41 (інв. № новий).		54,89	104,28									104,28								
	за рахунок амортизації (03)		54,89	104,28									104,28								
(П.9.9.1.)	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330кВ "Білоцерківська"		3,75	3,75									3,75	3,75	3,75	3,75					
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		3,75	3,75									3,75								
(П.9.9.2.)	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330кВ "Ніжинська"		3,75	3,75									3,75	3,75	3,75	3,75					
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		3,75	3,75									3,75								
(П.9.9.3.)	Технічне переоснащення диспетчерського щита управління Київських MEM (інв.№5059) шляхом встановлення системи контролю доступу та відеоспостереження. Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 2		17,34	17,34	17,34					17,34		17,34		24,78	24,78	24,78					
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		17,34	17,34	17,34					17,34		17,34									
<b>П.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>21 631,33</b>	<b>20 997,39</b>	<b>404,15</b>					<b>317,35</b>	<b>32,10</b>	<b>86,80</b>	<b>20 593,24</b>	<b>17 826,53</b>	<b>17 986,74</b>				<b>17 826,53</b>	<b>17 986,74</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		21 631,33	20 997,39	404,15					317,35	32,10	86,80	20 593,24	17 826,53	17 986,74				17 826,53	17 986,74	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		21 597,49	20 963,55	404,15					317,35	32,10	86,80	20 559,40								
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		33,84	33,84									33,84								
<b>П.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>3 008,49</b>	<b>2 828,00</b>									<b>2 828,00</b>	<b>2 828,00</b>	<b>2 828,00</b>				<b>2 828,00</b>	<b>2 828,00</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		3 008,49	2 828,00									2 828,00	2 828,00	2 828,00				2 828,00	2 828,00	
	за рахунок амортизації (03)		3 008,49	2 828,00									2 828,00								
П.1.1.15.1	Стенд високовольтний стаціонарний СВС-100М або аналог		104,02																		
	за рахунок амортизації (03)		104,02																		
П.1.1.18.1	Випробувальна система OMICRON CPC100 Transformer з трифазним комутатором CP SB1 або аналог		1 904,64	2 160,00									2 160,00	2 160,00	2 160,00				Акти від 19.11.2018 №561	2 160,00	2 160,00
	за рахунок амортизації (03)		1 904,64	2 160,00									2 160,00								
П.1.1.18.2	Вимірвач параметрів силових трансформаторів СА540-3 або аналог		187,03																		
	за рахунок амортизації (03)		187,03																		
П.1.1.3.7.1	Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer" або аналог		812,80	668,00									668,00	668,00	668,00				Акти від 19.11.2018 №559	668,00	668,00
	за рахунок амортизації (03)		812,80	668,00									668,00								
<b>П.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>5 418,92</b>	<b>5 123,27</b>	<b>317,35</b>					<b>317,35</b>	<b>32,10</b>		<b>4 805,92</b>	<b>4 300,55</b>	<b>4 460,76</b>				<b>4 300,55</b>	<b>4 460,76</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		5 418,92	5 123,27	317,35					317,35	32,10		4 805,92	4 300,55	4 460,76				4 300,55	4 460,76	



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані і поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2018 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше							
						усього	у т.ч.: аванси	усього						у т.ч.: аванси				усього	в т.ч.:		
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.7.3.	Обладнання ЛОМ та ТКМ		223,56	196,82									196,82		160,21			Акти від 29.12.2018 №635-639		160,21	
	за рахунок амортизації (03)		223,56	196,82									196,82								
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4		12,80	12,80									12,80	12,80	12,80			Акти від 28.09.2018 № 170-171	12,80	12,80	
	за рахунок амортизації (03)		12,80	12,80									12,80								
III.2.7.5.1.	Джерело безперебійного живлення 3000 ВА		34,10	34,10	34,10			34,10						34,10	34,10			Акт від 02.07.2018 №99	34,10	34,10	
	за рахунок амортизації (03)		34,10	34,10	34,10			34,10													
III.2.7.5.2.	Переносний діагностично-випробувальний комплекс "АРМ Адміністратора АСКТП"		160,00	160,50	160,50			160,50	32,10					160,50	160,50			Акт від 31.08.2018 №164	160,50	160,50	
	за рахунок амортизації (03)		160,00	160,50	160,50			160,50	32,10												
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>		<b>13 203,92</b>	<b>13 046,12</b>	<b>86,80</b>								<b>86,80</b>	<b>12 959,32</b>	<b>10 697,98</b>	<b>10 697,98</b>				<b>10 697,98</b>	<b>10 697,98</b>
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		13 203,92	13 046,12	86,80								86,80	12 959,32	10 697,98	10 697,98				10 697,98	10 697,98
	за рахунок амортизації (03)		13 203,92	13 046,12	86,80								86,80	12 959,32							
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль 4×4 (типу "Шерпа")		5 482,00	5 481,13	1,13								5 480,00	5 481,13	5 481,13			Акти від 27.11.2018 №588-589	5 481,13	5 481,13	
	за рахунок амортизації (03)		5 482,00	5 481,13	1,13								5 480,00								
III.3.7.2.	Бригадний автомобіль з кунгом, до V= 2442 куб.см.		3 499,26	3 499,26	2,08								3 497,18	3 499,26	3 499,26			Акти від 27.04.2018 №70-73	3 499,26	3 499,26	
	за рахунок амортизації (03)		3 499,26	3 499,26	2,08								3 497,18								
III.3.7.3.	Бригадний автомобіль з кунгом, до V= 2400 куб.см.		939,00	988,07	47,58								47,58	940,49	988,07	988,07			Акт від 27.11.2018 №591	988,07	988,07
	за рахунок амортизації (03)		939,00	988,07	47,58								47,58	940,49							
III.3.7.4.	Бригадний автомобіль з кунгом, до V= 2400 куб.см.		783,16	729,52	35,27								35,27	694,25	729,52	729,52			Акт від 27.11.2018 №590	729,52	729,52
	за рахунок амортизації (03)		783,16	729,52	35,27								35,27	694,25							
III.3.13.1.	Трактор ХТЗ-150К-09-25 з навісним обладнанням: мультчер (кущоріз) FMM/DT-200		2 500,50	2 348,14	0,74								0,74	2 347,40							
	за рахунок амортизації (03)		2 500,50	2 348,14	0,74								0,74	2 347,40							