



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), всього:	в т.ч.:						Осносно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)		Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 1 півріччя 2019 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 1 півріччя 2019 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	2 137,94	1 236,52									1 236,52		243,09					
П.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська"	710,77	2 414,45	1 513,03									1 513,03	29,86	740,63					
	Власні кошти, усього, у т.ч.		276,51	276,51									276,51	29,86						
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		276,51	276,51																
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	2 137,94	1 236,52									1 236,52		243,09					
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	1 150,95	29 456,81	14 922,63	17 864,18	16 357,67	16 357,67	1 506,51	1 506,51			17 864,18	14 922,63		1 150,95			14 751,57		
	Власні кошти, усього, у т.ч.	1 150,95	29 456,81	14 922,63	17 864,18	16 357,67	16 357,67	1 506,51	1 506,51			17 864,18	14 922,63		1 150,95			14 751,57		
	за рахунок амортизації (03)		29 456,81	14 922,63	17 864,18	16 357,67	16 357,67	1 506,51	1 506,51			17 864,18	14 922,63		1 150,95			14 751,57		
П.2.1.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладжинська ТЕС - Подільська, Вінницька область	417,95	15 071,52	537,34	8 871,98	8 871,98	8 871,98					8 871,98	537,34		417,95					<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002334-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002334-a</a>
П.2.2.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Тернопільська - Хмельницька інв№230022, інв. №230106, Тернопільська область (Тернопільський та Підволочиський райони), Хмельницька область (Волоцький, Городоцький та Хмельницький райони)	733,00	14 385,29	14 385,29	8 992,20	7 485,69	7 485,69	1 506,51	1 506,51			8 992,20	14 385,29		733,00			14 751,57		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002334-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002334-a</a>
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:		7 969,52	3 341,97	4 445,00	1 157,31	1 157,31	3 287,69	3 287,69			4 445,00	3 341,97			7 713,54				
	Власні кошти, усього, у т.ч.		7 969,52	3 341,97	4 445,00	1 157,31	1 157,31	3 287,69	3 287,69			4 445,00	3 341,97			7 713,54				
	за рахунок амортизації (03)		7 969,52	3 341,97	4 445,00	1 157,31	1 157,31	3 287,69	3 287,69			4 445,00	3 341,97			7 713,54				
П.3.6.1.	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ "Вінницька", Вінницька обл., Вінницький р-н., с. Гуманне (інв. № 001066)		7 969,52	3 341,97	4 445,00	1 157,31	1 157,31	3 287,69	3 287,69			4 445,00	3 341,97			7 713,54				<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-28-000056-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-28-000056-c</a>
П.4	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	1 287,79	67 921,48	43 000,00	2 293,03	2 229,70	2 229,70			63,33		2 293,03	43 000,00	287,64	1 575,43			43 851,96		
	Власні кошти, усього, у т.ч.	1 287,79	67 921,48	43 000,00	2 293,03	2 229,70	2 229,70			63,33		2 293,03	43 000,00	287,64	1 575,43			43 851,96		
	за рахунок амортизації (03)		67 921,48	43 000,00	2 293,03	2 229,70	2 229,70			63,33		2 293,03	43 000,00	287,64	1 575,43			43 851,96		
П.4.4.1.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Бельці до держкордону з Молдовою із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання	435,83	24 921,48		2 293,03	2 229,70	2 229,70			63,33		2 293,03		287,64	723,47					
П.4.4.1.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Козятин - Вінницька 750 із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання ВОЛЗ	851,96	43 000,00	43 000,00									43 000,00		851,96			43 851,96		



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), всього:	в т.ч.:						Осносно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)		Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2019 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2019 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																			
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>1 756,68</b>	<b>23,48</b>	<b>22,08</b>			<b>22,08</b>					<b>23,48</b>	<b>22,08</b>				<b>23,48</b>	<b>22,08</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.		1 756,68	23,48	22,08			22,08					23,48	22,08				23,48	22,08	
	за рахунок амортизації (03)		<b>1 756,68</b>	<b>23,48</b>	<b>22,08</b>			<b>22,08</b>					<b>23,48</b>	<b>22,08</b>				<b>23,48</b>	<b>22,08</b>	
III.1.1.18.	Апарат ТВ3-1М або еквівалент		23,48	23,48	22,08			22,08					23,48	22,08				23,48	22,08	
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356" комплектація на 330 кВ		1 733,20																	
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>5 356,71</b>	<b>2 008,62</b>	<b>1 285,91</b>			<b>1 285,91</b>	<b>256,73</b>			<b>608,54</b>	<b>1 464,34</b>	<b>1 403,96</b>				<b>1 464,34</b>	<b>1 403,96</b>	
	Власні кошти, усього, у т.ч.		5 356,71	2 008,62	1 285,91			1 285,91	256,73			608,54	1 464,34	1 403,96				1 464,34	1 403,96	
	за рахунок амортизації (03)		<b>5 356,71</b>	<b>2 008,62</b>	<b>1 285,91</b>			<b>1 285,91</b>	<b>256,73</b>			<b>608,54</b>	<b>1 464,34</b>	<b>1 403,96</b>				<b>1 464,34</b>	<b>1 403,96</b>	
III.2.1.17.1.	Насос ручний гідравлічний НГР-7030 з шлангом високого тиску		13,40	13,40									13,40					13,40		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-000518-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-000518-c</a>
III.2.1.20.1.	Куцоріз Husqvarna 555 FX		32,26	32,26									32,26					32,26		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b</a>
III.2.1.21.1.	Мотоблок Кентавр МБ-1012Д-6 без навесного (12 л.с., дизель, стартер)		20,91		20,85			20,85						20,85				20,85		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-002376-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-002376-a</a>
III.2.1.21.2.	Дизельгенератор Matarì MR 70		343,58	171,79	218,00			218,00	43,60					218,00				218,00		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-18-000428-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-18-000428-a</a>
III.2.1.21.3.	Дефектоскоп УД4+76 з комплектом ПЕП		60,84																	
III.2.2.1.1.	Бензопила Stihl MS-361		34,43	34,43									34,43					34,43		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b</a>
III.2.2.1.2.	Бензопила Husqvarna 435R		6,91	6,91									6,91					6,91		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), всього:	в т.ч.:						Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)		Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2019 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2019 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси									
III.2.2.1.3	Кушорізі Stihl FS-450		284,22	284,22									284,22				284,22		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b</a>	
III.2.2.1.4	Кушорізі Husqvarna 333R		7,11	7,11									7,11				7,11		<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b</a>	
III.2.4.1.	Портативний навігатор GPSMAP 64		13,33	13,33	12,30			12,30				12,30	13,33	12,30		ОЗ-1 №143 від 05.2019, 1шт	13,33	12,30		
III.2.4.2.	Лазерний далекомір Bosch GLM 80 Professional		9,17	9,17	6,40			6,40				6,40	9,17	6,40		ОЗ-1 №144 від 05.2019, 1шт	9,17	6,40		
III.2.4.3.	Детектор Bosch D-tect 120 wallscanner Professional		10,83	10,83	9,03			9,03				9,03	10,83	9,03		ОЗ-1 №142 від 05.2019, 1шт	10,83	9,03		
III.2.4.4.	Високочастотний генератор, типу Г4-301		287,50	143,75																
III.2.4.5.	Апарат зварювальний для оптоволокна Fujikura 80S Kit A Plus		302,60	151,30	61,96			61,96	61,96			61,96							<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000043-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000043-b</a>	
III.2.4.6.	Програмно-апаратний комплекс типу "Амур" для звукозапису диспетчерських переговорів		146,34	77,44															<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000189-b">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000189-b</a>	
III.2.4.7.	Комплектобладнання для механічного з'єднання оптоволокна		70,00																	
III.2.5.1.1	Вольтметр цифровий ЦП 8501/16 (330/100)		9,24	9,24	7,25			7,25				7,25	9,24	7,25		ОЗ-1 №9 від 01.2019, 1шт	9,24	7,25		
III.2.5.1.2	Вольтметр цифровий ЦП 8501/16 (330/100)		9,25	9,25	7,25			7,25				7,25	9,25	7,25		ОЗ-1 №10 від 01.2019, 1шт	9,25	7,25		
III.2.5.2.	Вимірювач RLC для SMD компонентів APPA-707		17,75	17,75									17,75							
III.2.5.3.	Частотомір GW Instek GFC-8270H (опція: генератор ОСХО)		18,38	18,38									18,38							
III.2.5.4.	Міра-імітатор P40116M		311,47	311,47	238,40			238,40				238,40	311,47	238,40		ОЗ-1 №41 від 03.2019, 1шт	311,47	238,40		
III.2.5.5.	Калібратор універсальний H4-11		485,04	485,04	410,20			410,20					485,04	410,20		ОЗ-1 №11 від 01.2019, 1шт	485,04	410,20		
III.2.6.1.	Подрібновач гілок Waienstein BX52 з робочим діаметром до 127 мм		95,00		18,90			18,90	18,90										<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-02-000354-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-02-000354-c</a>	
III.2.6.2.	Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR Professional		9,45	9,45	9,42			9,42					9,45	9,42		ОЗ-1 №139 від 04.2019, 1шт	9,45	9,42		

