

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по Дніпровській ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючий підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	200 916,93	730 127,87	637 545,94	131 096,85	19 293,42	9 272,45	106 525,00	71 475,27	5 278,43	2 824,00	129 065,32	96 754,54	51 665,31	247 351,97	586 745,03		92 130,44	5 230,27	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	152 598,17	124 137,58	63 998,07	37 685,46	13 832,11	9 272,45	21 753,71	6 552,84	2 099,64	812,92	35 653,92	96 754,54	37 835,99	185 203,89	288 131,69		92 130,44	5 230,27	
	прибуток		12 868,36	11 868,36	8 580,54	159,30	144,16	8 421,24	5 477,76			8 580,54								
	амортизація		111 269,22	52 129,71	29 104,92	13 672,81	9 128,29	13 332,47	1 075,08	2 099,64	812,92	27 073,38								
	дохід від іншої діяльності																			
	інше (грантові кошти)	27 773,93												6 724,42	34 498,35					
	кредитні кошти	20 544,83	605 990,29	573 547,87	93 411,39	5 461,31		84 771,29	64 922,43	3 178,79	2 011,08	93 411,40		7 104,90	27 649,73	298 613,34				
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	200 916,93	712 325,75	630 998,18	123 869,59	19 293,42	9 272,45	99 297,74	70 830,55	5 278,43	2 824,00	123 869,60	90 206,78	46 435,04	247 351,97	583 683,97		85 582,68		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	152 598,17	106 335,46	57 450,31	30 458,20	13 832,11	9 272,45	14 526,45	5 908,12	2 099,64	812,92	30 458,20	90 206,78	32 605,72	185 203,89	285 070,63		85 582,68		
	прибуток		12 868,36	11 868,36	8 580,54	159,30	144,16	8 421,24	5 477,76			8 580,54								
	амортизація		93 467,10	45 581,95	21 877,66	13 672,81	9 128,29	6 105,21	430,36	2 099,64	812,92	21 877,66								
	дохід від іншої діяльності																			
	інше (грантові кошти)	27 773,93												6 724,42	34 498,35					
	кредитні кошти	20 544,83	605 990,29	573 547,87	93 411,39	5 461,31		84 771,29	64 922,43	3 178,79	2 011,08	93 411,40		7 104,90	27 649,73	298 613,34				
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :	194 845,06	662 002,79	602 044,01	110 673,86	10 670,74	1 099,06	96 824,33	70 566,22	3 178,79	2 011,08	110 673,87	84 642,90	39 081,40	233 926,46	535 681,53		85 582,68		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	146 526,30	56 012,50	28 496,14	17 262,47	5 209,43	1 099,06	12 053,04	5 643,79			17 262,47	84 642,90	25 252,08	171 778,38	237 068,19		85 582,68		
	прибуток		12 868,36	11 868,36	8 580,54	159,30	144,16	8 421,24	5 477,76			8 580,54								
	амортизація		43 144,14	16 627,78	8 681,93	5 050,13	954,90	3 631,80	166,03			8 681,93								
	дохід від іншої діяльності																			
	інше (грантові кошти)	27 773,93												6 724,42	34 498,35					
	кредитні кошти	20 544,83	605 990,29	573 547,87	93 411,39	5 461,31		84 771,29	64 922,43	3 178,79	2 011,08	93 411,40		7 104,90	27 649,73	298 613,34				
II.1.1.1.1.	"Реконструкція ПС з заміною шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАЕС ф.А, В, С) на ПС 750 кВ "Запорізька" Запорізька обл., Вільнянський район, м. Значкове, Павлівська сільська рада	900,56	4 942,25	4 942,25	1 959,84			1 959,84				1 959,84			900,56	77 691,26				https://proznor.gov.ua/tende/UA-2019-08-19-001101-b-1 ; https://proznor.gov.ua/tende/UA-2017-10-20-001272-b
	амортизація		4 942,25	4 942,25	1 959,84			1 959,84				1 959,84								
II.1.1.1.2.	"Реконструкція ПС з заміною шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАП ф.А, В, С) на ПС 750кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги «Вільногірськ-Щорськ»	900,56	3 873,60	3 873,60									81 238,18		900,56	75 305,71		82 138,74		https://proznor.gov.ua/tende/UA-2017-09-29-000165-c
	амортизація		3 873,60	3 873,60																
II.1.3.3.1	Технічне переоснащення ПС з заміною автотрансформатора АДЦП-250000/330/150/35 кВ (АТ-1) на ПС 330кВ "Гірнич" Дніпропетровська обл., Широкопільський район, с. Мирлолюбівка, вул. Садова, 51	55 148,24	2 607,58		3 416,30	1 385,45	6,13	2 030,85	166,03			3 416,30		5 368,79	60 517,03	585,41				
	прибуток		1 000,00		1 000,00			1 000,00				1 000,00								
	амортизація		1 607,58		2 416,30	1 385,45	6,13	1 030,85	166,03			2 416,30								
II.1.3.3.2	Реконструкція ВРП-330кВ з встановленням АТ №1-330 кВ, ЛТ №1-35 кВ, ДК-31 35 кВ на ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" Запорізьких МЕМ	8 474,80	9 827,67												8 474,80	59 204,81				https://proznor.gov.ua/tende/UA-2018-05-15-000384-c
	амортизація		9 827,67																	
II.1.3.7.1.	Технічне переоснащення ОВП ПС 330 кВ "Прометей" (інв. №6198) шляхом заміни трансформатора власних потреб ІТСН Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Лохвицького, 23.	39,22	2 723,78	2 723,78	2 229,38	15,14		2 214,24				2 229,38	3 404,72	2 910,32	2 949,54			3 443,94		https://proznor.gov.ua/tende/UA-2018-05-14-002358-a

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансовано обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконалих робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок :	76,88	1 818,38	1 818,38									1 818,38	76,88						
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	76,88	1 818,38	1 818,38									1 818,38	76,88						
	амортизація		1 818,38	1 818,38																
II.2.1	Технічне переоснащення опор №№188, 189 ПЛ 330 кВ Запорізька 750 - Дніпровська (Л231) з обладнанням денними та нічними маркувальними знаками, м.Дніпро	76,88	1 818,38	1 818,38									1 818,38	76,88						https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-18-000400-b
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	5 389,31	8 642,94		8 007,37	7 439,34	7 439,34	375,29		192,74	192,74	8 007,37		1 408,21	6 797,52	48 002,44				
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	5 389,31	8 642,94		8 007,37	7 439,34	7 439,34	375,29		192,74	192,74	8 007,37		1 408,21	6 797,52	48 002,44				
	амортизація		8 642,94		8 007,37	7 439,34	7 439,34	375,29		192,74	192,74	8 007,37								
II.3.6.1	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ «Запорізька», Запорізька область, Вільнянський район с.Значкове, Павлівська сільська рада	3 863,99	3 611,05		4 533,93	3 973,61	3 973,61	375,29		185,03	185,03	4 533,93		944,53	4 808,52	30 161,17				https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001848-b
II.3.6.2	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ «Південнодобаська», Донецька обл., Володарський р-н., с. Кремнівка (інв. №8223)	1 525,32	5 031,89		3 473,44	3 465,73	3 465,73			7,71	7,71	3 473,44		463,68	1 989,00	17 841,27				https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-18-000669-b
II.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	432,03	36 084,95	23 390,29	3 281,46	1 183,34	734,05	2 098,12	264,33			3 281,46		4 110,79	4 542,82					
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	432,03	36 084,95	23 390,29	3 281,46	1 183,34	734,05	2 098,12	264,33			3 281,46		4 110,79	4 542,82					
	амортизація		36 084,95	23 390,29	3 281,46	1 183,34	734,05	2 098,12	264,33			3 281,46								
II.4.9.1.1	Модернізація мережі селекторних наряд в управлінні Дніпровської ЕС (інв.№10001394)		25 103,05	23 390,29																
II.4.10.1.1	Технічне переоснащення кабельної лінії зв'язку М20 п/ст.330 кВ «Криворізька» - п/ст.330 «Південна»	147,07	3 117,78		914,18	469,13	469,13	445,05	154,35			914,18		914,18	1 061,25					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-03-000772-c
II.4.10.1.2	Технічного переоснащення кабельних ліній зв'язку М26 п/ст. 330 кВ «Гірнич» - п/ст. 330 «Південна»	66,04	1 874,83		1 045,16	494,81	264,92	550,35	109,98			1 045,16		1 874,50	1 940,54					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-26-001312-c
II.4.10.1.3	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку М-45 "Криворізький РЕЦ" - п/с 330 кВ "Першотравнева" і М-52 "п/ст. 330 кВ "Першотравнева" - п/ст. 330 кВ "Рудна"	218,92	5 989,29		1 322,12	219,40		1 102,72				1 322,12		1 322,11	1 541,03					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000840-b
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	173,65	3 776,69	3 745,50	1 906,90					1 906,90	620,18	1 906,90	3 745,50	1 834,64	2 008,29					
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	173,65	3 776,69	3 745,50	1 906,90					1 906,90	620,18	1 906,90	3 745,50	1 834,64	2 008,29					
	амортизація		3 776,69	3 745,50	1 906,90					1 906,90	620,18	1 906,90								
II.9.2.1	"ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Запорізька (інв. №91242). Розробка проекту по заміні двох залізобетонних опор № 510, 508 на металеві" Реконструкція. Коригування проекту	86,77	31,19		31,19					31,19		31,19		31,19	117,96					
II.9.2.2	ПЛ 750 кВ Запорізька-Дніпровська (інв. №81555). Розробка проекту заміни однієї залізобетонної опори №2 на металеву" Реконструкція. Коригування проекту	43,44	29,18	29,18	29,18					29,18		29,18	29,18	29,18	72,62					
II.9.2.3	ПЛ 750 кВ Запорізька-Доббаська (інв. №00923). Розробка проекту заміни однієї залізобетонної опори №2 на металеву" Реконструкція. Коригування проекту	43,44	29,18	29,18	29,18					29,18		29,18	29,18	29,18	72,62					
II.9.2.4	Реконструкція ПЛ 330кВ Південна-Першотравнева №1 (Л207) та Південна-Першотравнева №2 (Л208) з відгалуженням на ПС 330кВ "Криворізька", Дніпропетровська область		2 780,44	2 780,44	1 387,83					1 387,83	476,84	1 387,83	2 780,44	1 387,83	1 387,83					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П.9.4.1	Технічне переоснащення кабельних ліній зв'язку Н12 "ОПП12 – НПП Владімірівка» інв. (№ 23333) і ЗП179а НПП Владімірівка» - управління ДнЕС (інв. № 2549)		545,41	545,41	357,26					357,26	71,08	357,26	545,41	357,26	357,26					https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2018-12-20-001523-a
П.9.4.2	Технічне переоснащення КЛЗ ПС 750кВ "Південнодонбаська" - управління Маріупольського РЕЦ (інв.№ 21008/10)		361,29	361,29	72,26					72,26	72,26	72,26	361,29							https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-05-29-000192-c
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		17 802,12	6 547,76	7 227,26			7 227,26	644,72			5 195,72	6 547,76	5 230,27		3 061,06		6 547,76	5 230,27	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		17 802,12	6 547,76	7 227,26			7 227,26	644,72			5 195,72	6 547,76	5 230,27		3 061,06		6 547,76	5 230,27	
	прибуток																			
	амортизація		17 802,12	6 547,76	7 227,26			7 227,26	644,72			5 195,72								
	дохід від іншої діяльності																			
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:		2 858,66	325,12									325,12	38,12				325,12	38,12	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		2 858,66	325,12									325,12	38,12				325,12	38,12	
	амортизація		2 858,66	325,12																
III.1.1.7.1	Газовий хроматограф "Хроматек-Кристалл-5000" вик.2		325,12	325,12									325,12					325,12		
III.1.3.1	Двоканальний портативний осцилограф SIGLENT SHS810		32,50											38,12			Акт від 29.09.19 №85-86 2шт.		38,12	https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-05-29-000048-b
III.1.3.2	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356" комплектація на 330 кВ		1 733,20																	https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-08-28-000417-b
III.1.3.3	Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer" CP3A		767,84																	https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-07-11-002999-b
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:		13 903,87	5 183,05	6 682,76			6 682,76	644,72			5 195,72	5 183,05	5 192,15		3 061,06		5 183,05	5 192,15	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		13 903,87	5 183,05	6 682,76			6 682,76	644,72			5 195,72	5 183,05	5 192,15		3 061,06		5 183,05	5 192,15	
	амортизація		13 903,87	5 183,05	6 682,76			6 682,76	644,72			5 195,72								
III.2.1.1	Установка з обробки трансформаторного масла типу ETMA УВМ10-10 У1		825,61	825,61	163,47			163,47	163,47				825,61			817,34		825,61		https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-06-04-000830-a
III.2.1.3.	Кушорізи Husqvarna 333R		69,64	69,64	28,35			28,35	28,35			28,35	69,64	141,75			Акт від 23.09.19 №67-76 10шт.	69,64	141,75	https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.1.4.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою		129,36	129,36									129,36					129,36		
III.2.2.1	Бензопила STIHL MS-260 або еквівалент		168,39	168,39	29,22			29,22	29,22			29,22	168,39	146,08			Акт від 16.09.19 №19-32 14шт.	168,39	146,08	https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.2	Бензопила STIHL MS-361 або еквівалент		33,73	33,73	4,17			4,17	4,17			4,17	33,73	20,87			Акт від 16.09.19 № 17,18 2шт.	33,73	20,87	https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.3	Кушорізи STIHL FS-450 або еквівалент		550,07	550,07	76,55			76,55	76,55			76,55	550,07	382,73			Акт від 18-20.09.19 №36-62 27шт.	550,07	382,73	https://proznor.gov.ua/tende#/UA-2019-05-24-000629-b

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконалих робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План основних капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.2.4	Висоторіз STIHL HT101 або еквівалент		55,13	55,13	13,05			13,05	13,05			13,05	55,13	65,24			Акт від 17.09.19 №33-35 3шт.	55,13	65,24	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.5	Пиловологозахисний фотоапарат для фіксації дефектів ПЛ Nikon Coolpix W300 або еквівалент		358,24	358,24	226,00			226,00					358,24	226,00			Акт від 11.06.19 №1-25 25шт.	358,24	226,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-20-001617-a
III.2.2.6	Прес гідравлічний електромонтажний ПГ а-100 з маслостанцією гідравлічною ГНС-08МН205 та комплектом матриць або еквівалент		224,40	224,40									224,40		199,00			224,40		
III.2.2.7	Комплект слюсарного електричного інструменту В комплекті: зварювальний інвертор серії "Зеніт ЗСИ-300", дріль з ударною функцією серії " Makita HR2070", машинка шліфувально-відрідна серії "Makita 9227CB", гайковерт серії "Makita 6906" або еквівалент		116,07	116,07	81,84			81,84					116,07	81,84			Акт від 23.09.19 №64-66 3шт.	116,07	81,84	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-15-000419-a
III.2.2.8	Універсальний набір інструментів або еквівалент		36,24	36,24	23,90			23,90					36,24	23,90			Акт від 11.06.19 №35 -39 5шт.	36,24	23,90	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-27-000894-a
III.2.2.9	Драбина ДСС-2 з тарою		134,16	134,16	44,72			44,72				44,72	134,16					134,16		
III.2.3.1	Частотомір GW Instek GFC-8270H		18,38																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b
III.2.3.2	Мультиметр APPA 109N USB		82,89																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-20-000158-c
III.2.3.3	Вольтамперфазометр ВАФ Ретометр М2		102,75																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b
III.2.3.4	Мегаометр Metrel M.A. 2060		71,78																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b
III.2.3.5	Вимірювач RLC параметрів для SMD компонентів APPA – 707		8,87																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-20-000158-c
III.2.3.6	Мультиметр Sanva PC7000		38,11																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-20-000158-c
III.2.3.7	Джерело живлення постійного струму лінійне НУ3005D-2		31,71											23,10			Акт від 29.09.19 №82 -84 3шт.		23,10	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-05-000053-a
III.2.4.1.	Зварювальний апарат для оптичного волокна в комплекті		201,40	201,40	33,47			33,47	33,47			33,47	201,40	167,34			Акт від 29.09.19 №80 1шт.	201,40	167,34	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000043-b
III.2.4.2.	Електроживильна установка 48В (комплект)		929,50	929,50	929,04			929,04	185,81				929,50	929,04			Акт від 30.08.19 №84 -89 6шт.	929,50	929,04	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-19-000422-b
III.2.5.5	Манометр цифровий ADT681-10-GP2K-BAR-M , ±0,1%BMB, M20x1,5		31,34	31,34	25,33			25,33					31,34	25,33			Акт від 23.09.19 №63 1шт.	31,34	25,33	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Б фактично профінансовано обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капиталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконалих робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капиталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капиталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
III.2.7.1.1	Комплект серверного обладнання для ПК		2 966,33																	https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a	
III.2.7.1.3	Комплект серверних жорстких дисків		75,70	75,70									75,70					75,70		https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a	
III.2.7.1.4	KVM перемикач в комплекті		35,00	35,00									35,00					35,00		https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a	
III.2.7.1.5	Сервер доступу для пристроїв з послідовним інтерфейсом Serial-Ethernet		86,67	86,67									86,67					86,67		https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000867-a	
III.2.7.2.1	Моноблок		5 400,00		4 413,07			4 413,07				4 413,07		2 368,35		2 044,72	Акт від 19.07.19 №11 41, №42 46, №47-78. Акт від 19.08.19 №1-3; Акт від 21.08.19 №8; Акт від 22.08.19 №9-33; 35-48; Акт від 27.08.19 №66-77; Акт від 27.08.19 №78, 79, 80; Акт від 30.08.19 №90; Акт від 09.09.19 №4-10; Акт від 09.09.19 №12,13,14; Акт від 11.09.19 №15,16; Акт від 25.09.19 №77,78,79; Акт від 27.09.19 №74; Акт від 29.09.19 №81(161=68+59+12+5+7+8+2 із 300)шт.		2 368,35		https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-04-000514-a
III.2.7.2.2	Ноутбук		220,00	220,00	214,00			214,00	42,80			214,00	220,00	214,00			Акт від 24.06.19 №26-33 Акт від 21.08.19 №6,7 10шт.	220,00	214,00	https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-12-000990-c	
III.2.7.2.3.1	Монітор		49,25	49,25	19,24			19,24	3,85			19,24	49,25	19,24			Акт від 13.05.19 №3 -7 5шт.	49,25	19,24	https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-01-000484-a	
III.2.7.2.3.2	Монитор 27" 4к		56,70	56,70	30,38			30,38	6,08			30,38	56,70	30,38			Акт від 13.05.19 №8 -12 5шт.	56,70	30,38	https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-02-01-000484-a	
III.2.7.2.4	Системний блок		241,70	241,70	289,50			289,50	57,90			289,50	241,70	289,50			Акт від 09.07.19 №1 -10 10шт.	241,70	289,50	https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-04-04-000751-c	
III.2.7.3.2	Комплект медіаконвертерів для РЕЦ		30,51	30,51									30,51					30,51		https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-07-000469-b	
III.2.7.3.3	Шафа телекомунікаційна 19" 42U		142,94	142,94									142,94					142,94		https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-07-000469-b	
III.2.7.4.1	БФП (принтер + сканер + копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А3		250,00	250,00									250,00					250,00		https://prozorro.gov.ua/tenders/UA-2019-08-08-000053-b	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.7.4.2	БФП (принтер+сканер+копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4		93,80	93,80									93,80					93,80		https://prozor.gov.ua/tenders/UA-2019-08-08-000053-b
III.2.7.5.1	Система кондиціонування технологічних приміщень.		37,50	37,50	37,46			37,46					37,50	37,46			Акт від 30.08.19 №81 -83 3шт.	37,50	37,46	https://prozor.gov.ua/tenders/UA-2019-06-14-000170-a
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:		1 039,59	1 039,59	544,50			544,50					1 039,59					1 039,59		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		1 039,59	1 039,59	544,50			544,50					1 039,59					1 039,59		
	амортизація		1 039,59	1 039,59	544,50			544,50												
III.3.13.2	Трактор типу МТЗ-82 з навісним обладнанням		563,54	563,54	544,50			544,50					563,54					563,54		https://prozor.gov.ua/tenders/UA-2019-05-29-000841-a
III.3.15.1	Автовантажувач в.п. до 3 т.		476,05	476,05									476,05					476,05		https://prozor.gov.ua/tenders/UA-2019-06-10-000775-c