

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по Південній ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	3 тиж:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П+ПІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	1 713,54	50 444,10	35 185,11	7090,92	2 005,82	147,54	4 501,86	507,13	583,24	405,27	6 711,30		7 147,43	2 218,84				6 642,13	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	1 713,54	50 444,10	35 185,11	7090,92	2 005,82	147,54	4 501,86	507,13	583,24	405,27	6 711,30		7 147,43	2 218,84				6 642,13	
	амортизація																			
П.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	1 713,54	39 600,74	24 571,75	5496,28	2 005,82	147,54	2 907,22	364,33	583,24	405,27	5 496,28		6 387,72	2 218,84				5 882,42	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	1 713,54	39 600,74	24 571,75	5496,28	2 005,82	147,54	2 907,22	364,33	583,24	405,27	5 496,28		6 387,72	2 218,84				5 882,42	
	амортизація		39 600,74	24 571,75	5 496,28	2 005,82	147,54	2 907,22	364,33	583,24	405,27	5 496,28			2 218,84					
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :	5,00	2 618,50	2 618,50	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87			5,00					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	5,00	2 618,50	2 618,50	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87			5,00					
	амортизація		2 618,50	2 618,50	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87								
П.1.18.1.	Реконструкція обладнання ОПУ ПС 220кВ "Доброславська" з заміною акумуляторної батареї серії СК на сучасну мадообслуговуєму батарею (Одеська обл., Лиманський р-н, смт Доброслав)	5,00	2 618,50	2 618,50	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87			5,00					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-09-000746-c
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній, усього, у т.ч.:	1 499,54	29 659,31	18 310,32	755,80	755,80						755,80		1 133,82	1 438,36				1 195,00	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	1 499,54	29 659,31	18 310,32	755,80	755,80						755,80		1 133,82	1 438,36				1 195,00	
	амортизація		29 659,31	18 310,32	755,80	755,80						755,80								
П.2.1.	ПЛ 220 кВ Трихати - Доброславська (інв. № 13713) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Безеань". Реконструкція анкерного прогону оп. № 130- оп. № 196. Миколаївська область, Безеанський район, Дмитровська сільська рада.	398,67	12 283,64	8 103,30											398,67					
П.2.2.	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Трихати (інв. № 13708). Реконструкція в прогоні опор № 172 - 289 (32,5 км). Миколаївська область, Березнеговатський район, Березнеговатська сільська рада (пр. № 207 - 289), Баштанський район, Баштанська сільська рада (пр. № 172 - 207)	931,78	13 159,52	7 859,40											931,78					
П.2.3.	ПЛ 330 кВ Запорізька ТЕС - Каховська (інв. № 14497). Реконструкція анкерного прогону опор №212 - №258 з встановленням анкерної опори № 240 для зменшення його довжини. В.Рогачинська райдержадміністрація, В.Рогачинського р-ну, смт. В.Рогачик.	61,18	966,02	411,86	755,80	755,80						755,80		1 133,82				Акт ОЗ-2 від 15.07.2019 №441	1 195,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-17-000612-c
П.2.4.	"ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (інв. №12499) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Безеань". Реконструкція анкерного прогону оп. №256-оп.№266. Одеська область, Лиманський район, Калинівська сільська рада».	107,91	3 250,13	1 935,76										107,91						
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	97,27	3 680,00		3663,90	1102,48		2542,89		18,53		3663,90		4 590,15					4 687,42	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	97,27	3 680,00		3663,90	1102,48		2542,89		18,53		3663,90		4590,15					4687,42	
	амортизація		3 680,00		3 663,90	1 102,48		2 542,89		18,53		3 663,90								
П.3.7.1.	Заміна захистів ІАТ,2АТ на сучасні захисти на ПС 330 кВ «Котовська» Інв.№17956с.	97,27	3 680,00		3663,90	1 102,48		2 542,89		18,53		3 663,90		4 590,15				Акт ОЗ-1 від 29.03.2019 №437, від 27.06.2019 №440	4 687,42	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-24-003232-a
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	111,73	3 642,93	3 642,93	564,71							564,71	405,27	564,71	663,75	775,48				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	111,73	3 642,93	3 642,93	564,71							564,71	405,27	564,71	663,75	775,48				
	амортизація		3 642,93	3 642,93	564,71							564,71	405,27	564,71						
П.9.1.1	Реконструкція ВРУ-330кВ ПС 330 кВ "Усатове" з заміною автотрансформатора 4АТ. (інв. № 77673 Одеська обл., Біляївський р-н., с. Усатове).	111,73	2 377,28	2 377,28	238,16							238,16	238,16	238,16	111,73					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-05-000653-a

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Власні кошти, всього, у т.ч.: амортизація		3 493,17	3 263,17	1 451,84			1 451,84				1 072,22		759,71					759,71	
III.2.1.14.1.	Компресор повітряний для фарбування обладнання "Sturm AC9323" (або еквівалент)		39,11	39,11	25,61			25,61						25,61			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №796-8 3шт.		25,61	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-03-000094-c
III.2.1.19.1.	Мінімійка "Karcher HD 7_18 C" (або еквівалент)		33,78	33,78	20,58			20,58						20,58			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №791 1шт.		20,58	Маркетингові дослідження.
III.2.1.21.1.	Контейнер для сміття 1100 літрів оцинкований		181,82	181,82																
III.2.1.21.2	Масляний насос "НМШ 2-40-1,6/16 (1,5/1500)" (або еквівалент)		14,42	14,42	13,30			13,30						13,30			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №814 1шт.		13,30	https://portal.zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2019-03-14-003222-a
III.2.1.21.3.	Індикатор дефектів підшинників "ИДП-06"(або еквівалент)		9,61	9,61										12,37			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №844 1шт.		12,37	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000048-b
III.2.1.21.4.	Мотокоса "Stihl FS 250" (або еквівалент)		273,27	273,27	249,08			249,08				249,08		249,08			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №792-795,799, 803-814 18шт.		249,08	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026-c
III.2.2.1.1.	Бензопила Husqvarna 440E II		10,94	10,94	2,09			2,09				2,09		10,43			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №851 1шт.		10,43	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.1.2.	Бензопила Husqvarna 365		16,48	16,48	2,09			2,09				2,09		10,43			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №857 1шт.		10,43	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.2.	Кущоріз Husqvarna 545FX		87,17	87,17	11,34			11,34				11,34		56,70			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №848-849 2шт. 30.09.2019 №858-859 2 шт.		56,70	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.3.	Висоторіз Husqvarna 525PT5S		24,41	24,41	4,35			4,35				4,35		21,75			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №850 1шт.		21,75	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.9.1.	Прес електромонтажний гідравлічний НХ-41.09.000 Краб в комплекті з гідравлічною насосною станцією з ДВС, руковою високого тиску і матрицями		173,00	173,00	171,00			171,00						171,00			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №860 1шт.		171,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-18-002223-c
III.2.2.9.2.	Вагон-будинок "Житловий", розміром 2,5 х 6 м на автомобільному причепі		712,00	712,00																
III.2.4.3.1.	Архіватор мови для організації резервних систем запису диспетчерських переговорів між ДПТ Південної ЕС та ДПТ РЕЦ		78,93	78,93	63,14			63,14												https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-03-000080-a

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.4.3.2.	Блок П-КСС для організації селекторних нарад ОРЕЦ та МРЕЦ		60,45	60,45	19,99			19,99						19,99			Акт ОЗ-1 від 27.06.2019 №712-716 5шт.		19,99	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-18-002107-a
III.2.6.1.1.	Ваги кранові електронні ВК-10000/ або еквівалент.		23,00	23,00	20,00			20,00						20,00			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №818 1шт.		20,00	Маркетинг. Дослідження
III.2.6.1.2.	Гідролічна тачка з електронними вагами ЗЕВС ВПЕ2000-4НПВ: 2000кг		30,00	30,00	18,75			18,75						18,75			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №817 1шт.		18,75	Маркетинг. Дослідження
III.2.6.1.3.	Мотокоса Husqvarna 128R в комплекті з диском металевим /або еквівалент.		14,00	14,00	27,68			27,68				27,68		27,68			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №815,816 2шт.		27,68	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026-c
III.2.7.1.1.	НЖМД 300GB для серверів		40,00	40,00																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a
III.2.7.1.2.	НЖМД НР 3.5" для серверного сховища		132,00	132,00																
III.2.7.1.3.	Модуль DDR4 для серверів		252,00	252,00																
III.2.7.1.4.	МодульDDR3 для серверів		72,00	72,00																
III.2.7.2.1.	Моноблок		900,00	900,00	735,51			735,51				735,51		14,71			Акт ОЗ-1 від 30.09.2019 №882 1шт.		14,71	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514-a
III.2.7.2.5.	Планшет		51,00	51,00	40,08			40,08				40,08		40,08			Акт ОЗ-1 від 27.06.2019 №717-719 3шт., №442-444 29.07.19 3 шт.		40,08	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-001563-b
III.2.7.3.1.	Комплект обладнання ТКМ		130,00																	https://smartertender.biz/publicni-zakupivli-prozorro/7350985/
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копір) кольоровий високої продуктивності ф. А3		100,00																	https://smartertender.biz/publicni-zakupivli-prozorro/dogovory/3156761/
III.2.8.1.	Мінімійка "Karcher HD 7_18 C" (або еквівалент)		33,78	33,78	27,25			27,25						27,25			Акт ОЗ-1 від 26.04.2019 №637 1шт.		27,25	Маркетингові дослідження.
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, у т.ч.:		2 846,42	2 846,42	142,80			142,80	142,80			142,80								
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		2 846,42	2 846,42	142,80			142,80	142,80			142,80								
	амортизація		2 846,42	2 846,42	142,80			142,80	142,80			142,80								
III.3.11.1.	Мікроавтобус пасажирський не менше 11 місць (4x4)		1 371,86	1 371,86																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-25-000242-a

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.3.14.1.	Напівприцеп бортовий (самоскид)		864,16	864,16	142,80			142,80	142,80			142,80								https://prozorro.gov.ua/tender/search/?edrpou=00100227&qquery=UA-2019-07-01-000690-c
III.3.15.1.	Автовантажувач (погрузчик) до 3 т		610,40	610,40																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-10-000775-c//42410000-3