

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включючи АУ), всього:	в т.ч.:						Основою капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)		Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси									
						7	8	9	10	11	12	13	14				15	16		17
	кредитні кошти	243,09	2 137,94	1 680,39								1 680,39		243,09						
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	1 150,95	29 456,81	24 596,98	17 864,18	16 357,67	16 357,67	1 506,51	1 506,51			17 864,18	24 596,98	12 715,67	13 866,62			14 751,57		
	Власні кошти, усього, у т.ч.	1 150,95	29 456,81	24 596,98	17 864,18	16 357,67	16 357,67	1 506,51	1 506,51			17 864,18	24 596,98	12 715,67	13 866,62			14 751,57		
	амортизація		29 456,81	24 596,98	17 864,18	16 357,67	16 357,67	1 506,51	1 506,51			17 864,18								
П.2.1.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладизинська ТЕС - Подільська, Вінницька область	417,95	15 071,52	10 211,69	8 871,98	8 871,98	8 871,98					8 871,98	10 211,69		417,95					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-002334-a
П.2.2.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Тернопільська - Хмельницька інв№230022, інв. №230106, Тернопільська область (Тернопільський та Підволочиський райони), Хмельницька область (Волочиський, Городоцький та Хмельницький райони)	733,00	14 385,29	14 385,29	8 992,20	7 485,69	7 485,69	1 506,51	1 506,51			8 992,20	14 385,29	12 715,67	13 448,67			14 751,57		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-07-000402-c
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:		7 969,52	7 969,52	4 445,00	1 157,31	1 157,31	3 287,69	3 287,69			4 445,00	15 683,06					7 713,54	15 787,41	
	Власні кошти, усього, у т.ч.		7 969,52	7 969,52	4 445,00	1 157,31	1 157,31	3 287,69	3 287,69			4 445,00	15 683,06					7 713,54	15 787,41	
	амортизація		7 969,52	7 969,52	4 445,00	1 157,31	1 157,31	3 287,69	3 287,69			4 445,00								
П.3.6.1.	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ "Вінницька", Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Гумени (інв. № 001066)		7 969,52	7 969,52	4 445,00	1 157,31	1 157,31	3 287,69	3 287,69			4 445,00	15 683,06					7 713,54	15 787,41	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-28-000056-c
П.4	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	1 287,79	67 921,48	54 175,99	3 593,88	3 402,11	2 229,70			191,77		3 465,44	51 083,33	6 278,14	7 565,93			52 371,12		
	Власні кошти, усього, у т.ч.	1 287,79	67 921,48	54 175,99	3 593,88	3 402,11	2 229,70			191,77		3 465,44	51 083,33	6 278,14	7 565,93			52 371,12		
	амортизація		67 921,48	54 175,99	3 593,88	3 402,11	2 229,70			191,77		3 465,44								
П.4.4.1.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Бельці до держжордону з Молдовою із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання	435,83	24 921,48	11 175,99	3 593,88	3 402,11	2 229,70			191,77		3 465,44	8 083,33	6 278,14	6 713,97			8 519,16		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-18-000370-c
П.4.4.1.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Козятин - Вінницька 750 із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання ВОЛЗ	851,96	43 000,00	43 000,00									43 000,00		851,96			43 851,96		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-29-000422-c
П.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	83,00	3 136,00	1 526,35									1 526,35		83,00					
	Власні кошти, усього, у т.ч.	83,00	3 136,00	1 526,35									1 526,35		83,00					
	амортизація		3 136,00	1 526,35																
П.6.11.1.	Реконструкція резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І. Богуня, 5. (інв.№009329) в м. Вінниця.	83,00	3 136,00	1 526,35									1 526,35		83,00					
П.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:		4 436,43	4 436,43	733,50					733,50	514,50	733,50	4 436,43	308,50	308,50					
	Власні кошти, усього, у т.ч.		4 436,43	4 436,43	733,50					733,50	514,50	733,50	4 436,43	308,50	308,50					
	амортизація		4 436,43	4 436,43	733,50					733,50	514,50	733,50								
П.9.1.1.	Реконструкція ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська" з заміною ТС-110 кВ ВНС-3 (фаза С) та ШЗВ (фази А, В, С) на слезазові (ТГ-145 фірми АВВ). Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Пановецька сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 (інв № 030166)		101,74	101,74	16,60					16,60	16,60	16,60	101,74							https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-03-000342-a
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Бар – Хмельницька. Вінницька область (Барський, Жмеринський та Літинський райони), Хмельницька область (Деражнянський, Летичівський та Хмельницький райони) інв. №009088, №030105		4 001,81	4 001,81	480,00					480,00	480,00	480,00	4 001,81							https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-002614-c

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включючи АУ), всього:	в т.ч.:						Основою капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перевезені в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка		
						будівельні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)		Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						всього	у т.ч., аванси	всього	у т.ч., аванси	всього	у т.ч., аванси										
																					7
П.9.3.1.	ПС-330 кВ "Шепетівка". Технічне переоснащення пристроїв передачі-прийому команд РЗ та ПА з заміною на мікропроцесорні пристрої ПЛ-330 кВ Шепетівка – Житомир		73,00	73,00	73,00					73,00		73,00	73,00	73,00							
П.9.3.4.	ПС 750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення пристрою прийому команд РЗ та ПА з заміною на мікропроцесорний пристрій ПЛ-330 кВ Вінницька-750 – Ладизинська ТЕС		48,00	48,00	48,00					48,00		48,00	48,00	48,00							
П.9.3.5.	ПС 330 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення пристрою передачі команд РЗ та ПА з заміною на мікропроцесорний пристрій ПЛ-330 кВ Вінницька-330 – Ладизинська ТЕС		25,00	25,00	25,00					25,00		25,00	25,00	25,00							
П.9.3.6.	ПС 330 кВ "Хмельницька". Технічне переоснащення пристроїв передачі-прийому команд РЗ та ПА з заміною на мікропроцесорні пристрої ПЛ-330 кВ Хмельницька – ХАЕС		73,00	73,00	73,00					73,00		73,00	73,00	73,00							
П.9.6.1.	Реконструкція очисної споруди, яка розміщена на ПС 750 кВ «Вінницька» комплекс будівель та споруд №1, Комарівська сільська рада, Вінницького району, Вінницької області		113,88	113,88	17,90					17,90	17,90	17,90	113,88	89,50	89,50						https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-05-000031-c
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		8 383,00	4 332,77	3 106,64					3 106,64	482,16	2 172,74	4 109,21	3 305,80		206,34		4 109,21	3 305,80		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		8 383,00	4 332,77	3 106,64					3 106,64	482,16	2 172,74	4 109,21	3 305,80		206,34		4 109,21	3 305,80		
	прибуток																				
	амортизація		8 383,00	4 332,77	3 106,64					3 106,64	482,16	2 172,74									
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		1 756,68	1 756,68	22,08					22,08			1 756,68	22,08				1 756,68	22,08		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		1 756,68	1 756,68	22,08					22,08			1 756,68	22,08				1 756,68	22,08		
	амортизація		1 756,68	1 756,68	22,08					22,08											
III.1.1.18.	Апарат ТВЗ-1М або еквівалент		23,48	23,48	22,08								23,48	22,08				ОЗ-1 №140 від 05.2019, 1шт	23,48	22,08	
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356" комплектація на 330 кВ		1 733,20	1 733,20									1 733,20					1 733,20			https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-28-000417-b
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		5 356,71	2 576,09	2 910,76					2 910,76	308,36	1 998,94	2 352,53	3 283,72		206,34		2 352,53	3 283,72		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		5 356,71	2 576,09	2 910,76					2 910,76	308,36	1 998,94	2 352,53	3 283,72		206,34		2 352,53	3 283,72		
	амортизація		5 356,71	2 576,09	2 910,76					2 910,76	308,36	1 998,94									
III.2.1.17.1.	Насос ручний гідравлічний НР-7030 з шлангом високого тиску		13,40	13,40	12,51					12,51			13,40	12,51				ОЗ-1 №211 від 07.2019, 1шт	13,40	12,51	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-000518-c
III.2.1.20.1.	Кущоріз Husqvarna 555 FX		32,26	32,26	2,84					2,84	2,84	2,84	32,26	14,18				ОЗ-1 №252 від 08.2018, 1шт	32,26	14,18	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.1.21.1.	Мотоблок Кентавр МБ-1012Д-6 без наведеного (12 л.с., дизель, стартер)		20,91	20,91	20,85					20,85			20,91	20,85				ОЗ-1 №149 від 05.2019, 1шт	20,91	20,85	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-002376-a
III.2.1.21.2.	Дизельгенератор Matari MR 70		343,58	171,79	218,00					218,00	43,60			218,00				ОЗ-1 №150 від 05.2019, 1шт			https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-18-000428-a

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), всього:	в т.ч.:						Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перевезені в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (08-1 дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШІМР тощо)		Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.1.21.3	Дефектоскоп УД4+76 з комплектом ПЕП		60,84	60,84									60,84			60,00		60,84		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-04-001199-c
III.2.2.1.1	Бензопила Stihl MS-361		34,43	34,43	4,17			4,17	4,17			4,17	34,43	20,87			ОЗ-1 №248, 249 від 08.2019, 2шт	34,43	20,87	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.1.2	Бензопила Husqvarna 435R		6,91	6,91	2,09			2,09	2,09			2,09	6,91	10,43			ОЗ-1 №251 від 08.2019, 1шт	6,91	10,43	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.1.3	Кущоріз Stihl FS-450		284,22	284,22	39,69			39,69	39,69			39,69	284,22	198,45			ОЗ-1 №221-230, 244-247 від 08.2019, 14шт	284,22	198,45	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.2.1.4	Кущоріз Husqvarna 333R		7,11	7,11	2,84			2,84	2,84			2,84	7,11	14,18			ОЗ-1 №250 від 08.2019, 1шт	7,11	14,18	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629-b
III.2.4.1.	Портативний навігатор GPSMAP 64		13,33	13,33	12,30			12,30				12,30	13,33	12,30			ОЗ-1 №143 від 05.2019, 1шт	13,33	12,30	
III.2.4.2.	Лазерний далекомір Bosch GLM 80 Professional		9,17	9,17	6,40			6,40				6,40	9,17	6,40			ОЗ-1 №144 від 05.2019, 1шт	9,17	6,40	
III.2.4.3.	Детектор Bosch D-tect 120 wallscanner Professional		10,83	10,83	9,03			9,03				9,03	10,83	9,03			ОЗ-1 №142 від 05.2019, 1шт	10,83	9,03	
III.2.4.4.	Високочастотний генератор, типу Г4-301		287,50	287,50									287,50					287,50		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-13-000281-b
III.2.4.5.	Апарат зварювальний для оптоволокна Fujikura 80S Kit A Plus		302,60	302,60	61,96			61,96	61,96			61,96	302,60	309,78			ОЗ-1 №217-218 від 07.2019, 2шт	302,60	309,78	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000043-b
III.2.4.6.	Програмно-апаратний комплекс типу "Амур" для звукозапису диспетчерських переговорів		146,34	146,34	146,34			146,34					146,34		146,34			146,34		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-19-000189-b
III.2.4.7.	Комплектобладнання для механічного з'єднання оптоволокна		70,00	70,00									70,00	65,00			ОЗ-1 №271 від 09.2019, 1шт	70,00	65,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-13-000593-a
III.2.5.1.1	Вольтметр цифровий ЦПІ 8501/16 (330/100)		9,24	9,24	7,25			7,25				7,25	9,24	7,25			ОЗ-1 №9 від 01.2019, 1шт	9,24	7,25	
III.2.5.1.2	Вольтметр цифровий ЦПІ 8501/16 (330/100)		9,25	9,25	7,25			7,25				7,25	9,25	7,25			ОЗ-1 №10 від 01.2019, 1шт	9,25	7,25	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2019 року	Профінансовано з початку року (включючи АУ), всього:	в т.ч.:						Основою капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка			
						будівельні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)		Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2019 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2019 року		Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
						усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси	усього	у т.ч., аванси											
																					7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
III.2.5.2.	Вимірювач RLC для SMD компонентів APPA-707		17,75	17,75									17,75					17,75		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-26-000031-c		
III.2.5.3.	Частотомір GW Instek GFC-8270H (опція: генератор ОСХО)		18,38	18,38									18,38					18,38		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-27-000011-c		
III.2.5.4.	Міра-імітатор P40116M		311,47	311,47	238,40			238,40				238,40	311,47	238,40				311,47	238,40		OЗ-1 №41 від 03.2019, 1шт	
III.2.5.5.	Калібратор універсальний H4-11		485,04	485,04	410,20			410,20				410,20	485,04	410,20				485,04	410,20		OЗ-1 №11 від 01.2019, 1шт	
III.2.6.1.	Подрібнювач гілок Waienstein BX52 з робочим діаметром до 127 мм		95,00	51,77	94,50			94,50	18,90					94,50					94,50		OЗ-1 №270 від 09.2019, 1шт	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-02-000354-c
III.2.6.2.	Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR Professional		9,45	9,45	9,42			9,42					9,45	9,42				9,45	9,42		OЗ-1 №139 від 04.2019, 1шт	
III.2.6.3.	Агрегат фарбувальний пересувний АФП-1 з тарою (виробник Вінницькаелектротехнологія)		54,68	54,68	54,68			54,68				54,68	54,68	54,68				54,68	54,68		OЗ-1 №175 від 06.2019, 1шт	
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання		696,37																		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a	
III.2.7.2.1.	Моноблоки		1 080,00		882,61			882,61				882,61		882,61					882,61		OЗ-1 №156-169 від 06.2019, №176-197 від 07.2019, 236-243 від 08.2019, 254-269 від 09.2019, 60шт	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		132,32		107,00			107,00	21,40			107,00		107,00				107,00	107,00		OЗ-1 №151-155 від 06.2019, 5шт	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514-a
III.2.7.2.3.	Монітори		157,62		97,23			97,23	18,23			97,23		97,23				97,23	97,23		OЗ-1 №47-62 від 04.2019, 16шт	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-12-000990-c
III.2.7.2.4.	Системний блок		386,72		463,20			463,20	92,64			463,20		463,20				463,20	463,20		OЗ-1 №198-210 від 07.2019, №233-235 від 08.2018, 16шт	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-000484-a
III.2.7.4.1.	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		112,57																			
III.2.7.5.1.	АРМ ІЕТ 600		137,42	137,42									137,42					137,42				
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:		1 269,61		173,80			173,80	173,80			173,80										
	Власні кошти, усього, у т.ч.		1 269,61		173,80			173,80	173,80			173,80										
	амортизація		1 269,61		173,80			173,80	173,80			173,80										
III.3.14.1	Напівпричіп-платформа		1 269,61		173,80			173,80	173,80			173,80									https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-26-000119-b	