

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за 2019 рік по Південній ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта первісної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>П+ПП</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:</b>	<b>3 609,81</b>	<b>28 381,04</b>	<b>22 712,58</b>	<b>6 638,87</b>	<b>147,54</b>	<b>14 096,87</b>	<b>1 499,60</b>	<b>1 976,84</b>	<b>697,07</b>	<b>17 531,93</b>	<b>18 178,60</b>	<b>22 616,59</b>	<b>1 986,06</b>			<b>19 699,32</b>	<b>24 100,34</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	3 609,81	28 381,04	22 712,58	6 638,87	147,54	14 096,87	1 499,60	1 976,84	697,07	17 531,93	18 178,60	22 616,59	1 986,06			19 699,32	24 100,34		
	амортизація																			
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:</b>	<b>3 609,81</b>	<b>16 326,34</b>	<b>11777,12</b>	<b>6 638,87</b>	<b>147,54</b>	<b>3 359,79</b>	<b>364,33</b>	<b>1 778,46</b>	<b>697,07</b>	<b>11 732,09</b>	<b>7 101,52</b>	<b>9 350,58</b>	<b>1 986,06</b>			<b>8 622,24</b>	<b>10 974,33</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	3 609,81	16 326,34	11777,12	6 638,87	147,54	3 359,79	364,33	1 778,46	697,07	11 732,09	7 101,52	9 350,58	1 986,06			8 622,24	10 974,33		
	амортизація																			
<b>П.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :</b>	<b>5,00</b>	<b>511,87</b>	<b>511,87</b>	<b>147,54</b>	<b>147,54</b>	<b>364,33</b>	<b>364,33</b>			<b>511,87</b>			<b>5,00</b>						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	5,00	511,87	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87			5,00						
	амортизація		511,87	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87									
П.1.18.1.	Реконструкція обладнання ОПУ ПС 220кВ "Доброславська" з заміною акумуляторної батареї серії СК на сучасну малообслуговуєму батарею (Одеська обл., Лиманський р-н, смт Доброслав)	5,00	511,87	511,87	147,54	147,54	364,33	364,33			511,87			5,00						<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-09-000746c">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-09-000746c</a>
<b>П.2.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній, усього, у т.ч.:</b>	<b>3 395,81</b>	<b>10 404,26</b>	<b>5855,04</b>	<b>5 388,85</b>		<b>452,57</b>		<b>13,62</b>		<b>5810,01</b>	<b>1 148,62</b>	<b>3 397,68</b>	<b>506,58</b>			<b>3 934,82</b>	<b>6 286,91</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	3 395,81	10 404,26	5855,04	5 388,85		452,57		13,62		5 810,01	1 148,62	3 397,68	506,58			3 934,82	6 286,91		
	амортизація		10 404,26	5 855,04	5 388,85		452,57		13,62		5 810,01									
П.2.1.	ПЛ 220 кВ Трихати - Доброславська (інв. № 13713) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція анкерного прогону оп. № 130- оп. № 196. Миколаївська область, Березанський район, Дмитровська сільська рада.	398,67	3 173,18											398,67						
П.2.3.	ПЛ 330 кВ Запорізька ТЕС - Каховська (інв. № 14497). Реконструкція анкерного прогону опор №212 - №258 з встановленням анкерної опори № 240 для зменшення його довжини. В.Рогачинська райдержадміністрація, В.Рогачинського р-ну, смт. В.Рогачик.	61,18	898,75	760,40	755,80				4,60		760,40	1 133,82	1 133,82			Акт ОЗ-2 від 15.07.2019 №441	1 195,00	1 195,00		<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2018-04-17-000612c">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2018-04-17-000612c</a>
П.2.4.	"ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (інв. №12499) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція анкерного прогону оп. №256-оп.№266. Одеська область, Лиманський район, Калинівська сільська рада».	107,91	970,56											107,91						
(П.2.1.)	ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС-Новоодеська (інв. №13335). Реконструкція анкерного прогону оп.№28-оп №141 з встановленням двох анкерних опор для зменшення його довжини: №66 Одеська область, Біляївський район, Кагарликська сільська рада, №102 Одеська область, Біляївський район, Майорська сільська рада для зменшення його довжини.	2 729,53	2 100,32	2103,62	1 862,59		236,52		4,51		2 099,11	10,29	10,29			Акт ОЗ-2 від 27.11.2019 №445	2 739,82	2 739,82		
(П.2.2.)	ПЛ 330 кВ Аджалик-Трихати (інв. № 13709). Реконструкція анкерного прогону оп №118 – оп № 208 з встановленням двох анкерних опор для зменшення його довжини" № 152 Миколаївська область, село Крутовьярка, Кранопільська сільська рада, № 178 Миколаївська область, село Дмитровка, Дмитровська сільська рада.	98,52	1 803,36	1555,40	1475,38		75,51		4,51		1 514,88	4,51	2 253,57			Акт ОЗ-2 від 28.12.2019 №456		2 352,09		
(П.2.3.)	ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Каховська (інв. № 11015). Реконструкція анкерного прогону опор №285 - №332 з встановленням анкерної опори № 310 для зменшення його довжини. Бериславська райдержадміністрація, Бериславського р-ну, Новобериславської сільської ради.		921,75	921,75	781,21		140,54				921,75									
(П.2.5.)	ПЛ 220 кВ Каховська-Титан. Реконструкція анкерного прогону оп.230-оп.300 з встановленням анкерно-кутової опори №277 (інв. 13913), Чаплинський район, Херсонська область		536,34	513,87	513,87						513,87									
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:</b>	<b>97,27</b>	<b>3 663,90</b>	<b>3663,90</b>	<b>1102,48</b>		<b>2542,89</b>		<b>18,53</b>		<b>3663,90</b>	<b>4 590,15</b>	<b>4 590,15</b>				<b>4 687,42</b>	<b>4 687,42</b>		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	97,27	3 663,90	3663,90	1 102,48		2 542,89		18,53		3 663,90	4 590,15	4 590,15				4 687,42	4 687,42		



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						І фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
П.9.4.1.1.	Реконструкція обладнання РРЛ ділянки ПС 330 кВ «Усатове» - ПС 330 кВ «Новоодеська» шляхом технічного переоснащення існуючої РРЛ та будівництво резервної РРЛ на вказаній ділянці (Інв. №70601)		74,30	74,30					74,30	14,86	74,30	74,30	74,30	74,30		Акт приймання передачі від 16.08.2019 №1			<a href="https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2018-12-19-001013a">https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2018-12-19-001013a</a>
(П.9.2.4.)	ПЛ 220 кВ Трихати – Доброславська з відгалудженням на ПС Березань (Інв. № 13713). Реконструкція відгалудження на ПС Березань довжиною 9,77 км з однофазного в двофазне виконання ПЛ. Миколаївська область, Березанський район, Березанська сільська рада		240,00	240,00					240,00		240,00								
(П.9.3.1)	Заміна електромеханічного АЛАР (апаратура ліквідації асинхронного режиму, основний та резервний комплекти) на ПС - 330кВ "Каховська 330" на м/п обладнання типу Діамант (або еквівалент) по ПЛ-330кВ "ЗаТЕС" .		40,80	40,80					40,80		40,80	51,00	51,00	51,00					
<b>III.</b>	<b>Приблання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>12 054,70</b>	<b>10935,46</b>			<b>10737,08</b>	<b>1135,27</b>	<b>198,38</b>		<b>5799,84</b>	<b>11 077,08</b>	<b>13 266,01</b>				<b>11 077,08</b>	<b>13 126,01</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		12 054,70	10935,46			10 737,08	1 135,27	198,38		5 799,84	11 077,08	13 266,01				11 077,08	13 126,01	
	амортизація		12 054,70	10 935,46			10 737,08	1 135,27	198,38		5 799,84								
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>3 680,52</b>	<b>3649,98</b>			<b>3 649,98</b>	<b>287,08</b>			<b>287,08</b>	<b>2 214,55</b>	<b>3 649,98</b>				<b>2 214,55</b>	<b>3 649,98</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		3 680,52	3649,98			3 649,98	287,08			287,08	2 214,55	3 649,98				2 214,55	3 649,98	
	амортизація		3 680,52	3 649,98			3 649,98	287,08			287,08								
III.1.1.5.1.	Трифазна установка OMICRON TESTRANO 600 Advanced (VE000703) для регламентних випробувань силових трансформаторів та автотрансформаторів		2 245,09	2214,55			2214,55					2 214,55	2 214,55			Акт ОЗ-1 від 29.11.2019 №932 1 шт.	2 214,55	2 214,55	UA-2019-07-11-000767-c
III.1.3.4.	Омікрон СМС356 або еквівалент з комплексом програм для перевірки РЗА		1 435,43	1435,43			1435,43	287,08			287,08		1 435,43			Акт ОЗ-1 від 28.12.2019 №1028 1 шт.		1 435,43	<a href="https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2019-08-28-000417b">https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2019-08-28-000417b</a>
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього</b>		<b>4 927,10</b>	<b>3843,78</b>			<b>3 703,78</b>	<b>195,20</b>	<b>140,00</b>		<b>3 172,53</b>	<b>5 923,12</b>	<b>6 174,33</b>				<b>5 923,12</b>	<b>6 034,33</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		4 927,10	3843,78			3 703,78	195,20	140,00		3 172,53	5 923,12	6 174,33				5 923,12	6 034,33	
	амортизація		4 927,10	3 843,78			3 703,78	195,20	140,00		3 172,53								
III.2.1.14.1.	Компресор повітряний для фарбування обладнання "Sturm AC9323" (або еквівалент)		25,61	25,61			25,61					25,61	25,61			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №796-8 3шт.	25,61	25,61	<a href="https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2019-04-03-000094c">https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2019-04-03-000094c</a>
III.2.1.19.1.	Мінімійка "Karcher HD 7_18 C" (або еквівалент)		20,58	20,58			20,58					20,58	20,58			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №791 1шт.	20,58	20,58	
III.2.1.21.1.	Контейнер для сміття 1100 літрів оцинкований		181,82	86,68			86,68					86,68	86,68			Акт ОЗ-1 від 26.12.2019 №954,955,962,963,966,967,968,969,970,971,972,973,974,1029,1030,1031,1033,1034,1035 19шт.	86,68	86,68	
III.2.1.21.2.	Масляний насос "НМШ 2-40-1,6/16 (1,5/1500)" (або еквівалент)		13,30	13,30			13,30					13,30	13,30			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №814 1шт.	13,30	13,30	<a href="https://portal.zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2019-03-14-003222-a">https://portal.zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2019-03-14-003222-a</a>
III.2.1.21.3.	Індикатор дефектів підшипників "ИДП-06"(або еквівалент)		9,61	12,37			12,37				12,37	12,37	12,37			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №844 1шт.	12,37	12,37	<a href="https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000048b">https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000048b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						І фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Приймає
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.1.21.4.	Мотокоса "Stihl FS 250" (або еквівалент)		249,12	249,08			249,08				249,08	249,08	249,08			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №792-795,799,803-814 1шт.	249,08	249,08	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026c">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026c</a>
III.2.2.1.1.	Бензопила Husqvarna 440E II		10,43	10,43			10,43				10,43	10,43	10,43			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №851 1шт.	10,43	10,43	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629b">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629b</a>
III.2.2.1.2.	Бензопила Husqvarna 365		10,43	10,43			10,43				10,43	10,43	10,43			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №857 1шт.	10,43	10,43	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629b">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629b</a>
III.2.2.2.	Кущоріз Husqvarna 545FX		56,70	56,70			56,70				56,70	56,70	56,70			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №848-849 2шт. 30.09.2019 №858-859 2 шт.	56,70	56,70	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629b">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629b</a>
III.2.2.3.	Висоторіз Husqvarna 525PT5S		21,75	21,75			21,75				21,75	21,75	21,75			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №850 1шт.	21,75	21,75	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629b">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-24-000629b</a>
III.2.2.9.1.	Прес електромонтажний гідравлічний НХ-41.09.000 Краб в комплекті з гідравлічною насосною станцією з ДВС, руковом високого тиску і матрицями		173,00	171,00			171,00					171,00	171,00			Акт ОЗ-1 від 30.08.2019 №860 1шт.	171,00	171,00	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-06-18-002223c">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-06-18-002223c</a>
III.2.2.9.2.	Мульчер		910,00	182,00			182,00	182,00			182,00								
III.2.3.12.1	Мегаометр ЦС 0202-1 - 2шт.		19,00	16,60			16,60				16,60	16,60	16,60			Акт ОЗ-1 від 28.12.2019 №964,965 2шт.	16,60	16,60	
III.2.3.12.2	ВЧ тестер ВЧТ-25М з магазином RC ВЧР -64 або еквівалент – 1шт.		108,14	66,00			66,00	13,20			66,00	66,00	66,00			Акт ОЗ-1 від 31.10.2019 №886 1шт.	66,00	66,00	
III.2.3.12.3	Кліщі струмовимірвальні "APPA 135" або еквівалент – 1шт.		7,75	5,94			5,94						5,94			Акт ОЗ-1 від 28.12.2019 №1027 1шт.		5,94	
III.2.3.12.4	Програмний комплекс IEDKK10-SW		140,00	140,00					140,00			140,00	140,00			Акт №НА-1 від 29.07.2019 №711 1 к-т	140,00		
III.2.4.3.1.	Архіватор мови для організації резервних систем запису диспетчерських переговорів між ДП Південної ЕС та ДП РЕЦ		63,14	63,14			63,14					63,14	63,14			Акт ОЗ-1 від 31.10.2019 №917 1шт.	63,14	63,14	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-03-000080-a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-03-000080-a</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						І фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Приймає
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.4.3.2.	Блок П-КСС для організації селекторних нарад ОРЕЦ та МРЕЦ		19,99	19,99			19,99					19,99	19,99			Акт ОЗ-1 від 27.06.2019 №712-716 5шт.	19,99	19,99	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-18-002107a">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-18-002107a</a>
III.2.6.1.1.	Ваги кранові електронні ВК-10000/ або еквівалент.		20,00	20,00			20,00					20,00	20,00			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №818 1шт.	20,00	20,00	
III.2.6.1.2.	Гідравлічна тачка з електронними вагами ЗЕВС ВПЕ2000-4НПВ: 2000кг		18,75	18,75			18,75					18,75	18,75			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №817 1шт.	18,75	18,75	
III.2.6.1.3.	Мотокоса Husqvarna 128R в комплекті з диском металевим /або еквівалент.		14,00	27,68			27,68				27,68	27,68	27,68			Акт ОЗ-1 від 29.07.2019 №815,816 2шт.	27,68	27,68	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026c">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026c</a>
III.2.7.1.1.	НЖМД 300GB для серверів		26,69	26,69			26,69				26,69	26,69	27,01			Акт ОЗ-2 від 28.12.2019 №454,455 1 шт.	26,69	27,01	
III.2.7.1.2.	НЖМД НР 3.5" для серверного сховища		45,38	45,38			45,38				45,38	45,38	45,76			Акт ОЗ-2 від 28.12.2019 №453 1 шт.	45,38	45,76	
III.2.7.1.3.	Модуль DDR4 для серверів		252,00	436,93			436,93				436,93	252,00	439,24			Акт ОЗ-2 від 28.12.2019 №452 1 шт.	252,00	439,24	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000867-a</a>
III.2.7.1.4.	МодульDDR3 для серверів		72,00	112,03			112,03				112,03	72,00	114,33			Акт ОЗ-2 від 28.12.2019 №449,450,451 1 шт.	72,00	114,33	
III.2.7.2.1. (III.2.7.2.1.)	Моноблок		1 317,64	1317,64			1317,64				1317,64	3 646,11	3 646,11			Акт ОЗ-1 від 30.09.2019 №882 1шт.; від 31.05.2019 №638-664, 667-681,683-691 47 шт., 27.06.19 №692-705 14шт., 29.07.19 №735-789, 819 56 шт., 30.08.19 №838-841 4 шт., 30.09.2019 №861-881 21 шт., 31.10.2019 №892-894, 887-891,918-928 19 шт.	3 646,11	3 646,11	29.11.2019 №931-947 19 шт., від 28.12.2019 №975-1023 49 шт. <a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514a">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514a</a>
III.2.7.2.5.	Планшет		40,08	40,08			40,08				40,08	40,08	40,08			Акт ОЗ-1 від 27.06.2019 №717-719 3шт., №442-444 29.07.19 3 шт.	40,08	40,08	<a href="https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-001563b">https://prozor.gov.ua/tender/UA-2019-04-08-001563b</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Ф фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.2.7.3.1.	Комплект обладнання ТКМ		130,00	165,63			165,63				165,63	165,63	165,63			Акт ОЗ-1 від 29.11.2019 №000931 3шт.	165,63	165,63	<a href="https://smarten.der.biz/publicni-zakupivii-prozorro/7350985/">https://smarten.der.biz/publicni-zakupivii-prozorro/7350985/</a>
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копір) кольоровий високої продуктивності ф. А3		100,00	103,88			103,88				103,88	103,88	103,88			Акт ОЗ-1 від 31.10.2019 №895, 896 2шт.	103,88	103,88	<a href="https://smarten.der.biz/publicni-zakupivii-prozorro-dogovory/3156761/">https://smarten.der.biz/publicni-zakupivii-prozorro-dogovory/3156761/</a>
III.2.8.1.	Мініміяка "Karcher HD 7_18 C" (або еквівалент)		27,25	27,25			27,25					27,25	27,25			Акт ОЗ-1 від 26.04.2019 №637 1шт.	27,25	27,25	
(III.2.1.21.1.)	Мотоблок самохідний з роторною косаркою.		44,01	44,01			44,01					44,01	44,01			Акт ОЗ-1 від 31.05.2019 №674-676 3 шт.	44,01	44,01	
(III.2.3.3.1.)	Мультиметр цифровий APPA 106 (або еквівалент)		18,28	15,00			15,00						15,00			Акт ОЗ-1 від 28.12.2019 №1024-1026 3шт.		15,00	
(III.2.5.1)	Калібратор Fluke 5080A (або еквівалент)		517,17																
(III.2.5.2)	Частотомір Pendulum CNT-91 (або еквівалент)		153,48	181,23			181,23				181,23								
(III.2.7.1.1)	Система зберігання HPE MSA 2040		90,00	90,00			90,00				90,00	450,00	450,00			Акт ОЗ-1 від 31.01.2019 №602 1к-т.	450,00	450,00	
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, у т.ч.:</b>		<b>3 441,15</b>	<b>3435,77</b>			<b>3 377,39</b>	<b>652,99</b>	<b>58,38</b>		<b>2 340,23</b>	<b>2 933,48</b>	<b>3 435,77</b>				<b>2 933,48</b>	<b>3 435,77</b>	
	<b>Власні кошти, всього, у т.ч.:</b>		<b>3 441,15</b>	<b>3435,77</b>			<b>3 377,39</b>	<b>652,99</b>	<b>58,38</b>		<b>2 340,23</b>	<b>2 933,48</b>	<b>3 435,77</b>				<b>2 933,48</b>	<b>3 435,77</b>	
	<b>амортизація</b>		<b>3 441,15</b>	<b>3 435,77</b>			<b>3 377,39</b>	<b>652,99</b>	<b>58,38</b>		<b>2 340,23</b>								
III.3.10.1.	Автобус не менше 16 пасажирських місць		1 014,29	1014,28			1013,69	202,74	0,59		1 013,69	1 014,28	1 014,28			Акт ОЗ-1 від 29.11.2019 №929	1 014,28	1 014,28	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-25-000242a">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-25-000242a</a>
III.3.12.1.	Легковий автомобіль Mitsubishi Pajero Sport		1 091,06	1091,04			1 038,53	207,71	52,51			1 091,04	1 091,04			Акт ОЗ-1 від 17.10.2019 №885	1 091,04	1 091,04	
III.3.14.1.	Напіваврічеп бортовий		714,60	714,46			714,00	142,80	0,46		714,46	714,46	714,46			Акт ОЗ-1 від 29.11.2019 №930	714,46	714,46	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/search/?edpou=00100227&amp;query=UA-2019-07-01-000690e">https://prozorro.gov.ua/tender/search/?edpou=00100227&amp;query=UA-2019-07-01-000690e</a>

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Ф фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III.3.14.2.	Прицеп.		114,53	113,41			112,50		0,91		113,41	113,70	113,41			Акт ОЗ-1 від 28.12.2019 №959-960 1 шт.	113,70	113,41	
III.3.15.1.	Автовантажувач (погрузчик) до 3 т		506,67	502,58			498,67	99,74	3,91		498,67		502,58			Акт ОЗ-1 від 28.12.2019 №961 1 шт.		502,58	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-10-000775-c/42410000-3">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-10-000775-c/42410000-3</a>
<b>III.6.1</b>	<b>Інше</b>		<b>5,93</b>	<b>5,93</b>			<b>5,93</b>					<b>5,93</b>	<b>5,93</b>				<b>5,93</b>	<b>5,93</b>	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		5,93	5,93			5,93					5,93	5,93				5,93	5,93	
	амортизація		5,93	5,93			5,93												
III.6.1	Шредер		5,93	5,93			5,93					5,93	5,93			Акт ОЗ-1 від 29.11.2019 №950	5,93	5,93	