

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за 2019 рік по ВП "Укренергосервіс"**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
П-III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	261,58	10 104,24	5 061,86	497,12	99,42	3 370,57	609,28	1 194,17	533,98	4 362,10	5 511,56	4 893,31	407,90			4 715,26	4 746,99	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	261,58	10 104,24	5 061,86	497,12	99,42	3 370,57	609,28	1 194,17	533,98	4 362,10	5 511,56	4 893,31	407,90			4 715,26	4 746,99	
	амортизація		10 104,24	5 061,86	497,12	99,42	3 370,57	609,28	1 194,17	533,98	4 362,10								
II	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	261,58	5 541,16	3 269,65	497,12	99,42	1 578,95	157,58	1 193,58	533,98	2 569,89	4 151,26	3 533,01	407,90			3 354,96	3 386,69	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	261,58	5 541,16	3 269,65	497,12	99,42	1 578,95	157,58	1 193,58	533,98	2 569,89	4 151,26	3 533,01	407,90			3 354,96	3 386,69	
	амортизація		5 541,16	3 269,65	497,12	99,42	1 578,95	157,58	1 193,58	533,98	2 569,89								
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	216,18	2 367,96	2 084,76	497,12	99,42	1 470,25	157,58	117,39		1 385,00	3 348,64	3 362,39	300,58			3 246,26	3 277,99	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	216,18	2 367,96	2 084,76	497,12	99,42	1 470,25	157,58	117,39		1 385,00	3 348,64	3 362,39	300,58			3 246,26	3 277,99	
	амортизація		2 367,96	2 084,76	497,12	99,42	1 470,25	157,58	117,39		1 385,00								
II.6.11.1	Кондиціонери спліт-системи №12 з наступним варіантом монтажу для охолодження повітря в офісних приміщеннях адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)		876,29	876,54	382,65	76,48	493,89	98,78			876,54	876,54	876,54			акти від 30.09.2019 50 шт.	876,54	876,54	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-000578-a
II.6.11.2	Кондиціонери спліт-системи №24 з наступним варіантом монтажу для охолодження повітря в офісних приміщеннях адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)		407,31	408,46	114,47	22,94	293,99	58,80			408,46	408,46	408,46			акти від 30.09.2019 15 шт.	408,46	408,46	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-07-000578-a
(II.6.11.1)	Реконструкція (модернізація) вантажного ліфта розташованого у адмінбудівлі ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25	17,98	984,36	699,76			682,37		17,39		1 961,26	1 975,01					1 961,26	1 992,99	
(II.6.11.1)	Коригування проекту "Реконструкція теплового пункту адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго"	198,20	100,00	100,00					100,00		100,00	102,38	102,38	300,58					
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів		110,00	108,70			108,70				108,70	108,70	108,70				108,70	108,70	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		110,00	108,70			108,70				108,70	108,70	108,70				108,70	108,70	
II.8.1	Дообладнання автомобілів газовими установками		110,00	108,70			108,70				108,70	108,70	108,70			акти від 30.10.2019 № 6-10	108,70	108,70	
II.9.	Проектні роботи майбутніх років	45,40	3 063,20	1 076,19					1 076,19	533,98	1 076,19	693,92	61,92	107,32					
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	45,40	3 063,20	1 076,19					1 076,19	533,98	1 076,19	693,92	61,92	107,32					
II.9.6.3.	Розробка проекту на реконструкцію споруд з надбудовою паркінгу на території апарату управління ДП «НЕК «Укренерго» по вул. С. Петлюри, 25 і 27 (інв. №-№ 4953оз, 5442оз, 5661-5668)		225,00																https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-26-000207-a
II.9.6.4.	Розробка проекту реконструкції адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)		2 669,88	1 014,27					1 014,27	533,98	1 014,27	480,00							
(II.9.6.2)	Проект реконструкції системи холодного та гарячого водопостачання адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		61,92	61,92					61,92		61,92	61,92	61,92	61,92					
(II.9.6.2)	Проект реконструкції будинку (літер Б) ДП "НЕК "Укренерго"	45,40	106,40									152,00		45,40					
III.	Придбання основних засобів, всього:		4 563,08	1 792,21			1 791,62	451,70	0,59		1 792,21	1 360,30	1 360,30				1 360,30	1 360,30	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		4 563,08	1 792,21			1 791,62	451,70	0,59		1 792,21	1 360,30	1 360,30				1 360,30	1 360,30	
	амортизація		4 563,08	1 792,21			1 791,62	451,70	0,59		1 792,21								
III.2	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:		3 538,15	777,93			777,93	451,70			777,93	386,31	386,31				386,31	386,31	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		3 538,15	777,93			777,93	451,70			777,93	386,31	386,31				386,31	386,31	
(III.2.6.3)	Кондиціонери з підлого-стельовим варіантом монтажу, напівпромислові з автоматичним перезапуском для охолодження повітря в диспетчерській залі адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		164,00	164,00			164,00	32,80			164,00	164,00	164,00			акти від 30.09.2019 № 129, 130 2 шт.	164,00	164,00	
III.2.8.1	Апарат високого тиску		94,95	94,86			94,86	18,90			94,86	94,95	94,95				94,95	94,95	
III.2.8.2	Миючий пілесос		14,50	14,50			14,50				14,50	14,50	14,50				14,50	14,50	
III.2.8.3	Зарядний пристрій для електромобіля		83,70	82,86			82,86				82,86	91,15	91,15			акти від 25.11.2019 № 138-140	91,15	91,15	

№ з/л	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка	
					будівельні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 2019 рік	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ш.2.8.4	Пилосос для прибирання автомобілів		25,00	21,71			21,71				21,71	21,71	21,71			акт від 28.11.2019 № 143	21,71	21,71		
Ш.2.8.5	Відеореєстратор для транспортних засобів		3 156,00	400,00			400,00	400,00			400,00									
Ш.3	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:		1 024,93	1 014,28			1 013,69		0,59		1 014,28	973,99	973,99				973,99	973,99		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		1 024,93	1 014,28			1 013,69		0,59		1 014,28	973,99	973,99				973,99	973,99		
Ш.3.10.1	Автобус не менше 16 пасажирських місць		1 024,93	1 014,28			1 013,69		0,59		1 014,28	973,99	973,99			акт від 28.11.2019 № 141	973,99	973,99		