

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за I півіччя 2020 року по розділу "Нове будівництво"

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півіччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за I півіччя 2020 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ за I півіччя 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Центральна ЕС всього, в т.ч.	627 808,00	817 092,91	358 806,38	0,44					0,44			82 870,00	7 893,00	635 701,00					
	прибуток	121 464,00	45 655,38	26 858,94	0,44					0,44			9 136,00	7 893,00	129 357,00					
	кредитні кошти	496 578,00	771 437,53	331 947,44									73 734,00		496 578,00					
	грантові кошти	9 766,00													9 766,00					
1.1	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	582 213,00	31 888,79	28 316,12	0,44					0,44			1 014,00	2 013,00	584 226,00					
	прибуток	85 635,00	6 772,67	3 200,00	0,44					0,44			1 014,00	2 013,00	87 648,00					
	кредитні кошти	496 578,00	25 116,12	25 116,12											496 578,00					
1.2	Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ	37 607,00	449 482,08	250 920,83									49 297,00	4 855,00	42 462,00					
	прибуток	27 841,00	24 089,84	22 780,71									7 097,00	4 855,00	32 696,00					
	кредитні кошти		425 392,24	228 140,12									42 200,00							
	грантові кошти	9 766,00													9 766,00					
1.3	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область	5 040,00	333 342,47	78 691,20									32 559,00	1 025,00	6 065,00					
	прибуток	5 040,00	12 413,30										1 025,00	1 025,00	6 065,00					
	кредитні кошти		320 929,17	78 691,20									31 534,00							
1.4	Нове будівництво транзиту ПЛЛ 330 кВ Побузьке-Тальне-Поляна з ПС 330/150/35 кВ "Тальне" на території Черкаської, Кіровоградської та Миколаївської областей	2 948,00	2 379,57	878,23											2 948,00					
	прибуток	2 948,00	2 379,57	878,23											2 948,00					
2.	Південно-Західна ЕС всього, в т.ч.	10 749,00	30 906,59	16 410,33									10 510,33	258,00	11 007,00					
	прибуток	10 749,00	30 906,59	16 410,33									10 510,33	258,00	11 007,00					
2.1	Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька"	8 378,00	27 396,26	13 900,00									7 000,00	258,00	8 636,00					
	прибуток	8 378,00	27 396,26	13 900,00									7 000,00	258,00	8 636,00					
2.2	ПЛЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Вінницька	2 371,00	3 510,33	2 510,33									3 510,33		2 371,00					
	прибуток	2 371,00	3 510,33	2 510,33									3 510,33		2 371,00					
3.	Південна ЕС всього, в т.ч.	3 575 668,00	226 765,00	138 152,27	37 454,97	35 422,06	1 515,03			517,88			103 327,00	106 585,00	2 269 104,00			1 413 106,00	1 413 149,00	
	прибуток	795 061,00	8 182,14	4 200,00	517,88					517,88			22 000,00	21 842,00	641 723,00			175 137,00	175 180,00	
	кредитні кошти	2 519 190,00	218 582,86	133 952,27	36 937,09	35 422,06	1 515,03						81 327,00	77 052,00	1 368 835,00			1 227 407,00	1 227 407,00	
	грантові кошти	24 294,00												1 994,00	15 726,00			10 562,00	10 562,00	
	бюджетні кошти	237 123,00												5 697,00	242 820,00					
3.1	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	3 564 516,00	225 771,56	137 552,27	37 454,97	35 422,06	1 515,03			517,88			103 327,00	106 585,00	2 257 952,00			1 413 106,00	1 413 149,00	
	прибуток	783 909,00	7 188,70	3 600,00	517,88					517,88			22 000,00	21 842,00	630 571,00			175 137,00	175 180,00	
	кредитні кошти	2 519 190,00	218 582,86	133 952,27	36 937,09	35 422,06	1 515,03						81 327,00	77 052,00	1 368 835,00			1 227 407,00	1 227 407,00	
	грантові кошти	24 294,00												1 994,00	15 726,00			10 562,00	10 562,00	
	бюджетні кошти	237 123,00												5 697,00	242 820,00					
3.3	ПЛЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз	11 152,00	993,44	600,00											11 152,00					
	прибуток	11 152,00	993,44	600,00											11 152,00					
4.	Західна ЕС всього, в т.ч.	180 693,00	24 939,68	12 100,00	744,37	575,17				169,20			24 000,00	2 474,00	183 167,00					
	прибуток	161 906,00	3 797,68	2 000,00						169,20			22 000,00	2 474,00	21 261,00					
	дохід, отриманий від розподілу пропускнуої спроможності міждержавних електричних мереж	18 787,00	21 142,00	10 100,00	744,37	575,17														
4.1	Реконструкція ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/35 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	161 906,00	3 797,68	2 000,00									2 000,00		161 906,00					
	прибуток	161 906,00	3 797,68	2 000,00									2 000,00		161 906,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 січня 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
						будівельні роботи		обладнання		інше			план освоєння капіталовкладень за 1 січня 2020 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				План уведення ОЗ за 1 січня 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	кредитні кошти	3 015 768,00	1 201 860,39	470 136,51	36 937,09	35 422,06		1 515,03					155 061,00	77 052,00	1 865 413,00			1 227 407,00	1 227 407,00	
	грантові кошти	34 060,00												1 994,00	25 492,00			10 562,00	10 562,00	
	бюджетні кошти	237 123,00												5 697,00	242 820,00					