

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за I півріччя 2020 року по ВП Центральна ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включючи АУ), усього:	Основно-монтажні роботи						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ дата акта приймальної комісії), фінанси обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	99 591,06	1 489 035,82	764 909,04	7 461,20			7 257,95		203,25		7 461,20	43 967,63	89 618,98	189 113,04	41,76		623,91	97,00	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	57 811,58	131 255,82	67 511,24	203,25					203,25		203,25	12 581,94	13 316,09	71 030,67	41,76		623,91	97,00	
	амортизація		131 255,82	67 511,24	203,25							203,25								
	кредитні кошти	41 779,48	1 357 780,00	697 397,80	7 257,95			7 257,95				7 257,95	31 385,69	76 302,89	118 082,37					
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	99 591,06	1 462 952,61	764 335,58	7 461,20			7 257,95		203,25		7 461,20	43 398,32	89 521,98	189 113,04			54,60		
	Власні кошти, всього в т.ч.:	57 811,58	105 172,61	66 937,78	203,25					203,25		203,25	12 012,63	13 219,09	71 030,67			54,60		
	амортизація		105 172,61	66 937,78	203,25							203,25								
	кредитні кошти	41 779,48	1 357 780,00	697 397,80	7 257,95			7 257,95				7 257,95	31 385,69	76 302,89	118 082,37					
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	99 293,78	1 453 735,16	764 111,39	7 461,20			7 257,95		203,25		7 461,20	43 174,13	89 521,98	188 815,76					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	57 514,30	95 955,16	66 713,59	203,25					203,25		203,25	11 788,44	13 219,09	70 733,39					
	амортизація		95 955,16	66 713,59	203,25							203,25								
	кредитні кошти	41 779,48	1 357 780,00	697 397,80	7 257,95			7 257,95				7 257,95	31 385,69	76 302,89	118 082,37					
II.1.24.1.	Реконструкція відкритої розподільчої установи 330 кВ з встановленням АТ-3 на ПС 330/110/10 кВ «Новокиївська», Київська область Корингування – 1 черга	36 992,06	644 479,08	346 630,14	203,25					203,25		203,25	25 829,09	77 381,25	114 373,31					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	23 457,76	77 008,53	48 398,84	203,25					203,25		203,25		5 745,43	29 203,19					
	амортизація		77 008,53	48 398,84	203,25							203,25								
	кредитні кошти	13 534,30	567 470,55	298 231,30									25 829,09	71 635,82	85 170,12					
II.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110/35/10 кВ "Жовтнева", Київська область - 2 черга	18 733,08	358 859,94	169 905,00									4 592,44	7 348,59	26 081,67					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	11 638,48	13 462,69	13 462,69									4 592,44	2 681,52	14 320,00					
	амортизація		13 462,69	13 462,69									4 592,44							
	кредитні кошти	7 094,60	345 397,25	156 442,31										4 667,07	11 761,67					
II.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110/35/10 кВ «Житомирська», Житомирська область – 3 черга	27 537,76	236 114,34	131 665,19									5 556,60	3 183,23	30 720,99					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	13 613,14	355,94	40,00										3 183,23	16 796,37					
	амортизація		355,94	40,00																
	кредитні кошти	13 924,62	235 758,40	131 625,19	7 257,95			7 257,95				7 257,95	5 556,60		13 924,62					
II.1.24.4.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110/10 кВ «Черкаська», Черкаська область – 4 черга	16 030,88	214 281,80	115 911,06									7 196,00	1 608,91	17 639,79					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	8 804,92	5 128,00	4 812,06									7 196,00	1 608,91	10 413,83					
	амортизація		5 128,00	4 812,06									7 196,00							
	кредитні кошти	7 225,96	209 153,80	111 099,00											7 225,96					
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	152,25	3 414,88												152,25					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	152,25	3 414,88												152,25					
	амортизація		3 414,88																	
II.3.1.1.	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Технічне переоснащення пристроїв прийому передавання команд ТП по ВОЛЗ ПЛ-330 кВ Канів ПЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна", Черкаська область, Черкаський район, с. Хацьки, 11-й км Смілянського шосе Інв. №1109 45310000-3 Електромонтажні роботи	27,65	1 086,30												27,65					
II.3.1.2.	ПС 330 кВ "Чернігівська". Технічне переоснащення апаратури передачі команд ПРД АКПА-В 284 кГц та ПРМ АКПА-В 196 кГц ПЛ-330 "Гомель" з заміною їх на мікропроцесорні пристрої, Чернігівська область Чернігівський район с. Хмільниця Інв. № 86172	82,30	1 536,03												82,30					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси		План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П.3.1.3.	ПС 330 кВ "Чернігівська". Технічне переоснащення апаратури передачі команд ПРД ВЧТО 83 кГц ПЛ-110 "Чернігівська ТЕЦ №2" з заміною їх на мікропроцесорні пристрої, Чернігівська область Чернігівський район с. Хмільниця Інв.№86172	42,30	792,55												42,30					
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	145,03	2 122,36												145,03					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	145,03	2 122,36												145,03					
	амортизація	145,03	2 122,36																	
П.6.9.1	Реконструкція ПС 330кВ «Новокиївська», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, с.Хотів, вул. Енергетиків, 1 (інв. № новий)	37,96	567,81												37,96					
П.6.9.2	Реконструкція ПС 330кВ «Славутич», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), м. Славутич, Київська обл., вул. Центральна, 3 (інв. № новий)	36,29	496,17												36,29					
П.6.9.3	Реконструкція ПС 330кВ «Білоцерківська», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), Київська обл., Білоцерківський район, с. Томилівка, вул.Узницька, 10, (інв. № новий)	34,53	555,99												34,53					
П.6.9.4	Реконструкція ПС 330кВ «Ніжинська», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), м. Ніжин, вул. І. Франка, 271 (інв. № новий)	36,25	502,39												36,25					
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:		54,60	54,60									54,60					54,60		
	Власні кошти, всього в т.ч.:		54,60	54,60									54,60					54,60		
	амортизація		54,60	54,60																
П.8.8.1.	Переобладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням		54,60	54,60									54,60					54,60		
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:		3 625,61	169,59									169,59							
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		3 625,61	169,59									169,59							
	амортизація		3 625,61	169,59																
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС-Білоцерківська (інв.№2026/1) на ділянці опор №№47-156 , Київська область, Обухівський, Васильківський, Білоцерківський райони		437,52																	
П.9.4.1.	Технічне переоснащення РРЛ зв'язку на ділянці ПС 330 кВ «Ніжинська» - ПС 330 кВ «Броварська» шляхом переносу ПРС у м. Бобровиця на альтернативну радіовезу, м. Бобровиця, вул. С. Змачинського, 113 (інв. №86185)		1 239,95																	
П.9.4.2.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки на ділянці ПС 330 кВ «Славутич», Київська обл. м. Славутич, вул. Центральна, 3 (інв. №86159) – ПС 330 кВ «Чернігівська», комплекс будівель та споруд на території Хмельницької сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (інв. № 133_709_90351/63) - Чернігівський РЕЦ, м. Чернігів, вул. Цюлковського, 20 (інв. № 90350/63)		1 778,55																	
П.9.6.2.	ПС 330 кВ "Поляна", реконструкція зовнішнього огороження, Черкаський р-н, Хацьківська селищна рада, 11-й км Смілянського шосе. (інв № новий)		169,59	169,59									169,59							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси		План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)	
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		26 083,21	573,46									569,31	97,00		41,76		569,31	97,00	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		26 083,21	573,46									569,31	97,00		41,76		569,31	97,00	
	амортизація		26 083,21	573,46																
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		1 056,66											50,00		25,00			50,00	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 056,66											50,00		25,00			50,00	
	амортизація		1 056,66																	
III.1.1.3.1	Тепловізор NEC Avio R500		845,49																	
III.1.3.12.1.	Оциллограф GW Instek GDS-3252		182,82											50,00		25,00	Акти від 24.06.20 № 219-220		50,00	https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-02-24-000222-b
III.1.3.12.2.	Частотомір GFC-8131H		9,60																	
III.1.3.12.3.	Генератор коливань типу "AFG 2125"		18,75																	
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		8 366,51	573,46									569,31	47,00		16,76		569,31	47,00	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		8 366,51	573,46									569,31	47,00		16,76		569,31	47,00	
	амортизація		8 366,51	573,46																
III.2.1.6.1.	Прилад для зняття технічних характеристик вимикачів (РЕКОН 08 ВВ)		372,00																	
III.2.1.11.1.	Мікрометр CV 200		60,00																	
III.2.1.14.1.	Компресор покрасочний FINI, MK103-150-3M		57,12																	https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-27-001473-a
III.2.1.21.1.	Снігоочишувач Husqvarna ST 227 P (або еквівалент)		110,60																	
III.2.1.21.2.	Мийка KARCHER K7 Premium Full Control Plus		69,12	69,12										69,12					69,12	https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-03-17-001323-c
III.2.1.21.3.	Інверторний випрямляч ПАТОН ВДІ-250 P DC MMA/TIG		29,32	29,32										25,17					25,17	
III.2.2.1.	Мотокоса Husqvarna 535Rx		228,54	228,54										228,54					228,54	https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-14-001399-b
III.2.2.2.	Газонокосарка Husqvarna LC353 VI (або еквівалент)		85,60	85,60										85,60					85,60	https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-14-001399-b
III.2.2.3.	Бензопила. Потужність: не менше 2,6 кВт/3,5 к.с. Шина від 38 см.		38,99	38,99										38,99					38,99	https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-17-006087-a
III.2.2.4.	Кушоріз бензиновий. Потужність: не менше 2,1 кВт/2,9 к.с.		101,01	101,01										101,01					101,01	https://prozorro.gov.ua/tender/U A-2020-04-17-006087-a
III.2.2.9.1	Ваги кранові електронні ВК - 10000		20,88	20,88										20,88					20,88	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси		План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I півріччя 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:		16 660,04																	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		16 660,04																	
	амортизація		16 660,04																	
III.3.1.1.	Автокран в/п 25 т на шасі 6x6		6 715,05																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-005885-a
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі (4x4)		2 967,45																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-000794-c
III.3.8.1.	Вантажний самонавантажувач в/п до 5 т на шасі (4x2)		2915,4																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a
III.3.11.1.	Мікроавтобус, пасажиромісткістю 16+1 (4x2)		1353,9																	
III.3.12.1.	Автомобіль легковий (4x2)		634,57																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-15-004362-c
III.3.12.2.	Легковий електромобіль		979,62																	
III.3.13.1.	Трактор ТК 1,4 (к.т.) з навісним обладнанням (відвал, сінокосарка, борона дискова)		1 094,05																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-004904-a