

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по виробничих відділах Апарату Управління НЕК "Укренерго"

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	з них:						Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	199 325,14	840 670,66	643 257,33	102 035,29	805,97		7 427,18	3 242,72	93 802,14	26,78		70 704,11	56 818,02	40 612,00	8 710,91		27 246,79	204 593,44	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	11 816,33	207 880,70	142 981,77	18 144,68	805,97		7 427,18	3 242,72	9 911,53	26,78		70 704,11	18 309,67	5 562,41	8 710,91		27 246,79	13 625,87	
	прибуток		75 034,00	52 421,90	210,00					210,00										
	амортизація		132 846,70	90 559,87	17 934,68	805,97		7 427,18	3 242,72	9 701,53	26,78									
	Кредитні кошти	187 508,81	632 789,96	500 275,56	83 890,61					83 890,61				38 508,35	35 049,59				190 967,57	
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	692,34	285 398,96	139 788,50	53 531,42	805,97		113,92		52 611,53	26,78		46 233,86	4 382,63	4 731,07	624,82		2 776,54	210,00	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	692,34	104 114,73	81 873,70	1 162,14	805,97		113,92		242,25	26,78		46 233,86	4 382,63	4 731,07	624,82		2 776,54	210,00	
	прибуток		73 690,93	52 421,90	210,00					210,00										
	амортизація		30 423,80	29 451,80	952,14	805,97		113,92		32,25	26,78									
	Кредитні кошти		181 284,23	57 914,80	52 369,28					52 369,28										
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	599,56	2 098,21	2 098,21	925,36	805,97		113,92		5,47			2 843,14	1 811,69	2 411,25	624,82		1 598,21		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	599,56	2 098,21	2 098,21	925,36	805,97		113,92		5,47			2 843,14	1 811,69	2 411,25	624,82		1 598,21		
	амортизація		2 098,21	2 098,21	925,36	805,97		113,92		5,47										
II.4.1.2	Впровадження апаратно-програмного комплексу конференцій Meeting Server		1 598,21	1 598,21									1 598,21					1 598,21		
II.4.1.1.1	"Реконструкція Лінійно –Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго", за адресою м. Київ, вул.С.Петлюри,25"	599,56	500,00	500,00	925,36	805,97		113,92		5,47			1 244,93	1 811,69	2 411,25	624,82				https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-25-002672-b
II.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:	92,78	218 097,49	76 102,26	52 579,28					52 579,28			18 187,46	2 437,04	2 319,82			1 178,33	210,00	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	92,78	36 813,26	18 187,46	210,00					210,00			18 187,46	2 437,04	2 319,82			1 178,33	210,00	
	прибуток		33 690,93	16 037,13	210,00					210,00										
	амортизація		3 122,33	2 150,33																
	Кредитні кошти		181 284,23	57 914,80	52 369,28					52 369,28										
II.7.1.2	Технології моніторингу та управління в розумних мережах	92,78	181 284,23	57 914,80	52 369,28					52 369,28				2 227,04	2 319,82					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
													усього	у т.ч.: аванси				усього	у т.ч.: аванси		
	амортизація		10 000,00	10 000,00																	
П.9.	Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього в т.ч.		203,26	203,26	26,78				26,78	26,78		203,26	133,90								
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		203,26	203,26	26,78				26,78	26,78		203,26	133,90								
	амортизація		203,26	203,26	26,78				26,78	26,78											
П.9.4.1	Реконструкція кабельної каналізації ДП "НЕК "Укренерго" для з'єднання з колектором КП "КИВТЕПЛОЕНЕРГО", що проходить по вул. Жиданівській		203,26	203,26	26,78				26,78	26,78		203,26	133,90								https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-19-000206-c
П.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	198 632,80	555 271,70	503 468,83	48 503,87				7 313,26	3 242,72	41 190,61										
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	11 123,99	103 765,97	61 108,07	16 982,54				7 313,26	3 242,72	9 669,28		24 470,25	13 927,04	831,34	8 086,09		24 470,25	13 415,87		
	прибуток		1 343,07																		
	амортизація		102 422,90	61 108,07	16 982,54				7 313,26	3 242,72	9 669,28										
	Кредитні кошти	187 508,81	451 505,73	442 360,76	31 521,33						31 521,33		38 508,35	35 049,59						190 967,57	
П.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		66 478,04	45 820,14	7 313,26				7 313,26	3 242,72											
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		66 478,04	45 820,14	7 313,26				7 313,26	3 242,72		24 470,25	1 985,88		8 086,09		24 470,25	1 985,88			
	амортизація		65 134,97	45 820,14	7 313,26				7 313,26	3 242,72											
П.2.3.1	Мікропроцесорний пристрій захисту SEL-T400L або еквівалент		619,27	124,00																	
П.2.4.1	Пристрої для створення мобільного робочого місця обхідника ПП (розширення можливостей ГПС)		9,00	9,00	5,59				5,59			9,00						9,00			https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c
П.2.4.5.2	Контролери телемеханіки у лабораторію АСКТП		900,00	900,00								900,00						900,00			
П.2.5.1	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0,2S та 0,5S типів ZMD405, SL7000		745,63	745,63	745,63				745,63	679,87						2 885,20					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-21-000125-c
П.2.5.2	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 0,5S типів ZMD405, SL7000		154,31	154,31	154,31				154,31	80,34					341,10						https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-21-000125-c
П.2.5.3	Придбання багатофункціональних лічильників електричної енергії кл.точн. 1 (0,4 кВ, 120 А) типів ZMD405, SL7001		163,31	163,31	163,31				163,31	72,94			39,60		257,40				39,60		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-21-000125-c

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
III.2.7.1.1	Серверне обладнання		40 325,27	20 162,64																
	амортизація		38 982,20	20 162,64																
III.2.7.2.1	Моноблок		6 589,40	6 589,40	3 602,08			3 602,08	1 801,04			6 589,40	689,76		2 912,32		6 589,40	689,76		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a
III.2.7.2.2.1	Ноутбуки для роботи		1 835,40	1 835,40								1 835,40			984,40		1 835,40			
III.2.7.2.2.2	Ноутбуки полетшеного типу		479,00	479,00	162,10			162,10	162,10			479,00					479,00			https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-17-002558-b
III.2.7.2.2.3	Ноутбуки для інженера		1 151,50	1 151,50	628,88			628,88	314,44			1 151,50	503,11		125,78		1 151,50	503,11		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-24-004715-b
III.2.7.2.3.1	Монітори (діагональ 21 дюйм)		723,35	723,35	355,35			355,35				723,35					723,35			https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b
III.2.7.2.3.2	Монітори (діагональ 27 дюйм)		298,50	298,50	133,92			133,92				298,50					298,50			https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b
III.2.7.2.4.	Інженерний системний блок		1 332,90	1 332,90	628,11			628,11				1 332,90	460,61		167,50		1 332,90	460,61		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b
III.2.7.2.5	Планшет		303,60	303,60	263,98			263,98	131,99			303,60	39,60		224,39		303,60	39,60		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c
III.2.7.3.1	Комутатори для технологічних систем та обліку		980,00	980,00								980,00					980,00			
III.2.7.3.2	Файрволи серверного сегменту		1 600,00	1 600,00								1 600,00					1 600,00			
III.2.7.3.3	Маршрутизатори підключення віддаленого офісу		1 000,00	1 000,00								1 000,00					1 000,00			
III.2.7.3.4	Посилені міжмережєві екрани для захисту зовнішніх з'єднань технологічного сегменту мережі		5 000,00	5 000,00								5 000,00					5 000,00			

