

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включючи АУ), всього:	3 них:						Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						в т.ч.:						Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року		Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						будівельні роботи		Обладнання		Інше										
						усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
П.2.2.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Тернопільська - Хмельницька інв.№230022, інв. №230106, Тернопільська область (Тернопільський та Підволочиський райони), Хмельницька область (Волочиський, Городоцький та Хмельницький райони)	366,72	15 212,76	6 212,76											366,72					
	амортизація		1 212,76	1 212,76																
	дохід від іншої діяльності		14 000,00	5 000,00																
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	219,00	4 812,65	550,94	2 089,41	426,03	189,21	1 653,72	708,48	9,66		2 089,41		4 316,60					4 535,60	
	Власні кошти, усього, у т.ч.	219,00	4 812,65	550,94	2 089,41	426,03	189,21	1 653,72	708,48	9,66		2 089,41		4 316,60					4 535,60	
	амортизація		4 812,65	550,94	2 089,41	426,03	189,21	1 653,72	708,48	9,66		2 089,41								
П.3.1.1.	ПС 750 кВ «Вінницька». Технічне переоснащення пристрою прийому команд РЗ та ПА ПЛ-330 кВ «Ладизинська ТЕС», Вінницька обл., Вінницький р-он, с.Гуменине, інв.№001066	48,00	961,66	148,52	804,65	205,43	54,48	594,39	118,88	4,83		804,65		804,65			ОЗ-2 №13 від 07.2020		852,65	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-27-000712-c
П.3.1.2.	ПС 330 кВ «Вінницька». Технічне переоснащення пристрою передачі команд РЗ та ПА ПЛ-330 кВ "Ладизинська ТЕС", Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лука-Мелепшівська, вул., Привокзальна, 1, інв.№200611	25,00	743,81	53,96	702,06	110,22	24,35	587,01	117,28	4,83		702,06		701,98			ОЗ-2 №14 від 07.2020		726,98	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-04-000154-b
П.3.1.3.	ПС 330 кВ «Хмельницька». Технічне переоснащення пристрою прийому та передачі команд РЗ та ПА ПЛ-330 кВ «ХАЕС», Хмельницька обл., м. Хмельницький, Львівське шосе, 61Б, інв.№230134	73,00	1 500,30	113,52	283,54	47,60	47,60	235,94	235,94			283,54		1 395,52			ОЗ-2 №15 від 09.2020		1 468,52	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-001521-a
П.3.1.4.	ПС 330 кВ «Шепетівка». Технічне переоснащення пристрою прийому та передачі команд РЗ та ПА ПЛ-330 кВ «Житомирська». Хмельницька обл., Шепетівський р-н, Городищенська сільська рада, комплекс будівель та споруд №1 інв. № 020418	73,00	1 606,88	234,94	299,16	62,78	62,78	236,38	236,38			299,16		1 414,45			ОЗ-2 №16 від 09.2020		1 487,45	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-02-000501-b
П.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	29,24	404,68	404,68	375,84	106,90	21,78	263,97	52,79	4,97		375,84	404,68	375,84				433,92	405,08	
	Власні кошти, усього, у т.ч.	29,24	404,68	404,68	375,84	106,90	21,78	263,97	52,79	4,97		375,84	404,68	375,84				433,92	405,08	
	амортизація		404,68	404,68	375,84	106,90	21,78	263,97	52,79	4,97		375,84								
П.4.3.1.1.	ОПП «Летичів». Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В. Хмельницька обл., Летичівський р-н., смт. Летичів, вул. І.Зубкова, 36А. Інв.№009173	29,24	404,68	404,68	375,84	106,90	21,78	263,97	52,79	4,97		375,84	404,68	375,84			ОЗ-2 №12 від 07.2020	433,92	405,08	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-04-000677-b
П.6.	Реконструкції будівель та споруд, усього, у т.ч.:	83,00	3 245,00	1 342,92	52,46					52,46		52,46		65,57	148,57					
	Власні кошти, усього, у т.ч.	83,00	3 245,00	1 342,92	52,46					52,46		52,46		65,57	148,57					
	амортизація		3 245,00	1 342,92	52,46					52,46		52,46		65,57	148,57					
П.6.11.1.	Реконструкція резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І.Богуна, 5. (інв.№009329) в м. Вінниця.	83,00	3 245,00	1 342,92	52,46					52,46		52,46		65,57	148,57					
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	851,96	1 259,40	711,31	105,97					105,97	105,97	105,97	711,31		851,96					
	Власні кошти, усього, у т.ч.	851,96	1 259,40	711,31	105,97					105,97	105,97	105,97	711,31		851,96					
	амортизація		1 259,40	711,31	105,97					105,97	105,97	105,97								
П.9.4.1.	Будівництво ділянки кабельної каналізації електрозв'язку від адміністративно-лабораторного корпусу №2 Південно-Західної ЕС (вул. І.Богуна, 5) до кабельного колодязя ПАТ «Укртелеком» (пров.Цегельний, 10) в м.Вінниця. Інв. № новий		119,35	119,35	19,97					19,97	19,97	19,97	119,35							https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2019-12-19-000061-a
П.9.4.2.	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення Південно-Західна ЕС (інв.№№004519, 004529, 004570, 009407), за адресою: м.Вінниця, вул.І.Богуна, 5. Коригування		441,96	441,96	41,00					41,00	41,00	41,00	441,96							https://smarterender.biz/pub/lichni-zakupivli-prozorro/8335601/

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), всього:	3 них:						Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за вступом виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						в т.ч.:						Із фактичного обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року		Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						будівельні роботи		Обладнання		Інше										
						усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси							усього		у т.ч. аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.7.2.1.	Моноблоки		672,96		367,87			367,87	183,94			367,87		367,87			ОЗ-№ №72-95 від 09.2020, 24шт		367,87	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a
III.2.7.2.2.	Ноутбук для роботи		314,64												168,75					https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b
III.2.7.2.3.	Монітори 27 дюйми		59,70		26,78			26,78				26,78			26,78					https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b
III.2.7.2.4.	Інженерний системний блок		266,58		56,97			56,97	56,97			56,97		125,62			ОЗ-1 №963-101 від 09.2020, 6шт		125,62	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b
III.2.7.2.5.	Планшет 10.5"		192,84		158,39			158,39	79,20			158,39		158,39			ОЗ-1 №60-71 від 09.2020, 12шт		158,39	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c
III.2.7.4.1.	БФП (принтер-сканер-копір) кольоровий малої продуктивності ф.А4		22,10		15,30			15,30				15,30		15,30			ОЗ-1 №46, 47 від 09.2020, 2шт		15,30	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-000842-b
III.2.7.4.2.	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий високої продуктивності ф.А4		56,20		30,60			30,60				30,60		30,60			ОЗ-1 №48-51 від 09.2020, 4шт		30,60	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-000842-b
III.2.7.4.3.	БФП (принтер-сканер-копір) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		79,44		61,20			61,20				61,20		61,20			ОЗ-1 №52-59 від 09.2020, 8шт		61,20	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-000842-b
III.2.7.5.1.	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 1000 ВА		90,44																	
III.2.7.5.2.	ДБЖ (джерело безперебійного живлення) для комп'ютерної техніки потужністю до 2000 ВА		260,64																	
III.2.8.1.	Зарядна станція		21,55		21,55								21,55					21,55		
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:		17 906,22		17 906,22			4 041,65	2 462,15	1,06		4 041,65		1 580,56					1 580,56	
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		17 906,22		17 906,22			4 041,65	2 462,15	1,06		4 041,65		1 580,56					1 580,56	
	амортизація		17 906,22		17 906,22			4 041,65	2 462,15	1,06		4 041,65								
III.3.1.1.	Автокран в/п 25 т. на шасі (6х6)		6 718,05		6 718,05															https://smarter.biz/pub/lichni-zakupivli-prozorro/9343236/
III.3.3.1.	Автомобіль вантажний h=32 м на шасі (4х4)		6 457,80		6 457,80			2 247,50	2 247,50			2 247,50								https://smarter.biz/pub/lichni-zakupivli-prozorro/9446333/
III.3.8.1.	Вантажні пікап рамочного типу (4х4)		2 499,70		2 499,70			1 579,50		1,06		1 579,50		1 580,56			ОЗ-1 №105, 106 від 09.2020, 2шт		1 580,56	https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-03-16-001275-c
III.3.12.2.	Легковий електроавтомобіль		978,25		978,25															
III.3.13.1.	Щепоріз типу ЩР-Т 25 (нависне обладнання на трактор МТЗ-80)		44,36		44,36															https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-02-21-001615-a
III.3.14.1.	Напівпричіп (опорозов)		1 208,06		1 208,06			214,65	214,65			214,65								https://prozor.ro.gov.ua/tender/UA-2020-06-01-000483-c