

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року по ВП Центральна ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включючи АУ), усього:	Основно капіталовкладень						Із фактично профінансовано АУ, включючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта прийняття комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
II-III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	99 591,06	1 489 035,82	1 232 213,28	79 787,28	58 993,92		11 301,17	2 422,60	9 492,19	240,88	79 787,28	97 457,84	170 100,45	267 355,62	1 230,39			1 144,56	2 313,05	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	57 811,58	131 255,82	99 328,28	11 894,79	2 104,83		4 043,22	2 422,60	5 746,74	240,88	11 894,79	20 298,59	24 425,48	79 901,17	1 230,39			1 144,56	2 313,05	
	амортизація		131 255,82	99 328,28	11 894,79	2 104,83		4 043,22	2 422,60	5 746,74	240,88	11 894,79	1 089,96								
	кредитні кошти	41 779,48	1 357 780,00	1 132 885,00	67 892,49	56 889,09		7 257,95		3 745,45		67 892,49	77 159,25	145 674,97	187 454,45						
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	99 591,06	1 462 952,61	1 230 630,40	75 645,70	58 993,92		7 257,95		9 393,83	240,88	75 645,70	96 367,88	167 764,56	267 355,62				54,60		
	Власні кошти, всього в т.ч.:	57 811,58	105 172,61	97 745,40	7 753,21	2 104,83				5 648,38	240,88	7 753,21	19 208,63	22 089,59	79 901,17				54,60		
	амортизація		105 172,61	97 745,40	7 753,21	2 104,83				5 648,38	240,88	7 753,21									
	кредитні кошти	41 779,48	1 357 780,00	1 132 885,00	67 892,49	56 889,09		7 257,95		3 745,45		67 892,49	77 159,25	145 674,97	187 454,45						
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	99 293,78	1 453 735,16	1 228 077,63	73 124,01	56 889,09		7 257,95		8 976,97		73 124,01	96 143,69	165 443,63	264 737,41						
	Власні кошти, всього в т.ч.:	57 514,30	95 955,16	95 192,63	5 231,52					5 231,52		5 231,52	18 984,44	19 768,66	77 282,96						
	амортизація		95 955,16	95 192,63	5 231,52					5 231,52		5 231,52									
	кредитні кошти	41 779,48	1 357 780,00	1 132 885,00	67 892,49	56 889,09		7 257,95		3 745,45		67 892,49	77 159,25	145 674,97	187 454,45						
II.1.24.1.	Реконструкція відкритої розподільчої установки 330 кВ з встановленням АТ-3 на ПС 330/110/10 кВ «Новокиївська», Київська область Коригування – 1 черга	36 992,06	644 479,08	547 072,55	62 120,61	56 889,09				5 231,52		62 120,61	63 127,41	144 709,16	181 701,22						
	Власні кошти, всього в т.ч.:	23 457,76	77 008,53	76 877,88	5 231,52					5 231,52		5 231,52		8 952,28	32 410,04						
	амортизація		77 008,53	76 877,88	5 231,52					5 231,52		5 231,52									
	кредитні кошти	13 534,30	567 470,55	470 194,67	56 889,09	56 889,09						56 889,09	63 127,41	135 756,88	149 291,18						
II.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110/35/10 кВ "Жовтєва", Київська область - 2 черга	18 733,08	358 859,94	295 267,03	3 745,45					3 745,45		3 745,45	7 662,12	9 746,17	28 479,25						
	Власні кошти, всього в т.ч.:	11 638,48	13 462,69	13 462,69									4 592,44	3 328,76	14 967,24						
	амортизація		13 462,69	13 462,69									4 592,44								
	кредитні кошти	7 094,60	345 397,25	281 804,34	3 745,45					3 745,45		3 745,45	3 069,68	6 417,41	13 512,01						
II.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110/35/10 кВ «Житомирська», Житомирська область – 3 черга	27 537,76	236 114,34	203 215,44	7 257,95			7 257,95				7 257,95	10 962,16	7 226,62	34 764,38						
	Власні кошти, всього в т.ч.:	13 613,14	355,94	40,00										5 476,28	19 089,42						
	амортизація		355,94	40,00																	
	кредитні кошти	13 924,62	235 758,40	203 175,44	7 257,95			7 257,95				7 257,95	10 962,16	1 750,34	15 674,96						
II.1.24.4.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330/110/10 кВ «Черкаська», Черкаська область – 4 черга	16 030,88	214 281,80	182 522,61									14 392,00	3 761,68	19 792,56						
	Власні кошти, всього в т.ч.:	8 804,92	5 128,00	4 812,06									14 392,00	2 011,34	10 816,26						
	амортизація		5 128,00	4 812,06									14 392,00								
	кредитні кошти	7 225,96	209 153,80	177 710,55										1 750,34	8 976,30						
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	152,25	3 414,88	2 328,58	2 112,93	2 104,83				8,10		2 112,93		2 120,09	2 272,34						
	Власні кошти, всього в т.ч.:	152,25	3 414,88	2 328,58	2 112,93	2 104,83				8,10		2 112,93		2 120,09	2 272,34						
	амортизація		3 414,88	2 328,58	2 112,93	2 104,83				8,10		2 112,93									
II.3.1.1.	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Технічне переоснащення пристроїв прийому передавання команд ТП по ВОЛЗ ПЛ-330 кВ Канів ГЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна", Черкаська область, Черкаський район, с. Хацьки, 11-й км Смілянського шосе Інв. №1109 45310000-3 Електромонтажні роботи	27,65	1 086,30												27,65						
II.3.1.2.	ПС 330 кВ "Чернігівська". Технічне переоснащення апаратури передачі команд ПРД АКПА-В 284 кГц та ПРМ АКПА-В 196 кГц ПЛ-330 "Гомель" з заміною їх на мікропроцесорні пристрої, Чернігівська область, Чернігівський район с. Хмільниця Інв. № 86172	82,30	1 536,03	1 536,03	1 409,52	1 405,47				4,05		1 409,52		1 413,92	1 496,22						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси		План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
П.3.1.3.	ПС 330 кВ "Чернігівська". Технічне переоснащення апаратури передачі команд ПРД ВЧТО 83 кГц ПЛ-110 "Чернігівська ТЕЦ №2" з заміною їх на мікропроцесорні пристрої, Чернігівська область Чернігівський район с. Хмільниця Інв.№86172	42,30	792,55	792,55	703,41	699,36				4,05		703,41		706,17	748,47						
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	145,03	2 122,36												145,03						
	Власні кошти, всього в т.ч.:	145,03	2 122,36												145,03						
	амортизація		2 122,36																		
П.6.9.1	Реконструкція ПС 330кВ «Новокиївська», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Хотів, вул. Енергетиків, 1 (інв. № новий)	37,96	567,81												37,96						
П.6.9.2	Реконструкція ПС 330кВ «Славутич», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), м. Славутич, Київська обл., вул. Центральна, 3 (інв. № новий)	36,29	496,17												36,29						
П.6.9.3	Реконструкція ПС 330кВ «Білоцерківська», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), Київська обл., Білоцерківський район, с. Томилівка, вул.Узінська, 10, (інв. № новий)	34,53	555,99												34,53						
П.6.9.4	Реконструкція ПС 330кВ «Ніжинська», влаштування найпростішого протирадіаційного укриття (ПРУ), м. Ніжин, вул. І. Франка, 271 (інв. № новий)	36,25	502,39												36,25						
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:		54,60	54,60									54,60	14,30	14,30				54,60		
	Власні кошти, всього в т.ч.:		54,60	54,60									54,60	14,30	14,30				54,60		
	амортизація		54,60	54,60																	
П.8.8.1.	Переобладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням		54,60	54,60									54,60	14,30	14,30				54,60		
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:		3 625,61	169,59	408,76					408,76	240,88	408,76	169,59	186,54	186,54						
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		3 625,61	169,59	408,76					408,76	240,88	408,76	169,59	186,54	186,54						
	амортизація		3 625,61	169,59	408,76					408,76	240,88	408,76									
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трипільська ТЕС-Білоцерківська (інв.№2026/1) на ділянці опор №№47-156, Київська область, Обухівський, Васильківський, Білоцерківський райони		437,52		61,00					61,00	61,00	61,00									
П.9.4.1.	Технічне переоснащення РРЛ зв'язку на ділянці ПС 330 кВ «Ніжинська» - ПС 330 кВ «Броварська» шляхом переносу ПРС у м. Бобринця на альтернативну радіовежу, м. Бобринця, вул. С. Змачинського, 113 (інв. №86185)		1 239,95		36,00					36,00	36,00	36,00									
П.9.4.2.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки на ділянці ПС 330 кВ «Славутич», Київська обл. м. Славутич, вул. Центральна, 3 (інв. №86159) – ПС 330 кВ «Чернігівська», комплекс будівель та споруд на території Хмельницької сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (інв. № 133_709_90351/63) - Чернігівський РЕЦ, м. Чернігів, вул. Цюлковського, 20 (інв. № 90350/63)		1 778,55		143,88					143,88	143,88	143,88									
П.9.6.2.	ПС 330 кВ "Поляна", реконструкція зовнішнього огороження, Черкаський р-н, Хащівська селищна рада, 11-й км Смілянського шосе. (інв № новий)		169,59	169,59	167,88					167,88		167,88	169,59	186,54	186,54						
П.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		26 083,21	1 582,88	4 141,58			4 043,22	2 422,60	98,36		4 141,58	1 089,96	2 335,89	1 230,39			1 089,96	2 313,05		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		Із фактично профінансованого обсягу АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ		Примітка	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси		План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)		
																					13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		26 083,21	1 582,88	4 141,58			4 043,22	2 422,60	98,36		4 141,58	1 089,96	2 335,89		1 230,39			1 089,96	2 313,05	
	амортизація		26 083,21	1 582,88	4 141,58			4 043,22	2 422,60	98,36		4 141,58									
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		1 056,66	28,35	75,00					75,00		75,00	28,35	75,00				28,35	75,00		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 056,66	28,35	75,00					75,00		75,00	28,35	75,00				28,35	75,00		
	амортизація		1 056,66	28,35	75,00					75,00		75,00									
III.1.1.3.1	Тепловізор NEC Avio R500		845,49																		
III.1.3.12.1.	Осцилограф GW Instek GDS-3252		182,82		75,00					75,00		75,00		75,00			Акти від 24.06.20 № 219-220 Акт від 10.07.20 № 224		75,00		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-24-000222-b
III.1.3.12.2.	Частотомір GFC-8131H		9,60	9,60									9,60						9,60		
III.1.3.12.3.	Генератор коливань типу "AFG 2125"		18,75	18,75									18,75						18,75		
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		8 366,51	1 065,76	2 116,95			2 116,95	1 099,65			2 116,95	1 061,61	2 238,05		87,07		1 061,61	2 238,05		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		8 366,51	1 065,76	2 116,95			2 116,95	1 099,65			2 116,95	1 061,61	2 238,05		87,07		1 061,61	2 238,05		
	амортизація		8 366,51	1 065,76	2 116,95			2 116,95	1 099,65			2 116,95									
III.2.1.6.1.	Прилад для зняття технічних характеристик вимикачів (РЕКОН 08 ВВ)		372,00																		
III.2.1.11.1.	Мікрометр CV 200		60,00																		
III.2.1.14.1.	Компресор покрасочний FINI, МК103-150-3М		57,12	57,12	27,50			27,50				27,50	57,12	27,50			Акти від 27.07.20 № 246-247 від 17.09.20 № 272 від 30.09.20 № 399		57,12	27,50	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-27-001473-a
III.2.1.21.1.	Снігоочисувач Husqvarna ST 227 P (або еквівалент)		110,60																		
III.2.1.21.2.	Мийка KARCHER K7 Premium Full Controll Plus		69,12	69,12	48,00			48,00				48,00	69,12	48,00			Акт від 27.07.20 № 248 від 17.09.20 № 367 від 28.09.20 № 388		69,12	48,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-17-001323-c
III.2.1.21.3.	Інверторний випрямляч ПАТОН ВДИ-250 P DC MMA/TIG		29,32	29,32									25,17						25,17		
III.2.2.1.	Мотокоса Husqvarna 535Rx		228,54	228,54	157,30			157,30	157,30			157,30	228,54	157,30			Акти від 27.07.20 № 235-239; від 30.09.20 №240-242		228,54	157,30	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b
III.2.2.2.	Газнокосарка Husqvarna LC353 VI (або еквівалент)		85,60	85,60	65,00			65,00	65,00			65,00	85,60	65,00			Акти від 27.07.20 № 243-245 від 17.09.20 № 268 від 28.09.20 №388		85,60	65,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-14-001399-b
III.2.2.3.	Бензопила. Потужність: не менше 2,6 кВт/3,5 к.с. Шина від 38 см.		38,99	38,99	20,68			20,68				20,68	38,99	20,68			Акти від 14.08.20 № 261		38,99	20,68	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a
III.2.2.4.	Куцюріз бензиновий. Потужність: не менше 2,1 кВт/2,9 к.с.		101,01	101,01	71,62			71,62				71,62	101,01	71,62			Акти від 28.07.20 № 257,258		101,01	71,62	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-006087-a

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	Освоєно капіталовкладень						Із фактично профінансованого обсягу включено АУ, включаючи аванси	Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше						План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)		План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.2.9.1	Ваги кранові електронні ВК - 10000		20,88	20,88									20,88					20,88		
III.2.2.9.2	Гайкокрут МАКІТА 6906		20,08	20,08									20,08					20,08		
III.2.2.9.3	Шліфмашина кутова МАКІТА GA9030RF01		13,86																	
III.2.2.9.4	Обладнання натяжне ОМАС		2 921,23																	
III.2.4.2.	Пристрій для створення мобільного робочого місця обхідника ПЛ (розширення можливостей ГІС)		27,00		16,76			16,76				16,76			16,76					16,76 тис. грн. знаходиться на рахунках бухгалтерії 22:020 МІШП в підвіті https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-03-001251-c
III.2.4.7.1.	Джерело безперебійного живлення		19,96	19,96									19,96					19,96		
III.2.4.7.2.	Кондиціонери		63,48																	
III.2.5.3.1.	Кондиціонер (спліт-система)		67,20																	
III.2.7.1.1.	Серверне обладнання		214,89																	
III.2.7.2.1.	Моноблок		2 551,64		1 394,85			1 394,85	697,42			1 394,85		1 394,85			Акти від 12.08.20 № 260-350		1 394,85	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-05-000855-a
III.2.7.2.2.	Ноутбук для роботи		131,1												70,31					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-14-005706-c
III.2.7.2.3.	Монітор 27 дюймів		49,75		22,32			22,32				22,32		22,86			Акти від 14.08.20 № 356-360		22,86	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-25-000923-b
III.2.7.2.4.1.	АРМ диспетчера		311,01		66,46			66,46	66,46			66,46		146,56			Акти від 28.09.20 №380-386		146,56	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b
III.2.7.2.4.2.	Інженерний системний блок		222,15	222,15	47,47			47,47	47,47			47,47	222,15	104,69			Акти від 12.08.20 № 351-355	222,15	104,69	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-02-002456-b
III.2.7.2.5.	Портативний пристрій		123,60	123,60	131,99			131,99	66,00			131,99	123,60	131,99			Акти від 27.07.20 № 225-234	123,60	131,99	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-08-000827-c

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2020 року	Затверджений обсяг фінансування на 2020 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2020 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		Із фактично профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси		План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2020 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 9 місяців 2020 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1) (ОЗ-2)		
																					7
III.2.7.3.	Обладнання ЛОМ та ТКМ		140,93																		https://prozorr.o.gov.ua/tender/UA-2020-08-05-006041-a
III.2.7.5.1.	Інверторна система живлення RV02 1X230V-6K 220V-0 19" 5U		153,26																		
III.2.7.5.2.	Комплект обладнання по обслуговуванню системи відеоспостереження		19,34																		
III.2.7.5.3.	Телевізійна панель 75" з комплектуючими		49,39	49,39	47,00			47,00				47,00	49,39	47,00				Акт від 20.05.20 № 205	49,39	47,00	https://prozorr.o.gov.ua/tender/UA-2020-03-19-003426-b
III.2.7.5.4.	Система клімат-контролю серверного приміщення		71,91																		
III.2.8.2.	Зарядна станція для електромобіля		21,55																		
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:		16 660,04	488,77	1 949,63			1 926,27	1 322,95	23,36		1 949,63		22,84							
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		16 660,04	488,77	1 949,63			1 926,27	1 322,95	23,36		1 949,63		22,84							
	амортизація		16 660,04	488,77	1 949,63			1 926,27	1 322,95	23,36		1 949,63									
III.3.1.1.1.	Автокран в/п 25 т на шасі 6x6		6 715,05																		https://prozorr.o.gov.ua/tender/UA-2020-04-17-005885-a
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі (4x4)		2967,45		1 214,95			1 214,95	1 214,95			1 214,95									https://prozorr.o.gov.ua/tender/UA-2020-03-30-000794-c
III.3.8.1.	Вантажний самовантажувач в/п до 5 т на шасі (4x2)		2915,4																		https://prozorr.o.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-001576-a
III.3.11.1.	Мікроавтобус, пасажиромісткістю 16+1 (4x2)		1353,9																		
III.3.12.1.	Автомобіль легковий (4x2)		634,57		626,68			603,32		23,36		626,68		22,84					603,32		https://prozorr.o.gov.ua/tender/UA-2020-07-15-004362-c
III.3.12.2.	Легковий електромобіль		979,62																		
III.3.13.1.	Трактор ТК 1,4 (к.т.) з навісним обладнанням (відвал, сінокосарка, борона дискова)		1094,05	488,77	108			108,00	108			108,00							540		https://prozorr.o.gov.ua/tender/UA-2020-04-16-004904-a