

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Незвершене будівництво на початок 2020 року | Затвержений обсяг фінансування на 2020 рік | Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього: | З них: | | | | Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси | Освоєно капіталовкладень | | Незвершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та перевані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти | Уведення ОЗ | | Примітка | | |
|-------------|--|---|--|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|---|--------------------------|------------------|--|---|--|--|--|------------------|---|--|
| | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | | інше | | | | | План освоєння капіталовкладень на 2020 рік | Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | | План уведення ОЗ на 2020 рік | Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) |
| | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | | усього | у т.ч.: аванси | | | | | | | | |
| П.7.3.2 | Виродження системи безпечного обміну юридично-значимими документами з контрагентами. | | 490,00 | 490,00 | | | | 490,00 | 392,00 | 490,00 | 490,00 | | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-31-000747-a | |
| | амортизація | | 490,00 | 490,00 | | | | 490,00 | 392,00 | | | | | | | | | | |
| (П.7.1.1) | Виродження системи управлінського обліку | 26 274,86 | 2 742,36 | | | | | | | | | 26 274,86 | | | | | | | |
| | невикористані кошти 2019 року | | 2 742,36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8. | Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.: | 482,90 | 17 696,30 | 17 401,18 | 17 401,18 | | | | | 14 912,23 | 14 912,22 | | | | | | 11 327,87 | | |
| | Власні кошти, всього, у т.ч.: | 482,90 | 17 696,30 | 17 401,18 | 17 401,18 | | | | | 14 912,23 | 14 912,22 | | | | | | 11 327,87 | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 17 696,30 | 17 401,18 | 17 401,18 | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.1.1 | Технічне переоснащення ПС - 330 кВ «Молочанська» з будівництвом комплексної системи безпеки | 126,71 | 3 436,12 | 3 593,44 | 3 593,44 | | | | | 3 593,44 | 3 593,44 | | | | | | 3 720,15 | | |
| | амортизація | | 3 436,12 | 3 593,44 | 3 593,44 | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.1.2 | Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Прометей" з будівництвом комплексної системи безпеки | 119,06 | 3 347,36 | 3 511,06 | 3 511,06 | | | | | 3 511,06 | 3 511,05 | | | | | | 3 630,12 | | |
| | амортизація | | 3 347,36 | 3 511,06 | 3 511,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.1.3 | Технічне переоснащення ПС-330 кВ "Гірнич" з будівництвом комплексної системи безпеки | 126,28 | 3 679,93 | 3 851,32 | 3 851,32 | | | | | 3 851,32 | 3 851,33 | | | | | | 3 977,60 | | |
| | амортизація | | 3 679,93 | 3 851,32 | 3 851,32 | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.1.4 | Технічне переоснащення ПС-330 кВ "Кварцит" з будівництвом комплексної системи безпеки | 110,85 | 3 773,53 | 3 956,41 | 3 956,41 | | | | | 3 956,41 | 3 956,40 | | | | | | 4 067,25 | | |
| | амортизація | | 3 773,53 | 3 956,41 | 3 956,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.1.5 | Технічне переоснащення Моніторингового центру з будівництвом комплексної системи безпеки | | 3 459,36 | 2 488,95 | 2 488,95 | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 3 459,36 | 2 488,95 | 2 488,95 | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9. | Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього в т.ч. | | 133,90 | 133,90 | | | | 133,90 | 26,78 | 133,90 | 133,90 | 133,90 | | | | | | | |
| | Власні кошти, всього, у т.ч.: | | 133,90 | 133,90 | | | | 133,90 | 26,78 | 133,90 | 133,90 | 133,90 | | | | | | | |
| | амортизація | | 133,90 | 133,90 | | | | 133,90 | 26,78 | | | | | | | | | | |
| П.9.4.1 | Реконструкція кабельної каналізації ДП "НЕК "Укренерго" для з'єднання з колектором КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", що проходить по вул. Жилівській | | 133,90 | 133,90 | | | | 133,90 | 26,78 | 133,90 | 133,90 | 133,90 | | | | | | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-19-000206-c | |

