

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Затверджений обсяг фінансування на звітний період | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | Використано коштів | | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаним підсумком) | | Виконавець | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|--------|-------------|---|--|--|--------|---|---|---|--------------------------------------|--------|------------|----------------|--------|-------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом цього | у т.ч.: | | | | | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси** ** | план освоєння капіталовкладень на звітний період | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком) | усього | | | | у т.ч.: аванси | усього | | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: ПНР | план введення ОЗ на звітний період | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) |
| | | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: ПНР | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | | | |
| П.3.10.1 | ПС 750 кВ «Дніпровська». Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв. №807, №808) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.3.10.2 | ПС 750 кВ «Запорізька». Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв. №21601, №31129) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4. | Технічне переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.: | 56,63 | 3 636,38 | | | | | | | | | | | | | | 56,63 | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | 56,63 | 3 636,38 | | | | | | | | | | | | | | 56,63 | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.2. | Засоби радіозв'язку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.2.3. | Радіодіоджувачі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.2.3.1 | Реконструкція система внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Павлоградська" Дніпропетровські МЕМ | 4,52 | 267,90 | | | | | | | | | | | | | | 4,52 | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | 4,52 | 267,90 | | | | | | | | | | | | | | 4,52 | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.2.3.2 | Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Дніпролзержинська" Дніпропетровські МЕМ | 4,53 | 274,10 | | | | | | | | | | | | | | 4,53 | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | 4,53 | 274,10 | | | | | | | | | | | | | | 4,53 | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.2.3.3 | Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Прометей" Дніпропетровські МЕМ | 4,52 | 266,65 | | | | | | | | | | | | | | 4,52 | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | 4,52 | 266,65 | | | | | | | | | | | | | | 4,52 | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.2.3.4 | Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Дніпропетровська" Дніпропетровські МЕМ | 4,53 | 274,80 | | | | | | | | | | | | | | 4,53 | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | 4,53 | 274,80 | | | | | | | | | | | | | | 4,53 | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.2.3.5 | Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "ВДГМК" Дніпропетровські МЕМ | 4,62 | 219,85 | | | | | | | | | | | | | | 4,62 | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | 4,62 | 219,85 | | | | | | | | | | | | | | 4,62 | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.4.2.3.6 | Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 750кВ "Дніпровська" Дніпропетровські МЕМ | 4,90 | 533,53 | | | | | | | | | | | | | | 4,90 | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | 4,90 | 533,53 | | | | | | | | | | | | | | 4,90 | | | | | | | | | | |

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2017 року | Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік | Затверджений обсяг фінансування на звітний період | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього: | використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом цього | Використано коштів | | | | | | | використано на централизовані поставки, включаючи аванси** ** | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за фактом виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведення ОЗ (з нарастаним підсумком) | | Виконавець |
|---------------|---|--|---|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|----------------|--------|--------------------|--|---|--|------------------------------------|---|---|---|--|-------|---------------------------|
| | | | | | | | у т.ч.: | | | | | | план освоєння капіталовкладень на звітний період | | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | план уведення ОЗ на звітний період | | | | фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2) | | |
| | | | | | | | будівельно-монтажні роботи | | обладнання | | інше | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | усього | у т.ч.: аванси | усього | у т.ч.: аванси | усього | в т.ч.: аванси ПБР | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| III.1.3.4.1 | Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer" (ММЕМ) | | 778,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | П.М.П. "ВНВЦ СЗ" |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 778,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1.4. | СПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1.4.1. | Управління ДнЕС. Цифровий осцилограф | | 119,25 | 119,25 | | | | | | | | | | | 119,25 | | | | | 119,25 | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 119,25 | 119,25 | | | | | | | | | | | 119,25 | | | | | 119,25 | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1.4.2. | Управління ДнЕС. Цифровий частотомір | | 23,50 | 23,50 | | | | | | | | | | | 23,50 | | | | | 23,50 | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 23,50 | 23,50 | | | | | | | | | | | 23,50 | | | | | 23,50 | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2. | Технологічне обладнання, всього, у т.ч.: | | 6 453,71 | 458,36 | 70,54 | | | | | | | | | 70,54 | 458,36 | 70,54 | | | | 458,36 | 70,54 | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 6 453,71 | 458,36 | 70,54 | | | | | | | | | 70,54 | 458,36 | 70,54 | | | | 458,36 | 70,54 | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1. | Служба підстанцій: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.6.1. | Пристрій РЕКОН-08ВВ для перевірки характеристик високовольтних вимикачів (СП ММЕМ) | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТОВ "Ніса" |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.12.1. | Лазерний цифровий інфрачервоний термометр пірометр (ПС Південнодніпровська-750 кВ, ПС Зоря-330 кВ, ПС Азовська-220 кВ, ПС Мирна-330 кВ, ПС Іванівка-330 кВ) | | 30,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 30,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.13.1. | Прес гідравлічний електромонтажний ПГ-300М+ для опресування кабелів в комплекті з набором матриць (ММЕМ) | | 6,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 6,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.13.2. | Гідравлічна насосна станція НЗР-1Ф5Т1 в комплекті з шлангами високого тиску (ММЕМ) | | 63,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТОВ "Альцест - Запоріжжя" |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 63,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.20.1 | Придбання мінітракторів Husqvarna (ДнМЕМ, ЗапМЕМ, КрМЕМ, КіпМЕМ) | | 359,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 359,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.20.2. | Мотокоса Husqvarna 128R (ММЕМ-5) | | 30,25 | 30,25 | | | | | | | | | | | 30,25 | | | | | 30,25 | | ТОВ "Альцест - Запоріжжя" |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | амортизація | | 30,25 | 30,25 | | | | | | | | | | | 30,25 | | | | | 30,25 | | |
| | кредитні кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | інший дохід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2.1.21.1. | Фотоапарат Sony DSC-H400 (ММЕМ-2) | | 13,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТОВ "Альцест - Запоріжжя" |

