





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2017 року	Використано коштів										Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (з 1 дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
					Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:						використано на неутралізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2017 року (нарастачим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастачим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2017 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
							всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.3.6.1	Реконструкція ПС з заміною трансформатора (2ТПР ф.А) типу ОДЦТНПІ-92000/150 кВ на ПС 750кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги "Вільногірськ-Щорськ"		15 357,31																			ЦП НЕК "Укренерго"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		15 357,31																				
	за рахунок прибутку (04)		15 357,31																				
	за рахунок амортизації (03)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.1.4.	<b>Модернізація автотрансформаторів, трансформаторів з заміною вводів напругою:</b>																						
П.1.4.3.	330кВ																						
П.1.4.3.1	Технічне переоснащення автотрансформаторів типів АТДЦТН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних вводів 150кВ та 330кВ.	26,34	7 575,67														26,34						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	26,34	7 575,67														26,34						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	26,34	7 575,67														26,34						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.1.7.	<b>Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:</b>																						
П.1.7.3.	330кВ																						
П.1.7.3.1	Реконструкція ВРП-330кВ ПС 750кВ "Запорізька" (інв №21601) із заміною масляних трансформаторів струму на елегазові приєднання ІЛ-268 та ВП-3 Запорізька область, Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська сільська рада	46,68	5 336,23		1 705,20	270,00	270,00	270,00						1 435,20			46,68						ЦП НЕК "Укренерго", ТОВ "ЧОРНОМОРЕНЕ РГОСПЕЦМОНТАЖ"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	46,68	5 336,23		1 705,20	270,00	270,00	270,00						1 435,20			46,68						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	46,68	5 336,23		1 705,20	270,00	270,00	270,00						1 435,20			46,68						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.1.17.	<b>Заміна штигів постійного та змінного струмів</b>																						
П.1.17.1.	ПС 330кВ "Першоградська" ЦФП (інв. №60873). Реконструкція з заміною щита власних потреб. Дніпропетровська область, Терновський район, м. Кривий Ріг, вул. Арсентєва, 2-В	17,70	9 048,69		2 312,70	2 312,70			2 312,70	2 312,70							17,70						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	17,70	9 048,69		2 312,70	2 312,70			2 312,70	2 312,70							17,70						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	17,70	9 048,69		2 312,70	2 312,70			2 312,70	2 312,70							17,70						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.1.17.2.	ПС 330 кВ "Мелітопольська" ЦФП (інв. №41054). реконструкція з заміною щита власних потреб. Запорізька обл., м.Мелітополь, Каховське шосе,6	18,64	11 148,33														18,64						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	18,64	11 148,33														18,64						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	18,64	11 148,33														18,64						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.1.23.	<b>Інше обладнання</b>																						
П.1.23.1.	ПС 330кВ "Павлоградська" ВРП-35кВ (інв. №6179) Реконструкція ВРП-35кВ з повною заміною обладнання, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терешкіна, 25	543,69	52 755,25		95,02									95,02			543,69						ЦП НЕК "Укренерго",
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	543,69	52 755,25		95,02									95,02			543,69						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	543,69	52 755,25		95,02									95,02			543,69						





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів										Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (з 1 дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавць
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:						використано на неутралізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2017 року (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
							всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.4.2.3.1	Реконструкція система внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Павлоградська" Дніпропетровські МЕМ	4,52	267,90														4,52						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	4,52	267,90														4,52						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	4,52	267,9														4,52						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
II.4.2.3.2	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Дніпродзержинська" Дніпропетровські МЕМ	4,53	274,10														4,53						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	4,53	274,10														4,53						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	4,53	274,1														4,53						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
II.4.2.3.3	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Прометей" Дніпропетровські МЕМ	4,52	266,65														4,52						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	4,52	266,65														4,52						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	4,52	266,65														4,52						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
II.4.2.3.4	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Дніпропетровська" Дніпропетровські МЕМ	4,53	274,80														4,53						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	4,53	274,80														4,53						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	4,53	274,8														4,53						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
II.4.2.3.5	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "ВДГМК" Дніпропетровські МЕМ	4,62	219,85														4,62						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	4,62	219,85														4,62						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	4,62	219,85														4,62						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
II.4.2.3.6	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 750кВ "Дніпровська" Дніпропетровські МЕМ	4,90	533,53														4,90						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	4,90	533,53														4,90						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	4,9	533,53														4,9						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
II.4.2.3.7	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Кіровська" Криворізькі МЕМ	4,11	273,56														4,11						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	4,11	273,56														4,11						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	4,11	273,56														4,11						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
II.4.2.3.8	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Першотравнева" Криворізькі МЕМ	4,12	274,70														4,12						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	4,12	274,70														4,12						













№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець
							у т.ч.:						використано на неутралізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 1 півріччя 2017 року (нарастачим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастачим підсумком)	План усвідення ОЗ на 1 півріччя 2017 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПНМР тощо)											
							всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси									ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.1.13.1.	Прес гідрравлічний електромонтажний ПГ-300М+ для опресування кабелів в комплекті з набором матриць (ММЕМ)		6,18																			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		6,18																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		6,18																			
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.1.13.2.	Гідрравлічна насосна станція НЭР-1Ф5Т1 в комплекті з шлангами високого тиску (ММЕМ)		63,45																			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		63,45																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		63,45																			
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.1.20.1.	Придбання мінітракторів Husqvarna (ДнМЕМ, ЗанМЕМ, КрМЕМ, КірМЕМ)		359,64		142,52	142,52			142,52							285,00			№101 29.06.17 1 шт. №102 29.06.17 1 шт. №103 29.06.17 1 шт. №104 29.06.17 1 шт.		285,00	ТОВ ТД "ТЕХНИКС"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		359,64		142,52	142,52			142,52							285,00					285,00	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		359,64		142,52	142,52			142,52							285,00					285,00	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.1.20.2.	Мотокоса Husqvarna 128R (ММЕМ-5)		30,25	30,25											30,25						30,25	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		30,25	30,25											30,25						30,25	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		30,25	30,25											30,25						30,25	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.1.21.1.	Фотоапарат Sony DSC-H400 (ММЕМ-2)		13,40																			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		13,40																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		13,40																			
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.1.21.2.	Ультразвуковий відлякувач птахів КОРШУН-16 (ММЕМ)		6,05																			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		6,05																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		6,05																			
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.1.21.3.	Бінокль OLYMPUS ZOOM DPS 1 8-16X40 (ПС Південнолонбаська-750 кВ, ПС Зоря-330 кВ, ПС Мирна-330, кВ, ПС Азовська-220 кВ, ПС Іванівка-330 кВ).		30,11																			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		30,11																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		30,11																			
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.1.21.4.	Насос свердловинний БЦПЕ-0,5-100 (ММЕМ)		10,40	10,40											10,40						10,40	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		10,40	10,40											10,40						10,40	



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (з 1 дата акта приймальної комісії, фізичні обсяги)	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавць								
						у т.ч.:						використано на неутралізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2017 року (нарастачим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастачим підсумком)	всього				у т.ч.: аванси	всього		у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	в т.ч.:	аванси	ПВР	План уведення ОЗ на I півріччя 2017 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)																			
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси				всього				у т.ч.: аванси	всього		у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.2.7.	Бензоижда Husqvarna 61 (ММЕМ)		40,20																										
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		40,20																										
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		40,2																										
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.2.8.	Лебідка с ричажним приводом GUTMAN KKV-3.2 або аналог (ММЕМ)		10,58																										
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		10,58																										
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		10,58																										
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.2.9.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б)(ПС-160Д, ПС-210В) з тарою (ММЕМ)		28,96	28,96	28,95									28,95	28,96	28,95				28,96	28,95	ЦП ВП "ВЕТ"							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		28,96	28,96	28,95									28,95	28,96	28,95				28,96	28,95								
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		28,96	28,96	28,95									28,95	28,96	28,95				28,96	28,95								
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.2.10.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках СП-6 (ПС-12А) з тарою (ММЕМ)		11,96	11,96	11,96									11,96	11,96	11,96				11,96	11,96	ЦП ВП "ВЕТ"							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		11,96	11,96	11,96									11,96	11,96	11,96				11,96	11,96								
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		11,96	11,96	11,96									11,96	11,96	11,96				11,96	11,96								
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.4.	СЗДТУ																												
III.2.4.1.	Сервер віртуалізації в комплекті (ЗапМЕМ)		268,80	268,80											268,80					268,80									
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		268,80	268,80											268,80					268,80									
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		268,80	268,80											268,80					268,80									
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.4.2.	Мережеве файлове сховище в комплекті (ДнМЕМ, ЗапМЕМ, КрМЕМ, КрМЕМ)		173,20	173,20											173,20					173,20									
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		173,20	173,20											173,20					173,20									
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		173,20	173,20											173,20					173,20									
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.4.3.	Маршрутизатор sHDSL (ЗапМЭС-10)		59,70	59,70											59,70					59,70									
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		59,70	59,70											59,70					59,70									
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		59,70	59,70											59,70					59,70									
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.4.4.	Комутатор в комплекті (ДнМЕМ-2)		38,60	38,60											38,60					38,60									
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		38,60	38,60											38,60					38,60									
	за рахунок прибутку (04)																												
	за рахунок амортизації (03)																												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		38,60	38,60											38,60					38,60									
	за рахунок кредитних коштів (02)																												
III.2.4.5.	СТС . Маршрутизатор в комплекті (Упр.-5)		62,60	62,60											62,60					62,60									

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (з 1 дата акта приймальної комісії, фізичні обсяги)	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавць	
						у т.ч.:						використано на неутралізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I півріччя 2017 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		62,60	62,60											62,60					62,60		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		62,60	62,60											62,60					62,60		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.6.	СТС. Комутатор в комплекті (Упр.-3)		39,09	39,09											39,09					39,09		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		39,09	39,09											39,09					39,09		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		39,09	39,09											39,09					39,09		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.7.	Управління ДнЕС СТС. Асинхронний сервер RS-485-Ethernet (Упр.-2)		14,20	14,20											14,20					14,20		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		14,20	14,20											14,20					14,20		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		14,20	14,20											14,20					14,20		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.8.	Мобільний дизель-генератор (Упр.-4)		112,18	112,18											112,18					112,18		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		112,18	112,18											112,18					112,18		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		112,18	112,18											112,18					112,18		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.9.	Комутатор в комплекті (ЗапМЭС-2)		272,80	272,80											272,80					272,80		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		272,80	272,80											272,80					272,80		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		272,80	272,80											272,80					272,80		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.10.	Обладнання диспетчерського комутатора на базі IP технології для апарату Дніпровської ЕС (Упр)		2 210,57																			ЦП ГПЦ
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 210,57																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		2 210,57																			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.11.	Паяльна станція АОУУЕ 2702 А+ (ММЕМ)		8,33	8,33											8,33					8,33		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		8,33	8,33											8,33					8,33		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		8,33	8,33											8,33					8,33		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.12.	Цифровий телефонний апарат М3904 (ММЕМ)		58,44	58,44											58,44					58,44		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		58,44	58,44											58,44					58,44		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		58,44	58,44											58,44					58,44		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.13.	Трасодефектопошукач "Поиск-310/Д-2М" (ММЕМ)		18,45	18,45											18,45					18,45		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		18,45	18,45											18,45					18,45		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		18,45	18,45											18,45					18,45		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.14.	Пристрій розподілу селекторних парад РБ-КСС-6/2 (ММЕМ)		57,13	57,13											57,13					57,13		







