

№ п/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Використано коштів										Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата актів приймальної комісії) фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавць
					Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.4.3.1	Технічне переоснащення автотрансформаторів типів АТДПГН-250000/330/150-80У1 з заміною високовольтних ввідів 150кВ та 330кВ.	26,34	7 575,67		3 707,96	3 707,96	3 707,96										26,34					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	26,34	7 575,67		3 707,96	3 707,96	3 707,96										26,34					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	26,34	7 575,67		3 707,96	3 707,96	3 707,96										26,34					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.1.7.	Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:																					
П.1.7.3.	330кВ																					
П.1.7.3.1	Реконструкція ВРП-330кВ ПС 750кВ "Запорізька" (інв №21601) із заміною масляних трансформаторів струму на елегазові приєднання Л-268 та ВП-3 Запорізька область, Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська сільська рада	46,68	5 336,23	5 336,23	1 705,20	270,00	270,00	270,00			1 435,20				5 336,23		46,68			5 382,91		ЦП НЕК "Укренерго", ТОВ "ЧОРНОМОРЕНЕ РГОСПЕЦМОНТАЖ"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	46,68	5 336,23	5 336,23	1 705,20	270,00	270,00	270,00			1 435,20				5 336,23		46,68			5 382,91		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	46,68	5 336,23	5 336,23	1 705,20	270,00	270,00	270,00			1 435,20				5 336,23		46,68			5 382,91		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.1.17.	Заміна щитів постійного та змінного струмів																					
П.1.17.1.	ПС 330кВ "Першотравнева" ЩВП (інв. №60873). Реконструкція з заміною щита власних потреб. Дніпропетровська область, Терновський район, м. Кривий Ріг, вул. Арсенєва, 2-В	17,70	9 048,69	9 048,69	2 312,70	2 312,70			2 312,70	2 312,70					9 048,69		17,70			9 066,39		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	17,70	9 048,69	9 048,69	2 312,70	2 312,70			2 312,70	2 312,70					9 048,69		17,70			9 066,39		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	17,70	9 048,69	9 048,69	2 312,70	2 312,70			2 312,70	2 312,70					9 048,69		17,70			9 066,39		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.1.17.2.	ПС 330 кВ "Мелітопольська" ЩВП (інв. №41054). реконструкція з заміною щита власних потреб. Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 6	18,64	11 148,33		3 695,08	3 695,08	3 695,08										18,64					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	18,64	11 148,33		3 695,08	3 695,08	3 695,08										18,64					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	18,64	11 148,33		3 695,08	3 695,08	3 695,08										18,64					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.1.23.	Інше обладнання																					
П.1.23.1.	ПС 330кВ "Павлоградська" ВРП-35кВ (інв. №6179) Реконструкція ВРП-35кВ з повною заміною обладнання, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Тершошкіна, 25	543,69	52 755,25		14 780,59	14 672,90	14 672,90				107,69						543,69					ЦП НЕК "Укренерго",
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	543,69	52 755,25		14 780,59	14 672,90	14 672,90				107,69						543,69					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	543,69	52 755,25		14 780,59	14 672,90	14 672,90				107,69						543,69					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.1.24.	Реконструкція підстанцій																					
П.1.24.1.	Технічне переоснащення ВРУ 330 кВ (інв. №729) ПС 330/150/35/10 кВ "Кіровська"	7 798,78	110 157,55	110 157,55											149 488,54	3 568,69	11 367,47	24 787,74				ЦП НЕК "Укренерго"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	7 798,78	4 266,80	4 266,80											4 266,80	1 208,54	9 007,32					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	165,25	4266,8	4266,8											4266,8		165,25					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	7633,53															8842,07					
	інше (Грандіві кошти)															2360,15	2360,15	24787,74				
	за рахунок кредитних коштів (02)		105890,75	105890,75											145221,74							
П.1.24.2.	Технічне переоснащення ВРУ 330 кВ (інв. № 51534) ПС 330/150/35/10 кВ "Дніпро-Донбас"	10 999,91	149 456,58	118 163,88	1 015,62						1 015,62				4 710,43	15 710,34	45 734,49					ЦП НЕК "Укренерго"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	10 999,91	5 347,33	5 347,33	1 015,62						1 015,62				1 581,86	12 581,77						

№ п/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано кошти								Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавсь	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (порівнювальним підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	194,2	5347,33	5347,33	1015,62									1015,62			194,2					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	10805,71														1581,86	12387,57					
	інше (Грандові кошти)															3128,57	3128,57	45734,49				
	за рахунок кредитних коштів (02)		144109,25	112816,55																		
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок :	816,27	13 072,64	9 031,38	3 143,58	3 143,58	3 143,58									20 739,79	21 556,06	23 776,03				
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	816,27	13 072,64	9 031,38	3 143,58	3 143,58	3 143,58									20 739,79	21 556,06	23 776,03				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	816,27	13 072,64	9 031,38	3 143,58	3 143,58	3 143,58									20 739,79	21 556,06	22 298,33				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																	1 477,70				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.2.1	Реконструкція ділянки опор №69-140, №172-портал ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" ПЛ 330 кВ ЛЛ-201/202 «Запорізька 750-Дніпро-Донбас №1, №2»	816,27	13 072,64	9 031,38	3 143,58	3 143,58	3 143,58									20 739,79	21 556,06	23 776,03				
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	816,27	13 072,64	9 031,38	3 143,58	3 143,58	3 143,58									20 739,79	21 556,06	23 776,03				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	816,27	13072,64	9031,38	3143,58	3143,58	3143,58									20739,79	21556,06	22298,33				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																	1477,7				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	437,34	8 771,83	5 583,71	2 936,71	2 936,71	1 493,46		1 443,25	1 443,25					5 583,71	462,00	361,67	800,00		5 810,63	537,67	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	437,34	8 771,83	5 583,71	2 936,71	2 936,71	1 493,46		1 443,25	1 443,25					5 583,71	462,00	361,67	800,00		5 810,63	537,67	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	437,34	8 771,83	5 583,71	2 936,71	2 936,71	1 493,46		1 443,25	1 443,25					5 583,71	462,00	361,67	800,00		5 810,63	537,67	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.3.4	Ресуртори аварійних подій																					
П.3.4.1	ПС 330 кВ "ВДГМК". Підключення ресуртора аварійних подій (інв. № 6159). (Дніпропетровська область, м.Вільногірськ, вул. Степанова 1Г)	54,17	887,14	887,14	190,04	190,04	190,04								887,14		54,17			941,31		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	54,17	887,14	887,14	190,04	190,04	190,04								887,14		54,17			941,31		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	54,17	887,14	887,14	190,04	190,04	190,04								887,14		54,17			941,31		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.3.4.2	Реконструкція. Організація АСЗІ від МП терміналів REC670 на ПС 330 кВ "ДІЗ" (інв. 6098) (Дніпропетровська обл., с.Світле, балка Россоловата, 2)	16,81	507,95	507,95											507,95		16,81			524,76		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	16,81	507,95	507,95											507,95		16,81			524,76		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	16,81	507,95	507,95											507,95		16,81			524,76		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.3.6.	Захист ПЛ																					
П.3.6.1	ПС 330 кВ "Першотравнева". Захист ОРУ 330 кВ. Заміна резервних захистів ВЛ-330кВ ЛЛ-256 "Першотравнева-Рудна", ЛЛ-263 "Першотравнева-Ди750"	104,41	2 187,52		955,24	955,24	955,24										104,41	800,00				
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	104,41	2 187,52		955,24	955,24	955,24										104,41	800,00				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	104,41	2187,52		955,24	955,24	955,24										104,41	800				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.3.6.2	ПС 330 кВ "ДІЗ". Захист ВРП 330 кВ. Проектні роботи. Заміна резервних захистів ПЛ 330кВ ЛЛ-235 "ДДЗ-Дніпропетровська"	75,67	1 085,06	1 085,06	462,00	462,00	206,07		255,93	255,93					1 085,06	462,00			№11/Дн40 27.06.17 1 шт.	1 160,73	537,67	ТОВ "Корпорація Електропідземмонт аж"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	75,67	1 085,06	1 085,06	462,00	462,00	206,07		255,93	255,93					1 085,06	462,00				1 160,73	537,67	ТОВ "Корпорація Електропідземмонт аж"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Використано кошти										Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прійнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавсь
					Профінансовано о з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано кошти з початку року безпосередньо о структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)						
							всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси						всього				в т.ч.: аванси	ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.4.2.	Мережеве файлове сховище в комплекті (ДнМЕМ, ЗапМЕМ, КрМЕМ, КірМЕМ) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		173,20	173,20											173,20					173,20		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		173,20	173,20											173,20					173,20		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.3.	Маршрутизатор sHDSL (ЗапМЭС-10) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		59,70	59,70											59,70					59,70		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		59,70	59,70											59,70					59,70		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.4.	Комутатор в комплекті (ДнМЕМ-2) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		38,60	38,60											38,60					38,60		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		38,60	38,60											38,60					38,60		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.5.	СТС Маршрутизатор в комплекті (Упр-5) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		62,60	62,60											62,60					62,60		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		62,60	62,60											62,60					62,60		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.6.	СТС Комутатор в комплекті (Упр-3) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		39,09	39,09											39,09					39,09		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		39,09	39,09											39,09					39,09		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.7.	Управління ДнЕС СТС. Асинхронний сервер RS-485-Ethernet (Упр-2) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		14,20	14,20											14,20					14,20		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		14,20	14,20											14,20					14,20		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.8.	Мобільний дизель-генератор (Упр-4) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		112,18	112,18	64,78	64,78			64,78	64,78					112,18			79,22		112,18		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		112,18	112,18	64,78	64,78			64,78	64,78					112,18			79,22		112,18		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)				64,78	64,78			64,78	64,78												
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.9.	Комутатор в комплекті (ЗапМЭС-2) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		272,80	272,80											272,80					272,80		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		272,80	272,80											272,80					272,80		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.10.	Обладнання диспетчерського комутатора на базі IP технології для апарату Дніпровської ЕС (Упр) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 210,57	2 210,57											2 210,57					2 210,57		ЦП ІТЦ
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		2 210,57	2 210,57											2 210,57					2 210,57		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.11.	Паяльна станція АОУУЕ 2702 А+ (ММЕМ) Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		8,33	8,33											8,33					8,33		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		8,33	8,33											8,33					8,33		

№ п/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано кошти								Осносно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата актів приймальної комісії) фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Використаність	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)												
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.7	Служба обчислювальної техніки																					
III.2.7.2	Робочі станції																					
III.2.7.2.1	Моноблок (Упр.-19, ЗапМЕМ-5, ДнМЕМ-6, КрМЕМ-6, КирМЕМ-5)		869,20	869,20	371,45									371,45	869,20			742,90		869,20		ЦП ІТЦ
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		869,20	869,20	371,45									371,45	869,20			742,90		869,20		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		869,20	869,20	371,45									371,45	869,20			742,90		869,20		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.7.2.2	Ноутбук		99,80	99,80											99,80					99,80		ЦП ІТЦ
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		99,80	99,80											99,80					99,80		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		99,80	99,80											99,80					99,80		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.7.2.3	Монітор		101,68	101,68	54,29									54,29	101,68			108,58		101,68		ЦП ІТЦ
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		101,68	101,68	54,29									54,29	101,68			108,58		101,68		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		101,68	101,68	54,29									54,29	101,68			108,58		101,68		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.7.4	Периферійна та офісна техніка																					
III.2.7.4.1	БФП чорно- білий середньої продуктивності ф.А4		235,98	235,98	180,55									180,55	235,98			361,10		235,98		ЦП ІТЦ
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		235,98	235,98	180,55									180,55	235,98			361,10		235,98		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		235,98	235,98	180,55									180,55	235,98			361,10		235,98		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:		7 231,49	7 231,49	5 432,47	2 658,31			2 658,31	1 120,36				2 774,16	7 231,49	3 375,11		818,35		7 231,49	3 375,11	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		7 231,49	7 231,49	5 432,47	2 658,31			2 658,31	1 120,36				2 774,16	7 231,49	3 375,11		818,35		7 231,49	3 375,11	
	за рахунок прибутку (04)		4 438,70	4 438,70	4 039,47	1 265,31			1 265,31	1 120,36				2 774,16	4 438,70	3 375,11		818,35		4 438,70	3 375,11	
	за рахунок амортизації (03)		2 792,79	2 792,79	1 393,00	1 393,00			1 393,00						2 792,79					2 792,79		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.7.	Бригадні автомобілі																					
III.3.7.1	Бригадний автомобіль на шасі 6x6 (КіпМЕМ)		1 625,56	1 625,56	810,00	810,00			810,00						1 625,56					1 625,56		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		1 625,56	1 625,56	810,00	810,00			810,00						1 625,56					1 625,56		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		1 625,56	1 625,56	810,00	810,00			810,00						1 625,56					1 625,56		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.7.2	Бригадний автомобіль на шасі 4x4 (КіпМЕМ)		1 167,23	1 167,23	583,00	583,00			583,00						1 167,23					1 167,23		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		1 167,23	1 167,23	583,00	583,00			583,00						1 167,23					1 167,23		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		1 167,23	1 167,23	583,00	583,00			583,00						1 167,23					1 167,23		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.9.	Вантажопасажирські автомобілі																					
III.3.9.1	Вантажопасажирський автомобіль на шасі 4x4		2 809,20	2 809,20	2 776,12	1,96			1,96					2 774,16	2 809,20	2 776,12				2 809,20	2 776,12	ЦП НЕК "Укренерго"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 809,20	2 809,20	2 776,12	1,96			1,96					2 774,16	2 809,20	2 776,12				2 809,20	2 776,12	

