

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми ВП "Інформаційно-технологічний центр"
за I квартал 2017 року**

(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджені й обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+17-22)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№1 дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2017 рік (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	підсумком									
							будівельно-монтажні роботи	обладнання					інше	підсумком	підсумком							
								усього	у т.ч.: аванси										усього	у т.ч.: аванси		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		42 344,19		18,46	18,46			18,46							18,46					18,46	
	Власні кошти (прибуток, амортизація), усього, у т.ч.:		42 344,19		18,46	18,46			18,46							18,46					18,46	
	за рахунок амортизації (03)		31 041,11																			
	за рахунок прибутку (04)		11 303,08		18,46	18,46			18,46							18,46					18,46	
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:		831,87																			
	Власні кошти (прибуток, амортизація), усього, у т.ч.:		831,87																			
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		831,87																			
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:		831,87																			
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		831,87																			
II.9.4	Засоби диспетчерсько-технологічного управління		831,87																			
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		831,87																			
II.9.4.1	Розробка проекту «Реконструкція кабельної лінії зв'язку Київ – Ржищів – Канів – Черкаси».		247,20																			
II.9.4.2	Модернізація Лінійно-Апаратного Залу (к.134) адмінбудинку ДП «НЕК «Укренерго» (С. Петлюри,25).		584,67																			
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		41 512,32		18,46	18,46			18,46							18,46					18,46	
	за рахунок амортизації (03)		31 041,11																			
	за рахунок прибутку (04)		10 471,21		18,46	18,46			18,46							18,46					18,46	
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:		87,99		3,46	3,46			3,46							3,46					3,46	
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		87,99		3,46	3,46			3,46							3,46					3,46	
III.1.4	Засоби диспетчерсько-технологічного управління		87,99		3,46	3,46			3,46							3,46					3,46	
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		87,99		3,46	3,46			3,46							3,46					3,46	
III.1.4.1	Мережевий аналізатор		81,99																			
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		81,99																			
III.1.4.2	Промисловий портативний переносний автоматичний сигналізатор-експлозіметр		6,00		3,46	3,46			3,46							3,46					3,46	
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		6,00		3,46	3,46			3,46							3,46					3,46	
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:		26 430,52		15,00	15,00			15,00							15,00					15,00	
	за рахунок амортизації (03)		16 047,30																			
	за рахунок прибутку (04)		10 383,22		15,00	15,00			15,00							15,00					15,00	
III.2.4	Засоби диспетчерсько-технологічного управління		15,59		15,00	15,00			15,00							15,00					15,00	
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		15,59		15,00	15,00			15,00							15,00					15,00	
III.2.4.2.	Інше обладнання		15,59		15,00	15,00			15,00							15,00					15,00	
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		15,59		15,00	15,00			15,00							15,00					15,00	
III.2.4.2.1.	Шурупверт		7,55		7,33	7,33			7,33							7,33					7,33	
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок прибутку (04)		7,55		7,33	7,33			7,33							7,33					7,33	

ОЗ-1 №478 від 23.03.2017, акт приймання передачі товару від 23.03.2017 на 3 458,33 тис. грн.

Наказ №19 від 29.03.2017 ОЗ1№480

ТОВ "РОСС КНІВ" Дов. №15-1/0171-17 від 15.02.2017

ТОВ "Сантел" Дов. 15-1/0194-17 від 20.02.2017

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього,	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) (3+17-22)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ 1 акта приймальної комісії), фінансі обов'язки	Учасники ОЗ (з пароставочним підсумком)		Виконавці	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2017 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план учасники ОЗ за 2017 рік	фактично введено основних засобів пароставочним підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше							
							усього	у т.ч.: аванси	усього				у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23