

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми по розділу "Нове будівництво" за 1 півріччя 2017 року

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець					
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 1 півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 півріччя 2017 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше																
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:															
					аванси	ПВР																				
1.	Центральна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток), всього, у т.ч.:	43 952,00	15 000,00	4 000,00	399,00	399,00					399,00				35 000,00	32 340,00	76 292,00									
1.4	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	24 365,00	5 000,00	2 000,00	398,30	398,30					398,30				35 000,00	32 325,00	56 690,00									
1.7	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ	19 587,00	10 000,00	2 000,00	0,70	0,70					0,70					15,00	19 602,00									
2.	Південно-Західна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток), всього, у т.ч.:	3 947,00	57 000,00	26 000,00											49 000,00		3 947,00									
2.1	Реконструкція ПС 750/330/10 кВ "Вінницька": встановлення АТ	2 192,00	13 000,00	6 000,00											5 000,00		2 192,00									
2.2	Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька"	1 755,00	44 000,00	20 000,00											44 000,00		1 755,00									
3.	Південна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток), всього, у т.ч.:	595 612,00													55 950,00	50 792,00	646 404,00									
3.1	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	595 612,00													55 950,00	50 792,00	646 404,00									
4.	Західна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток), всього, у т.ч.:	14 583,00	114 236,00	55 431,00	12 548,60	12 548,60	11 217,18								1 331,42	1 331,42	1 331,42									
4.1	ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/110 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	1 203,00	6 481,00	6 481,00											45 000,00		1 203,00									
4.3	ПЛЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ "Богородчани" і ПС 750 кВ "Західноукраїнська"	9 344,00	98 096,00	45 000,00	12 548,60	12 548,60	11 217,18								1 331,42	1 331,42	1 331,42									
4.4	Завершення будівництва виробничої бази Рівненських МЕМ в м.Рівне, вул. Млинівська, 19	4 036,00	9 659,00	3 950,00											5 000,00		4 036,00									
5.	Північна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток), всього, у т.ч.:	2 405,00	353 835,00	141 520,00	5 028,65	5 028,65									5 028,65	4 404,50		886,00	3 291,00							
5.1	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська обл.	2 405,00	353 835,00	141 520,00	5 028,65	5 028,65									5 028,65	4 404,50		886,00	3 291,00							
8.	Апарат управління кошти тарифу 2017 року (прибуток), всього, у т.ч.:	849 926,00	46 000,00	25 000,00	39 390,43	39 390,43	28 629,59	2 977,73	10 169,16	234,52	591,68				40 000,00	51 020,00	185 538,00							715 408,00		
8.4	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ, всього, в т.ч.:	849 926,00	46 000,00	25 000,00	39 390,43	39 390,43	28 629,59	2 977,73	10 169,16	234,52	591,68				40 000,00	51 020,00	185 538,00							715 408,00		
	ВСЬОГО кошти тарифу 2017 року (прибуток)	1 510 425,00	586 071,00	251 951,00	57 366,68	57 366,68	39 846,77	2 977,73	10 169,16	234,52	7 350,75	5 735,92	1 331,42		289 950,00	135 038,00	930 055,00							715 408,00		
	Кредитні кошти ЄБРР та ЄІВ всього, у т.ч.	6 958 477,00	1 034 843,00	540 604,00	553 347,32	553 347,32	257 195,08		296 152,24						720 000,00	295 274,00	4 973 585,00							2 280 166,00		
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	3 682 873,00	128 130,00	128 130,00	349 590,52	349 590,52	235 444,43		114 146,09						450 000,00	249 126,00	3 931 999,00									
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ		311 019,00																							
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	3 251 620,00	182 474,00	182 474,00	6 676,90	6 676,90	6 509,83		167,07						-4 327,00	967 127,00								2 280 166,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 1 півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)		факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 півріччя 2017 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього										в т.ч.:		
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	23 984,00	413 220,00	230 000,00	197 079,90	197 079,90	15 240,82		181 839,08						270 000,00	50 475,00	74 459,00					
	Грантові кошти ЄБРР всього, у т.ч.	41 253,00														408,00	41 661,00					
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	30 950,00														169,00	31 119,00					
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	776,00															776,00					
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ	9 527,00														239,00	9 766,00					
	Кошти загального фонду Державного бюджету всього, у т.ч.	226 408,00															189 870,00					36 538,00
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	36 538,00																				36 538,00
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	189 870,00															189 870,00					
	РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування	8 736 563,00	1 620 914,00	792 555,00	610 714,00	610 714,00	297 041,85	2 977,73	306 321,40	234,52	7 350,75	5 735,92	1 331,42		1 009 950,00	430 720,00	6 135 171,00					3 032 112,00