

**1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми по розділу "Нове будівництво" за 1 півріччя 2017 року**

(тис. грн., без ПДВ)

1	2	3	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2017 рік	заплановано профінансувати за 1 півріччя 2017 року	виконано	%	заплановано за 1 півріччя 2017 року	виконано	%	заплановано за 1 півріччя 2017 року	виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
	<b>Нове будівництво:</b>											
	<b>Власні кошти (прибуток), всього, у т.ч.:</b>	<b>586 071,00</b>	<b>251 951,00</b>	<b>57 366,68</b>	<b>22,8%</b>	<b>289 950,00</b>	<b>135 038,00</b>	<b>46,6%</b>		<b>715 408,00</b>		<b>-194 584,32</b>
	Західна ЕС	114 236,00	55 431,00	12 548,60	22,6%	110 000,00						-42 882,40
	Південна ЕС					55 950,00	50 792,00	90,8%				
	Південно-Західна ЕС	57 000,00	26 000,00			49 000,00						-26 000,00
	Центральна ЕС	15 000,00	4 000,00	399,00	10,0%	35 000,00	32 340,00	92,4%				-3 601,00
	Північна ЕС	353 835,00	141 520,00	5 028,65	3,6%		886,00					-136 491,35
	Апарат НЕК "Укренерго"	46 000,00	25 000,00	39 390,43	157,6%	40 000,00	51 020,00	127,6%		715 408,00		14 390,43
	<b>Кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ, всього, у т.ч.:</b>	<b>1 034 843,00</b>	<b>540 604,00</b>	<b>553 347,32</b>	<b>102,4%</b>	<b>720 000,00</b>	<b>295 274,00</b>	<b>41,0%</b>		<b>2 280 166,00</b>		<b>12 743,32</b>
	Південна ЕС	128 130,00	128 130,00	349 590,52	272,8%	450 000,00	249 126,00	55,4%				221 460,52
	Центральна ЕС	724 239,00	230 000,00	197 079,90	85,7%	270 000,00	50 475,00	18,7%				-32 920,10
	Апарат НЕК "Укренерго"	182 474,00	182 474,00	6 676,90	3,7%		-4 327,00			2 280 166,00		-175 797,10
	<b>Грантові кошти ЄБРР всього, у т.ч.</b>						<b>408,00</b>					
	Південна ЕС						169,00					
	Центральна ЕС						239,00					
	Апарат НЕК "Укренерго"											
	<b>Кошти загального фонду державного бюджету, всього, у т.ч.:</b>									<b>36 538,00</b>		
	Апарат НЕК "Укренерго"									36 538,00		
	<b>Всього за рахунок всіх джерел фінансування</b>	<b>1 620 914,00</b>	<b>792 555,00</b>	<b>610 714,00</b>	<b>77,1%</b>	<b>1 009 950,00</b>	<b>430 720,00</b>	<b>42,6%</b>		<b>3 032 112,00</b>		<b>-181 841,00</b>