

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми по розділу "Нове будівництво" за 9 місяців 2017 року**

(місячна, наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього:	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Центральна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток), всього, в т.ч.:	43 952,00	15 000,00	10 000,00	467,36	467,36					467,36		68,36		45 000,00	43 011,00	86 963,00							
1.4	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	24 365,00	5 000,00	4 000,00	466,66	466,66					466,66		68,36		45 000,00	42 988,00	67 353,00							
1.7	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ	19 587,00	10 000,00	6 000,00	0,70	0,70					0,70					23,00	19 610,00							
2.	Південно-Західна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток) всього, в т.ч.:	5 051,00	57 000,00	41 000,00	1 752,75	1 752,75			1 752,75						158 600,00	36 832,00	41 883,00							
2.1	Реконструкція ПС 750/330/10 кВ "Вінницька": встановлення АТ	2 192,00	13 000,00	9 000,00	1 752,75	1 752,75			1 752,75						50 600,00	36 832,00	39 024,00							
2.2	Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька"	1 755,00	44 000,00	32 000,00											108 000,00		1 755,00							
2.3	ПЛ 330 кВ Тернопільська-Чернівецька (проектні роботи)	1 104,00															1 104,00							
3.	Південна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток) всього, в т.ч.:	607 163,00			320,00	320,00					320,00		320,00		55 950,00	55 739,00	662 902,00							
3.1	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	595 612,00													55 950,00	55 739,00	651 351,00							
3.6	Встановлення статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (ПС 110 кВ "Сонячна-Рені") (проектні роботи)	455,00															455,00							
3.7	ПЛ 330 кВ Новоодеська-Арциз	11 096,00			320,00	320,00					320,00		320,00				11 096,00							
4.	Західна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток) всього, в т.ч.:	14 583,00	114 236,00	81 431,00	66 068,30	66 068,30	64 736,88				1 331,42	1 331,42	1 331,42		195 000,00	2 159,00	16 742,00							
4.1	ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/110 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	1 203,00	6 481,00	6 481,00											65 000,00	2 159,00	3 362,00							
4.3	ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ "Богородчани" і ПС 750 кВ "Західноукраїнська"	9 344,00	98 096,00	68 000,00	66 068,30	66 068,30	64 736,88				1 331,42	1 331,42	1 331,42		120 000,00		9 344,00							
4.4	Завершення будівництва виробничої бази Рівненських МЕМ в м.Рівне, вул. Млинівська, 19	4 036,00	9 659,00	6 950,00											10 000,00		4 036,00							
5.	Північна ЕС кошти тарифу 2017 року (прибуток) всього, в т.ч.:	2 405,00	353 835,00	256 473,00	86 524,49	86 524,49			81 173,13	81 173,13	5 351,36	4 404,50				1 042,00	3 447,00							
5.1	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, Луганська обл.	2 405,00	353 835,00	256 473,00	86 524,49	86 524,49			81 173,13	81 173,13	5 351,36	4 404,50				1 042,00	3 447,00							
8.	Апарат управління кошти тарифу 2017 року (прибуток) всього, в т.ч.:	849 926,00	46 000,00	37 000,00	51 750,24	51 750,24	40 916,04	2 977,73	10 169,16	234,52	665,04				69 000,00	94 935,00	229 453,00					715 408,00		
8.4	ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	849 926,00	46 000,00	37 000,00	51 750,24	51 750,24	40 916,04	2 977,73	10 169,16	234,52	665,04				69 000,00	94 935,00	229 453,00					715 408,00		
	ВСЬОГО кошти тарифу 2017 року (прибуток):	1 523 080,00	586 071,00	425 904,00	206 883,14	206 883,14	105 652,92	2 977,73	93 095,04	81 407,65	8 135,18	5 735,92	1 719,78		523 550,00	233 718,00	1 041 390,00					715 408,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								використано на централізовані поставки, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)		план уведення ОЗ за 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:												
						аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Кредитні кошти ЄБРР та ЄІВ всього, у т.ч.	6 958 477,00	1 034 843,00	754 839,00	626 521,38	626 521,38	276 821,52		349 699,86						910 000,00	667 843,00	5 346 154,00				2 280 166,00		
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛІ 330 кВ	3 682 873,00	128 130,00	128 130,00	352 367,24	352 367,24	235 444,43		116 922,81						450 000,00	431 956,00	4 114 829,00						
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛІ 330 кВ		311 019,00	140 907,00																			
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛІ 750 кВ	3 251 620,00	182 474,00	182 474,00	8 763,30	8 763,30	6 509,83		2 253,47						-1 343,00	970 111,00					сертифікат ІУ №1641711 71152360 від 25.04.2017	2 280 166,00	
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	23 984,00	413 220,00	303 328,00	265 390,84	265 390,84	34 867,26		230 523,58						460 000,00	237 230,00	261 214,00						
	Грантові кошти ЄБРР всього, у т.ч.	41 253,00														408,00	41 661,00						
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛІ 330 кВ	30 950,00														169,00	31 119,00						
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛІ 750 кВ	776,00															776,00						
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛІ 330 кВ	9 527,00														239,00	9 766,00						
	Кошти загального фонду Державного бюджету всього, у т.ч.	226 408,00															189 870,00				36 538,00		
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛІ 750 кВ	36 538,00																				декларация ІУ1431715 74269 від 06.06.2017	36 538,00
	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛІ 330 кВ	189 870,00															189 870,00						
	РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування	8 749 218,00	1 620 914,00	1 180 743,00	833 404,52	833 404,52	382 474,44	2 977,73	442 794,90	81 407,65	8 135,18	5 735,92	1 719,78		1 433 550,00	901 969,00	6 619 075,00				3 032 112,00		