

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-березень 2017 року по Південній ЕС**

(тис. грн., без ПДВ)

(місячна, наростаючим підсумком з початку року)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незаввершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано кошти										Освоєно капіталовкладень			незаввершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						використано кошти з початку року структурним підрозділом, усього						у т.ч.:				використано на централізовані поставшки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план введення ОЗ за I квартал 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси									
						усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
П+ПІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього:	1285,09	39634,60	10651,82	178,88	178,88	120,83	120,83	58,05	58,05					7819,36	99,59	1384,68			7,00				
	за рахунок амортизації	1285,09	39634,60	10651,82	178,88	178,88	120,83	120,83	58,05	58,05					7819,36	99,59	1384,68			7,00				
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	1285,09	23290,97	10644,82	178,88	178,88	120,83	120,83	58,05	58,05					7812,36	99,59	1384,68							
	за рахунок амортизації	1285,09	23290,97	10644,82	178,88	178,88	120,83	120,83	58,05	58,05					7812,36	99,59	1384,68							
П.1.	Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:	12,31	121,12														12,31							
	за рахунок амортизації	12,31	121,12														12,31							
П.1.9.7.1	Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною розрядників I, II С-35 кВ на обмежувачі перенапруги на ПС 330кВ "Трихати", (Миколаївська обл., Миколаївський р-н., с. Трихати інв. № 17854).	12,31	121,12														12,31				133,43			
	за рахунок амортизації	12,31	121,12														12,31				133,43			
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній, всього, у т.ч.:	7,92	2362,73		120,83	120,83	120,83	120,83									7,92							
	за рахунок амортизації	7,92	2362,73		120,83	120,83	120,83	120,83									7,92							
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трихати - КРЕС 2 на ділянці опор №1-172 (інв.№13708).	7,92	2362,73		120,83	120,83	120,83	120,83									7,92							
	за рахунок амортизації	7,92	2362,73		120,83	120,83	120,83	120,83									7,92							
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція, пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	432,76	8774,31	2832,46	58,05	58,05			58,05	58,05							432,76							
	за рахунок амортизації	432,76	8774,31	2832,46	58,05	58,05			58,05	58,05							432,76							
П.3.1.1.	"ПС 330 кВ "Котовська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ-330 кВ Рибинця 1и Рибинця 2(інв.№ 17956е). Одеська область, Котовський р-н, с. Великий Фонтан"	103,06	4888,42	2832,46													103,06							
	за рахунок амортизації	103,06	4888,42	2832,46													103,06							
П.3.1.2.	ПС 330кВ "Новоодеська". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження)(інв.№23600) Одеська область, Овідіопольський район, с.Петролинське"	46,15	704,35		31,30	31,30			31,30	31,30							46,15					ТОВ "ЧЕСМ"		
	за рахунок амортизації	46,15	704,35		31,30	31,30			31,30	31,30							46,15							
П.3.1.3.	ПС 330кВ "Усатове". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження) (інв.№17872). с.Усатове, Біляївський район, Одеська область."	63,77	694,43		26,75	26,75			26,75	26,75							63,77					ТОВ "ЧЕСМ"		
	за рахунок амортизації	63,77	694,43		26,75	26,75			26,75	26,75							63,77							
П.3.6.1.	"ПС 330кВ "Каховська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ 330кВ Запорізька ТЕС (інв.№24509) Херсонська область, м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2"	107,83	1132,16														107,83							
	за рахунок амортизації	107,83	1132,16														107,83							
П.3.6.2.	"ПС 330кВ "Каховська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ 330кВ Криворізька ТЕС (інв.№24509) Херсонська область, м.Нова Каховка, в. Електромашинобудівельників, 2"	107,22	1116,07														107,22							
	за рахунок амортизації	107,22	1116,07														107,22							
П.3.8.1.	"ПС 220кВ "Центроліт". Реконструкція захистів шин 10кВ. "(інв.№17719)	50,88	238,88														50,88							
	за рахунок амортизації	50,88	238,88														50,88							
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	111,20	2463,71														111,20							
	за рахунок амортизації	111,20	2463,71														111,20							

