

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-червень 2017 року по Південній ЕС**
(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на І-ІІ квартали 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за І-ІІ квартали 2017 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	план уведення ОЗ за І-ІІ квартали 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		інше**						у т.ч.:							
							усього	у т.ч.: аванси											усього	у т.ч.: аванси		ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	1285,09	39634,60	15169,30	3843,38	3381,49	803,84	120,83	2567,75	2368,81	9,90	9,90		461,89	9680,18	2460,28	3274,46	847,05		588,50	470,91	
	власні кошти	1285,09	39634,60	15169,30	3843,38	3381,49	803,84	120,83	2567,75	2368,81	9,90	9,90		461,89	9680,18	2460,28	3274,46	847,05		588,50	470,91	
	за рахунок амортизації	1285,09	39634,60	15169,30	3843,38	3381,49	803,84	120,83	2567,75	2368,81	9,90	9,90		461,89	9680,18	2460,28	3274,46	847,05		588,50	470,91	
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	1285,09	23290,97	13386,41	3510,97	3182,55	803,84	120,83	2368,81	2368,81	9,90	9,90		328,42	9091,68	1989,37	3274,46	631,50				
	власні кошти	1285,09	23290,97	13386,41	3510,97	3182,55	803,84	120,83	2368,81	2368,81	9,90	9,90		328,42	9091,68	1989,37	3274,46	631,50				
	за рахунок амортизації	1285,09	23290,97	13386,41	3510,97	3182,55	803,84	120,83	2368,81	2368,81	9,90	9,90		328,42	9091,68	1989,37	3274,46	631,50				
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за	12,31	121,12		12,67									12,67			12,31					
	власні кошти	12,31	121,12		12,67									12,67			12,31					
	за рахунок амортизації	12,31	121,12		12,67									12,67			12,31					
II.1.9.7.1	Реконструкція ВРП-35 кВ з заміною розрядників I, II С-35 кВ на обмежувачі перенапруги на ПС 330кВ "Трихати". (Миколаївська обл., Миколаївський р-н., с. Трихати інв. № 17854).	12,31	121,12		12,67									12,67			12,31					
	за рахунок амортизації	12,31	121,12		12,67									12,67			12,31					
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній, усього, у т.ч.:	7,92	2362,73	1462,27	465,08	149,33	149,33	120,83						315,75		39,87	47,79	631,50				
	власні кошти	7,92	2362,73	1462,27	465,08	149,33	149,33	120,83						315,75		39,87	47,79	631,50				
	за рахунок амортизації	7,92	2362,73	1462,27	465,08	149,33	149,33	120,83						315,75		39,87	47,79	631,50				
II.2.1.	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ Трихати - КРЕС 2 на ділянці опор №1-172 (інв.№13708).	7,92	2362,73	1462,27	465,08	149,33	149,33	120,83						315,75		39,87	47,79	631,50				
	за рахунок амортизації	7,92	2362,73	1462,27	465,08	149,33	149,33	120,83						315,75		39,87	47,79	631,50				
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	432,76	8774,31	2832,46	2368,81	2368,81			2368,81	2368,81						1160,85	1593,61					
	власні кошти	432,76	8774,31	2832,46	2368,81	2368,81			2368,81	2368,81						1160,85	1593,61					
	за рахунок амортизації	432,76	8774,31	2832,46	2368,81	2368,81			2368,81	2368,81						1160,85	1593,61					
II.3.1.1.	"ПС 330 кВ "Котовська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛЛ-330 кВ Рибниця 1и Рибниця 2(інв.№ 17956е). Одеська область, Котовський р-н, с. Великий Фонтан"	103,06	4888,42	2832,46	1809,27	1809,27			1809,27	1809,27							103,06					
	за рахунок амортизації	103,06	4888,42	2832,46	1809,27	1809,27			1809,27	1809,27							103,06					
II.3.1.2.	ПС 330кВ "Новоодеська". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження)(інв.№23600) Одеська область, Овідіопольський район, с.Петродолінське"	46,15	704,35		31,30	31,30			31,30	31,30							625,95	672,10				ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації	46,15	704,35		31,30	31,30			31,30	31,30							625,95	672,10				
II.3.1.3.	ПС 330кВ "Усадове". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження) (інв.№17872). с.Усадове, Білявський район, Одеська область».	63,77	694,43		26,75	26,75			26,75	26,75							534,90	598,67				ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації	63,77	694,43		26,75	26,75			26,75	26,75							534,90	598,67				
II.3.6.1.	"ПС 330кВ "Каховська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛЛ 330кВ Запорізька ТЕС (інв.№24509) Херсонська область, м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2"	107,83	1132,16		195,00	195,00			195,00	195,00							107,83					
	за рахунок амортизації	107,83	1132,16		195,00	195,00			195,00	195,00							107,83					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I+II квартали 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
						використано коштів з початку року безсередньо структурним паролізом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I-II квартали 2017 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-II квартали 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.: аванси ПБР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.3.6.2.	"ПС 330кВ "Каховська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛІ 330кВ Криворізька ТЕС (інв.№24509) Херсонська область, м.Нова Каховка, в. Електромашинобудівельників, 2"	107,22	1116,07		306,49	306,49			306,49	306,49							107,22						
	за рахунок амортизації	107,22	1116,07						306,49	306,49							107,22						
П.3.8.1.	"ПС 220кВ "Центроліт". Реконструкція захистів шин 10кВ. "(інв.№17719)	50,88	238,88														50,88						
	за рахунок амортизації	50,88	238,88														50,88						
П.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, в т.ч.:	111,20	2463,71														111,20						
	власні кошти	111,20	2463,71														111,20						
	за рахунок амортизації	111,20	2463,71														111,20						
П.4.2.1.1.	Реконструкція каналів зв'язку шляхом встановлення РРЛ на дільниці ПС 330 кВ "Трихати"-РВБ Миколаївських МЕМ(інв.№16917)	111,20	2463,71														111,20						
	за рахунок амортизації	111,20	2463,71														111,20						
П.6.	Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, в т.ч.:	713,62	781,61	400,00	570,68	570,68	560,78					9,90	9,90		400,00	694,92	1408,54						
	власні кошти	713,62	781,61	400,00	570,68	570,68	560,78					9,90	9,90		400,00	694,92	1408,54						
	за рахунок амортизації	713,62	781,61	400,00	570,68	570,68	560,78					9,90	9,90		400,00	694,92	1408,54						
П.6.10.1.	Реконструкція приміщення будівлі загально-підстанційного пункту керування (інв.№4) ПС 330 кВ "Херсонська".	713,62	781,61	400,00	570,68	570,68	560,78					9,90	9,90		400,00	694,92	1408,54						ТОВ "Апекс буд"
	за рахунок амортизації	713,62	781,61	400,00	570,68	570,68	560,78					9,90	9,90		400,00	694,92	1408,54						
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:		95,81		93,73	93,73	93,73										93,73	93,73					
	власні кошти		95,81		93,73	93,73	93,73										93,73	93,73					
	за рахунок амортизації		95,81		93,73	93,73	93,73										93,73	93,73					
П.8.7.	Інше (дообладнання діючих об'єктів СОТ)		95,81		93,73	93,73	93,73										93,73	93,73					
	за рахунок амортизації		95,81		93,73	93,73	93,73										93,73	93,73					
П.8.7.1.	Технічне переоснащення АРМ		95,81		93,73	93,73	93,73										93,73	93,73					
	за рахунок амортизації		95,81		93,73	93,73	93,73										93,73	93,73					
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	7,28	8691,68	8691,68													7,28						
	власні кошти	7,28	8691,68	8691,68													7,28						
	за рахунок амортизації	7,28	8691,68	8691,68													7,28						
П.9.1.	Служба підстанцій		7781,14	7781,14													7781,14						
	за рахунок амортизації		7781,14	7781,14													7781,14						
П.9.1.1	"Реконструкція розподільчих пристроїв ПС 330кВ "Трихати" (інв. № 17003, 17015 Миколаївська обл., Миколаївський р-н., с. Трихати).		7715,57	7715,57													7715,57						НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		7715,57	7715,57													7715,57						
П.9.1.2	"Реконструкція обладнання ОПУ ПС 220кВ "Доброславська" з заміною акумуляторної батареї серії СК на сучасну малообслуговувану батарею (інв. № 153 Одеська обл., Ліманський р-н, с. Доброслав).		65,57	65,57													65,57						НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		65,57	65,57													65,57						
П.9.2.	Служба ліній		895,74	895,74													895,74						
	за рахунок амортизації		895,74	895,74													895,74						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на І+ІІ квартали 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безсерійно структурним парозащитом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за І+ІІ квартали 2017 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	план уведення ОЗ за І+ІІ квартали 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:		
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.2.1.	"ПЛ 330 кВ Аджалик-Трихати (інв. № 13709). Реконструкція анкерного прогону оп №118 – оп № 208 з встановленням двох анкерних опор для зменшення його довжини: №152 Миколаївська область, село Крутоярка, Краснопільська сільська рада, №178 Миколаївська область, село Дмитровка, Дмитровська сільська рада".		93,22	93,22											93,22							НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		93,22	93,22											93,22							
П.9.2.2.	"ПЛ 220 кВ Трихати - Доброславська (інв. №13713) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція анкерного прогону оп. №130-оп.№196. Миколаївська область, Березанський район, Дмитровська сільська рада».		403,06	403,06											403,06							НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		403,06	403,06											403,06							
П.9.2.3.	"ПЛ 220 кВ Трихати-Доброславська (інв. №12499) з відгалуженням на ПС 220 кВ "Березань". Реконструкція анкерного прогону оп. №256-оп.№266. Одеська область, Лиманський район, Калинівська сільська рада».		107,91	107,91											107,91							НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		107,91	107,91											107,91							
П.9.2.4.	"ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС-Новоодеська (інв. №13335). Реконструкція анкерного прогону оп.№28–оп №141 з встановленням двох анкерних опор для зменшення його довжини: №66 Одеська область, Білявський район, Кагарликська сільська рада, №101 Одеська область, Білявський район, Майорська сільська рада, для зменшення його довжини".		93,22	93,22											93,22							НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		93,22	93,22											93,22							
П.9.2.5.	"ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС-Каховська (інв. № 11015). Реконструкція анкерного прогону опор №285-№332 з встановленням анкерної опори № 310 для зменшення його довжини. Бериславська райдержадміністрація, Бериславського р-ну, Новобериславської сільської ради".		58,17	58,17											58,17							НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		58,17	58,17											58,17							
П.9.2.6.	"ПЛ 330 кВ Запорізька ТЕС-Каховська (інв. № 14497). Реконструкція анкерного прогону опор №212-№258 з встановленням анкерної опори № 240 для зменшення його довжини. В.Рогачинська райдержадміністрація, В.Рогачинського р-ну, смт. В.Рогачик.		58,17	58,17											58,17							НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		58,17	58,17											58,17							
П.9.2.7.	ПЛ 220 кВ Каховська - Титан. Реконструкція анкерного прогону оп. № 230 - оп. № 300 з встановленням анкерної опори № 277 (інв. № 13913), Чаплинський р-н, Херсонської області.		81,99	81,99											81,99							НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації		81,99	81,99											81,99							
П.9.9.	Служба охорони об'єктів	7,28	14,80	14,80											14,80							
	за рахунок амортизації	7,28	14,80	14,80											14,80							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на І+ІІ квартали 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Принято в експлуатацію (% і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безсерйєльно структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за І-ІІ квартали 2017 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	план уведення ОЗ за І-ІІ квартали 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.: аванси ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.5.5	Мультиметр цифровий М 3500 А		200,04																			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		200,04																			
III.2.5.6	Калібрувальний комплекс на базі ADT 672		212,00																			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		212,00																			
III.2.5.7	Калібрувальний комплекс на базі ADT 672 700 бар		129,67																			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		129,67																			
III.2.5.8	Гідралічна помпа ADT 927 700 бар		187,73		73,50									73,50		147,00						147,00
	за рахунок амортизації (ОЗ)		187,73		73,50									73,50		147,00			№ 06.17 1 шт.			147,00
III.2.5.9	Портативний термометр ТГТ - 10		104,52																			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		104,52																			
III.2.5.10	Контролер тиску двоканалний PACE 6000		740,43																			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		740,43																			
III.2.6	Технологічне обладнання СЕБІТС		7,00	7,00											7,00						7,00	
	власні кошти		7,00	7,00											7,00							7,00
	за рахунок амортизації (ОЗ)		7,00	7,00											7,00							7,00
III.2.6.1.	Насос занурювальний фекальний PEDROLLO MC 10/50-1, 750 Вт, 2"		7,00	7,00											7,00							7,00
	за рахунок амортизації (ОЗ)		7,00	7,00											7,00							7,00
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки		1122,96																			
	власні кошти		1122,96																			106,27
	за рахунок амортизації		1122,96																			106,27
III.2.7.2.1.	Моноблок		636,00																			
	за рахунок амортизації		636,00																			
III.2.7.2.2.	Ноутбук		149,70																			
	за рахунок амортизації		149,70																			
III.2.7.2.3.	Монітор		65,60																			
	за рахунок амортизації		65,60																			
III.2.7.4.1.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий малої продуктивності ф.А4		22,20																			
	за рахунок амортизації		22,20																			
III.2.7.4.2.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		70,40																			
	за рахунок амортизації		70,40																			
III.2.7.4.3.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А3		70,10																			
	за рахунок амортизації		70,10																			
III.2.7.5.1.	Станція для заправки тонерних картриджів		108,96																			106,27
	за рахунок амортизації		108,96																			106,27
III.2.8	Технологічне обладнання СТЗ		24,15	24,15											24,15						24,15	
	власні кошти		24,15	24,15											24,15							24,15
	за рахунок амортизації		24,15	24,15											24,15							24,15
III.2.8.2.1.	Кушоріз Husqvarna 545FX		24,15	24,15											24,15							24,15
	за рахунок амортизації (ОЗ)		24,15	24,15											24,15							24,15
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, у т.ч.:		3044,52																			
	власні кошти		3044,52																			
	за рахунок амортизації		3044,52																			
III.3.8.1	Вантажний автомобіль типу AC-G C41R13-CC (самоскид)		661,35																			
	за рахунок амортизації		661,35																			
III.3.8.2	Вантажний автомобіль типу МАЗ 6х6 (тягач)		1689,72																			
	за рахунок амортизації		1689,72																			
III.3.11.1.	Мікроавтобус не менше 8 пасажирських місць		693,45																			
	за рахунок амортизації		693,45																			ТОВ "Автогруп+"