

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-березень 2017 року по Південній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	3 Заплановано профінансувати за 2017 рік	4 Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									13 Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			5 фінансування			6 виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			7 введення в експлуатацію			
			4 заплановано профінансувати за I квартал 2017 року	5 виконано	6 %	7 заплановано профінансувати за I квартал 2017 року	8 виконано	9 %	10 заплановано профінансувати за I квартал 2017 року	11 виконано	12 %	
П+ПП	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього:	39634,60	10651,82	178,88	1,68%	7819,36	99,59	1,27%	7,00	0,00	0,00%	-10 472,94
	Власні кошти (амортизація), усього, у т.ч.:	39634,60	10651,82	178,88	1,68%	7819,36	99,59	0,00%	7,00	0,00	0,00%	-10 472,94
	амортизація	39634,60	10651,82	178,88	1,68%	7819,36	99,59	0,00%	7,00	0,00	0,00%	-10 472,94
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	23290,97	10644,82	178,88	1,68%	7812,36	99,59	1,27%	0,00	0,00	0,00%	-10 465,94
	Власні кошти (амортизація), усього, у т.ч.:	23290,97	10644,82	178,88	0,02	7812,36	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-10465,94
	амортизація	23290,97	10644,82	178,88	1,68%	7812,36	99,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-10 465,94
П.1.	Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:	121,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	амортизація	121,12			0,00%		0,00	0,00%			0,00%	0,00
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній, всього, у т.ч. :	2362,73	0,00	120,83	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	120,83
	амортизація	2362,73		120,83	0,00%			0,00%			0,00%	120,83
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція, пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	8774,31	2832,46	58,05	2,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-2 774,41
	амортизація	8774,31	2832,46	58,05	2,05%			0,00%			0,00%	-2 774,41
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	2463,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	об'єкти 2017 року	2463,71			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
П.6.	Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	781,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	99,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	амортизація	781,61		0,00	0,00%		99,59	0,00%			0,00%	0,00
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:	95,81	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	амортизація	95,81		0,00	0,00%			0,00%			0,00%	0,00
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	8691,68	7812,36	0,00	0,00%	7812,36	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-7 812,36
	амортизація	8691,68	7812,36		0,00%	7812,36		0,00%			0,00%	-7 812,36
П.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	16343,63	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	-7,00
	амортизація	16343,63	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	-7,00
П.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	1724,63	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	амортизація	1724,63			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
П.2	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	11574,48	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	-7,00
	амортизація	11574,48	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	7,00	0,00	0,00%	-7,00
П.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:	3044,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	амортизація	3044,52			0,00%			0,00%			0,00%	0,00

