

2. ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ
про виконання заходів Інвестиційної програми за I квартал 2017 року
по Південно-Західній електроенергетичній системі ДП "НЕК "Укренерго"

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	Основно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавць		
							в т.ч.:			всього	аванси	ПВР		План освоєння капіталовкладень на I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I квартал 2017 року	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи		всього													аванси	в т.ч.:
							всього	в т.ч. аванси															
I		3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II.-III.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	39039,81	150610,40	18580,26	142,22	142,22			13,25	13,25	128,97	128,97	128,97		16482,20	2247,15	41260,45	23442,09		10580,07	26,51		
	за рахунок прибутку (04)	6610,39	64225,58	2658,94											2658,94		6610,39			2658,94			
	за рахунок амортизації (03)	2027,81	80078,32	15921,32	142,22	142,22			13,25	13,25	128,97	128,97	128,97		13823,26	1573,59	3574,89	37,34		7921,13	26,51		
	за рахунок кредитних коштів (02)	27917,89	6306,50														27917,89	23404,75					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	2483,72														673,56	3157,28						
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	39039,81	126249,39	15317,04	128,97	128,97					128,97	128,97	128,97		13218,98	2220,64	41260,45	23442,09		7316,85			
	за рахунок прибутку (04)	6610,39	57205,17														6610,39						
	за рахунок амортизації (03)	2027,81	62737,72	15317,04	128,97	128,97					128,97	128,97	128,97		13218,98	1547,08	3574,89	37,34		7316,85			
	за рахунок кредитних коштів (02)	27917,89	6306,50														27917,89	23404,75					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	2483,72														673,56	3157,28						
II.1	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	38571,50	98955,91	4266,32											8013,65	2220,64	40792,14	23409,77		2707,42			
	за рахунок прибутку (04)	6610,39	57205,17														6610,39						
	за рахунок амортизації (03)	1559,50	35444,24	4266,32											8013,65	1547,08	3106,58	5,02		2707,42			
	за рахунок кредитних коштів (02)	27917,89	6306,50														27917,89	23404,75					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	2483,72														673,56	3157,28						
II.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів		63 538,35																				
	за рахунок прибутку (04)		57 205,17																				
	за рахунок амортизації (03)		6 333,18																				
II.1.3.1.1.	ПС-750 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-2 типу АОДЦПН-333000/750/330/15,75 - 3 фази, ТПР АТ-2 типу ОДТНП-92000/110 - 3 фази. Інв № 001040		63 538,35																				
	за рахунок прибутку (04)		57 205,17																				
	за рахунок амортизації (03)		6 333,18																				
II.1.7.	Заміна трансформаторів струму в тому числі за класами напруги:	477,37	19595,37	2683,84											2683,84		477,37	5,02		2707,42			
	за рахунок амортизації (03)	477,37	19595,37	2683,84											2683,84		477,37	5,02		2707,42			
II.1.7.3.1.	ПС-330 кВ "Козятин". Проект реконструкції ВРУ-330 кВ та 110 кВ (інв. № 00629, 200631, 230060)	406,62	11422,74														406,62						
	за рахунок амортизації (03)	406,62	11 422,74														406,62						
II.1.7.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Шепетівка", ВРУ-330 кВ з заміною масляних трансформаторів струму напругою 330 кВ на елегазові	70,75	8172,63	2683,84											2683,84		70,75	5,02		2707,42			
	за рахунок амортизації (03)	70,75	8 172,63	2 683,84											2 683,84		70,75	5,02		2707,42			
II.1.8.	Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги:	22955,78	850,00													332,04	23287,82	3761,63					
	за рахунок прибутку (04)	2111,59															2111,59						
	за рахунок амортизації (03)	773,51	850,00														773,51						
	за рахунок кредитних коштів (02)	19015,33															19015,33	3761,63					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1055,35														332,04	1387,39						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростанням)		Виконавець	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I квартал 2017 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.1.8.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька"	22955,78	850,00													332,04	23287,82	3761,63				Представництво "Dalekovod d.d.", ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія", КП "МУ-6 "Електропідприємств західного регіону"
	за рахунок прибутку (04)	2111,59															2111,59					
	за рахунок амортизації (03)	773,51	850,00														773,51					
	за рахунок кредитних коштів (02)	19015,33															19015,33	3761,63				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1055,35														332,04	1387,39					Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 239 /03.17 (% за користування кредитом МБРР)
П.1.10.	Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги:	14169,71	6882,54	1047,54											4794,87	1879,12	16048,83	19643,12				
	за рахунок прибутку (04)	4498,80															4498,80					
	за рахунок амортизації (03)	199,18	6882,54	1047,54											4794,87	1547,08	1746,26					
	за рахунок кредитних коштів (02)	8416,38															8416,38	19643,12				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1055,35														332,04	1387,39					
П.1.10.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комірків ПЛ-750 "ЧАЕС", "4В" та встановлення вимикача в колі реактора	14169,71	6882,54	1047,54											4794,87	1879,12	16048,83	19643,12				Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електропідприємств західного регіону"
	за рахунок прибутку (04)	4498,80															4498,80					
	за рахунок амортизації (03)	199,18	6882,54	1047,54											4794,87	1547,08	1746,26					
	за рахунок кредитних коштів (02)	8416,38															8416,38	19643,12				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1055,35														332,04	1387,39					Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 239 /03.17 (% за користування кредитом МБРР)
П.1.23.	Інше	48,41	1783,15	534,94											534,94		48,41					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	48,41	1783,15	534,94											534,94		48,41					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.23.1.	Реконструкція мережі освітлення ПС-750 кВ "Вінницька" території ВРУ-750 кВ, 330 кВ з встановленням нових освітлювальних установок із стабілізаторами напруги, заміною кабельно-проводникової продукції, шаф керуванням освітлення	48,41	1783,15	534,94											534,94		48,41					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	48,41	1783,15	534,94											534,94		48,41					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.24.	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	920,23	6306,50													9,48	929,71					
	за рахунок амортизації (03)	61,03															61,03					
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	6306,50														486,18					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	373,02														9,48	382,50					
П.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Шепетівка"	429,60	3153,25													4,74	434,34					Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 7 /01.17 (% за користування позицією - ППЕ-2)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростанням)		Виконавець	
							в т.ч.:			в т.ч.:				План освоєння капіталовкладень на I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на I квартал 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		Обладнання	Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		всього										аванси
							всього	в т.ч., аванси		всього	в т.ч., аванси			всього	аванси				ПВР			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	3 153,25														243,09					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	186,51														4,74	191,25					
II.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська"	490,63	3153,25													4,74	495,37					Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 7 /01.17 (% за користування позицією - ППЕ-2)
	за рахунок амортизації (03)	61,03															61,03					
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	3 153,25														243,09					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	186,51														4,74	191,25					
II.2	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	123,33	7 963,85	5 845,39													123,33	32,32				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	123,33	7 963,85	5 845,39													123,33	32,32				
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.2.1.	Реконструкція ділянок опор № 1-142, 152-318 ПЛ 330 кВ Чернівецька - Кам'янець-Подільська: у Чернівецькій області (Кіцманський, Заставнівський та Хотинський райони), Хмельницької області (Кам'янець-Подільський район)	123,33	7 963,85	5 845,39													123,33	32,32				
	за рахунок амортизації (03)	123,33	7 963,85	5 845,39													123,33	32,32				
II.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	142,91	3 647,38														142,91					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	142,91	3 647,38														142,91					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.3.1.	Апаратура передачі команд РЗ і ПА	142,91	3 647,38														142,91					
II.3.1.1.	ПС-750 кВ "Вінницька" ПЛ-750 кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА	111,08	3 015,86														111,08					
II.3.1.2.	ПС 330 кВ "Вінницька". Технічне переоснащення в.ч. каналу з установкою апаратури передачі команд ПА. Організація в.ч. тракту ПЛ-110 кВ "Тульчин". Інв. №004809	31,83	631,52														31,83					
II.4	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	76,72	7 408,33	449,97										449,97			76,72			466,39		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	76,72	7 408,33	449,97										449,97			76,72			466,39		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.4.3.	Система електроживлення	76,72	7 408,33	449,97										449,97			76,72			466,39		
II.4.3.1.	Акумуляторна батарея (АБ)	32,75	1 463,50														32,75					
II.4.3.1.1.	Технічне переоснащення електроживлення АТС напругою 48 В корпусу №1 Південно-Західної ЕС	16,33	833,02														16,33					
II.4.3.1.2.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В (інв.№007629, №009676) Кам'янець – Подільський район, с. Панівці Хмельницької області	16,42	630,48														16,42					
II.4.3.2.	Електроживильна установка (ЕЖУ)	43,97	5 944,83	449,97										449,97			43,97			466,39		
II.4.3.2.1	Технічне переоснащення резервного електроживлення змінного струму для засобів ДТУ (інв. №230131) м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 61Б Хмельницької області	16,42	449,97	449,97										449,97			16,42			466,39		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на I квартал 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.4.3.2.2	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення. Південно-Західної ЕС (інв. №004519, 004529, 004570, 009407) за адресою: м. Вінниця, вул. І. Богуна, буд.5	27,55	5 494,86														27,55					
П.5	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	24,85	377,80														24,85					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	24,85	377,80														24,85					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	24,85	377,80														24,85					
П.5.2.1	ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська". Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (інв. № 009860)	24,85	377,80														24,85					
П.6	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:	68,57	3140,76														68,57					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	68,57	3140,76														68,57					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.6.6.	Зовнішня огорожа	36,00	2923,86														36,00					
	за рахунок амортизації (03)	36,00	2923,86														36,00					
П.6.6.1	Реконструкція огорожі ПС 750 кВ "Вінниця" в с. Гуменне, Вінницького району	36,00	2 923,86														36,00					
П.6.12.	Інші	32,57	216,90														32,57					
	за рахунок амортизації (03)	32,57	216,90														32,57					
П.6.12.1.	Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації обслуговуемого підсилювального пункту зв'язку в м. Немирів, вул. Горького, 2 (коригування)	32,57	216,90														32,57					
П.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:	24,65	4 118,39	4 118,39										4 118,39			24,65			4 143,04		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	24,65	4 118,39	4 118,39										4 118,39			24,65			4 143,04		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.1.	Технічне переоснащення та реконструкція систем охорони об'єктів	24,65	4 118,39	4 118,39										4 118,39			24,65			4 143,04		
П.8.1.1	Технічне переоснащення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Шепетівка"	9,44	2 166,34	2 166,34										2 166,34			9,44			2 175,78		
П.8.1.2	Технічне переоснащення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська"	15,21	1 952,05	1 952,05										1 952,05			15,21			1 967,26		
П.9	Проектні роботи майбутніх років, у т.ч.:	7,28	636,97	636,97	128,97	128,97					128,97	128,97	128,97		636,97		7,28					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	7,28	636,97	636,97	128,97	128,97					128,97	128,97	128,97		636,97		7,28					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.9.2.	Служба ліній		556,07	556,07	128,97	128,97					128,97	128,97	128,97		556,07							
	за рахунок амортизації (03)		556,07	556,07	128,97	128,97					128,97	128,97	128,97		556,07							
П.9.2.1	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Ладжинська ТЕС - Подільська		556,07	556,07	128,97	128,97					128,97	128,97	128,97		556,07							ТОВ "Південенергомержепроект"
П.9.4.	СЗДТУ		50,00	50,00											50,00							
	за рахунок амортизації (03)		50,00	50,00											50,00							
П.9.4.1.	Технічне переоснащення системи АБЖ корпусу №1 Південно-Західної ЕС з заміною акумуляторних батарей (інв.№004525, 004526, 004529, 004519, 004520)		50,00	50,00											50,00							
П.9.6	Проектні роботи СЕБСІК		16,10	16,10											16,10							

