

І. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за І півріччя 2017 року по Південно-Західній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

№№ розділів ІІІ	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2017 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на І півріччя 2017 року	Виконано	%	Заплановано на І півріччя 2017 року	Виконано	%	Заплановано на І півріччя 2017 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ІІ+ІІІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	150 610,40	54 906,83	22 434,56	40,9%	68 782,96	33 504,82	48,7%	26 208,58	4 531,54	17,3%	-32 472,27
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	144 303,90	54 906,83	22 434,56	40,9%	68 782,96	10 100,07	14,7%	26 208,58	4 531,54	17,3%	-32 472,27
	Крім того, кредитні кошти, усього	6 306,50					23 404,75					
ІІ.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	126249,39	49185,84	14097,67	28,7%	63061,97	28973,28	45,9%	20487,59			-35 088,17
	Власні кошти	119 942,89	49 185,84	14 097,67	28,7%	63 061,97	5 568,53	8,8%	20 487,59			-35 088,17
	Кредитні кошти	6 306,50					23 404,75					
ІІ.1	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	92649,41	35530,41	11606,60	32,7%	49378,15	5568,53	11,3%	7359,94			-23 923,81
	Власні кошти	92 649,41	35 530,41	11 606,60	32,7%	49 378,15	5 568,53	11,3%	7 359,94			-23 923,81
	Кредитні кошти	6 306,50					23 404,75					
ІІ.2	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	7963,85	7963,85	21,45	0,3%	7992,24			8115,57			-7 942,40
	Власні кошти	7 963,85	7 963,85	21,45	0,3%	7 992,24			8 115,57			-7 942,40
ІІ.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	3647,38		894,46								894,46
	Власні кошти	3 647,38		894,46								894,46
ІІ.4	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	7408,33	449,97			449,97			466,39			-449,97
	Власні кошти	7 408,33	449,97			449,97			466,39			-449,97
ІІ.5	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	377,80	377,80	144,13	38,1%	377,80			402,65			-233,67
	Власні кошти	377,80	377,80	144,13	38,1%	377,80			402,65			-233,67
ІІ.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	3140,76	108,45	825,03	760,7%	108,45						716,58
	Власні кошти	3 140,76	108,45	825,03	760,7%	108,45						716,58
ІІ.7	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, у т.ч.:											
	Власні кошти											
ІІ.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	4118,39	4118,39	467,40	11,3%	4118,39			4143,04			-3 650,99
	Власні кошти	4 118,39	4 118,39	467,40	11,3%	4 118,39			4 143,04			-3 650,99

№№ розділів III	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2017 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на I півріччя 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I півріччя 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I півріччя 2017 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	636,97	636,97	138,60	21,8%	636,97						-498,37
	Власні кошти	636,97	636,97	138,60	21,8%	636,97						-498,37
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	24361,01	5720,99	8336,89	145,7%	5720,99	4531,54	79,2%	5720,99	4531,54	79,2%	2 615,90
	Власні кошти	24 361,01	5 720,99	8 336,89	145,7%	5 720,99	4 531,54	79,2%	5 720,99	4 531,54	79,2%	2 615,90
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	3325,27										
	Власні кошти	3 325,27										
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	8554,02	3062,05	2098,84	68,5%	3062,05	1877,83	61,3%	3062,05	1877,83	61,3%	-963,21
	Власні кошти	8 554,02	3 062,05	2 098,84	68,5%	3 062,05	1 877,83	61,3%	3 062,05	1 877,83	61,3%	-963,21
III.3	Специехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:	12481,72	2658,94	6238,05	234,6%	2658,94	2653,71	99,8%	2658,94	2653,71	99,8%	3 579,11
	Власні кошти	12 481,72	2 658,94	6 238,05	234,6%	2 658,94	2 653,71	99,8%	2 658,94	2 653,71	99,8%	3 579,11