

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року  
Південно-Західної електроенергетичної системи ДП "НЕК "Укренерго"**

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього.	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавць	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>П. + III.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>39 039,81</b>	<b>150 610,40</b>	<b>77 713,16</b>	<b>32 842,06</b>	<b>16 616,77</b>	<b>7 048,15</b>	<b>2 045,79</b>	<b>8 955,31</b>	<b>6 976,64</b>	<b>613,31</b>	<b>128,97</b>	<b>417,95</b>	<b>16 225,29</b>	<b>232 789,53</b>	<b>46 671,05</b>	<b>6 699,54</b>	<b>7 432,15</b>		<b>299 870,29</b>	<b>79 011,32</b>	
	<b>Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:</b>	<b>11 121,92</b>	<b>144 303,90</b>	<b>77 713,16</b>	<b>32 842,06</b>	<b>16 616,77</b>	<b>7 048,15</b>	<b>2 045,79</b>	<b>8 955,31</b>	<b>6 976,64</b>	<b>613,31</b>	<b>128,97</b>	<b>417,95</b>	<b>16 225,29</b>	<b>232 789,53</b>	<b>23 266,30</b>	<b>6 213,36</b>	<b>7 432,15</b>		<b>299 870,29</b>	<b>28 174,86</b>	
	за рахунок прибутку (04)	6 610,39	64 225,58	19 864,11	6 681,30	5 239,26			5 199,23	4 307,01	40,03			1 442,04	19 864,11	4 500,08		1 442,06		60 582,57	11 110,47	
	за рахунок амортизації (03)	2 027,81	80 078,32	57 849,05	26 160,76	11 377,51	7 048,15	2 045,79	3 756,08	2 669,63	573,28	128,97	417,95	14 783,25	212 925,42	16 633,11	5 675,91	5 990,09		239 287,72	12 985,01	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	2 483,72													2 133,11	537,45					4 079,38	
	за рахунок кредитних коштів (02)	27 917,89	6 306,50													23 404,75	486,18					50 836,46
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>39 039,81</b>	<b>126 249,39</b>	<b>64 711,40</b>	<b>20 187,92</b>	<b>8 405,77</b>	<b>7 048,15</b>	<b>2 045,79</b>	<b>785,32</b>	<b>432,70</b>	<b>572,30</b>	<b>128,97</b>	<b>417,95</b>	<b>11 782,15</b>	<b>220 632,35</b>	<b>37 188,03</b>	<b>6 699,54</b>	<b>5 515,62</b>		<b>287 713,11</b>	<b>69 528,30</b>	
	<b>Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:</b>	<b>11 121,92</b>	<b>119 942,89</b>	<b>64 711,40</b>	<b>20 187,92</b>	<b>8 405,77</b>	<b>7 048,15</b>	<b>2 045,79</b>	<b>785,32</b>	<b>432,70</b>	<b>572,30</b>	<b>128,97</b>	<b>417,95</b>	<b>11 782,15</b>	<b>220 632,35</b>	<b>13 783,28</b>	<b>6 213,36</b>	<b>5 515,62</b>		<b>287 713,11</b>	<b>18 619,84</b>	
	за рахунок прибутку (04)	6 610,39	57 205,17	17 205,17										17 205,17						57 923,63	6 610,39	
	за рахунок амортизації (03)	2 027,81	62 737,72	47 506,23	20 187,92	8 405,77	7 048,15	2 045,79	785,32	432,70	572,30	128,97	417,95	11 782,15	203 427,18	11 650,17	5 675,91	5 515,62		229 789,48	8 002,07	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	2 483,72													2 133,11	537,45					4 079,38	
	за рахунок кредитних коштів (02)	27 917,89	6 306,50													23 404,75	486,18					50 836,46
<b>II.1</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>38 571,50</b>	<b>98 955,91</b>	<b>47 627,50</b>	<b>12 639,60</b>	<b>4 894,92</b>	<b>4 489,11</b>	<b>330,44</b>	<b>372,74</b>	<b>111,82</b>	<b>33,07</b>			<b>7 744,68</b>	<b>203 520,06</b>	<b>31 981,01</b>	<b>1 562,03</b>	<b>5,02</b>		<b>272 175,36</b>	<b>68 990,48</b>	
	<b>Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:</b>	<b>10 653,61</b>	<b>92 649,41</b>	<b>47 627,50</b>	<b>12 639,60</b>	<b>4 894,92</b>	<b>4 489,11</b>	<b>330,44</b>	<b>372,74</b>	<b>111,82</b>	<b>33,07</b>			<b>7 744,68</b>	<b>203 520,06</b>	<b>8 576,26</b>	<b>1 075,85</b>	<b>5,02</b>		<b>272 175,36</b>	<b>18 154,02</b>	
	за рахунок прибутку (04)	6 610,39	57 205,17	17 205,17										17 205,17						57 923,63	6 610,39	
	за рахунок амортизації (03)	1 559,50	35 444,24	30 422,33	12 639,60	4 894,92	4 489,11	330,44	372,74	111,82	33,07			7 744,68	186 314,89	6 443,15	538,40	5,02		214 251,73	7 464,25	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	2 483,72													2 133,11	537,45					4 079,38	
	за рахунок кредитних коштів (02)	27 917,89	6 306,50													23 404,75	486,18					50 836,46
<b>II.1.3.</b>	<b>Заміна автотрансформаторів, трансформаторів</b>		63 538,35	20 259,51											152 879,91					197 057,82		
	за рахунок прибутку (04)		57 205,17	17 205,17											17 205,17					57 923,63		
	за рахунок амортизації (03)		6 333,18	3 054,34											135 674,74					139 134,19		
II.1.3.1.1.	ПС-750 кВ "Винницька". Технічне переоснащення з заміною автотрансформатора АТ-2 типу АОДЦТН-333000/750/330/15,75 - 3 фази, ТПР АТ-2 типу ОДТНП-92000/110 - 3 фази. Інв № 001040		63 538,35	20 259,51											152 879,91					197 057,82		
	за рахунок прибутку (04)		57 205,17	17 205,17											17 205,17					57 923,63		
	за рахунок амортизації (03)		6 333,18	3 054,34											135 674,74					139 134,19		
<b>II.1.7.</b>	<b>Заміна трансформаторів струму в тому числі за класами напруги:</b>	<b>477,37</b>	<b>19 595,37</b>	<b>17 852,30</b>	<b>7 744,68</b>									<b>7 744,68</b>	<b>17 852,30</b>		<b>477,37</b>	<b>5,02</b>		<b>8 243,37</b>		
	за рахунок амортизації (03)	477,37	19 595,37	17 852,30	7 744,68									7 744,68	17 852,30		477,37	5,02		8 243,37		
II.1.7.3.1.	ПС-330 кВ "Козятин". Проект реконструкції ВРУ-330 кВ та 110 кВ (інв. № 00629, 200631, 230060)	406,62	11 422,74	9 679,67	5 551,20									5 551,20	9 679,67		406,62					"Сіменс" аванс в червні 2017 за ТС (292,4,64 ТС330, 2626,56 ТС110)
	за рахунок амортизації (03)	406,62	11 422,74	9 679,67	5 551,20									5 551,20	9 679,67		406,62					
II.1.7.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Шепетівка", ВРУ-330 кВ з заміною масляних трансформаторів струму напругою 330 кВ на елегазові	70,75	8 172,63	8 172,63	2 193,48									2 193,48	8 172,63		70,75	5,02		8 243,37		"Сіменс" аванс в червні 2017 за ТС (2193,48 ТС330)
	за рахунок амортизації (03)	70,75	8 172,63	8 172,63	2 193,48									2 193,48	8 172,63		70,75	5,02		8 243,37		
<b>II.1.8.</b>	<b>Заміна трансформаторів напруги, у т.ч. за класами напруги:</b>	<b>22 955,78</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>255,37</b>	<b>255,37</b>	<b>255,37</b>								<b>6 527,09</b>	<b>5 112,88</b>				<b>26 395,64</b>	<b>28 068,66</b>	
	за рахунок прибутку (04)	2 111,59																			2 111,59	
	за рахунок амортизації (03)	773,51	850,00	850,00	255,37	255,37	255,37								6 527,09	366,91				26 395,64	1 140,42	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростачим підсумком)		Виконавець	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростачим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростачим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				Фактично введено основних засобів наростачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси				ПВР				всього	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок кредитних коштів (02)	19 015,33														3 761,63					22 776,96	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1 055,35														984,34					2 039,69	
П.1.8.1.2.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька"	22 955,78	850,00	850,00	255,37	255,37	255,37								6 527,09	5 112,88			ОЗ-2 №5/ 07.2017, №10/ 09.2017	26 395,64	28 068,66	Представництво "Dalekovod d.d.", ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія", КП "МУ-6 "Електр-опівденьзахід-монтаж"
	за рахунок прибутку (04)	2 111,59																			2 111,59	
	за рахунок амортизації (03)	773,51	850,00	850,00	255,37	255,37	255,37								6 527,09	366,91				26 395,64	1 140,42	
	за рахунок кредитних коштів (02)	19 015,33														3 761,63					22 776,96	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1 055,35														984,34					2 039,69	Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 239 /03.17 (% за користування кредитом МБРР)
П.1.10.	Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги:	14 169,71	6 882,54	6 882,54	3 164,29	3 164,29	3 131,22			33,07					24 477,61	25 155,52				38 646,97	39 325,23	
	за рахунок прибутку (04)	4 498,80																			4 498,80	
	за рахунок амортизації (03)	199,18	6 882,54	6 882,54	3 164,29	3 164,29	3 131,22			33,07					24 477,61	4 528,06				38 646,97	4 727,24	
	за рахунок кредитних коштів (02)	8 416,38														19 643,12					28 059,50	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1 055,35														984,34					2 039,69	
П.1.10.1.1.	Реконструкція ВРУ-750 ПС-750 кВ "Вінницька" лінійних комрок ПЛ-750 "ЧАЕС", "ЧВ" та встановлення вимикача в колі реактора	14 169,71	6 882,54	6 882,54	3 164,29	3 164,29	3 131,22			33,07					24 477,61	25 155,52			ОЗ-2 №4/07.17, №10/ 09.2017	38 646,97	39 325,23	Представництво "Dalekovod d.d.", КП "МУ-6 "Електр-опівдень-західмонтаж", ТОВ "ПДІ "Енер-соінжпроект"
	за рахунок прибутку (04)	4 498,80																			4 498,80	
	за рахунок амортизації (03)	199,18	6 882,54	6 882,54	3 164,29	3 164,29	3 131,22			33,07					24 477,61	4 528,06				38 646,97	4 727,24	
	за рахунок кредитних коштів (02)	8 416,38														19 643,12					28 059,50	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1 055,35														984,34					2 039,69	Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 239 /03.17 (% за користування кредитом МБРР)
П.1.23.	Інше	48,41	1 783,15	1 783,15	1 475,26	1 475,26	1 102,52	330,44	372,74	111,82					1 783,15	1 548,18				1 831,56	1 596,59	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	48,41	1 783,15	1 783,15	1 475,26	1 475,26	1 102,52	330,44	372,74	111,82					1 783,15	1 548,18				1 831,56	1 596,59	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.23.1.	Реконструкція мережі освітлення ПС-750 кВ "Вінницька" територія ВРУ-750 кВ, 330 кВ з встановленням нових освітлювальних установок із стабілізаторами напруги, заміною кабельно-проводникової продукції, шаф керуванням освітлення	48,41	1 783,15	1 783,15	1 475,26	1 475,26	1 102,52	330,44	372,74	111,82					1 783,15	1 548,18			ОЗ-2 № 11 /09.2017	1 831,56	1 596,59	ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	48,41	1 783,15	1 783,15	1 475,26	1 475,26	1 102,52	330,44	372,74	111,82					1 783,15	1 548,18				1 831,56	1 596,59	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.24.	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	920,23	6 306,50													164,43	1 084,66					
	за рахунок амортизації (03)	61,03															61,03					
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	6 306,50														486,18					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	373,02														164,43	537,45					
П.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Шепетівка"	429,60	3 153,25													82,22	511,82					Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 7 /01.17 (% за користування позицією - ППЕ-2), Авізо №511/07.2017 (за користування позицією)
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	3 153,25														243,09					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	186,51														82,22	268,73					
П.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська"	490,63	3 153,25													82,21	572,84					Авізо ДП "НЕК "Укренерго" № 7 /01.17 (% за користування позицією - ППЕ-2), Авізо №511/07.2017 (за користування позицією)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)	61,03															61,03					
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	3 153,25														243,09					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	186,51															82,21					
<b>II.2</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>123,33</b>	<b>7 963,85</b>	<b>7 963,85</b>	<b>3 058,84</b>	<b>105,29</b>											<b>188,59</b>	<b>5 052,25</b>		<b>8 115,57</b>		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	123,33	7 963,85	7 963,85	3 058,84	105,29											188,59	5 052,25		8 115,57		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	123,33	7 963,85	7 963,85	3 058,84	105,29											188,59	5 052,25		8 115,57		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
II.2.1.	Реконструкція ділянок опор № 1-142, 152-318 ПЛ 330 кВ Чернівецька - Кам'янець-Подільська; у Чернівецькій області (Киманський, Заставнівський та Хотинський райони), Хмельницької області (Кам'янець-Подільський район)	123,33	7 963,85	7 963,85	3 058,84	105,29											188,59	5 052,25		8 115,57		ТОВ "МГК-ЧЕРКАСИ"-металоконструкції до опор 29 шт.
	за рахунок амортизації (03)	123,33	7 963,85	7 963,85	3 058,84	105,29											188,59	5 052,25		8 115,57		ТОВ "Прайд 2013", №04-1/1283-17 від 23.05.2017 - 42,9, ТОВ "МГК-Черкаси" №09-1/1987-17 від 07.07.2017 - 828,35, ТОВ "НВО "Енергопроект" №04-1/2059-17 від 26.07.2017 - 693,00, ТОВ "Бетон-Нова" №04-1/1288-17 від 23.05.2017 - 1389,3.
<b>II.3</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>142,91</b>	<b>3 647,38</b>	<b>631,52</b>	<b>1 083,92</b>												<b>2 683,72</b>			<b>663,35</b>		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	142,91	3 647,38	631,52	1 083,92												2 683,72			663,35		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	142,91	3 647,38	631,52	1 083,92												2 683,72			663,35		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
<b>II.3.1.</b>	<b>Апаратура передачі команд РЗ і ПА</b>	<b>142,91</b>	<b>3 647,38</b>	<b>631,52</b>	<b>1 083,92</b>												<b>2 683,72</b>			<b>663,35</b>		
II.3.1.1.	ПС-750 кВ "Винницька" ПЛ-750 кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення пристроїв прийому-передачі команд РЗ та ПА	111,08	3 015,86		894,46												894,46	2 540,81	2 651,89			
II.3.1.2.	ПС 330 кВ "Винницька". Технічне переоснащення в.ч. каналу з установкою апаратури передачі команд ПА. Організація в.ч. тракту ПЛ-110 кВ "Тульчин". Інв. №004809	31,83	631,52	631,52	189,46												189,46	631,52	31,83		663,35	
<b>II.4</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>76,72</b>	<b>7 408,33</b>	<b>1 913,47</b>	<b>252,75</b>	<b>252,75</b>	<b>23,57</b>	<b>23,57</b>	<b>229,18</b>	<b>229,18</b>							<b>458,35</b>			<b>1 962,64</b>		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	76,72	7 408,33	1 913,47	252,75	252,75	23,57	23,57	229,18	229,18							458,35			1 962,64		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	76,72	7 408,33	1 913,47	252,75	252,75	23,57	23,57	229,18	229,18							458,35			1 962,64		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
<b>II.4.3.</b>	<b>Система електроживлення</b>	<b>76,72</b>	<b>7 408,33</b>	<b>1 913,47</b>	<b>252,75</b>	<b>252,75</b>	<b>23,57</b>	<b>23,57</b>	<b>229,18</b>	<b>229,18</b>							<b>458,35</b>			<b>1 962,64</b>		
<b>II.4.3.1.</b>	<b>Акумуляторна батарея (АБ)</b>	<b>32,75</b>	<b>1 463,50</b>	<b>1 463,50</b>	<b>252,75</b>	<b>252,75</b>	<b>23,57</b>	<b>23,57</b>	<b>229,18</b>	<b>229,18</b>							<b>458,35</b>			<b>1 496,25</b>		
II.4.3.1.1.	Технічне переоснащення електроживлення АТС напругою 48 В корпусу №1 Південно-Західної ЕС	16,33	833,02	833,02													833,02	16,33		849,35		
II.4.3.1.2.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В (інв.№007629, №009676) Кам'янець – Подільський район, с. Панівці Хмельницької області	16,42	630,48	630,48	252,75	252,75	23,57	23,57	229,18	229,18							630,48	16,42	458,35	646,90		
<b>II.4.3.2.</b>	<b>Електроживильна установка (ЕЖУ)</b>	<b>43,97</b>	<b>5 944,83</b>	<b>449,97</b>													<b>43,97</b>			<b>466,39</b>		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)												
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси				ПВР				План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.4.3.2.1	Технічне переоснащення резервного електроживлення змінного струму для засобів ДТУ (інв. №230131) м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 61Б Хмельницької області	16,42	449,97	449,97											449,97		16,42			466,39		
П.4.3.2.2	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення. Південно-Західної ЕС (інв. №004519, 004529, 004570, 009407) за адресою: м. Вінниця, вул. І. Богуна, буд.5	27,55	5 494,86														27,55					
П.5	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	24,85	377,80	377,80	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					377,80	358,15				402,65	383,00	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	24,85	377,80	377,80	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					377,80	358,15				402,65	383,00	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	24,85	377,80	377,80	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					377,80	358,15				402,65	383,00	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	24,85	377,80	377,80	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					377,80	358,15				402,65	383,00	
П.5.2.1	ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська". Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (інв. № 009860)	24,85	377,80	377,80	358,16	358,16	174,76	52,43	183,40	91,70					377,80	358,15			ОЗ-2 №9/08.17, 1шт	402,65	383,00	ТОВ "Укренерго-Наладка"
П.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	68,57	3 140,76	1 441,90	1 509,61	1 509,61	1 509,61	788,25							1 441,90	1 808,86	1 722,61			250,50	154,82	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	68,57	3 140,76	1 441,90	1 509,61	1 509,61	1 509,61	788,25							1 441,90	1 808,86	1 722,61			250,50	154,82	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	68,57	3 140,76	1 441,90	1 509,61	1 509,61	1 509,61	788,25							1 441,90	1 808,86	1 722,61			250,50	154,82	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.6.6.	Зовнішня огорожа	36,00	2 923,86	1 225,00	1 387,36	1 387,36	1 387,36	788,25							1 225,00	1 686,61	1 722,61					
	за рахунок амортизації (03)	36,00	2 923,86	1 225,00	1 387,36	1 387,36	1 387,36	788,25							1 225,00	1 686,61	1 722,61					
П.6.6.1	Реконструкція огорожі ПС 750 кВ "Вінницька" в с. Гуменне, Вінницького району	36,00	2 923,86	1 225,00	1 387,36	1 387,36	1 387,36	788,25							1 225,00	1 686,61	1 722,61					ТОВ "Олександрія-Капітал"
П.6.12.	Інші	32,57	216,90	216,90	122,25	122,25	122,25								216,90	122,25				250,50	154,82	
	за рахунок амортизації (03)	32,57	216,90	216,90	122,25	122,25	122,25								216,90	122,25				250,50	154,82	
П.6.12.1.	Південно-Західна ЕС. Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації обслуговуваного підсилювального пункту зв'язку в м. Немирів, вул. Горького, 2 (коригування)	32,57	216,90	216,90	122,25	122,25	122,25								216,90	122,25			ОЗ-2 №8/08.17, 1шт	250,50	154,82	ТОВ "Фроріан-Т"
П.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	24,65	4 118,39	4 118,39	851,10	851,10	851,10	851,10							4 118,39		24,65			4 143,04		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	24,65	4 118,39	4 118,39	851,10	851,10	851,10	851,10							4 118,39		24,65			4 143,04		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	24,65	4 118,39	4 118,39	851,10	851,10	851,10	851,10							4 118,39		24,65			4 143,04		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.1.	Технічне переоснащення та реконструкція систем охорони об'єктів	24,65	4 118,39	4 118,39	851,10	851,10	851,10	851,10							4 118,39		24,65			4 143,04		
П.8.1.1	Технічне переоснащення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Шепетівка"	9,44	2 166,34	2 166,34	467,40	467,40	467,40	467,40							2 166,34		9,44			2 175,78		
П.8.1.2	Технічне переоснащення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська"	15,21	1 952,05	1 952,05	383,70	383,70	383,70	383,70							1 952,05		15,21			1 967,26		ТОВ "СВБ ЦЕНТУРІОН", аванс 383,7
П.9	Проектні роботи майбутніх років, у т.ч.:	7,28	636,97	636,97	433,94	433,94					433,94	128,97	417,95		636,97	433,94	441,22					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	7,28	636,97	636,97	433,94	433,94					433,94	128,97	417,95		636,97	433,94	441,22					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	7,28	636,97	636,97	433,94	433,94					433,94	128,97	417,95		636,97	433,94	441,22					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.9.2.	Служба ліній		556,07	556,07	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		556,07	417,95	417,95					
	за рахунок амортизації (03)		556,07	556,07	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		556,07	417,95	417,95					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи			Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.2.1	Технічне переоснащення ПЛІ 330 кВ Ладизинська ТЕС - Подільська		556,07	556,07	417,95	417,95					417,95	128,97	417,95		556,07	417,95	417,95					ТОВ "Південьенергомержепроект"
П.9.4.	СЗДТУ за рахунок амортизації (03)		50,00	50,00											50,00							
П.9.4.1.	Технічне переоснащення системи АБЖ корпусу №1 Південно-Західної ЕС з заміною акумуляторних батарей (інв.№004525, 004526, 004529, 004519, 004520)		50,00	50,00											50,00							ПП "Енергоремналадка"
П.9.6	Проектні роботи СЕБСІК об'єкти 2017 року за рахунок амортизації (03)		16,10	16,10	15,99	15,99					15,99				16,10	15,99	15,99					
П.9.6.1	Хмельницька ремонтно-виробнича база Південно-Західної ЕС. Реконструкція даху будівлі прохідної (інв.№004930) в м. Хмельницький, вул. Громоваї, 14		16,10	16,10	15,99	15,99					15,99				16,10	15,99	15,99					ТОВ ВГПІ"
П.9.9.	Інше об'єкти 2017 року , всього, у т.ч.: за рахунок амортизації (03)		7,28	14,80	14,80										14,80		7,28					
П.9.9.1.	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Хмельницька"	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					ТОВ "АМ Інтегратор груп" - ЦП ПЦ "Укренерго" (Авізо 112 за 11.2016)
П.9.9.2.	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Бар"	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					ТОВ "АМ Інтегратор груп" - ЦП ПЦ "Укренерго" (Авізо 112 за 11.2016)
III.	Придбання основних засобів, всього, за рахунок:		24 361,01	13 001,76	12 654,14	8 211,00			8 169,99	6 543,94	200,00			4 443,14	12 157,18	9 483,02		1 916,53		12 157,18	9 483,02	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) , всього, у т.ч.:		24 361,01	13 001,76	12 654,14	8 211,00			8 169,99	6 543,94	41,01			4 443,14	12 157,18	9 483,02		1 916,53		12 157,18	9 483,02	
	за рахунок прибутку (04)		7 020,41	2 658,94	6 681,30	5 239,26			5 199,23	4 307,01	40,03			1 442,04	2 658,94	4 500,08		1 442,06		2 658,94	4 500,08	
	за рахунок амортизації (03)		17 340,60	10 342,82	5 972,84	2 971,74			2 970,76	2 236,93	0,98			3 001,10	9 498,24	4 982,94		474,47		9 498,24	4 982,94	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1	Діагностичне обладнання, у т.ч.:		3 325,27	844,58	132,00	132,00			132,00	132,00												
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) , всього, у т.ч.:		3 325,27	844,58	132,00	132,00			132,00	132,00												
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		3 325,27	844,58	132,00	132,00			132,00	132,00												
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.1.1	Діагностичне обладнання СП, у т.ч.:		510,00		132,00	132,00			132,00	132,00												
III.1.1.7.	Хроматограф аналітичний "Хроматэк Кристалл 5000"		510,00		132,00	132,00			132,00	132,00												
III.1.3	Діагностичне обладнання РЗА, у т.ч.:		2 815,27	844,58																		
III.1.3.12.1.	Вольтамперфазометр Metrel MI 2230		70,53	21,16																		
III.1.3.12.2.	Мультиметр APPA 505		39,87	11,96																		
III.1.3.12.3.	Перевірочний пристрій Omicron CT Analyzer		778,31	233,49																		
III.1.3.12.4.	Перевірочний пристрій Omicron CMC 356		1 926,56	577,97																		
III.2	Технологічне обладнання, у т.ч.:		8 554,02	7 497,12	3 430,32	1 871,26			1 871,26	1 137,43				1 559,06	7 497,12	3 539,91		474,47		7 497,12	3 539,91	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) , всього, у т.ч.:		8 554,02	7 497,12	3 430,32	1 871,26			1 871,26	1 137,43				1 559,06	7 497,12	3 539,91		474,47		7 497,12	3 539,91	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		8 554,02	7 497,12	3 430,32	1 871,26			1 871,26	1 137,43				1 559,06	7 497,12	3 539,91		474,47		7 497,12	3 539,91	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
III.2.1.	Технологічне обладнання служби підстанцій		95,72	95,72	30,60	16,25			16,25					14,35	95,72	16,25		28,70		95,72	16,25	
	об'єкти 2017 року , всього, у т.ч.:		95,72	95,72	30,60	16,25			16,25					14,35	95,72	16,25		28,70		95,72	16,25	
	за рахунок амортизації (03)		95,72	95,72	30,60	16,25			16,25					14,35	95,72	16,25		28,70		95,72	16,25	
III.2.1.11.1.	Мікроомметр цифровий MOM 6-200-01D (або еквівалент), 1 шт.		16,28	16,28											16,28					16,28		





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростачим підсумком)		Виконавець		
						використано на централізовані поставки, включаючи аванси *	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростачим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростачим підсумком)	в т.ч.:			План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено основних засобів наростачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)										
									будівельно-монтажні роботи		Обладнання			Інше (ПВР, ШМР тощо)									
									всього	в т.ч., аванси	всього			в т.ч., аванси	всього				аванси	ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.3.8.3.	Вантажний автомобіль на базі Mitsubishi L200		1 727,13		1 443,02	0,98					0,98			1 442,04		1 443,03			ОЗ-1 № 49-52/07.17, 4 шт		1 443,03	ТОВ "Автоград" - ЦП "НЕК "Укренерго", Авізо №112 від 06.2017 - 1442,05тис.грн. , 95% від вартості автомобілів та комплектуючих - 1369,94тис.грн., 0,98 реєстрація	
III.3.8.4.	Автомобіль вантажний на шасі (4x4) з дообладнанням		1 591,90		1 443,08	1,04				1,04				1 442,04			1 442,06					ТОВ "Автоград" - ЦП "НЕК "Укренерго" (реєстрація автотранспорту - наказ НЕК №292, 293 від 15.09.2017, АВІЗО 175 від вересня 2017	
III.3.10.	<b>Автобуси</b>		2 769,57		2 584,51	2 584,51			2 583,47	2 214,40	1,04					1 846,37						1 846,37	
	за рахунок прибутку (04)		2 769,57		2 584,51	2 584,51			2 583,47	2 214,40	1,04					1 846,37						1 846,37	
III.3.10.1.	Автобус не менше 10 пас. місць		2 769,57		2 584,51	2 584,51			2 583,47	2 214,40	1,04					1 846,37			ОЗ-1 №58,59/08.17, 2 шт.		1 846,37	ТОВ "Глобал автоград"	
III.3.11.	<b>Мікроавтобуси</b>		778,44	778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,44	778,29			ОЗ-1 № 35/06.17 1 шт	778,44	778,29		
	за рахунок прибутку (04)		778,44	778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,44	778,29			ОЗ-1 № 35/06.17 1 шт	778,44	778,29		
III.3.11.1.	Мікроавтобус не менше 10 пас. місць		778,44	778,44	778,29	778,29			740,76	592,61	37,53				778,44	778,29			ОЗ-1 № 35/06.17 1 шт	778,44	778,29	ТОВ "Глобал автоград", регіональний сервісний центр МВС у Він. обл., управління Пенсійного фонду України у м. Вінниця	
III.3.13.	<b>Трактори, екскаватори, бульдозери</b>		1 880,50	1 880,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 880,50	1 875,42			ОЗ-1 №41/06.17 1 шт	1 880,50	1 875,42		
	за рахунок прибутку (04)		1 880,50	1 880,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 880,50	1 875,42			ОЗ-1 №41/06.17 1 шт	1 880,50	1 875,42		
III.3.13.1.	Екскаватор навантажувальний з додатковим обладнанням		1 880,50	1 880,50	1 875,42	1 875,42			1 875,00	1 500,00	0,42				1 880,50	1 875,42			ОЗ-1 №41/06.17 1 шт	1 880,50	1 875,42	ТОВ "Констракшн Машинері", ДП Київський обласний виробничо-технічний центр стандартизації метрології і якості продукції (реєстрація), ПП Чернівецький науково-дослідний центр судових експертиз (реєстрація)	