

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I квартал 2017 року по Південно-Західній ЕС

(квартальний, з наростаючим підсумком з початку року)

(тис.грн. без ПДВ)

№№ розділів ІІ	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2017 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на I квартал 2017 року	Виконано	%	Заплановано I квартал 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2017 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ІІ+ІІІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	150610,4	18580,26	142,22	0,77	16482,20	2247,15	13,63	10580,07	26,51	0,25	-18438,04
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	144303,90	18580,26	142,22	0,77	16482,20	2247,15	13,63	10580,07	26,51	0,25	-18438,04
	Кредитні кошти	6306,50										
ІІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	126249,39	15317,04	128,97	0,84%	13218,98	2220,64	16,80%	7316,85			-15188,07
	власні кошти	119 942,89	15 317,04	128,97	0,84%	13 218,98	2 220,64	16,80%	7 316,85			-15 188,07
	кредитні кошти	6 306,50										
ІІ.1	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	98955,91	4266,32			8013,65	2220,64	27,71%	2707,42			-4266,32
	власні кошти	92 649,41	4 266,32			8 013,65	2 220,64	27,71%	2 707,42			-4 266,32
	кредитні кошти	6 306,50										
ІІ.2	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	7963,85	5845,39									-5845,39
	власні кошти	7 963,85	5 845,39									-5 845,39
ІІ.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	3647,38										
	власні кошти	3 647,38										
ІІ.4	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	7408,33	449,97			449,97			466,39			-449,97
	власні кошти	7 408,33	449,97			449,97			466,39			-449,97
ІІ.5	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	377,80										
	власні кошти	377,80										
ІІ.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	3140,76										
	власні кошти	3 140,76										
ІІ.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	4118,39	4118,39			4118,39			4143,04			-4118,39
	власні кошти	4 118,39	4 118,39			4 118,39			4 143,04			-4 118,39
ІІ.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	636,97	636,97	128,97	20,25%	636,97						-508,00
	власні кошти	636,97	636,97	128,97	20,25%	636,97						-508,00

№№ розділів ПП	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2017 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на I квартал 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2017 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	24361,01	3263,22	13,25	0,41%	3263,22	26,51	0,81%	3263,22	26,51	0,81%	-3249,97
	власні кошти	24 361,01	3 263,22	13,25	0,41%	3 263,22	26,51	0,81%	3 263,22	26,51	0,81%	-3 249,97
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	3325,27										
	власні кошти	3 325,27										
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	8554,02	604,28	13,25	2,19%	604,28	26,51	4,39%	604,28	26,51	4,39%	-591,03
	власні кошти	8 554,02	604,28	13,25	2,19%	604,28	26,51	4,39%	604,28	26,51	4,39%	-591,03
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:	12481,72	2658,94			2658,94			2658,94			-2658,94
	власні кошти	12 481,72	2 658,94			2 658,94			2 658,94			-2 658,94

