

**2. ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ**  
**про виконання заходів Інвестиційної програми за I квартал 2017р. по Північній ЕС**  
**(місячна, наростаючим підсумком з початку року)**

(тис.грн.  
без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Осносно капіталовкладень за I квартал 2017 року	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим		Виконавць								
						використано коштів з початку року	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоення капіталовкладень за I квартал 2017 року						факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних)		обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ за I квартал 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-				
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:															усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
<b>П+ПП.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів + придбання основних засобів, усього у т.ч. за рахунок:</b>	<b>6703,08</b>	<b>158231,02</b>	<b>35139,40</b>	<b>16,24</b>	<b>16,24</b>			<b>16,24</b>						<b>7502,18</b>	<b>335,41</b>	<b>7038,49</b>	<b>16,24</b>		<b>5641,76</b>										
	за рахунок прибутку		4096,69	368,00	16,24	16,24			16,24						16,25		4987,08	16,24		16,25										
	за рахунок амортизації	4987,08	154134,33	34771,40											7485,93		4987,08			5625,51										
	за рахунок доходу від іншої діяльності	1716,00														335,41	2051,41													
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього у т.ч. за рахунок:</b>	<b>6703,08</b>	<b>139635,24</b>	<b>29497,64</b>											<b>1860,42</b>	<b>335,41</b>	<b>7038,49</b>													
	за рахунок прибутку		1543,64	351,75																										
	за рахунок амортизації	4987,08	138091,60	29145,89											1860,42		4987,08													
	за рахунок доходу від іншої діяльності	1716,00														335,41	2051,41													
<b>П.1.</b>	<b>Заміна, технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього в т.ч.</b>	<b>5468,00</b>	<b>108170,39</b>	<b>19599,79</b>												<b>335,41</b>	<b>5803,41</b>													
	за рахунок прибутку		1543,64	351,75																										
	за рахунок амортизації	3752,00	106626,75	19248,04													3752,00													
	за рахунок доходу від іншої діяльності	1716,00														335,41	2051,41													
П.1.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна ШР-750 прислання "Запорізька-750" РОДЦ-110000/750 У1, Донецька обл., Артемівський р-н.	531,00	20358,29	6447,22													531,00													
	за рахунок амортизації	531,00	20358,29	6447,22													531,00													
П.1.3.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф.С АОДЦТН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	12040,85	3612,26													663,00													
	за рахунок амортизації	663,00	12040,85	3612,26													663,00													
П.1.3.1.2.	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В АОДЦТН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	9203,79	2761,14													663,00													
	за рахунок амортизації	663,00	9203,79	2761,14													663,00													
П.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Артема" шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул.Ковтуна, 4, м.Харків		351,75	351,75																										
	за рахунок прибутку		351,75	351,75																										
П.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Первомайськ" шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт.Первомайськ Харківської обл.		717,63																											
	за рахунок прибутку		717,63																											
П.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми" шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул.Менжинського, 2, м.Суми		474,26																											
	за рахунок прибутку		474,26																											
П.1.3.3.4.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Конотоп" шляхом заміни автотрансформатора 3АТ типу АТДЦТН-125000/330/110 /10 кВ на сучасний, вул. Соснівська 2г, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області	433,00	8169,43														433,00													
	за рахунок амортизації	433,00	8169,43														433,00													
П.1.3.3.5.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-1 типу АТДЦТН-125000/330/110кВ на сучасний, вул. Підстанційна, 1, с.Щербані Полтавського району Полтавської області	434,00	6207,51														434,00													
	за рахунок амортизації	434,00	6207,51														434,00													
П.1.3.3.6.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-3 типу АТДЦТН-200000/330/110 кВ на сучасний, вул. Підстанційна, 1, с. Щербані, Полтавського району, Полтавської області	433,00	7038,02														433,00													
	за рахунок амортизації	433,00	7038,02														433,00													
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни ПВ-330 кВ 3В на елегазовий та заміною ТС (Ктр=2000/1) для вимикача 330 кВ 3В на елегазовий, вул. Соснова, 2, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області	149,00	7876,97	2363,11													149,00													
	за рахунок амортизації	149,00	7876,97	2363,11													149,00													
П.1.5.9.1.	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комірок з вакуумними вимикачами та регулювального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської обл.	403,00	20463,39														403,00													
	за рахунок амортизації	403,00	20463,39														403,00													

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні досяги	Уведення ОЗ (з наростаючим		Виконавць
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2017 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим)	план уведення ОЗ за I квартал 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ)						
						будівельно-		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.8.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни смісних трансформаторів напруги НДЕ-750 ТН-1 та ТН-2 на трансформатори напруги ТЕІМФ 765, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.	415,00	4007,94	1202,39												112,00	527,00					
	за рахунок амортизації		4007,94	1202,39																		
	за рахунок доходу від іншої діяльності	415,00														112,00	527,00					
П.1.8.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни масляного трансформатора напруги ЗФІ на елегазовий, вул. Соснова, 2, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області.	43,00	3277,20	983,18													43,00					
	за рахунок амортизації	43,00	3277,20	983,18													43,00					
П.1.10.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.	1301,00	7983,36	1878,74												223,41	1524,41					
	за рахунок амортизації		7983,36	1878,74																		
	за рахунок доходу від іншої діяльності	1301,00														223,41	1524,41					
<b>П.2.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього у т.ч. за рахунок:</b>	<b>92,00</b>	<b>4114,72</b>	<b>1234,32</b>													<b>92,00</b>					
	за рахунок амортизації	92,00	4114,72	1234,32													92,00					
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Залутине - Суми (інв. №3007) шляхом заміни проміжних опор №57, 58, 59 на анкерно-кутові, Харківський район Харківська область	71,00	4021,83	1206,58													71,00					
	за рахунок амортизації	71,00	4021,83	1206,58													71,00					
П.2.2.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ "Дніпровська 750 - Кременчук" (інв. №112) з влаштуванням електроживлення сигнального освітлення опори №272 шляхом заміни кабелі лінії на повітряну лінію 0,4 кВ, м.Комсомольськ Полтавської обл.	21,00	92,89	27,74													21,00					
	за рахунок амортизації	21,00	92,89	27,74													21,00					
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього у т.ч. за рахунок:</b>	<b>367,18</b>	<b>5788,86</b>	<b>1748,98</b>													<b>367,18</b>					
	за рахунок амортизації	367,18	5788,86	1748,98													367,18					
П.3.1.1.	«Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА на ПС 750 кВ «Північноукраїнська» (інв.№50010).	63,42	1399,15	432,35													63,42					
	за рахунок амортизації	63,42	1399,15	432,35													63,42					
П.3.1.2.	«Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА ПЛ-330 кВ «Суми Північна – Північноукраїнська» на ПС 330 кВ «Суми - Північна» (інв.№20006).	63,42	1420,04	425,99													63,42					
	за рахунок амортизації	63,42	1420,04	425,99													63,42					
П.3.4.1.	«Технічне переоснащення пристроїв визначення місця пошкодження ПЛ-750 кВ «Північноукраїнська-КАЕС» на ПС 750 кВ «Північноукраїнська» (інв.№50010).	52,83	942,82	282,83													52,83					
	за рахунок амортизації	52,83	942,82	282,83													52,83					
П.3.6.1.	Технічне переоснащення резервного захисту ПЛ-330кВ "Куп'янськ-Слав ТЕС" на ПС-330кВ "Куп'янськ" (інв.№7469)	54,17	603,67	181,09													54,17					
	за рахунок амортизації	54,17	603,67	181,09													54,17					
П.3.6.2.	«Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ «Полтава-Північноукраїнська» на ПС 330 кВ «Полтава» (інв. №682/1)	66,67	711,94	213,36													66,67					
	за рахунок амортизації	66,67	711,94	213,36													66,67					
П.3.6.3.	Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ "Північноукраїнська - Полтава" на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №50010)	66,67	711,24	213,36													66,67					
	за рахунок амортизації	66,67	711,24	213,36													66,67					
<b>П.4.</b>	<b>Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього у т.ч. за рахунок:</b>	<b>235,54</b>	<b>11172,77</b>	<b>3351,85</b>											<b>1112,12</b>	<b>235,54</b>						
	за рахунок амортизації	235,54	11172,77	3351,85											1112,12	235,54						
П.4.2.1.	Технічне переоснащення РРЛ зв'язку Полтавської МЕМ - ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №627/1), вул. Підтанціна, с.Щербані, Полтавського району Полтавської області	40,00	2806,16	841,87													40,00					
	за рахунок амортизації	40,00	2806,16	841,87													40,00					
П.4.2.2.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	82,54	3707,03	1112,12											1112,12		82,54					
	за рахунок амортизації	82,54	3707,03	1112,12											1112,12		82,54					
П.4.2.3.	Модернізація апаратури абонентського ущільнення з використанням ЦРРС (інв № 8070)	113,00	4659,58	1397,86													113,00					
	за рахунок амортизації	113,00	4659,58	1397,86													113,00					
<b>П.5.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього у т.ч. за рахунок:</b>	<b>67,00</b>	<b>1565,01</b>	<b>469,02</b>													<b>67,00</b>					
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього у т.ч. за рахунок:</b>	<b>67,00</b>	<b>1565,01</b>	<b>469,02</b>													<b>67,00</b>					
	за рахунок амортизації	67,00	1565,01	469,02													67,00					







