

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року  
по Північній ЕС.**

(тис.грн. без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незатверджених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незатвержене будівництво на звітний період (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включеном аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	18	21				22		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>П+Ш.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>6 703,08</b>	<b>158 231,02</b>	<b>108 977,92</b>	<b>90 449,06</b>	<b>14 156,07</b>	<b>6 837,31</b>	<b>6 837,31</b>	<b>7 286,90</b>	<b>5 948,18</b>	<b>31,86</b>			<b>76 292,99</b>	<b>245 153,96</b>	<b>3 692,12</b>	<b>7 899,65</b>			<b>246 605,65</b>	<b>2 495,55</b>	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	6 703,08	158 231,02	108 977,92	90 449,06	14 156,07	6 837,31	6 837,31	7 286,90	5 948,18	31,86			76 292,99	245 153,96	3 692,12	7 899,65			246 605,65	2 495,55	
	за рахунок прибутку (04)		4 096,69	4 096,69	66 848,52	658,10			626,24	488,00	31,86			66 190,42	2 553,05	1 351,64				2 553,05	1 351,64	
	за рахунок амортизації (03)	4 987,08	154 134,33	104 881,23	23 600,54	13 497,97	6 837,31	6 837,31	6 660,66	5 460,18				10 102,57	242 600,91	1 126,40	4 969,57			244 052,60	1 143,91	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		1 716,00													1 214,08	2 930,08					
<b>Ш.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>6 703,08</b>	<b>139 635,24</b>	<b>90 382,14</b>	<b>84 895,14</b>	<b>11 561,38</b>	<b>6 837,31</b>	<b>6 837,31</b>	<b>4 724,07</b>	<b>4 724,07</b>				<b>73 333,76</b>	<b>226 558,18</b>	<b>1 474,00</b>	<b>7 899,65</b>			<b>228 009,87</b>	<b>277,43</b>	
	за рахунок прибутку (04)				1 543,64	1 543,64											65 496,88					
	за рахунок амортизації (03)	4 987,08	138 091,60	88 838,50	19 398,26	11 561,38	6 837,31	6 837,31	4 724,07	4 724,07				7 836,88	226 558,18	259,92	4 969,57			228 009,87	277,43	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		1 716,00													1 214,08	2 930,08					
<b>Ш.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	<b>5 468,00</b>	<b>108 170,39</b>	<b>58 924,69</b>	<b>80 393,63</b>	<b>9 091,64</b>	<b>6 027,83</b>	<b>6 027,83</b>	<b>3 063,81</b>	<b>3 063,81</b>				<b>71 301,99</b>	<b>193 881,61</b>	<b>1 214,08</b>	<b>6 682,08</b>			<b>196 038,10</b>		
	за рахунок прибутку (04)				1 543,64	1 543,64											65 496,88					
	за рахунок амортизації (03)	3 752,00	106 626,75	57 381,05	14 896,75	9 091,64	6 027,83	6 027,83	3 063,81	3 063,81				5 805,11	193 881,61		3 752,00			196 038,10		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		1 716,00													1 214,08	2 930,08					
Ш.1.1.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна ПНР-750 приєднання "Запорізька-750" РОДЦ-110000/750 У1, Донецька обл., Артемівський р-н.	531,00	20 358,29	6 447,22	6 429,62	5 188,53	2 617,23	2 617,23	2 571,30	2 571,30				1 241,09			531,00					
	за рахунок амортизації (03)	531,00	20 358,29	6 447,22	6 429,62	5 188,53	2 617,23	2 617,23	2 571,30	2 571,30				1 241,09			531,00					
Ш.1.3.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська», заміна АТ-2 ф.С АОДЦТН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	12 040,85	3 612,26	3 10,28									310,28			663,00					
	за рахунок амортизації (03)	663,00	12 040,85	3 612,26	3 10,28									310,28			663,00					
Ш.1.3.1.2.	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В АОДЦТН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	9 203,79	2 761,14													663,00					
	за рахунок амортизації (03)	663,00	9 203,79	2 761,14													663,00					
Ш.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Артема" шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул.Ковтуна, 4, м.Харків		351,75	351,75	21 506,71									21 506,71								
	за рахунок прибутку (04)		351,75	351,75	21 506,71									21 506,71								
Ш.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Первомайськ" шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт.Первомайськ Харківської обл.		717,63	717,63	22 238,46									22 238,46								
	за рахунок прибутку (04)		717,63	717,63	22 238,46									22 238,46								
Ш.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми" шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул.Менжикінського, 2, м.Суми		474,26	474,26	21 751,71									21 751,71								
	за рахунок прибутку (04)		474,26	474,26	21 751,71									21 751,71								
Ш.1.3.3.4.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Конотоп" шляхом заміни автотрансформатора 3АТ типу АТДЦТН-125000/330/110/10 кВ на сучасний, вул. Соснівська 2г, с.Привокзальне, Конотопського району Сумської області	433,00	8 169,43	8 169,43	1 877,35	1 877,35	1 877,35	1 877,35						47 763,48			433,00			48 283,48		
	за рахунок амортизації (03)	433,00	8 169,43	8 169,43	1 877,35	1 877,35	1 877,35	1 877,35						47 763,48			433,00			48 283,48		
Ш.1.3.3.5.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-1 типу АТДЦТН-125000/330/110кВ на сучасний, вул. Підстанційна, 1, с.Щербані Полтавського району Полтавської області	434,00	6 207,51	6 207,51										45 080,41			434,00			45 550,41		
	за рахунок амортизації (03)	434,00	6 207,51	6 207,51										45 080,41			434,00			45 550,41		
Ш.1.3.3.6.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-3 типу АТДЦТН-200000/330/110 кВ на сучасний, вул. Підстанційна, 1, с. Щербані, Полтавського району, Полтавської області	433,00	7 038,02	7 038,02										53 758,93			433,00			54 278,93		
	за рахунок амортизації (03)	433,00	7 038,02	7 038,02										53 758,93			433,00			54 278,93		
Ш.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни ПВ-330 кВ 3В на елегазовий та заміною ТС (Ктр=2000/1) для вимикача 330 кВ 3В на елегазовий, вул. Соснова, 2, с.Привокзальне, Конотопського району Сумської області	149,00	7 876,97	7 876,97	3 534,43									3 534,43	7 876,97		149,00			8 025,97		
	за рахунок амортизації (03)	149,00	7 876,97	7 876,97	3 534,43									3 534,43	7 876,97		149,00			8 025,97		
Ш.1.5.9.1.	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комрок з вакуумними вимикачами та регулювального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської обл.	403,00	20 463,39		2 025,76	2 025,76	1 533,25	1 533,25	492,51	492,51							403,00					
	за рахунок амортизації (03)	403,00	20 463,39		2 025,76	2 025,76	1 533,25	1 533,25	492,51	492,51							403,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставку, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.8.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни смісних трансформаторів напруги НДЕ-750 ТН-1 та ТН-2 на трансформатори напруги TEIMF 765, с.Заруддя, Роменьського району Сумської області	415,00	4 007,94	4 007,94											4 007,94	112,00	527,00			4 121,94		
	за рахунок амортизації (03)		4 007,94	4 007,94											4 007,94					4 121,94		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	415,00														112,00	527,00					
П.1.8.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни масляного трансформатора напруги 3ФН на елегазовий, вул. Соснова, 2, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області.	43,00	3 277,20	3 277,20	719,31									719,31	3 277,20		43,00			3 320,20		
	за рахунок амортизації (03)	43,00	3 277,20	3 277,20	719,31									719,31	3 277,20		43,00			3 320,20		
П.1.10.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменьського району Сумської обл.	1 301,00	7 983,36	7 983,36											32 116,68	1 102,08	2 403,08			32 457,17		
	за рахунок амортизації (03)		7 983,36	7 983,36											32 116,68					32 457,17		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	1 301,00														1 102,08	2 403,08					
<b>П.2.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>92,00</b>	<b>4 114,72</b>	<b>4 114,72</b>	<b>1 464,98</b>	<b>532,34</b>	<b>449,01</b>	<b>449,01</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>				<b>932,64</b>	<b>4 114,72</b>		<b>92,00</b>			<b>4 199,72</b>		
	за рахунок амортизації (03)	92,00	4 114,72	4 114,72	1 464,98	532,34	449,01	449,01	83,33	83,33				932,64	4 114,72		92,00			4 199,72		
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Залютине - Суми (інв. №3007) шляхом заміни проміжних опор №57, 58, 59 на анкерно-кутові, Харківський район Харківська область	71,00	4 021,83	4 021,83	1 464,98	532,34	449,01	449,01	83,33	83,33				932,64	4 021,83		71,00			4 085,83		
	за рахунок амортизації (03)	71,00	4 021,83	4 021,83	1 464,98	532,34	449,01	449,01	83,33	83,33				932,64	4 021,83		71,00			4 085,83		
П.2.2.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ "Дніпровська 750 - Кременчук" (інв. №112) з влаштуванням електроживлення сигнального освітлення опори №272 шляхом заміни кабельної лінії на повітряну лінію 0,4 кВ, м.Комсомольськ Полтавської обл.	21,00	92,89	92,89											92,89		21,00			113,89		
	за рахунок амортизації (03)	21,00	92,89	92,89											92,89		21,00			113,89		
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>367,18</b>	<b>5 788,86</b>	<b>5 788,86</b>	<b>1 867,91</b>	<b>768,78</b>			<b>768,78</b>	<b>768,78</b>				<b>1 099,13</b>	<b>5 788,86</b>		<b>367,18</b>			<b>6 157,86</b>		
	за рахунок амортизації (03)	367,18	5 788,86	5 788,86	1 867,91	768,78			768,78	768,78				1 099,13	5 788,86		367,18			6 157,86		
П.3.1.1.	«Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА на ПС 750 кВ «Північноукраїнська» (інв. №50010).	63,42	1 399,15	1 399,15	414,12									414,12	1 399,15		63,42			1 463,15		
	за рахунок амортизації (03)	63,42	1 399,15	1 399,15	414,12									414,12	1 399,15		63,42			1 463,15		
П.3.1.2.	«Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА ПЛ-330 кВ «Суми Північна – Північноукраїнська» на ПС 330 кВ «Суми - Північна» (інв. №20006).	63,42	1 420,04	1 420,04	406,61									406,61	1 420,04		63,42			1 484,04		
	за рахунок амортизації (03)	63,42	1 420,04	1 420,04	406,61									406,61	1 420,04		63,42			1 484,04		
П.3.4.1.	«Технічне переоснащення пристроїв визначення місця пошкодження ПЛ-750 кВ «Північноукраїнська-КАЕС» на ПС 750 кВ «Північноукраїнська» (інв. №50010).	52,83	942,82	942,82	278,40									278,40	942,82		52,83			995,82		
	за рахунок амортизації (03)	52,83	942,82	942,82	278,40									278,40	942,82		52,83			995,82		
П.3.6.1.	Технічне переоснащення резервного захисту ПЛ-330кВ "Куп'янськ-Слав ТЕС" на ПС-330кВ "Куп'янськ" (інв. №7469)	54,17	603,67	603,67	204,08	204,08			204,08	204,08				204,08	603,67		54,17			658,67		
	за рахунок амортизації (03)	54,17	603,67	603,67	204,08	204,08			204,08	204,08				204,08	603,67		54,17			658,67		
П.3.6.2.	«Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ «Полтава-Північноукраїнська» на ПС 330 кВ «Полтава» (інв. №682/1)	66,67	711,94	711,94	283,94	283,94			283,94	283,94				283,94	711,94		66,67			777,94		
	за рахунок амортизації (03)	66,67	711,94	711,94	283,94	283,94			283,94	283,94				283,94	711,94		66,67			777,94		
П.3.6.3.	Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ "Північноукраїнська - Полтава" на ПС 750 кВ "Північноукраїнська"(інв. №50010)	66,67	711,24	711,24	280,76	280,76			280,76	280,76				280,76	711,24		66,67			778,24		
	за рахунок амортизації (03)	66,67	711,24	711,24	280,76	280,76			280,76	280,76				280,76	711,24		66,67			778,24		
<b>П.4.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>235,54</b>	<b>11 172,77</b>	<b>11 172,77</b>										<b>12 284,89</b>	<b>235,54</b>		<b>235,54</b>			<b>11 408,31</b>		
	за рахунок амортизації (03)	235,54	11 172,77	11 172,77										12 284,89	235,54		235,54			11 408,31		
П.4.2.1.	Технічне переоснащення РРЛ зв'язку Полтавські МЕМ - ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №627/1), вул. Підстанційна, с.Щербані, Полтавського району Полтавської області	40,00	2 806,16	2 806,16											2 806,16		40,00			2 846,16		
	за рахунок амортизації (03)	40,00	2 806,16	2 806,16											2 806,16		40,00			2 846,16		
П.4.2.2.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	82,54	3 707,03	3 707,03											4 819,15		82,54			3 789,57		
	за рахунок амортизації (03)	82,54	3 707,03	3 707,03											4 819,15		82,54			3 789,57		
П.4.2.3.	Модернізація апаратури абонентського ущільнення з використанням ЦРРС (інв № 8070)	113,00	4 659,58	4 659,58											4 659,58		113,00			4 772,58		
	за рахунок амортизації (03)	113,00	4 659,58	4 659,58											4 659,58		113,00			4 772,58		
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:</b>	<b>67,00</b>	<b>1 565,01</b>	<b>1 565,01</b>	<b>360,47</b>	<b>360,47</b>	<b>360,47</b>	<b>360,47</b>							<b>1 565,01</b>		<b>67,00</b>			<b>1 632,01</b>		
	за рахунок амортизації (03)	67,00	1 565,01	1 565,01	360,47	360,47	360,47	360,47							1 565,01		67,00			1 632,01		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів										Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець			
						у т.ч.:										використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року		Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		в т.ч.:		усього	у т.ч.: аванси										усього	у т.ч.: аванси
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
П.6.5.1.	Реконструкція мереж аварійних маслостоків на ПС 330кВ «Суми», м. Суми, вул. Менжинського, 2	67,00	1 565,01	1 565,01	360,47	360,47	360,47	360,47							1 565,01		67,00			1 632,01						
	за рахунок амортизації (03)	67,00	1 565,01	1 565,01	360,47	360,47	360,47	360,47							1 565,01		67,00			1 632,01						
<b>П.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання лінійних об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>362,72</b>	<b>8 174,79</b>	<b>8 174,79</b>	<b>808,15</b>	<b>808,15</b>			<b>808,15</b>	<b>808,15</b>					<b>8 174,79</b>	<b>259,92</b>	<b>345,21</b>			<b>8 573,87</b>	<b>277,43</b>					
	за рахунок амортизації (03)	362,72	8 174,79	8 174,79	808,15	808,15			808,15	808,15					8 174,79	259,92	345,21			8 573,87	277,43					
П.8.1.1.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Залотине", вул.Полтавський шлях, 247 б, м.Харків	17,51	300,00	300,00	145,43	145,43			145,43	145,43					300,00	259,92				Акт №2 від 25.09.17.	318,11	277,43				
	за рахунок амортизації (03)	17,51	300,00	300,00	145,43	145,43			145,43	145,43					300,00	259,92					318,11	277,43				
П.8.1.2.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Артема", вул. Ковтуна, 4, м. Харків	21,52	383,07	383,07	164,37	164,37			164,37	164,37					383,07		21,52				404,15					
	за рахунок амортизації (03)	21,52	383,07	383,07	164,37	164,37			164,37	164,37					383,07		21,52				404,15					
П.8.1.3.	Влаштування комплексної системи безпеки на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" Сумських МЕМ, с.Заруддя, Роменського району Сумської області	190,00	3 968,98	3 968,98											3 968,98		190,00				4 177,08					
	за рахунок амортизації (03)	190,00	3 968,98	3 968,98											3 968,98		190,00				4 177,08					
П.8.1.4.	Влаштування комплексної система безпеки центрального диспетчерського пункту Північної ЕС, вул.Кооперативна, 12/14, м. Харків	92,00	1 676,19	1 676,19											1 676,19		92,00				1 786,29					
	за рахунок амортизації (03)	92,00	1 676,19	1 676,19											1 676,19		92,00				1 786,29					
П.8.2.1.	Технічне переоснащення пожежної сигналізації в приміщеннях будівель управління Північної ЕС (інв.№22083), вул.Кооперативна 12/14, м.Харків	7,00	177,38	177,38											177,38		7,00				184,38					
	за рахунок амортизації (03)	7,00	177,38	177,38											177,38		7,00				184,38					
П.8.2.2.	Технічне переоснащення автоматичної пожежної сигналізації (інв. №17255) в адміністративно-виробничих будівлях Харківських МЕМ, вул. Ковтуна, 4, м. Харків	11,14	92,69	92,69	24,41	24,41			24,41	24,41					92,69		11,14				103,83					
	за рахунок амортизації (03)	11,14	92,69	92,69	24,41	24,41			24,41	24,41					92,69		11,14				103,83					
П.8.9.1.	Створення комплексної системи кондиціонування та моніторингу стану навколишнього середовища в серверних приміщеннях управління Північної ЕС, м. Харків, вул. Кооперативна, 12/14	23,55	1 576,48	1 576,48	473,94	473,94			473,94	473,94					1 576,48		23,55				1 600,03					
	за рахунок амортизації (03)	23,55	1 576,48	1 576,48	473,94	473,94			473,94	473,94					1 576,48		23,55				1 600,03					
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>110,64</b>	<b>648,70</b>	<b>641,30</b>											<b>748,30</b>	<b>110,64</b>										
	за рахунок амортизації (03)	110,64	648,70	641,30											748,30	110,64										
<b>П.9.1.</b>	<b>Служба підстанцій</b>	<b>107,00</b>	<b>133,42</b>	<b>133,42</b>											<b>240,42</b>	<b>107,00</b>										
	за рахунок амортизації (03)	107,00	133,42	133,42											240,42	107,00										
П.9.1.1.	ПС 750 кВ "Донбаська". Заміна опорно-стрижневої ізоляції типу КО 110/600 роздільників приєднань : I етап-АТР-750 АТ-2, АТР-750 АТ-3 ; II етап: ШР-750 ПС.Ш Південнодонбаська, ШР-750 П С.Ш АТ-1, ШР-750 ПС.Ш. АТ-4 ; III етап: ПР-750 І С.Ш АТ-1, ПР-750 Запорізька, ПР-750 І С.Ш АТ-2, ПР-750 І С.Ш Південнодонбаська ; IV етап: ПР-750 І С.Ш АТ-1, ПР-750 І С.Ш Запорізька, ПР-750 І С.Ш АТ-2, ПР-750 І С.Ш Південнодонбаська на ІОС-110/600М (інв.№82510). (Донецька область, Бахмутський район, с. Весела долина, буд.9).	107,00	57,57	57,57											164,57		107,00									
	за рахунок амортизації (03)	107,00	57,57	57,57											164,57		107,00									
П.9.1.2.	Технічне переоснащення ВРП 220кВ ПС 220кВ "Лисичанська" шляхом заміни трансформаторів струму ТФНД-220 приєднання ШСОВ-220 ф.А,В,С на слезазові (інв.№85) 93413, м. Северодонецьк, вул. Богдана Лішнина, буд.14-В		75,85	75,85											75,85								НПЦР			
	за рахунок амортизації (03)		75,85	75,85											75,85											
<b>П.9.2.</b>	<b>Служба ліній</b>	<b>433,50</b>	<b>433,50</b>	<b>433,50</b>											<b>433,50</b>	<b>433,50</b>										
	за рахунок амортизації (03)	433,50	433,50	433,50											433,50	433,50										
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Лозова -Степова (інв. №3009) , Харківський район Харківської області (розробка РП)		433,50	433,50											433,50								НПЦР			
	за рахунок амортизації (03)		433,50	433,50											433,50											
<b>П.9.4.</b>	<b>СЗДГУ</b>	<b>74,38</b>	<b>74,38</b>	<b>74,38</b>											<b>74,38</b>	<b>74,38</b>										
	за рахунок амортизації (03)	74,38	74,38	74,38											74,38	74,38										
П.9.4.1.	Технічне переоснащення системи блискавозахисту вежі та заземлення обладнання цифрової радіорелейної станції (інв.709/1) на ПС 330 кВ "Миргород", вул. Енергетиків, 2 м. Миргород, Полтавської області.		74,38	74,38											74,38											
	за рахунок амортизації (03)		74,38	74,38											74,38											
<b>П.9.9.</b>	<b>Служба охорони об'єктів</b>	<b>3,64</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40</b>												<b>3,64</b>										
	за рахунок амортизації (03)	3,64	7,40	7,40												3,64										
П.9.9.1.	Технічне переоснащення системи відеоспостереження на ПС 330 кВ "Суми" (розробка РП)	3,64	7,40														3,64						ЦП "ІТЦ"			
	за рахунок амортизації (03)	3,64	7,40														3,64									
<b>П.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього у т.ч.:</b>		<b>18 595,78</b>	<b>18 595,78</b>	<b>5 553,92</b>	<b>2 594,69</b>			<b>2 562,83</b>	<b>1 224,11</b>	<b>31,86</b>				<b>2 959,23</b>	<b>18 595,78</b>	<b>2 218,12</b>				<b>18 595,78</b>	<b>2 218,12</b>				
	за рахунок прибутку (04)		2 553,05	2 553,05	1 351,64	658,10			626,24	488,00	31,86				693,54	2 553,05	1 351,64				2 553,05	1 351,64				
	за рахунок амортизації (03)		16 042,73	16 042,73	4 202,28	1 936,59			1 936,59	736,11					2 265,69	16 042,73	866,48				16 042,73	866,48				
<b>П.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>1 152,66</b>	<b>1 152,66</b>	<b>33,43</b>	<b>33,43</b>			<b>33,43</b>						<b>1 152,66</b>						<b>1 152,66</b>					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
							у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
					аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації (03)		1 152,66	1 152,66	33,43	33,43			33,43						1 152,66					1 152,66			
III.1.1.9.1.	Прилад для вимірювання омичного опору обмоток трансформаторів - модель СА640		420,00	420,00											420,00					420,00			
	за рахунок амортизації (03)		420,00	420,00											420,00					420,00			
III.1.1.18.1.	Генератор водно		33,50	33,50	33,43	33,43			33,43						33,50					33,50			
	за рахунок амортизації (03)		33,50	33,50	33,43	33,43			33,43						33,50					33,50			
III.1.3.9.1.	Перевірочний пристрій "P3A-тестер" або аналог		699,16	699,16											699,16					699,16			
	за рахунок амортизації (03)		699,16	699,16											699,16					699,16			
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього у т.ч.:</b>		<b>11 431,62</b>	<b>11 431,62</b>	<b>4 185,09</b>	<b>1 919,40</b>			<b>1 919,40</b>	<b>736,11</b>				<b>2 265,69</b>	<b>11 431,62</b>	<b>882,72</b>			<b>11 431,62</b>	<b>882,72</b>			
	за рахунок прибутку (04)		16,25	16,25	16,24	16,24			16,24						16,25	16,24			16,25	16,24			
	за рахунок амортизації (03)		11 415,37	11 415,37	4 168,85	1 903,16			1 903,16	736,11				2 265,69	11 415,37	866,48			11 415,37	866,48			
<b>III.2.1.</b>	<b>Служба підстанцій, усього у т.ч.:</b>		<b>671,90</b>	<b>671,90</b>	<b>374,48</b>	<b>11,88</b>			<b>11,88</b>	<b>11,88</b>				<b>362,60</b>	<b>671,90</b>				<b>671,90</b>				
	за рахунок амортизації (03)		671,90	671,90	374,48	11,88			11,88	11,88				362,60	671,90				671,90				
III.2.1.12.1.	Прометр інфрачервоний Optris модель LaserSight.		54,00	54,00											54,00				54,00				
	за рахунок амортизації (03)		54,00	54,00											54,00				54,00				
III.2.1.13.1.	Прес для опресовки полої оцинковки з насосом НГН-7004К та шлангом високого тиску		17,90	17,90											17,90				17,90				
	за рахунок амортизації (03)		17,90	17,90											17,90				17,90				
III.2.1.16.1.	Зварювальний інвертор SSVА-160-2.		40,00	40,00	11,88	11,88			11,88	11,88					40,00				40,00				
	за рахунок амортизації (03)		40,00	40,00	11,88	11,88			11,88	11,88					40,00				40,00				
III.2.1.16.2.	Зварювальний інвертор SSVА-270P.		10,00	10,00											10,00				10,00				
	за рахунок амортизації (03)		10,00	10,00											10,00				10,00				
III.2.1.20.1.	Мотокоса Husqvarna 545Rx (9660159-01)(у комплекті з тримерною головкою Т55Х, з трипроменевим різальним диском, з ремінною оснасткою Balance XT, з шоломом захисним Husqvarna з навушниками)		350,00	350,00	242,20										242,20	350,00				350,00			
	за рахунок амортизації (03)		350,00	350,00	242,20										242,20	350,00				350,00			
III.2.1.20.2.	Кушоріз Husqvarna 545RX		200,00	200,00	120,40										120,40	200,00				200,00			
	за рахунок амортизації (03)		200,00	200,00	120,40										120,40	200,00				200,00			
<b>III.2.2.</b>	<b>Служба ліній, усього у т.ч.:</b>		<b>1 500,75</b>	<b>1 500,75</b>	<b>598,72</b>	<b>112,24</b>			<b>112,24</b>	<b>76,25</b>				<b>486,48</b>	<b>1 500,75</b>	<b>16,24</b>			<b>1 500,75</b>	<b>16,24</b>			
	за рахунок прибутку (04)		16,25	16,25	16,24	16,24			16,24						16,25	16,24			16,25	16,24			
	за рахунок амортизації (03)		1 484,50	1 484,50	582,48	96,00			96,00	76,25					1 484,50				1 484,50				
III.2.2.1.	Травокосарка Husqvarna 545RX		197,25	197,25	133,65										133,65	197,25				197,25			
	за рахунок амортизації (03)		197,25	197,25	133,65										133,65	197,25				197,25			
III.2.2.2.	Кушоріз Husqvarna 555FX		307,45	307,45											307,45					307,45			
	за рахунок амортизації (03)		307,45	307,45											307,45					307,45			
III.2.2.3.	Бензопила Husqvarna 450 H		156,00	156,00	60,00										60,00	156,00				156,00			
	за рахунок амортизації (03)		156,00	156,00	60,00										60,00	156,00				156,00			
III.2.2.4.	Бензопила Husqvarna 365		137,13	137,13	43,24										43,24	137,13				137,13			
	за рахунок амортизації (03)		137,13	137,13	43,24										43,24	137,13				137,13			
III.2.2.5.	Бензопила Husqvarna 550XP		99,00	99,00	37,89										37,89	99,00				99,00			
	за рахунок амортизації (03)		99,00	99,00	37,89										37,89	99,00				99,00			
III.2.2.6.	Бензопила Husqvarna 61		40,20	40,20	13,76										13,76	40,20				40,20			
	за рахунок амортизації (03)		40,20	40,20	13,76										13,76	40,20				40,20			
III.2.2.7.	Перфоратор Bosch GBH7-46 DE, або аналог		19,92	19,92	19,75	19,75			19,75						19,92					19,92			
	за рахунок амортизації (03)		19,92	19,92	19,75	19,75			19,75						19,92					19,92			
III.2.2.8.	Мотопомпа HONDA WX10 K1 ET, або аналог		10,43	10,43											10,43					10,43			
	за рахунок амортизації (03)		10,43	10,43											10,43					10,43			
III.2.2.9.	Кранові терези ВЕК 10К (НПВ 10т), або аналог		12,18	12,18											12,18					12,18			
	за рахунок амортизації (03)		12,18	12,18											12,18					12,18			
III.2.2.10.	Прес гідравлічний ПН-50 у комплекті з ручною насосною станцією НРГ 7009 і комплект матриць до преса ПН 50 (С-20;21;22; 23;24;26;27;31,5;33) або аналог; - 36;40,5;43;44;45;46;50;51,56) (МШ-19,5-А; 26-А;31,5-А;39,8-А; 41,6-А)		306,99	306,99	76,25	76,25			76,25	76,25					306,99					306,99			
	за рахунок амортизації (03)		306,99	306,99	76,25	76,25			76,25	76,25					306,99					306,99			
III.2.2.11.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б,ПС-210Б)(ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		28,96	28,96	28,95										28,95	28,96				28,96			ВП "ВЕТ"
	за рахунок амортизації (03)		28,96	28,96	28,95										28,95	28,96				28,96			
III.2.2.12.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках СП-2 (ПС-70Д,ПС-120Б) з тарою		11,72	11,72	11,72										11,72	11,72				11,72			ВП "ВЕТ"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво з кінця звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок амортизації (03)		11,72	11,72	11,72									11,72	11,72					11,72		
III.2.2.13.	Присприй стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісок СП-6 (ПС-12А) з тарою		11,96	11,96	11,96									11,96	11,96					11,96		ВП "ВЕТ"
	за рахунок амортизації (03)		11,96	11,96	11,96									11,96	11,96					11,96		
III.2.2.14.	Присприй стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісок СП-7 (ПС-16Б) з тарою		11,99	11,99	11,99									11,99	11,99					11,99		ВП "ВЕТ"
	за рахунок амортизації (03)		11,99	11,99	11,99									11,99	11,99					11,99		
III.2.2.15.	Драбина з страховальною системою під час підймання- спускання працівника ДСС-1 (драбина алюмінієва, довжина 22,75 м) з тарою		133,32	133,32	133,32									133,32	133,32					133,32		ВП "ВЕТ"
	за рахунок амортизації (03)		133,32	133,32	133,32									133,32	133,32					133,32		
III.2.2.16	Фотоапарат Sony Alpha 6000 або еквівалент		16,25	16,25	16,24	16,24			16,24						16,25	16,24				16,25	16,24	ТОВ "Мегапринт"
	за рахунок прибутку (04)		16,25	16,25	16,24	16,24			16,24						16,25	16,24				16,25	16,24	
<b>III.2.3.</b>	<b>Технологічне обладнання РЗА, усього у т.ч.:</b>		<b>677,86</b>	<b>677,86</b>	<b>594,73</b>	<b>594,73</b>			<b>594,73</b>	<b>208,16</b>				<b>677,86</b>						<b>677,86</b>		
	за рахунок амортизації (03)		677,86	677,86	594,73	594,73			594,73	208,16				677,86						677,86		
III.2.3.11.	Мікропроцесорний пристрій дистанційного захисту лінії 7SA87 або аналог		677,86	677,86	594,73	594,73			594,73	208,16				677,86						677,86		
	за рахунок амортизації (03)		677,86	677,86	594,73	594,73			594,73	208,16				677,86						677,86		
<b>III.2.4.</b>	<b>Технологічне обладнання СЗДТУ, усього у т.ч.:</b>		<b>4 637,43</b>	<b>4 637,43</b>	<b>1 080,05</b>	<b>1 045,55</b>			<b>1 045,55</b>	<b>362,32</b>				<b>34,50</b>	<b>4 637,43</b>	<b>711,48</b>				<b>4 637,43</b>	<b>711,48</b>	
	за рахунок амортизації (03)		4 637,43	4 637,43	1 080,05	1 045,55			1 045,55	362,32				34,50	4 637,43	711,48				4 637,43	711,48	
III.2.4.1.	МОXA 5250A-T		150,00	150,00	103,75	103,75			103,75					150,00						150,00		
	за рахунок амортизації (03)		150,00	150,00	103,75	103,75			103,75					150,00						150,00		
III.2.4.2.	Джерело живлення ЭПЗ.5020М.1.3.		32,64	32,64										32,64						32,64		
	за рахунок амортизації (03)		32,64	32,64										32,64						32,64		
III.2.4.3.	Генератор сигнальв GX-320-P		21,54	21,54										21,54						21,54		
	за рахунок амортизації (03)		21,54	21,54										21,54						21,54		
III.2.4.4.	Прилад ПИТ-801		16,05	16,05										16,05						16,05		
	за рахунок амортизації (03)		16,05	16,05										16,05						16,05		
III.2.4.5.	Тестер ПИТ-Е1		10,43	10,43										10,43						10,43		
	за рахунок амортизації (03)		10,43	10,43										10,43						10,43		
III.2.4.6.	Аналізатор антен RIG-Expert AA-600		18,33	18,33										18,33						18,33		
	за рахунок амортизації (03)		18,33	18,33										18,33						18,33		
III.2.4.7.	Перфоратор Bosch GBH 3-28 DRE		14,32	14,32	4,25	4,25			4,25	4,25				14,32						14,32		
	за рахунок амортизації (03)		14,32	14,32	4,25	4,25			4,25	4,25				14,32						14,32		
III.2.4.8.	Перфоратор Bosch GBH 7-46 DE		15,00	15,00	4,50	4,50			4,50	4,50				15,00						15,00		
	за рахунок амортизації (03)		15,00	15,00	4,50	4,50			4,50	4,50				15,00						15,00		
III.2.4.9.	Паяльна станція AOYUE 2702 A+		16,66	16,66										16,66						16,66		
	за рахунок амортизації (03)		16,66	16,66										16,66						16,66		
III.2.4.10.	Цифровий телефонний апарат M3904		116,88	116,88	107,52	107,52			107,52					116,88	107,52					116,88	107,52	
	за рахунок амортизації (03)		116,88	116,88	107,52	107,52			107,52					116,88	107,52					116,88	107,52	
III.2.4.11.	Прилад Satex PM130P		12,30	12,30										12,30						12,30		
	за рахунок амортизації (03)		12,30	12,30										12,30						12,30		
III.2.4.12.	Модем Watson 5 Table Top		56,75	56,75	16,20	16,20			16,20					56,75						56,75		
	за рахунок амортизації (03)		56,75	56,75	16,20	16,20			16,20					56,75						56,75		
III.2.4.13.	Вимрювач ИРК-ПРО Альфа		50,00	50,00										50,00						50,00		
	за рахунок амортизації (03)		50,00	50,00										50,00						50,00		
III.2.4.14.	Трасодефектопошукач "Поиск-310Д-2М"		36,90	36,90										36,90						36,90		
	за рахунок амортизації (03)		36,90	36,90										36,90						36,90		
III.2.4.15.	Пристрій розподілу селекторних парад РБ-КСС-6/2		57,13	57,13										57,13						57,13		
	за рахунок амортизації (03)		57,13	57,13										57,13						57,13		
III.2.4.16.	Пристрій розподілу селекторних парад РБ-КСС-8/2		64,58	64,58										64,58						64,58		
	за рахунок амортизації (03)		64,58	64,58										64,58						64,58		
III.2.4.17.	Пульть учасника селекторних парад П-КСС		40,99	40,99										40,99						40,99		
	за рахунок амортизації (03)		40,99	40,99										40,99						40,99		
III.2.4.18.	Оптичний рефлектометр FX300 OTDR		180,92	180,92										180,92						180,92		
	за рахунок амортизації (03)		180,92	180,92										180,92						180,92		
III.2.4.19.	Плата PRI 2048 Kbit/s		91,60	91,60	96,18	96,18			96,18	48,09				91,60						91,60		
	за рахунок амортизації (03)		91,60	91,60	96,18	96,18			96,18	48,09				91,60						91,60		
III.2.4.20.	Плата LPA-XADASE		660,00	660,00	603,96	603,96			603,96	301,98				660,00	603,96					660,00	603,96	
	за рахунок амортизації (03)		660,00	660,00	603,96	603,96			603,96	301,98				660,00	603,96					660,00	603,96	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво з кінця звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ 1 дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастанням підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.4.21.	Блок МКАх-4		51,70	51,70	54,28	54,28			54,28						51,70					51,70		
	за рахунок амортизації (03)		51,70	51,70	54,28	54,28			54,28						51,70					51,70		
III.2.4.22.	Блок МЦП-4		32,34	32,34	33,95	33,95			33,95						32,34					32,34		
	за рахунок амортизації (03)		32,34	32,34	33,95	33,95			33,95						32,34					32,34		
III.2.4.23.	Блок МТС-4		16,64	16,64	17,46	17,46			17,46						16,64					16,64		
	за рахунок амортизації (03)		16,64	16,64	17,46	17,46			17,46						16,64					16,64		
III.2.4.24.	Рефлектометр цифровий "Рейс-205"		46,62	46,62											46,62					46,62		
	за рахунок амортизації (03)		46,62	46,62											46,62					46,62		
III.2.4.25.	Компресорна установка ДК6Д-300		50,70	50,70											50,70					50,70		
	за рахунок амортизації (03)		50,70	50,70											50,70					50,70		
III.2.4.26.	Мотокоша Husqvarna 135R		44,50	44,50	34,50									34,50	44,50					44,50		
	за рахунок амортизації (03)		44,50	44,50	34,50									34,50	44,50					44,50		
III.2.4.27.	Мотопомпа HYUNDAI HYH 50		6,80	6,80											6,80					6,80		
	за рахунок амортизації (03)		6,80	6,80											6,80					6,80		
III.2.4.28.	Бензогенератор Forte FG8000E		11,70	11,70	3,50	3,50			3,50	3,50					11,70					11,70		
	за рахунок амортизації (03)		11,70	11,70	3,50	3,50			3,50	3,50					11,70					11,70		
III.2.4.29.	Обладнання диспетчерського комутатора на базі IP технології для апарату Північної ЕС		2 713,41	2 713,41											2 713,41					2 713,41		НЕК
	за рахунок амортизації (03)		2 713,41	2 713,41											2 713,41					2 713,41		
<b>III.2.5.</b>	<b>Технологічне обладнання СПАСОтаМ, усього у т.ч.:</b>		<b>737,48</b>	<b>737,48</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>			<b>155,00</b>	<b>77,50</b>					<b>737,48</b>	<b>155,00</b>				<b>737,48</b>	<b>155,00</b>	
	за рахунок амортизації (03)		737,48	737,48	155,00	155,00			155,00	77,50					737,48	155,00				737,48	155,00	
III.2.5.1	Взріцевий лічильник типу PWS		433,23	433,23											433,23					433,23		
	за рахунок амортизації (03)		433,23	433,23											433,23					433,23		
III.2.5.2.	Калібратор температури типу Fluke 9142		201,00	201,00	155,00	155,00			155,00	77,50					201,00	155,00					201,00	155,00
	за рахунок амортизації (03)		201,00	201,00	155,00	155,00			155,00	77,50					201,00	155,00					201,00	155,00
III.2.5.3.	Вольтамперфазометр		33,25	33,25											33,25					33,25		
	за рахунок амортизації (03)		33,25	33,25											33,25					33,25		
III.2.5.4.	Зразковий цифровий манометр		35,00	35,00											35,00					35,00		
	за рахунок амортизації (03)		35,00	35,00											35,00					35,00		
III.2.5.5.	Вантажопоршневий манометр		35,00	35,00											35,00					35,00		
	за рахунок амортизації (03)		35,00	35,00											35,00					35,00		
<b>III.2.7</b>	<b>Технологічне обладнання САТЮДП, усього у т.ч.:</b>		<b>3 206,20</b>	<b>3 206,20</b>	<b>1 382,11</b>									<b>1 382,11</b>	<b>3 206,20</b>					<b>3 206,20</b>		
	за рахунок амортизації (03)		3 206,20	3 206,20	1 382,11									1 382,11	3 206,20					3 206,20		
III.2.7.2.1	Моноблоки		2 459,20	2 459,20	1 050,93									1 050,93	2 459,20					2 459,20		НЕК
	за рахунок амортизації (03)		2 459,20	2 459,20	1 050,93									1 050,93	2 459,20					2 459,20		
III.2.7.2.4.1.	АРМ диспетчера дублюючого ОІК АСДУ КТ Донбаської ЕС в управлінні Північній ЕС		120,00	120,00	44,98									44,98	120,00					120,00		НЕК
	за рахунок амортизації (03)		120,00	120,00	44,98									44,98	120,00					120,00		
III.2.7.2.4.2.	АРМ диспетчера Бахмутських МЕМ		120,00	120,00	44,98									44,98	120,00					120,00		НЕК
	за рахунок амортизації (03)		120,00	120,00	44,98									44,98	120,00					120,00		
III.2.7.2.4.3.	АРМ оператора ОІК АСДУ КТ Донбаської ЕС в управлінні Північній ЕС		91,00	91,00	42,50									42,50	91,00					91,00		НЕК
	за рахунок амортизації (03)		91,00	91,00	42,50									42,50	91,00					91,00		
III.2.7.4.1.	БФП ф.А4		416,00	416,00	198,72									198,72	416,00					416,00		НЕК
	за рахунок амортизації (03)		416,00	416,00	198,72									198,72	416,00					416,00		
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього у т.ч.:</b>		<b>6 011,50</b>	<b>6 011,50</b>	<b>1 335,40</b>	<b>641,86</b>			<b>610,00</b>	<b>488,00</b>	<b>31,86</b>			<b>693,54</b>	<b>6 011,50</b>	<b>1 335,40</b>				<b>6 011,50</b>	<b>1 335,40</b>	
	за рахунок прибутку (04)		2 536,80	2 536,80	1 335,40	641,86			610,00	488,00	31,86			693,54	2 536,80	1 335,40				2 536,80	1 335,40	
	за рахунок амортизації (03)		3 474,70	3 474,70										3 474,70						3 474,70		
III.3.6.1.	ЕТЛ-35 на базі Renault Master L2H2		1 658,57	1 658,57										1 658,57						1 658,57		
	за рахунок амортизації (03)		1 658,57	1 658,57										1 658,57						1 658,57		
III.3.9.1.	Вантажо-пасажирський автомобіль на шасі 4x4		794,27	794,27	694,03	0,49				0,49				693,54	794,27	694,03				794,27	694,03	
	за рахунок амортизації (03)		794,27	794,27	694,03	0,49				0,49				693,54	794,27	694,03				794,27	694,03	
III.3.10.1.	Автобус (4x2) 25 пас. місць, бензин на базі ПАЗ-32054-02		572,25	572,25											572,25					572,25		
	за рахунок амортизації (03)		572,25	572,25											572,25					572,25		
III.3.12.1.	Автомобіль легковий, V-3500 см3		1 243,88	1 243,88											1 243,88					1 243,88		
	за рахунок амортизації (03)		1 243,88	1 243,88											1 243,88					1 243,88		
III.3.12.2.	Легковий автомобіль V=2000см³		1 080,95	1 080,95											1 080,95					1 080,95		
	за рахунок прибутку (04)		1 080,95	1 080,95											1 080,95					1 080,95		
III.3.12.3	Легковий автомобіль V=1800см³		661,58	661,58	641,37	641,37			610,00	488,00	31,37				661,58	641,37				661,58	641,37	
	за рахунок прибутку (04)		661,58	661,58	641,37	641,37			610,00	488,00	31,37				661,58	641,37				661,58	641,37	