

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I квартал 2017 року по Північній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання за звітний період (січень-березень 2017 року)									13
			Фінансування			Виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			Введено в експлуатацію ОЗ			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2017 року	Виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів + придбання основних засобів, усього у т.ч.	158231,02	35139,40	16,24	0,05%	7502,18	335,41	4,47%	5641,76			-35123,16
	власні кошти	158231,02	35139,40	16,24	0,05%	7502,18	335,41	4,447%	5641,76			-35123,16
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього у т.ч.	139635,24	29497,64			1860,42	335,41					-29497,64
	власні кошти	139635,24	29497,64			1860,42	335,41					-29497,64
II.1	Заміна, технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього в т.ч.	108170,39	19599,79				335,41					-19599,79
	власні кошти	108170,39	19599,79				335,41					-19599,79
II.2	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього у т.ч.	4114,72	1234,32									-1234,32
	власні кошти	4114,72	1234,32									-1234,32
II.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього у т.ч.	5788,86	1748,98									-1748,98
	власні кошти	5788,86	1748,98									-1748,98
II.4	Технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:	11172,77	3351,85			1112,12						-3351,85
	власні кошти	11172,77	3351,85			1112,12						-3351,85
II.5	Технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:											
II.6	Реконструкція будівель і споруд, усього, у т.ч.:	1565,01	469,02									-469,02
	власні кошти	1565,01	469,02									-469,02
II.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	8174,79	2452,38									-2452,38
	власні кошти	8174,79	2452,38									-2452,38
II.9	Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього, у т.ч.:	648,70	641,30			748,30						-641,30
	власні кошти	648,70	641,30			748,30						-641,30
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	18595,78	5641,76	16,24	0,29%	5641,76			5641,76			-5625,52
	власні кошти	18595,78	5641,76	16,24	0,29%	5641,76			5641,76			-5625,52
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	1152,66	420,00			420,00			420,00			-420,00
	власні кошти	1152,66	420,00			420,00			420,00			-420,00
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	11431,62	1747,06	16,24	0,93%	1747,06			1747,06			-1730,82
	власні кошти	11431,62	1747,06	16,24	0,93%	1747,06			1747,06			-1730,82
III.3	Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:	6011,50	3474,70			3474,70			3474,70			-3474,70
	власні кошти	6011,50	3474,70			3474,70			3474,70			-3474,70