

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-березень 2017 року по Центральній ЕС**
(назва відокремленого або структурного підрозділу)

(місячна, наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього.	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 1 квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 квартал 2017 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П+Ш	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	1570,36	115284,19	20568,62	98,71	9,83	9,83	9,83						88,88	907,65		1570,36	88,88		867,19		
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64201,14	11000,00													410,00					
	за рахунок амортизації (03)	1160,36	51083,05	9568,62	98,71	9,83	9,83	9,83						88,88	907,65		1160,36	88,88		867,19		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	1570,36	106118,63	19701,43	9,83	9,83	9,83	9,83							40,46		1570,36					
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64201,14	11000,00													410,00					
	за рахунок амортизації (03)	1160,36	41917,49	8701,43	9,83	9,83	9,83	9,83							40,46		1160,36					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	793,66	93616,44	16869,70													793,66					
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64201,14	11000,00													410,00					
	за рахунок амортизації (03)	383,66	29415,30	5869,70													383,66					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів	410,00	71190,36	11000,00													410,00					
П.1.3.3.	330 кВ	410,00	71190,36	11000,00													410,00					
П.1.3.3.1.	ПС 330 кВ "Поляна". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№1113) типу АТДЦПН -200000/330/110/10, Черкаський район, Хацьківська сільська рада, 11-й км Смілянське шосе. Технічне переоснащення підстанції	230,00	30667,28	11000,00													230,00					ЦП НЕК ПАТ "Запорізька-трансформатор" Договір №02-1/4221-16 від 15.11.2016
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація		3540,14																			
	прибуток	230,00	27127,14	11000,00													230,00					
П.1.3.3.2.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦПН -125000/330/110/10 на АТ типу АТДЦПН -200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області	180,00	40523,08														180,00					ЦП НЕК ПАТ "Запорізька-трансформатор" Договір №02-1/4221-16 від 15.11.2016
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація		3449,08																			
	прибуток	180,00	37074,00														180,00					
П.1.5.	Заміна вимикача, у т.ч. класами напруги:	233,86	12084,67	1326,54													233,86					
П.1.5.4.	330 кВ	50,52	5506,44	1326,54													50,52					
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Нижинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Конотоп, вул. Франка, 271, м. Нижин Чернігівської області	50,52	5506,44	1326,54													50,52					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	50,52	5506,44	1326,54													50,52					
П.1.5.7.	110 кВ	101,14	2414,17														101,14					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2017 року				фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	амортизація	10,73	1857,52	1395,66													10,73					
П.1.9.	<u>Заміна розрядників на ОПН, у т.ч. за класами напруги:</u>	38,00	387,84														38,00					
П.1.9.3.	330 кВ	38,00	387,84														38,00					
П.1.9.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-2 на ОПН (інв. №86170), с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області	38,00	387,84														38,00					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	38,00	387,84														38,00					
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	589,89	8833,27	2648,54													589,89					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	589,89	8833,27	2648,54													589,89					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.6.	Захисти ПЛ	409,13	5802,86	1739,48													409,13					
П.3.6.1.	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Конотоп з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Ніжинська" (інв.№86182), вул. Франко,271, м. Ніжин Чернігівської області	93,54	1169,96	351,32													93,54					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	93,54	1169,96	351,32													93,54					
П.3.6.2.	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 КанівГЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№391), Черкаський район, 11-й км Смілянського шосе	93,54	1034,31	310,62													93,54					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	93,54	1034,31	310,62													93,54					
П.3.6.4.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)																					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація		555,66																			
П.3.6.3.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-1 на МП-захисти (інв.№8126)	65,34	1109,95	332,91													65,34					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	65,34	1109,95	332,91													65,34					
П.3.6.4.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)	75,43	1194,04	356,25													75,43					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	75,43	1194,04	356,25													75,43					
П.3.6.5.	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна диференційно-фазного захисту ПЛ-330 ТЕЦ-5 на мікропроцесорний (інв.№5160)	81,28	1294,60	388,38													81,28					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	81,28	1294,60	388,38													81,28					
П.3.7.	<u>Захисти АТ та реакторів</u>	180,76	3030,41	909,06													180,76					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2017 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							інше							
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього	аванси		ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.3.7.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	180,76	3030,41	909,06													180,76					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	180,76	3030,41	909,06													180,76					
П.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	174,23	1166,02	118,73													174,23					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	174,23	1166,02	118,73													174,23					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	174,23	1166,02	118,73													1397,23					
П.5.2.1.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) ПС 330 кВ "Північна" (інв.№5159), с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області	49,70	716,92														49,70					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	49,70	716,92														49,70					
П.5.2.2.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛ-110 кВ "Добрянка-Терехова" (інв.№13973), вул. Б. Хмельницького, 2, смт. Добрянка, Репкінського району Чернігівської області	24,53	53,35														24,53					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	24,53	53,35														24,53					
П.5.2.3.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) Регіонального Рівня Центральної ЕС (інв. №8639) II черга	100,00	395,75	118,73													100,00					ЦП ІПЦ ТОВ "Енергетичний консалтинг" Договір №15-4/4956-16 від 29.12.2016
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	100,00	395,75	118,73													100,00					
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:	5,30	91,37		9,83	9,83	9,83	9,83									5,30					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	5,30	91,37		9,83	9,83	9,83	9,83									5,30					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.1.	Модернізація систем охорони об'єктів		7,65																			
П.8.1.1.	Встановлення системи охоронної сигналізації (кнопка термінового виклику нарядів національної поліції охорони при МВС України) на об'єкті "Здание объекта 30/34" (інв.№1/9) Центральної ЕС, вул. Леніна,116, м. Ржищів		7,65																			
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація		7,65																			
П.8.4.	СЗДТУ	5,30	34,11		9,83	9,83	9,83	9,83									5,30					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2017 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.2.3.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №144-234 та заміною залізобетонних опор в Житомирській області		198,07																			ЦП НЕК
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація		198,07																			
П.9.3.	Служба релейного захисту та автоматики		80,09	24,00																		
П.9.3.1.	Технічне переоснащення пристроїв прийому-передавання команд ТП по ВОЛЗ ПЛ-330кВ КанівГЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№1109), Черкаська область Черкаський район с. Хацьки, 11-й км Смілянського шосе		80,09	24,00																		ЦП НЕК
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація		80,09	24,00																		
П.9.4.	СЗДТУ		25,43																			
П.9.4.1.	Реконструкція системи технологічного та охоронного відеоспостереження на ПС 750 кВ "Київська" з встановленням АРМ чергового охоронника на прохідній №2 (інв.№16279), с. Наливайківка Макарівського району Київської області		25,43																			ЦП НЕК
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація		25,43																			
П.9.9.	Інші	7,28	40,46	40,46											40,46		7,28					
П.9.9.1.	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Білоцерківська"	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					ЦП НЕК ТОВ "АМ Інтегратор груп" Договори №15-4/3909-16 від 17.10.2016 та №15-4/4850-16 від 30.12.2016 ТЗ розроблено і пролачено у 2016 (відображено у Річному звіті по неплановим об'єктам)
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					
П.9.9.2.	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Ніжинська"	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					ЦП НЕК ТОВ "АМ Інтегратор груп" Договори №15-4/3909-16 від 17.10.2016 та №15-4/4850-16 від 30.12.2016 ТЗ розроблено і пролачено у 2016 (відображено у Річному звіті по неплановим об'єктам)
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					

