

**2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми за півріччя 2017 року  
по Центральній ЕС**

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджені обсяги фінансування на 2017 рік	Затверджені обсяги фінансування на I півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						в використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього				у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за I півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I півріччя 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	аванси										ПВР
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>II-III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 570,36</b>	<b>115 284,19</b>	<b>45 730,70</b>	<b>16 343,04</b>	<b>8 769,07</b>	<b>4 607,95</b>	<b>4 465,01</b>	<b>4 161,12</b>	<b>4 159,22</b>				<b>7 573,97</b>	<b>9 356,20</b>	<b>266,97</b>	<b>1 746,55</b>			<b>8 938,81</b>	<b>90,78</b>		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	1 570,36	115 284,19	45 730,70	16 343,04	8 769,07	4 607,95	4 465,01	4 161,12	4 159,22				7 573,97	9 356,20	176,19	1 746,55			8 938,81	90,78		
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64 201,14	22 184,08	3 717,31	2 946,99	386,07	243,13	2 560,92	2 560,92				770,32			552,94						
	за рахунок амортизації (03)	1 160,36	51 083,05	23 546,62	12 625,73	5 822,08	4 221,88	4 221,88	1 600,20	1 598,30				6 803,65	9 356,20	266,97	1 193,61			8 938,81	90,78		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>1 570,36</b>	<b>106 118,63</b>	<b>40 927,63</b>	<b>16 240,73</b>	<b>8 755,64</b>	<b>4 607,95</b>	<b>4 465,01</b>	<b>4 147,69</b>	<b>4 147,69</b>				<b>7 485,09</b>	<b>4 553,13</b>	<b>176,19</b>	<b>1 746,55</b>			<b>4 135,74</b>			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	1 570,36	106 118,63	40 927,63	16 240,73	8 755,64	4 607,95	4 465,01	4 147,69	4 147,69				7 485,09	4 553,13	176,19	1 746,55			4 135,74			
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64 201,14	22 184,08	3 717,31	2 946,99	386,07	243,13	2 560,92	2 560,92				770,32			552,94						
	за рахунок амортизації (03)	1 160,36	41 917,49	18 743,55	12 523,42	5 808,65	4 221,88	4 221,88	1 586,77	1 586,77				6 714,77	4 553,13	176,19	1 193,61			4 135,74			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>II.1.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	<b>793,66</b>	<b>93 616,44</b>	<b>37 364,97</b>	<b>16 132,90</b>	<b>8 745,81</b>	<b>4 598,12</b>	<b>4 455,18</b>	<b>4 147,69</b>	<b>4 147,69</b>				<b>7 387,09</b>	<b>3 985,42</b>	<b>142,94</b>	<b>936,60</b>			<b>4 064,78</b>			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	793,66	93 616,44	37 364,97	16 132,90	8 745,81	4 598,12	4 455,18	4 147,69	4 147,69				7 387,09	3 985,42	142,94	936,60			4 064,78			
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64 201,14	22 184,08	3 717,31	2 946,99	386,07	243,13	2 560,92	2 560,92				770,32			552,94						
	за рахунок амортизації (03)	383,66	29 415,30	15 180,89	12 415,59	5 798,82	4 212,05	4 212,05	1 586,77	1 586,77				6 616,77	3 985,42	142,94	383,66			4 064,78			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>II.1.3.</b>	<b>Заміна автотрансформаторів, трансформаторів</b>	<b>410,00</b>	<b>71 190,36</b>	<b>22 184,08</b>	<b>9 689,39</b>	<b>8 745,81</b>	<b>4 598,12</b>	<b>4 455,18</b>	<b>4 147,69</b>	<b>4 147,69</b>				<b>943,58</b>	<b>142,94</b>	<b>552,94</b>							
<b>II.1.3.3.</b>	<b>330 кВ</b>	<b>410,00</b>	<b>71 190,36</b>	<b>22 184,08</b>	<b>9 689,39</b>	<b>8 745,81</b>	<b>4 598,12</b>	<b>4 455,18</b>	<b>4 147,69</b>	<b>4 147,69</b>				<b>943,58</b>	<b>142,94</b>	<b>552,94</b>							
II.1.3.3.1.	НС 330 кВ "Поляна". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№1113) типу АТДТН-200000/330/110/10, Черкаський район, Хацьківська сільська рада, 11-й км Смілянське шосе. Технічне переоснащення підстанції	230,00	30 667,28	22 184,08	2 665,94	2 492,68	2 208,73	2 065,79	283,95	283,95				173,26		142,94	372,94						ЦП НЕК ПАТ "Запоріжжятрансформатор" Договір №02-1/4221-16 від 15.11.2016 Дочірнє підприємство зі 100%-ою інземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №09-1/1006-17 від 28.04.2017 Кошти ЕС ТОВ "НВП "ЕНЕРГОРІШЕННЯ" Договір №90-4/0835-17 від 18.04.2017 Кошти ЕС 16,67-компенсація послуг залізничного транспорту по перевезенню автотрансформатора типу АТДТН-200000/330/110-У1 Акт здачі прийняття робіт №2/5 від 04.05.2017. Договір про надання послуг №90-6/0929-17 від 25.04.2017
	Компенсація послуг залізничного транспорту по перевезенню автотрансформатора типу АТДТН-200000/330/110-У1																					Кошти ЕС. Акт здачі прийняття робіт №2/5 від 04.05.2017. Договір про надання послуг №90-6/0929-17 від 25.04.2017	
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		3 540,14		2 523,00	2 349,74	2 065,79	2 065,79	283,95	283,95				173,26									
	прибуток	230,00	27 127,14	22 184,08	142,94	142,94	142,94									142,94	372,94						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		використано на централизованні аванси*	план освоєння капіталовкладень за I півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I півріччя 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:												
											аванси									ПВР			
П.1.3.3.2.	ПС 330 кВ "Блоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦПН - 125000/330/110/10 на АТ типу АТДПН - 200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Блоцерківського району Київської області	180,00	40 523,08	7 023,45	6 253,13	2 389,39	2 389,39	3 863,74	3 863,74					770,32			180,00						Профінансовано ЦП - 770,32; 415,84 В-110 червень, 354,48 ТС-100 червень ЦП НЕК ПАТ "Запоріжжятрансформатор" Договір №02-1/4221-16 від 15.11.2016 ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА" Договір №09-1/1108-17 від 10.05.2017 Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/1 від 10.05.2017 Кошти ЕС ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРСІ" Договір №90-4/0944-17 від 25.04.2017
<b>Фінансування за рахунок:</b>																							
	амортизація		3 449,08	3 449,08	3 449,08	2 146,26	2 146,26	1 302,82	1 302,82														
	прибуток	180,00	37 074,00	3 574,37	2 804,05	243,13	243,13	2 560,92	2 560,92					770,32			180,00						
<b>П.1.5.</b>	<b>Заміна вимикача, у т.ч. класами напруги:</b>	<b>233,86</b>	<b>12 084,67</b>	<b>7 056,13</b>	<b>2 787,71</b>									<b>2 787,71</b>	<b>3 985,42</b>		<b>233,86</b>				<b>4 064,78</b>		
<b>П.1.5.4.</b>	<b>330 кВ</b>	<b>50,52</b>	<b>5 506,44</b>	<b>1 326,54</b>	<b>2 031,07</b>									<b>2 031,07</b>			<b>50,52</b>						
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Нижинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Коногоя, вул. Франка, 271, м. Нижні Чернігівської області	50,52	5 506,44	1 326,54	2 031,07									2 031,07			50,52						ЦП НЕК ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА" №09-1/1111-17 від 10.05.2017
<b>Фінансування за рахунок:</b>																							
	амортизація	50,52	5 506,44	1 326,54	2 031,07									2 031,07			50,52						
<b>П.1.5.7.</b>	<b>110 кВ</b>	<b>101,14</b>	<b>2 414,17</b>	<b>1 590,13</b>	<b>756,64</b>									<b>756,64</b>			<b>101,14</b>						
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Лісова" шляхом заміни ОВ-110 (інв.№8144), с. Холосно Коростенського району Житомирської області	101,14	2 414,17	1 590,13	756,64									756,64			101,14						ЦП НЕК ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА" Договір №09-1/1108-17 від 10.05.2017 Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/1 від 10.05.2017
<b>Фінансування за рахунок:</b>																							
	амортизація	101,14	2 414,17	1 590,13	756,64									756,64			101,14						
<b>П.1.5.8.</b>	<b>35 кВ</b>	<b>79,36</b>	<b>3 985,42</b>	<b>3 985,42</b>											<b>3 985,42</b>		<b>79,36</b>				<b>4 064,78</b>		
П.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35 та ТС-35 ТЕЦ-П-А, вул. Стеценка 1-а, Шевченківський район, м. Київ	39,68	2 009,56	2 009,56											2 009,56		39,68				2 049,24		
<b>Фінансування за рахунок:</b>																							
	амортизація	39,68	2 009,56	2 009,56											2 009,56		39,68				2 049,24		
П.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ВРП-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" шляхом заміни В-35 та ТС-35 Телецентр-А/Артемівська (інв.№8050/1), вул. Стеценка, 1А, м. Київ	39,68	1 975,86	1 975,86											1 975,86		39,68				2 015,54		
<b>Фінансування за рахунок:</b>																							
	амортизація	39,68	1 975,86	1 975,86											1 975,86		39,68				2 015,54		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи і аванси**	план освоєння капіталовкладень за 1 півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 півріччя 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>П.1.5.9.</b>	<b>6-10 кВ</b>	<b>2,84</b>	<b>178,64</b>	<b>154,04</b>													<b>2,84</b>					
П.1.5.9.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Житомирська" із заміною В-10 ПП-581, В-10 ДГК-2 (інв. №7114), вул. Коростишівська, 41, м. Житомир	2,84	178,64	154,04													2,84					
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація	2,84	178,64	154,04													2,84					
<b>П.1.7.</b>	<b>Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:</b>	<b>111,80</b>	<b>9 953,57</b>	<b>4 543,16</b>													<b>111,80</b>					
<b>П.1.7.3.</b>	<b>330 кВ</b>	<b>111,80</b>	<b>9 953,57</b>	<b>8 124,76</b>	<b>3 655,80</b>									<b>3 655,80</b>			<b>111,80</b>					
П.1.7.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8162) ПС 330 кВ "Білоцерківська", шляхом заміни ТС-330 В-330-1 ТП ТЕС. Київська область, Білоцерківський р-н, Томилівська с/р, вул. Узинська,10	37,26	1 818,61	1 573,75	731,16									731,16			37,26					ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація	37,26	1 818,61	1 573,75	731,16									731,16			37,26					
П.1.7.3.2.	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8148) ПС 330 кВ "Броварська" шляхом заміни ТС-330 В-1 Ніжинська. Київська область, Броварський р-н, Красилівська с/р, пр. Димерський, 16	37,26	1 819,97	1 573,75	731,16									731,16			37,26					ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація	37,26	1 819,97	1 573,75	731,16									731,16			37,26					
П.1.7.3.3.	ПС 330кВ "Лісова". Заміна ТС-330 В-330-2 Житомирська ( інв.№ 8143)	10,73	1 839,59	1 395,66	731,16									731,16			10,73					ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація	10,73	1 839,59	1 395,66	731,16									731,16			10,73					
П.1.7.3.4.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-1 Канів ГЕС (інв.№4981/1), Черкаський район, Хатківська селищна рада, 11-й км Смілянського шосе	15,82	2 617,88	2 185,94	731,16									731,16			15,82					ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація	15,82	2 617,88	2 185,94	731,16									731,16			15,82					
П.1.7.3.5.	ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-2 Канів ГЕС (інв.№ 4981/1)	10,73	1 857,52	1 395,66	731,16									731,16			10,73					ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація	10,73	1 857,52	1 395,66	731,16									731,16			10,73					
<b>П.1.9.</b>	<b>Заміна розрядників на ОПН, у т.ч. за класами напруги:</b>	<b>38,00</b>	<b>387,84</b>	<b>387,84</b>													<b>38,00</b>					
<b>П.1.9.3.</b>	<b>330 кВ</b>	<b>38,00</b>	<b>387,84</b>	<b>387,84</b>													<b>38,00</b>					
П.1.9.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-2 на ОПН (інв. №86170), с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області	38,00	387,84														38,00					
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація	38,00	387,84														38,00					
<b>П.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>589,89</b>	<b>8 833,27</b>	<b>2 648,54</b>													<b>589,89</b>					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець				
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи і аванси**	план освоєння капіталовкладень за I півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	усього	у т.ч.:				усього	у т.ч.:		усього	у т.ч.:	усього	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше																
						усього	у т.ч.:	усього	у т.ч.:	усього	у т.ч.:				усього	у т.ч.:				усього	у т.ч.:		усього	у т.ч.:	усього	у т.ч.:
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	<b>589,89</b>	<b>8 833,27</b>	<b>2 648,54</b>													<b>589,89</b>									
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	<b>589,89</b>	<b>8 833,27</b>	<b>2 648,54</b>													<b>589,89</b>									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
<b>П.3.6.</b>	<b>Захисти ПЛ</b>	<b>409,13</b>	<b>5 802,86</b>	<b>1 739,48</b>													<b>409,13</b>									
П.3.6.1.	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Коноплі з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Ніжинська" (інв.№86182), вул. Франко,271, м. Ніжин Чернігівської області	93,54	1 169,96	351,32													93,54									
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																									
	амортизація	93,54	1 169,96	351,32													93,54									
П.3.6.2.	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Канів'ЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№391), Черкаський район, 11-й км Смілянського шосе	93,54	1 034,31	310,62													93,54									
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																									
	амортизація	93,54	1 034,31	310,62													93,54									
П.3.6.4.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)																	93,54								
	<b>Фінансування за рахунок:</b>		555,66																							
	амортизація																									
П.3.6.3.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-1 на МП-захисти (інв.№8126)	65,34	1 109,95	332,91													65,34									
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																									
	амортизація	65,34	1 109,95	332,91													65,34									
П.3.6.4.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)	75,43	1 194,04	356,25													75,43									
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																									
	амортизація	75,43	1 194,04	356,25													75,43									
П.3.6.5.	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна диференційно-фазного захисту ПЛ-330 ТЕЦ-5 на мікропроцесорний (інв.№5160)	81,28	1 294,60	388,38													81,28									
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																									
	амортизація	81,28	1 294,60	388,38													81,28									
<b>П.3.7.</b>	<b>Захисти АТ та реакторів</b>	<b>180,76</b>	<b>3 030,41</b>	<b>909,06</b>													<b>180,76</b>									
П.3.7.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	180,76	3 030,41	909,06													180,76									
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																									
	амортизація	180,76	3 030,41	909,06													180,76									
<b>П.5.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:</b>	<b>174,23</b>	<b>1 166,02</b>	<b>322,41</b>													<b>174,23</b>									
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	<b>174,23</b>	<b>1 166,02</b>	<b>322,41</b>													<b>174,23</b>									
	за рахунок прибутку (04)																									
	за рахунок амортизації (03)	<b>174,23</b>	<b>1 166,02</b>	<b>322,41</b>													<b>174,23</b>									
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																									
<b>П.5.2.</b>	<b>АСОЕ (регіональний, локальний рівень)</b>	<b>174,23</b>	<b>1 166,02</b>	<b>322,41</b>													<b>174,23</b>									
П.5.2.1.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) ПС 330 кВ "Північна" (інв.№5159), с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області	49,70	716,92	203,68													49,70									
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																									
	амортизація	49,70	716,92	203,68													49,70									
П.5.2.2.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛ-110 кВ "Добрянка-Тереховка" (інв.№13973), вул. Б. Хмельницького, 2, смт. Добрянка, Репкінського району Чернігівської області	24,53	53,35														24,53									
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																									
	амортизація	24,53	53,35														24,53									

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I півріччя 2017 року	фактично освоєно основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання							інше						
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси						усього				в т.ч.:		
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.5.2.3.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) Регіонального Рівня Центральної ЕС (інв. №8639) II черга	100,00	395,75	118,73													100,00					ЦП ПЦТ ТОВ "Енергетичний консалтинг" Договір №15-4/4956-16 від 29.12.2016
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																100,00					
	амортизація	100,00	395,75	118,73																		
П.8.	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	<b>5,30</b>	<b>91,37</b>	<b>65,66</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>							<b>65,66</b>	<b>33,25</b>	<b>38,55</b>			<b>70,96</b>		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	<b>5,30</b>	<b>91,37</b>	<b>65,66</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>							<b>65,66</b>	<b>33,25</b>	<b>38,55</b>			<b>70,96</b>		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	<b>5,30</b>	<b>91,37</b>	<b>65,66</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>							<b>65,66</b>	<b>33,25</b>	<b>38,55</b>			<b>70,96</b>		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.8.1.	<b>Модернізація систем охорони об'єктів</b>		<b>7,65</b>	<b>7,65</b>											<b>7,65</b>					<b>7,65</b>		
П.8.1.1.	Встановлення системи охоронної сигналізації (кнопка термінового виклику нарядів національної поліції охорони при МВС України) на об'єкті "Здание объекта 30/34" (інв.№1/9) Центральної ЕС, вул. Леніна,116, м. Ржищів		7,65	7,65											7,65					7,65		
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація		7,65	7,65											7,65					7,65		
П.8.4.	<b>СЗ/ПУ</b>	<b>5,30</b>	<b>34,11</b>	<b>34,11</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>	<b>9,83</b>							<b>34,11</b>	<b>33,25</b>	<b>38,55</b>			<b>39,41</b>		
П.8.4.1.	Технічне переоснащення системи протипожежного захисту та оповіщення людей про пожегу в приміщеннях ОПК на ПС 330 кВ "Чернігівська" (інв. № 86173), с.Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області	5,30	34,11	34,11	9,83	9,83	9,83	9,83							34,11	33,25	38,55			39,41		ТОВ "ПСРВН" Договір № 90-4/0233-17 від 23.02.2017 30.03.2017 оплачено аванс у розмірі 9,83 тис. грн. СВП "Пожзахист" Договір № 90-4/0586-17 від 29.03.2017 (авторський нагляд)
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація	5,30	34,11	34,11	9,83	9,83	9,83	9,83							34,11	33,25	38,55			39,41		
П.8.7.	<b>Встановлення системи технічного захисту інформації</b>		<b>23,90</b>	<b>23,90</b>											<b>23,90</b>					<b>23,90</b>		
П.8.7.1.	Технічне переоснащення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу №1 (інв.№7173) для обробки інформації обмеженого доступу в режимно-секретному органі Центральної ЕС		23,90	23,90											23,90					23,90		
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація		23,90	23,90											23,90					23,90		
П.8.8.	<b>Служба транспортного забезпечення</b>		<b>25,71</b>																			
П.8.8.1.	Переобладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням		25,71																			
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація		25,71																			
П.9.	<b>Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:</b>	<b>7,28</b>	<b>2 411,53</b>	<b>526,05</b>	<b>98,00</b>										<b>98,00</b>	<b>502,05</b>	<b>7,28</b>					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	<b>7,28</b>	<b>2 411,53</b>	<b>526,05</b>	<b>98,00</b>										<b>98,00</b>	<b>502,05</b>	<b>7,28</b>					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	<b>7,28</b>	<b>2 411,53</b>	<b>526,05</b>	<b>98,00</b>										<b>98,00</b>	<b>502,05</b>	<b>7,28</b>					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	<b>невикористані кошти 2016 року</b>																					
П.9.1.	<b>Служба підстанцій</b>		<b>1 829,39</b>		<b>10,00</b>										<b>10,00</b>							
П.9.1.1.	Реконструкція ПС 330/110/10 "Поляна" ТЕО		914,70		10,00										10,00							ЦП НЕК
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація		914,70		10,00										10,00							
П.9.1.2.	Реконструкція ПС 330/110/10 "Нижинська" ТЕО		914,69																			ЦП НЕК
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																					
	амортизація		914,69																			
П.9.2.	<b>Служба ліній</b>		<b>436,16</b>	<b>436,16</b>	<b>88,00</b>										<b>88,00</b>	<b>436,16</b>						



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за 1 півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 півріччя 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		25,66	25,66											25,66								
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>9 165,56</b>	<b>4 803,07</b>	<b>102,31</b>	<b>13,43</b>			<b>13,43</b>	<b>11,53</b>				<b>88,88</b>	<b>4 803,07</b>	<b>90,78</b>				<b>4 803,07</b>	<b>90,78</b>		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		<b>9 165,56</b>	<b>4 803,07</b>	<b>102,31</b>	<b>13,43</b>			<b>13,43</b>	<b>11,53</b>				<b>88,88</b>	<b>4 803,07</b>	<b>90,78</b>				<b>4 803,07</b>	<b>90,78</b>		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		<b>9 165,56</b>	<b>4 803,07</b>	<b>102,31</b>	<b>13,43</b>			<b>13,43</b>	<b>11,53</b>				<b>88,88</b>	<b>4 803,07</b>	<b>90,78</b>				<b>4 803,07</b>	<b>90,78</b>		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>944,98</b>	<b>778,31</b>											<b>778,31</b>					<b>778,31</b>			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		<b>944,98</b>	<b>944,98</b>											<b>944,98</b>					<b>944,98</b>			
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		<b>944,98</b>	<b>944,98</b>											<b>944,98</b>					<b>944,98</b>			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>III.1.1.</b>	<b>Служба підстанцій/СДЗП</b>		<b>166,67</b>																				
<b>III.1.1.18.</b>	<b>Інше</b>		<b>166,67</b>	<b>166,67</b>											<b>166,67</b>					<b>166,67</b>			
III.1.1.18.1.	Ваги аналітичні з внутрішнім калібруванням ОНАУС РА 214С або аналог		166,67	166,67											166,67					166,67			
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		166,67	166,67											166,67					166,67			
<b>III.1.3.</b>	<b>Служба релейного захисту та автоматки</b>		<b>778,31</b>	<b>778,31</b>											<b>778,31</b>					<b>778,31</b>			
III.1.3.7.	Перевірочний пристрій "Omicron CT Analyzer" або аналог		778,31	778,31											778,31					778,31			
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		778,31	778,31											778,31					778,31			
<b>III.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>5 725,09</b>	<b>1 362,60</b>	<b>102,31</b>	<b>13,43</b>			<b>13,43</b>	<b>11,53</b>				<b>88,88</b>	<b>1 362,60</b>	<b>90,78</b>				<b>1 362,60</b>	<b>90,78</b>		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		<b>5 725,09</b>	<b>1 362,60</b>	<b>102,31</b>	<b>13,43</b>			<b>13,43</b>	<b>11,53</b>				<b>88,88</b>	<b>1 362,60</b>	<b>90,78</b>				<b>1 362,60</b>	<b>90,78</b>		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		<b>5 725,09</b>	<b>1 362,60</b>	<b>102,31</b>	<b>13,43</b>			<b>13,43</b>	<b>11,53</b>				<b>88,88</b>	<b>1 362,60</b>	<b>90,78</b>				<b>1 362,60</b>	<b>90,78</b>		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
<b>III.2.1.</b>	<b>Служба підстанцій</b>		<b>750,64</b>																				
<b>III.2.1.6.</b>	<b>Прилад для зняття технічних характеристик вимикачів</b>		<b>325,00</b>																				
III.2.1.6.1.	Прилад для зняття технічних характеристик вимикачів (РЕКОН 08 ВВ)		325,00																				
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		325,00																				
<b>III.2.1.20.</b>	<b>Купорізи</b>		<b>299,54</b>	<b>299,54</b>											<b>299,54</b>					<b>299,54</b>			
III.2.1.20.1.	Бензокупиоріз Husqvarna 545 FX або аналог		299,54	299,54											299,54					299,54			
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		299,54	299,54											299,54					299,54			
<b>III.2.1.21.</b>	<b>Інше</b>		<b>126,10</b>	<b>126,10</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>			<b>1,90</b>						<b>126,10</b>	<b>1,90</b>				<b>126,10</b>	<b>1,90</b>		
III.2.1.21.1.	Компресорна установка двоступінчатка типу Miol V-образна, P-5,5 кВт, 380 В, два циліндра - для фарбування обладнання		32,26	32,26											32,26					32,26			
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		32,26	32,26											32,26					32,26			
III.2.1.21.2.	Пристрій гідралічний ПП-100 з маслостанцією та комплектом матриць для опресування апаратних затискачів оцинкування		86,83	86,83											86,83					86,83			
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		86,83	86,83											86,83					86,83			
III.2.1.21.3.	Прес гідралічний ручний		7,01	7,01	1,90	1,90			1,90						7,01	1,90				7,01	1,90		МНМА - обладнання, яке не потребує монтажу. Рахунок 22010
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		7,01	7,01	1,90	1,90			1,90						7,01	1,90				7,01	1,90		
<b>III.2.2.</b>	<b>Служба ліній</b>		<b>437,73</b>	<b>437,73</b>	<b>88,88</b>									<b>88,88</b>	<b>437,73</b>	<b>88,88</b>				<b>437,73</b>	<b>88,88</b>		
III.2.2.1.	Бензокупиоріз Husqvarna 555 FX або аналог		205,36	205,36											205,36					205,36			
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		205,36	205,36											205,36					205,36			
III.2.2.2.	Бензопила Husqvarna 365 або аналог		68,68	68,68											68,68					68,68			
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		68,68	68,68											68,68					68,68			





№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на I півріччя 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень за I півріччя 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I півріччя 2017 року	фактично введених засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		74,85																				
III.2.7.2.4.	Системний блок		187,50																				ЦП ІТЦ
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		187,50																				
III.2.7.2.5.	Засоби відображення (монітор 24")		110,50																				ЦП ІТЦ
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		110,50																				
III.2.7.3.	<b>Обладнання ЛОМ та ТКМ</b>		<b>145,88</b>																				ЦП ІТЦ
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		145,88																				
III.2.7.4.	<b>Периферійна та офісна техніка</b>		<b>187,09</b>																				
III.2.7.4.1.	БФП ф.А4		57,00																				ЦП ІТЦ
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		57,00																				
III.2.7.4.2.	БФП ф.А3		70,09																				ЦП ІТЦ
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		70,09																				
III.2.7.4.3.	Плотер А1 струменевий		60,00																				ЦП ІТЦ
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		60,00																				
III.2.7.5.	<b>Інше обладнання</b>		<b>47,10</b>																				
III.2.7.5.1.	Джерело безперебійного живлення (UPS) APC Smart-UPS SC 620VA (SC620) або аналог		36,00																				ЦП ІТЦ
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		36,00																				
III.2.7.5.2.	Веб-камера для відеоконференцій		11,10																				
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		11,10																				
III.3.	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>		<b>2 495,49</b>		<b>2 495,49</b>										<b>2 495,49</b>						<b>2 495,49</b>		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		<b>2 495,49</b>		<b>2 495,49</b>										<b>2 495,49</b>						<b>2 495,49</b>		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		<b>2 495,49</b>		<b>2 495,49</b>										<b>2 495,49</b>						<b>2 495,49</b>		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
III.3.7.	<b>Бригадні автомобілі</b>		<b>1 317,13</b>		<b>1 317,13</b>										<b>1 317,13</b>						<b>1 317,13</b>		
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль 4×4 (типу Шерпа) (аварійно-ремонтна майстерня)		1 317,13		1 317,13										1 317,13						1 317,13		
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		1 317,13		1 317,13										1 317,13						1 317,13		
III.3.10.	<b>Автобус</b>		<b>1 178,36</b>		<b>1 178,36</b>										<b>1 178,36</b>						<b>1 178,36</b>		
III.3.10.1.	Автобус типу БАЗ "Еталон" (28+1 місце)		1 178,36		1 178,36										1 178,36						1 178,36		
	<b>Фінансування за рахунок:</b>																						
	амортизація		1 178,36		1 178,36										1 178,36						1 178,36		