

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за 9 місяців 2017 року
по Центральній ЕС**

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
						у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)									
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							інше								
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього	аванси		ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П+ПІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	1 570,36	115 284,19	80 036,12	69 152,35	15 141,23	7 882,75	7 812,26	7 241,65	6 429,77	16,83	15,85	7,38	54 011,12	33 579,20	3 479,45	3 188,34	1 291,67		31 927,03	1 861,47		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	1 570,36	115 284,19	80 036,12	69 152,35	15 141,23	7 882,75	7 812,26	7 241,65	6 429,77	16,83	15,85	7,38	54 011,12	33 579,20	1 656,53	3 188,34	1 291,67		31 927,03	1 861,47		
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64 201,14	42 838,28	49 121,59	2 834,94	274,02	243,13	2 560,92	2 560,92				46 286,65			410,00						
	за рахунок амортизації (03)	1 160,36	51 083,05	37 197,84	20 030,76	12 306,29	7 608,73	7 569,13	4 680,73	3 868,85	16,83	15,85	7,38	7 724,48	33 579,20	3 479,45	2 778,34	1 291,67		31 927,03	1 861,47		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
П.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	1 570,36	106 118,63	72 484,38	66 466,42	13 484,81	7 882,75	7 812,26	5 585,71	5 585,71	16,35	15,85	7,38	52 981,61	26 027,46	1 656,53	3 188,34			24 375,29	38,55		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	1 570,36	106 118,63	72 484,38	66 466,42	13 484,81	7 882,75	7 812,26	5 585,71	5 585,71	16,35	15,85	7,38	52 981,61	26 027,46	1 656,53	3 188,34			24 375,29	38,55		
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64 201,14	42 838,28	49 121,59	2 834,94	274,02	243,13	2 560,92	2 560,92				46 286,65			410,00						
	за рахунок амортизації (03)	1 160,36	41 917,49	29 646,10	17 344,83	10 649,87	7 608,73	7 569,13	3 024,79	3 024,79	16,35	15,85	7,38	6 694,96	26 027,46	1 656,53	2 778,34			24 375,29	38,55		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
П.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:	793,66	93 616,44	62 387,28	63 545,11	10 814,95	5 434,74	5 387,18	5 380,21	5 380,21				52 730,16	16 919,64	1 562,83	2 356,49			17 252,78			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	793,66	93 616,44	62 387,28	63 545,11	10 814,95	5 434,74	5 387,18	5 380,21	5 380,21				52 730,16	16 919,64	1 562,83	2 356,49			17 252,78			
	за рахунок прибутку (04)	410,00	64 201,14	42 838,28	49 121,59	2 834,94	274,02	243,13	2 560,92	2 560,92				46 286,65			410,00						
	за рахунок амортизації (03)	383,66	29 415,30	19 549,00	14 423,52	7 980,01	5 160,72	5 144,05	2 819,29	2 819,29				6 443,51	16 919,64	1 562,83	1 946,49			17 252,78			
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
П.1.3.	Заміна автотрансформаторів, трансформаторів	410,00	71 190,36	44 141,10	54 937,08	8 650,43	4 502,74	4 455,18	4 147,69	4 147,69				46 286,65		1 562,83	1 972,83						
П.1.3.1.	330 кВ	410,00	71 190,36	44 141,10	54 937,08	8 650,43	4 502,74	4 455,18	4 147,69	4 147,69				46 286,65		1 562,83	1 972,83						
	ПС 330 кВ "Поляна". Заміна автотрансформатора АТ-2 (inv.№1113) типу АТДЦН-200000/330/110/10, Черкаський район, Хатківська сільська рада, 11-й км Смілянське шосе. Технічне переоснащення підстанції	230,00	30 667,28	25 517,09	24 723,74	2 366,41	2 082,46	2 065,79	283,95	283,95				22 357,33		1 035,22	1 265,22						Акт виконаних робіт за серпень - 202,885 тис. грн. Акт вик. робіт за липень - 597,506 тис. грн. Акт вик. робіт за червень - 126,27 тис. грн. ЦП НЕК ОПН-173,26 тис. грн. ПАТ "Запоріжжятрансформатор" Договір №02-1/4221-16 від 15.11.2016 Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №09-1/1006-17 від 28.04.2017 Кошти ЕС ГОВ "НВП "ЕНЕРГОРШЕННЯ" Договір №90-4/0835-17 від 18.04.2017 Кошти ЕС 16,67-компенсація послуг залізничного транспорту по перевезенню автотрансформатора типу АТДЦН-200000/330/110-У1 Акт здачі прийняття робіт №2/5 від 04.05.2017. Договір про надання послуг №90-6/0929-17 від 25.04.2017
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		3 540,14		2 366,41	2 366,41	2 082,46	2 065,79	283,95	283,95						1 035,22	1 035,22						
	прибуток	230,00	27 127,14	25 517,09	22 357,33									22 357,33			230,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець		
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.3.3.2.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦНН - 125000/330/110/10 на АТ типу АТДТН - 200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області	180,00	40 523,08	18 624,01	30 213,34	6 284,02	2 420,28	2 389,39	3 863,74	3 863,74					23 929,32		527,61	707,61					Профінансовано ЦП: червень - 415,84 В-110; 354,48 ТС-100; вересень АТ 22261,335, Р-330 495,30, Р-110-104.81,179,90, 117,65 ЦП НЕК ПАТ "Запоріжжятрансформатор" Договір №02-1/4221-16 від 15.11.2016 ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА" Договір №09-1/1108-17 від 10.05.2017 Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/1 від 10.05.2017 Кошти ЕС ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРСТІ" Договір №90-4/0944-17 від 25.04.2017
Фінансування за рахунок:																							
	амортизація		3 449,08	1 302,82	3 449,08	3 449,08	2 146,26	2 146,26	1 302,82	1 302,82							527,61	527,61					
	прибуток	180,00	37 074,00	17 321,19	26 764,26	2 834,94	274,02	243,13	2 560,92	2 560,92					23 929,32			180,00					
П.1.5.	Заміна вимикача, у т.ч. класами напруги:	233,86	12 084,67	7 904,77	4 427,16	1 639,45	562,81	562,81	1 076,64	1 076,64					2 787,71	6 578,23	233,86			6 761,57			
П.1.5.4.	330 кВ	50,52	5 506,44	1 326,54	2 388,30	357,23	244,15	244,15	113,08	113,08					2 031,07		50,52						
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Нижинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Конотоп, вул. Франка, 271, м. Нижин Чернігівської області	50,52	5 506,44	1 326,54	2 388,30	357,23	244,15	244,15	113,08	113,08					2 031,07		50,52						ЦП НЕК ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА" №09-1/1111-17 від 10.05.2017
Фінансування за рахунок:																							
	амортизація	50,52	5 506,44	1 326,54	2 388,30	357,23	244,15	244,15	113,08	113,08					2 031,07		50,52						
П.1.5.7.	110 кВ	101,14	2 414,17	2 414,17	1 026,53	269,89	229,66	229,66	40,23	40,23					756,64	2 414,17	101,14			2 515,31			
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРУ-110 кВ ПС 330 кВ "Лісова" шляхом заміни ОВ-110 (інв.№8144), с. Холосно Коростенського району Житомирської області	101,14	2 414,17	2 414,17	1 026,53	269,89	229,66	229,66	40,23	40,23					756,64	2 414,17	101,14			2 515,31			ЦП НЕК ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА" Договір №09-1/1108-17 від 10.05.2017 Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/1 від 10.05.2017
Фінансування за рахунок:																							
	амортизація	101,14	2 414,17	2 414,17	1 026,53	269,89	229,66	229,66	40,23	40,23					756,64	2 414,17	101,14			2 515,31			
П.1.5.8.	35 кВ	79,36	3 985,42	3 985,42	1 012,33	1 012,33	89,00	89,00	923,33	923,33					3 985,42	79,36				4 064,78			
П.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35 та ТС-35 ТЕЦ-П-А, вул. Стеценка 1-а, Шевченківський район, м. Київ	39,68	2 009,56	2 009,56											2 009,56		39,68			2 049,24			
Фінансування за рахунок:																							
	амортизація	39,68	2 009,56	2 009,56											2 009,56		39,68			2 049,24			
П.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ ПС 330 кВ "Жовтнева" (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35 та ТС-35 Маріївська Б, вул. Стеценка, 1А, м. Київ	39,68	1 975,86	1 975,86	1 012,33	1 012,33	89,00	89,00	923,33	923,33					1 975,86		39,68			2 015,54			
Фінансування за рахунок:																							
	амортизація	39,68	1 975,86	1 975,86	1 012,33	1 012,33	89,00	89,00	923,33	923,33					1 975,86		39,68			2 015,54			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Основно капіталовкладень			незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець
						використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.5.9.	6-10 кВ	2,84	178,64	178,64											178,64		2,84			181,48			
П.1.5.9.1.	Технічне переоснащення ПС 330кВ "Житомирська" із заміною В-10 ТП-581, В-10 ДГК-2 (інв. №7114), вул. Коростишівська, 41, м. Житомир	2,84	178,64	178,64											178,64		2,84			181,48			
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	2,84	178,64	178,64											178,64		2,84			181,48			
П.1.7.	Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:	111,80	9 953,57	4 543,16													111,80						
П.1.7.3.	330 кВ	111,80	9 953,57	9 953,57	4 076,12	420,32	369,19	369,19	51,14	51,14				3 655,80	9 953,57		111,80			10 065,37			
П.1.7.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8162) ПС 330 кВ "Білоцерківська", шляхом заміни ТС-330 В-330-1 ТП ГЕС. Київська область, Білоцерківський р-н, Томилівська с/р, вул. Узинська,10	37,26	1 818,61	1 818,61	731,16									731,16	1 818,61		37,26			1 855,87		ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	37,26	1 818,61	1 818,61	731,16									731,16	1 818,61		37,26			1 855,87			
П.1.7.3.2.	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8148) ПС 330 кВ "Броварська" шляхом заміни ТС-330 В-1 Нижинська. Київська область, Броварський р-н, Красилівська с/р, пр. Димерський, 16	37,26	1 819,97	1 819,97	821,70	90,54	69,69	69,69	20,85	20,85				731,16	1 819,97		37,26			1 857,23		ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	37,26	1 819,97	1 819,97	821,70	90,54	69,69	69,69	20,85	20,85				731,16	1 819,97		37,26			1 857,23			
П.1.7.3.3.	ПС 330кВ "Лісова". Заміна ТС-330 В-330-2 Житомирська (інв.№ 8143)	10,73	1 839,59	1 839,59	731,16									731,16	1 839,59		10,73			1 850,32		ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	10,73	1 839,59	1 839,59	731,16									731,16	1 839,59		10,73			1 850,32			
П.1.7.3.4.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-1 Канів ГЕС (інв.№4981/1), Черкаський район, Хацьківська селищна рада, 11- й км Смілянського шосе	15,82	2 617,88	2 617,88	872,72	141,56	131,91	131,91	9,65	9,65				731,16	2 617,88		15,82			2 633,70		ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	15,82	2 617,88	2 617,88	872,72	141,56	131,91	131,91	9,65	9,65				731,16	2 617,88		15,82			2 633,70			
П.1.7.3.5.	ПС 330 кВ "Поляна". Заміна ТС-330 В-330-2 Канів ГЕС (інв.№ 4981/1)	10,73	1 857,52	1 857,52	919,39	188,23	167,59	167,59	20,64	20,64				731,16	1 857,52		10,73			1 868,25		ЦП НЕК Дочірнє підприємство зі 100%-ою іноземною інвестицією "Сіменс Україна" Договір №5A917913/4 від 10.05.2017	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	10,73	1 857,52	1 857,52	919,39	188,23	167,59	167,59	20,64	20,64				731,16	1 857,52		10,73			1 868,25			
П.1.9.	Заміна розрядників на ОПН, у т.ч. за класами напруги:	38,00	387,84	387,84	104,74	104,74			104,74	104,74					387,84		38,00			425,84			
П.1.9.3.	330 кВ	38,00	387,84	387,84	104,74	104,74			104,74	104,74					387,84		38,00			425,84			
П.1.9.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Чернігівська" шляхом заміни РВМГ-330 АТ-2 на ОПН (інв. №86170), с. Хмельниця Чернігівського району Чернігівської області	38,00	387,84	387,84	104,74	104,74			104,74	104,74					387,84		38,00			425,84			
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	38,00	387,84	387,84	104,74	104,74			104,74	104,74					387,84		38,00			425,84			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшений робіт на початок 2017 року	Зavrшений обсяг фінансування на 2017 рік	Зavrшений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць	
						використано коштів з початку року безосередньо структурним підрозділом, усього						Освоєно капіталовкладень		план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						у т.ч.:		у т.ч.:		у т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)						факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)			
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	589,89	8 833,27	7 271,79	2 415,26	2 415,26	2 415,26	2 415,26							6 604,92	589,89				7 025,84		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	589,89	8 833,27	7 271,79	2 415,26	2 415,26	2 415,26	2 415,26							6 604,92	589,89				7 025,84		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	589,89	8 833,27	7 271,79	2 415,26	2 415,26	2 415,26	2 415,26							6 604,92	589,89				7 025,84		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.3.6.	Захисти ПЛ	409,13	5 802,86	4 241,38	1 475,31	1 475,31	1 475,31	1 475,31							3 574,51	409,13				3 814,67		
П.3.6.1.	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 Конотоп з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Нижинська" (інв.№86182), вул. Франко,271, м. Ніжин Чернігівської області	93,54	1 169,96	1 169,96	333,27	333,27	333,27	333,27							1 169,96		93,54			1 263,50		
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	93,54	1 169,96	1 169,96	333,27	333,27	333,27	333,27							1 169,96		93,54			1 263,50		
П.3.6.2.	Технічне переоснащення автоматики В-330-2 КаніГЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№391), Черкаський район, 11-й км Смілянського шосе	93,54	1 034,31	310,62	308,45	308,45	308,45	308,45									93,54					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	93,54	1 034,31	310,62	308,45	308,45	308,45	308,45									93,54					
П.3.6.3.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-1 на МП-захисти (інв.№8126)	65,34	1 109,95	1 109,95	242,00	242,00	242,00	242,00							1 109,95		65,34			1 175,29		
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	65,34	1 109,95	1 109,95	242,00	242,00	242,00	242,00							1 109,95		65,34			1 175,29		
П.3.6.4.	ПС 330кВ "Білоцерківська". Заміна захистів ОВ-110-2 на МП-захисти (інв.№8126)	75,43	1 194,04	356,25	258,95	258,95	258,95	258,95									75,43					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	75,43	1 194,04	356,25	258,95	258,95	258,95	258,95									75,43					
П.3.6.5.	ПС 330 кВ "Броварська". Заміна диференційно-фазного захисту ПЛ-330 ТЕЦ-5 на мікропроцесорний (інв.№5160)	81,28	1 294,60	1 294,60	332,65	332,65	332,65	332,65							1 294,60		81,28			1 375,88		
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	81,28	1 294,60	1 294,60	332,65	332,65	332,65	332,65							1 294,60		81,28			1 375,88		
П.3.7.	Захисти АТ та реакторів	180,76	3 030,41	3 030,41	939,95	939,95	939,95	939,95							3 030,41	180,76				3 211,17		
П.3.7.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	180,76	3 030,41	3 030,41	939,95	939,95	939,95	939,95							3 030,41		180,76			3 211,17		
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	180,76	3 030,41	3 030,41	939,95	939,95	939,95	939,95							3 030,41		180,76			3 211,17		
П.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	174,23	1 166,02	322,41	205,50	205,50			205,50	205,50							174,23					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	174,23	1 166,02	322,41	205,50	205,50			205,50	205,50							174,23					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	174,23	1 166,02	322,41	205,50	205,50			205,50	205,50							174,23					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
П.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	174,23	1 166,02	322,41	205,50	205,50			205,50	205,50							174,23					
П.5.2.1.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) ПС 330 кВ "Північна" (інв.№5159), с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області	49,70	716,92	203,68	192,00	192,00			192,00	192,00							49,70					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	49,70	716,92	203,68	192,00	192,00			192,00	192,00							49,70					
П.5.2.2.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електроенергії (АСОЕ) на міждержавній ПЛ-110 кВ "Добрянка-Тереховка" (інв.№13973), вул. Б. Хмельницького, 2, смт. Добрянка, Репкінського району Чернігівської області	24,53	53,35		13,50	13,50			13,50	13,50							24,53					
	Фінансування за рахунок:																					
	амортизація	24,53	53,35		13,50	13,50			13,50	13,50							24,53					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано кошти									Основно капіталовкладень			незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.5.2.3.	Технічне переоснащення автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) Регіонального Рівня Центральної ЕС (інв. №8639) II черга	100,00	395,75	118,73												100,00						ЦП ГПЦ ТОВ "Енергетичний консалтинг" Договір №15-4/4956-16 від 29.12.2016	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	100,00	395,75	118,73												100,00							
П.8.	Добудова, дообладнання ліючих об'єктів, усього, у т.ч.:	5,30	91,37	91,37	33,25	33,25	32,75	9,83			0,50				91,37	33,25					96,67	38,55	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	5,30	91,37	91,37	33,25	33,25	32,75	9,83			0,50				91,37	33,25					96,67	38,55	
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	5,30	91,37	91,37	33,25	33,25	32,75	9,83			0,50				91,37	33,25					96,67	38,55	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
П.8.1.	Модернізація систем охорони об'єктів		7,65	7,65											7,65						7,65		
П.8.1.1.	Встановлення системи охоронної сигналізації (кнопка термінового виклику нарядів національної поліції охорони при МВС України) на об'єкті "Здание объекта 30/34" (інв.№1/9) Центральної ЕС, вул. Леніна, 116, м. Ржищів		7,65	7,65											7,65						7,65		
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		7,65	7,65											7,65						7,65		
П.8.4.	СЗДТУ	5,30	34,11	34,11	33,25	33,25	32,75	9,83			0,50				34,11	33,25					39,41	38,55	
П.8.4.1.	Технічне переоснащення системи протипожежного захисту та оповіщення людей про пожежу в приміщеннях ОПК на ПС 330 кВ "Чернігівська" (інв. № 86173), с.Хмільщина Чернігівського району Чернігівської області	5,30	34,11	34,11	33,25	33,25	32,75	9,83			0,50				34,11	33,25					39,41	38,55	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	5,30	34,11	34,11	33,25	33,25	32,75	9,83			0,50				34,11	33,25					39,41	38,55	
П.8.7.	Встановлення системи технічного захисту інформації		23,90	23,90											23,90						23,90		
П.8.7.1.	Технічне переоснащення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу №1 (інв.№7173) для обробки інформації обмеженого доступу в режимно-секретному органі Центральної ЕС		23,90	23,90											23,90						23,90		
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		23,90	23,90											23,90						23,90		
П.8.8.	Служба транспортного забезпечення		25,71	25,71																	25,71		
П.8.8.1.	Переобладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням		25,71	25,71												25,71					25,71		
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		25,71	25,71											25,71						25,71		
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	7,28	2 411,53	2 411,53	267,30	15,85					15,85	15,85	7,38	251,45	2 411,53	60,45	67,73						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	7,28	2 411,53	2 411,53	267,30	15,85					15,85	15,85	7,38	251,45	2 411,53	60,45	67,73						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	7,28	2 411,53	2 411,53	267,30	15,85					15,85	15,85	7,38	251,45	2 411,53	60,45	67,73						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2016 року																						
П.9.1.	Служба підстанцій		1 829,39	1 829,39	79,00									79,00	1 829,39								
П.9.1.1.	Реконструкція ПС 330/110/10 "Поляна" ТЕО		914,70	914,70	19,00									19,00	914,70							ЦП НЕК	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		914,70	914,70	19,00									19,00	914,70								
П.9.1.2.	Реконструкція ПС 330/110/10 "Нижня" ТЕО		914,69	914,69	60,00									60,00	914,69							ЦП НЕК	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		914,69	914,69	60,00									60,00	914,69								
П.9.2.	Служба ліній		436,16	436,16	172,45									172,45	436,16	60,45	60,45						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшений робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Основно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	18	19	21	22							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання											інше			
							усього	у т.ч.: аванси	усього											у т.ч.: аванси	усього		в т.ч.: аванси ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛІ 330 кВ Київська - Північна (інв.№ новий) із заміною анкерно-кутової опори №250/123 на анкерну металеву в Київській області		60,49	60,49	60,45									60,45	60,49	60,45	60,45					Акт вик. робіт №39 від 12.07.2017 р. НІЦР ОЕС України	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		60,49	60,49	60,45									60,45	60,49	60,45	60,45						
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛІ 330 кВ Трипільська ТЕС- Білоцерківська (інв.№2026/1) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №156-216 та заміною залізобетонних опор в Київській області		177,60	177,60	15,00									15,00	177,60							ЦП НЕК	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		177,60	177,60	15,00									15,00	177,60								
П.9.2.3.	Реконструкція ПЛІ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №144-234 та заміною залізобетонних опор в Житомирській області		198,07	198,07	97,00									97,00	198,07							ЦП НЕК	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		198,07	198,07	97,00									97,00	198,07								
П.9.3.	Служба релейного захисту та автоматики		80,09	24,00																			
П.9.3.1.	Технічне переоснащення пристроїв прийому-передавання команд ТП по ВОЛЗ ПЛІ-330кВ Канів ЕС з заміною на мікропроцесорні пристрої на ПС 330 кВ "Поляна" (інв.№1109), Черкаська область Черкаський район с. Хашьки, 11-й км Смілянського шосе		80,09	80,09	8,47	8,47					8,47	8,47			80,09							ЦП НЕК	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		80,09	80,09	8,47	8,47					8,47	8,47			80,09								
П.9.4.	СЗДТУ		25,43	25,43	7,38	7,38					7,38	7,38	7,38		25,43								
П.9.4.1.	Реконструкція системи технологічного та охоронного відеоспостереження на ПС 750 кВ "Київська" з встановленням АРМ чергового охоронника на прохідній №2 (інв.№16279), с. Наливайківка Макарівського району Київської області		25,43	25,43	7,38	7,38					7,38	7,38	7,38		25,43							ЦП НЕК	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		25,43	25,43	7,38	7,38					7,38	7,38	7,38		25,43								
П.9.9.	Інші	7,28	40,46	40,46											40,46		7,28						
П.9.9.1.	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Білоцерківська"	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					ЦП ІТЦ ТОВ "АМ Інтегратор груп" Договори №15-4/3909-16 від 17.10.2016 та №15-4/4850-16 від 30.12.2016 ТЗ розроблено і пролачено у 2016 (відображено у Річному звіті по неплановим об'єктам)	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64						
П.9.9.2.	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Ніжинська"	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					ЦП ІТЦ ТОВ "АМ Інтегратор груп" Договори №15-4/3909-16 від 17.10.2016 та №15-4/4850-16 від 30.12.2016 ТЗ розроблено і пролачено у 2016 (відображено у Річному звіті по неплановим об'єктам)	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Основно капіталовкладень			незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	Уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	амортизація		32,26	32,26											32,26						32,26		
III.2.1.21.2.	Пристрій гідравлічний ПП-100 з маслостанцією та комплектом матриць для опресування апаратних затискачів оцинкування		86,83	86,83											86,83						86,83		
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		86,83	86,83											86,83						86,83		
III.2.1.21.3.	Прес гідравлічний ручний		7,01	7,01	1,90	1,90			1,90						7,01	1,90					7,01	1,90	МШП - обладнання, яке не потребує монтажу. Рахунок 22010
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		7,01	7,01	1,90	1,90			1,90						7,01	1,90					7,01	1,90	
III.2.2.	Служба ліній		437,73	437,73	246,27	20,51			20,51					225,76	437,73	383,14					437,73	383,14	
III.2.2.1.	Бензокушоріз Husgvarna 555 FX або аналог		205,36	205,36	95,52									95,52	205,36	191,04					205,36	191,04	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		205,36	205,36	95,52									95,52	205,36	191,04					205,36	191,04	
III.2.2.2.	Бензопила Husgvarna 365 або аналог		68,68	68,68	23,24									23,24	68,68	46,48					68,68	46,48	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		68,68	68,68	23,24									23,24	68,68	46,48					68,68	46,48	
III.2.2.3.	Бензопила Husgvarna 372 XP або аналог		21,04	21,04	7,52									7,52	21,04	15,03					21,04	15,03	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		21,04	21,04	7,52									7,52	21,04	15,03					21,04	15,03	
III.2.2.4.	Бензоріз Husgvarna K760 або аналог		27,08	27,08	10,60									10,60	27,08	21,20					27,08	21,20	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		27,08	27,08	10,60									10,60	27,08	21,20					27,08	21,20	
III.2.2.5.	Кутова шліфмашинка GWS 24-230 LV1 або аналог		12,69	12,69	12,56	12,56			12,56						12,69	12,56					12,69	12,56	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		12,69	12,69	12,56	12,56			12,56						12,69	12,56					12,69	12,56	
III.2.2.6.	Цифровий інверторний випрямляч типу ПАТОН ВДИ-160Р або аналог		14,00	14,00	7,95	7,95			7,95						14,00	7,95					14,00	7,95	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		14,00	14,00	7,95	7,95			7,95						14,00	7,95					14,00	7,95	
III.2.2.7.	Драбина з страховальною системою під час підймання-спускання працівника ДСС-1 (драбина алюмінієва, довжина 22,75 м) з тарою		88,88	88,88	88,88										88,88	88,88					88,88	88,88	ЦП Вінницька електротехнологія (ВЕТ) 1 шт. - ЧМЕМ (введено); 1 шт. - КМЕМ (введено) Накладна № 25 від 29.03.2017 на внутрішнє переміщення (склад КМЕМ - 2 шт.) Авізо від ВЕТ № 35 від 29.03.2017 (Обладнання на зберіганні в ВЕТ не введено)
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		88,88	88,88	88,88										88,88	88,88					88,88	88,88	
III.2.4.	СЗДТУ		2 687,69	2 687,69	139,56	139,56			139,56	11,53					2 687,69	139,56					2 687,69	139,56	
III.2.4.1.	Шестиканальний апаратний комплекс запису та відтворення звукової інформації (диспетчерських переговорів) в адмінбудівлі вул. С.Петлюри, 27		101,12	101,12	101,12	101,12			101,12						101,12	101,12					101,12	101,12	2 комплекти

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшений робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Основно капіталовкладень			незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавць
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 9 місяців 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	амортизація		57,00		23,25										23,25	47,10					47,10		
III.2.7.4.2.	БФП ф.А3		70,09		34,70										34,70	69,40				Акти №422, 423 від 19.09.2017	69,40	ЦП ГТЦ	
	Фінансування за рахунок:																					69,40	
	амортизація		70,09		34,70										34,70	69,40						69,40	
III.2.7.4.3.	Плотер А1 струменевий		60,00																			ЦП ГТЦ	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		60,00																				
III.2.7.5.	Інше обладнання		47,10	47,10	44,75	10,19			10,19						34,56	47,10	44,75				47,10	44,75	
III.2.7.5.1.	Джерело безперебійного живлення (UPS) APC Smart-UPS SC 620VA (SC620I) або аналог		36,00	36,00	34,56										34,56	36,00	34,56			Акти № 338-343 від 04.08.2017	36,00	34,56	ЦП ГТЦ
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		36,00	36,00	34,56										34,56	36,00	34,56				36,00	34,56	
III.2.7.5.2.	Веб-камера для відеоконференцій		11,10	11,10	10,19	10,19			10,19							11,10	10,19			Акт №316 від 11.07.2017	11,10	10,19	
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		11,10	11,10	10,19	10,19			10,19						11,10	10,19					11,10	10,19	
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:		2 495,49	2 495,49	1 292,15	1 292,15			1 291,67	645,83	0,48				2 495,49		1 291,67				2 495,49		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:		2 495,49	2 495,49	1 292,15	1 292,15			1 291,67	645,83	0,48				2 495,49		1 291,67				2 495,49		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		2 495,49	2 495,49	1 292,15	1 292,15			1 291,67	645,83	0,48				2 495,49		1 291,67				2 495,49		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
III.3.7.	Бригадні автомобілі		1 317,13	1 317,13	1 292,15	1 292,15			1 291,67	645,83	0,48				1 317,13		1 291,67				1 317,13		
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль 4×4 (типу Шерпа) (аварійно-ремонтна майстерня)		1 317,13	1 317,13	1 292,15	1 292,15			1 291,67	645,83	0,48				1 317,13		1 291,67				1 317,13		
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		1 317,13	1 317,13	1 292,15	1 292,15			1 291,67	645,83	0,48				1 317,13		1 291,67				1 317,13		
III.3.10.	Автобуси		1 178,36	1 178,36											1 178,36						1 178,36		
III.3.10.1.	Автобус типу БА3 "Еталон" (28+1 місце)		1 178,36	1 178,36											1 178,36						1 178,36		
	Фінансування за рахунок:																						
	амортизація		1 178,36	1 178,36											1 178,36						1 178,36		