

# 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I півріччя 2017 року по ВП "Укренергосервіс"

(квартальний, з наростаючим підсумком з початку року)

(тис.грн. без ПДВ)

№ шифру	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2017 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на I півріччя 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I півріччя 2017 року	Виконано	%	Заплановано на I півріччя 2017 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>П+Ш</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>11 155,27</b>	<b>10 665,24</b>	<b>658,86</b>	<b>6,2%</b>	<b>7 658,74</b>		<b>9,1%</b>	<b>7 176,34</b>			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	11 155,27	10 665,24	658,86	6,2%	7 658,74		9,1%	7 176,34			
<b>П.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>3 978,93</b>	<b>3 488,90</b>			<b>482,40</b>						
	власні кошти	3 978,93	3 488,90			482,40						
<b>П.6</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>3 442,67</b>	<b>3 006,50</b>									
	власні кошти	3 442,67	3 006,50									
<b>П.9</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>536,26</b>	<b>482,40</b>			<b>482,40</b>						
	власні кошти	536,26	482,40			482,40						
<b>Ш.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>7 176,34</b>	<b>7 176,34</b>	<b>658,86</b>	<b>9,2%</b>	<b>7 176,34</b>		<b>9,7%</b>	<b>7 176,34</b>			
	власні кошти	7 176,34	7 176,34	658,86	9,2%	7 176,34		9,7%	7 176,34			
<b>Ш.3.</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	<b>7 176,34</b>	<b>7 176,34</b>	<b>658,86</b>	<b>9,2%</b>	<b>7 176,34</b>		<b>9,7%</b>	<b>7 176,34</b>			
	власні кошти	7 176,34	7 176,34	658,86	9,2%	7 176,34		9,7%	7 176,34			

