

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси** **	план освоєння капіталовкладень на І-ІІІ квартали 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за 9 місяців (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:		
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.1.3.3.1.	"Реконструкція ПС 330кВ "Львів-південна" з заміною автотрансформатора АТ-5 на новий потужністю 125МВА, с.Жирівка, Пустомитівський р-н, Львівська обл."	717,40	10 602,20	10 602,20	1 815,95	317,79	81,95	81,95	235,84					1 498,16	43 437,39		717,40	33 633,71		44 154,79		ТОВ КЕБК
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	717,40	10 602,20	10 602,20	1 815,95	317,79	81,95	81,95	235,84					1 498,16	43 437,39		717,40	33 633,71		44 154,79		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.3.3.2.	"Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Рівне" шляхом заміни автотрансформатора АТ-3 типу АТДЦПН-125000/330/110/35 кВ на сучасний, вул.Млинівська 19, м.Рівне"	391,67	22 777,70	22 777,70	7 100,02	1 206,53	1 199,86	1 199,86			6,67			5 893,49	53 539,28	2 400,21	2 791,88	31 950,38		54 119,37		ПМП "Інтерсі"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	391,67	22 777,70	22 777,70	7 100,02	1 206,53	1 199,86	1 199,86			6,67			5 893,49	53 539,28	2 400,21	2 791,88	31 950,38		54 119,37		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.3.3.3.	"Реконструкція ПС 330 кВ "Рівне" з заміною автотрансформатора АТ-1 на новий потужністю 200МВА, вул.Млинівська 19, м.Рівне"	589,93	24 262,80	24 262,80	4 621,06	923,30	916,63	916,63			6,67			3 697,76	64 340,38	4 277,73	4 867,66	39 851,68		64 930,31		ПМП "Інтерсі"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	589,93	24 262,80	24 262,80	4 621,06	923,30	916,63	916,63			6,67			3 697,76	64 340,38	4 277,73	4 867,66	39 851,68		64 930,31		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.3.3.4.	ПС 330кВ "Рівне", технічне переоснащення із заміною АТ-2 200МВА, м. Рівне, вул.Млинівська,19, інв. Ленівий	290,00	30 569,80	30 569,80	23 951,31	2 912,22	1 819,16	1 819,16	1 093,06	1 093,06				21 039,09	51 372,99		290,00	43 682,70		51 662,99		
	за рахунок прибутку (04)	290,00	30 569,80	30 569,80	23 951,31	2 912,22	1 819,16	1 819,16	1 093,06	1 093,06				21 039,09	51 372,99		290,00	43 682,70		51 662,99		
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.5.	Заміна вимикачів, у т.ч. за класами напруги:	517,46	34 652,68	34 652,68	16 264,00	10 098,52			10 095,08		3,44			6 165,48	34 652,68		517,46			35 170,14		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	517,46	34 652,68	34 652,68	16 264,00	10 098,52			10 095,08		3,44			6 165,48	34 652,68		517,46			35 170,14		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.5.5.	220 кВ	517,46	34 652,68	34 652,68	16 264,00	10 098,52			10 095,08		3,44			6 165,48	34 652,68		517,46			35 170,14		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	517,46	34 652,68	34 652,68	16 264,00	10 098,52			10 095,08		3,44			6 165,48	34 652,68		517,46			35 170,14		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.5.5.1.	"Технічне переоснащення ПС 220кВ "Львів-2". Заміна відділювачів 220кВ (ВД) та короткозамикачів 220кВ (КЗ) на вимикачі 220кВ приєднання АТ-1 і приєднання АТ-2, м.Львів, вул. Кукурудзяна,7, інв. №110432"	517,46	34 652,68	34 652,68	16 264,00	10 098,52			10 095,08		3,44			6 165,48	34 652,68		517,46			35 170,14		КП ЕПЗМ-6
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	517,46	34 652,68	34 652,68	16 264,00	10 098,52			10 095,08		3,44			6 165,48	34 652,68		517,46			35 170,14		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.7.	Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:	137,65	8 241,72	8 241,72	3 024,17	224,10	173,75	173,75	50,35	38,52				2 800,07	8 241,72		137,65	81,37		8 379,37		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	137,65	8 241,72	8 241,72	3 024,17	224,10	173,75	173,75	50,35	38,52				2 800,07	8 241,72		137,65	81,37		8 379,37		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.7.3.	330 кВ	105,19	6 597,30	6 597,30	2 335,90	161,92	124,51	124,51	37,41	25,58				2 173,98	6 597,30		105,19			6 702,49		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основою капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:				використано на централізовані і поставки, включаючи аванси** **	план освоєння капіталовкладень на І-ІІІ квартали 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за 9 місяців (наростаючим підсумком)	план освоєння ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично освоєно основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							інше							
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси						усього				у т.ч.: аванси	ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.1.8.3.1.	"Технічне переоснащення ПС 330кВ "Ковель". Заміна ТН 330кВ НКФ-330 приднання ПЛ Нововолинськ ф.А,В,С. Волинська область, м. Ковель, вул. Варшавська,19". Коригування	46,84	1 987,06	1 987,06	548,33	134,11	121,34	121,34	12,77	12,77				414,22	1 987,06		46,84			2 033,90		ТОВ "УКРМОНТАЖЕН ЕРГО"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	46,84	1 987,06	1 987,06	548,33	134,11	121,34	121,34	12,77	12,77				414,22	1 987,06		46,84			2 033,90		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.1.10.	Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги:	6 312,85	36 997,29	1 201,64	15 380,16	15 380,16	12 754,73	5 799,20	1 975,21	1 975,21	650,22					142 493,95	9 609,95	25 091,29			139 196,85	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	1 414,01	36 997,29	1 201,64	15 380,16	15 380,16	12 754,73	5 799,20	1 975,21	1 975,21	650,22					29 804,66	356,61				30 862,06	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	4 898,84														4 354,50	9 253,34					
	за рахунок кредитних коштів (02)															108 334,79		25 091,29			108 334,79	
П.1.10.1.	750 кВ	6 312,85	36 997,29	1 201,64	15 380,16	15 380,16	12 754,73	5 799,20	1 975,21	1 975,21	650,22					142 493,95	9 609,95	25 091,29			139 196,85	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	1 414,01	36 997,29	1 201,64	15 380,16	15 380,16	12 754,73	5 799,20	1 975,21	1 975,21	650,22					29 804,66	356,61				30 862,06	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	4 898,84														4 354,50	9 253,34					
	за рахунок кредитних коштів (02)															108 334,79		25 091,29			108 334,79	
П.1.10.1.1.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська" технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні "1СШ-750кВ" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова"	827,78	4 410,39		1 127,88	1 127,88	764,35	764,35	363,53	363,53						21 636,12	1 156,68				21 307,22	КП ЕПЗМ-6
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	215,41	4 410,39		1 127,88	1 127,88	764,35	764,35	363,53	363,53						4 828,80					5 044,21	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	612,37														544,31	1 156,68					
	за рахунок кредитних коштів (02)															16 263,01					16 263,01	
П.1.10.1.2.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні "2СШ-750кВ" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова"	827,66	4 943,38		1 613,76	1 613,76	1 250,23	1 250,23	363,53	363,53						22 097,77	1 156,67				21 768,76	КП ЕПЗМ-6
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	215,30	4 943,38		1 613,76	1 613,76	1 250,23	1 250,23	363,53	363,53						5 290,45					5 505,75	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	612,36														544,31	1 156,67					
	за рахунок кредитних коштів (02)															16 263,01					16 263,01	
П.1.10.1.3.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська", технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні "АТ-1" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова"	750,13	2 355,30		2 072,94	2 072,94	1 684,02		76,73	76,73	312,19					13 693,09	1 156,67				13 286,55	КП ЕПЗМ-6
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	137,77	2 355,30		2 072,94	2 072,94	1 684,02		76,73	76,73	312,19					2 489,24					2 627,01	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	612,36														544,31	1 156,67					
	за рахунок кредитних коштів (02)															10 659,54					10 659,54	
П.1.10.1.4.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРП - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні "АТ-2" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова"	750,02	2 205,56		2 054,51	2 054,51	1 864,62	620,62	23,26	23,26	166,63					13 673,34	1 228,90				13 194,46	ТОВ "КЕБК"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	137,67	2 205,56		2 054,51	2 054,51	1 864,62	620,62	23,26	23,26	166,63					2 469,49	72,24				2 534,92	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	612,35														544,31	1 156,66					
	за рахунок кредитних коштів (02)															10 659,54					10 659,54	
П.1.10.1.5.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська" технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні "АТ-3" на нове, Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Жирова"	750,04	2 205,28		1 983,18	1 983,18	1 822,02	602,22	13,10	13,10	148,06					13 601,99	1 156,66				13 195,37	ТОВ "КЕБК"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:					використано на централізовані і поставки, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень на І-ІІІ квартали 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за 9 місяців (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього	в т.ч.:		
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	137,69	2 205,28		1 983,18	1 983,18	1 822,02	602,22	13,10	13,10	148,06					2 398,14					2 535,83	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	612,35														544,31	1 156,66					
	за рахунок кредитних коштів (02)															10 659,54						10 659,54
II.1.10.1.6.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРП - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні ПЛ 750кВ "Альбертірша" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова"	799,30	4 883,76		4 288,55	4 288,55	3 894,10	1 086,39	371,11	371,11	23,34					25 970,98	1 156,66				25 613,62	ТОВ "КЕБК"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	186,95	4 883,76		4 288,55	4 288,55	3 894,10	1 086,39	371,11	371,11	23,34					5 145,21					5 332,16	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	612,35														544,31	1 156,66					
	за рахунок кредитних коштів (02)															20 281,46						20 281,46
II.1.10.1.7.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРП - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні ПЛ 750кВ "Вінниця" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова"	799,37	6 845,80		2 239,34	2 239,34	1 475,39	1 475,39	763,95	763,95						31 276,34	1 244,84				30 830,87	ТОВ "КЕБК"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	187,02	6 845,80		2 239,34	2 239,34	1 475,39	1 475,39	763,95	763,95						7 183,33	88,17				7 282,18	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	612,35														544,32	1 156,67					
	за рахунок кредитних коштів (02)															23 548,69						23 548,69
II.1.10.1.8.	"ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення ВРУ - 750кВ із заміною обладнання 750кВ на приданні ПЛ 750кВ "ХАЕС" на нове, Львівська обл., Жидачівський район, с. Жирова"	808,55	9 147,82	1 201,64												544,32	1 352,87	25 091,29				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	196,20	9 147,82	1 201,64													196,20					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	612,35														544,32	1 156,67					
	за рахунок кредитних коштів (02)																	25 091,29				
II.1.24.	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності	1 178,70	6 353,50													246,64	1 425,34					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	553,98														246,64	800,62					
	за рахунок кредитних коштів (02)	624,72	6 353,50														624,72					
II.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/220/110/35кВ "Ковель". Шунтуючий реактор 35кВ. 1 черга, інв. Лєновий	374,51	1 600,82													82,21	456,72					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	183,74														82,21	265,95					
	за рахунок кредитних коштів (02)	190,77	1 600,82														190,77					
II.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330/110/35кВ "Новолиньск". Шунтуючий реактор 35кВ, 4 черга, інв. Лєновий	374,58	1 598,77													82,21	456,79					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)	183,74														82,21	265,95					
	за рахунок кредитних коштів (02)	190,84	1 598,77														190,84					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані і поставки, включаючи аванси** **	план освоєння капіталовкладень на І-ІІІ квартали 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за 9 місяців (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПБР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.3.8.	Захисти шин та ПРВВ	49,95	5 062,90														49,95					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	49,95	5 062,90														49,95					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.3.8.1.	"Технічне переоснащення ПС 330кВ "Трабів" із заміною електроμηχανічної ДЗШ та ПРВВ на мікропроцесорний пристрій за адресою: Рівненська обл., Рівненський район, с.Трабів, вул.Чорновола,54"	49,95	5 062,90														49,95					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	49,95	5 062,90														49,95					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	144,46	9 774,43	6 865,97	2 652,78	2 652,78	35,91	35,91	2 616,87	2 590,62					1 752,26	7 421,51	7 528,47			1 847,49	37,50	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	144,46	9 774,43	6 865,97	2 652,78	2 652,78	35,91	35,91	2 616,87	2 590,62					1 752,26	7 421,51	7 528,47			1 847,49	37,50	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	144,46	9 774,43	6 865,97	2 652,78	2 652,78	35,91	35,91	2 616,87	2 590,62					1 752,26	7 421,51	7 528,47			1 847,49	37,50	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.4.5.	Системи телемеханіки	95,23	1 752,26	1 752,26	400,08	400,08	35,91	35,91	364,17	364,17					1 752,26		95,23			1 847,49		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	95,23	1 752,26	1 752,26	400,08	400,08	35,91	35,91	364,17	364,17					1 752,26		95,23			1 847,49		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.4.5.1.	Контрольний пункт (КП)	95,23	1 752,26	1 752,26	400,08	400,08	35,91	35,91	364,17	364,17					1 752,26		95,23			1 847,49		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	95,23	1 752,26	1 752,26	400,08	400,08	35,91	35,91	364,17	364,17					1 752,26		95,23			1 847,49		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.4.5.1.1.	"Технічне переоснащення автоматичної системи збору телеінформації (АСЗТІ) з використанням апаратури універсального контрольованого пункту (УКП) "Корунд-М" на ПС 330кВ "Львів Південна". Коригування"	95,23	1 752,26	1 752,26	400,08	400,08	35,91	35,91	364,17	364,17					1 752,26		95,23			1 847,49		ТОВ НТЦ "Енергозв'язок"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	95,23	1 752,26	1 752,26	400,08	400,08	35,91	35,91	364,17	364,17					1 752,26		95,23			1 847,49		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.4.6.	Апаратура високочастотного (ВЧ) зв'язку	49,23	8 022,17	5 113,71	2 252,70	2 252,70			2 252,70	2 226,45						7 421,51	7 433,24				37,50	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	49,23	8 022,17	5 113,71	2 252,70	2 252,70			2 252,70	2 226,45						7 421,51	7 433,24				37,50	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.4.6.1.	"Реконструкція апаратури ВЧ зв'язку ПС 330кВ Рівне - ПС 330кВ Радивилів"	49,23	8 022,17	5 113,71	2 252,70	2 252,70			2 252,70	2 226,45						7 421,51	7 433,24				37,50	ТОВ НТЦ "Енергозв'язок"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	49,23	8 022,17	5 113,71	2 252,70	2 252,70			2 252,70	2 226,45						7 421,51	7 433,24				37,50	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:	893,21	1 500,00	1 000,00	449,97	449,97	449,97										893,21					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси** **	план освоєння капіталовкладень на І-ІІІ квартали 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за 9 місяців (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.1.9.	«Технічне переоснащення ПС 330кВ "Нововолинськ". Заміна обладнання в комірці 110кВ приєднання ПЛ 110кВ Володимир-Волинський (вимикач, трансформатори струму та роз'єднувачі) на нове», Волинська обл., Іваничівський р-н, с.Будятичі, вул. Жовтнева, 94, інв. №022228		62,87	62,87											62,87							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		62,87	62,87											62,87							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.9.1.10.	«Технічне переоснащення ПС 330кВ "Рівне". Заміна обладнання в комірці 110кВ приєднання «Т-7» (вимикач, трансформатори струму та роз'єднувачі) на нове», Рівненська обл., м. Рівне, вул.Млинівська,19, інв. №220124		62,87	62,87											62,87							
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		62,87	62,87											62,87							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.9.1.11.	«Технічне переоснащення ПС 400кВ «Мукачеве». Заміна акумуляторної батареї АБ-2 типу 6ОГІ-330 та підзарядного пристрою на новий, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул.Гагаріна,91, інв. №030140		39,17	39,17	11,73	11,73					11,73	11,73	11,73		39,17	37,56	37,56					ПрАТ "Укргазідеенергопроект"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		39,17	39,17	11,73	11,73					11,73	11,73	11,73		39,17	37,56	37,56					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.9.1.12.	«Технічне переоснащення ПС 330кВ «Івано-Франківськ». Заміна акумуляторної батареї АБ-2 типу ОГІ-440 на нову», Івано-Франківська обл, с. Микитинці, вул.Юності, 53В, інв. №110446		39,17	39,17	11,73	11,73					11,73	11,73	11,73		39,17	37,58	37,58					ПрАТ "Укргазідеенергопроект"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		39,17	39,17	11,73	11,73					11,73	11,73	11,73		39,17	37,58	37,58					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.9.1.13.	Технічне переоснащення ПС 220кВ «Боловець». Заміна вимірювального комплексу обліку електроенергії приєднань «АТ-1», «АТ-2» 35кВ з встановленням нових ТН 35кВ з твердою ізоляцією (коригування), смт.Воловець, Воловецький р-н, Закарпатська обл., вул.Залізнична,2а, інв. №110129	20,24	41,59	41,59											41,59		20,24					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	20,24	41,59	41,59											41,59		20,24					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.9.1.14.	ПС 400кВ «Мукачеве». Реконструкція ВРУ 110кВ з заміною вимикачів на елегазові з влаштуванням 2-х систем шин з обхідною, інв. №110112	244,39	1 607,58	1 607,58											1 607,58		244,39					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)	244,39	1 607,58	1 607,58											1 607,58		244,39					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						використано на централізовані і поставкові, включаючи аванси**	план освоєння капіталовкладень на І-ІІІ квартали 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за 9 місяців (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПБР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.6.	СЕБСІК		267,36	267,36	56,25	56,25					56,25	12,30	56,25		267,36	41,01	41,01						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		267,36	267,36	56,25	56,25					56,25	12,30	56,25		267,36	41,01	41,01						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.9.6.1.	Закарпатські МЕМ, ПС 220 кВ «Воловець». Реконструкція будинку оперативного пункту управління (ОПУ) інв. №010036		167,46	167,46											167,46								
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		167,46	167,46											167,46								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.9.6.2.	ПС 330 кВ "Львів південня", реконструкція системи водопостачання. Влаштування водозабору з підземних джерел, с.Жирівка, Пустомитівський р-н, Львівська обл., інв. №новий		58,69	58,69	15,24	15,24					15,24		15,24		58,69							ТОВ "НООСФЕРА ГРУПІ"	
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		58,69	58,69	15,24	15,24					15,24		15,24		58,69								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.9.6.3.	Коригування проекту "ПС 330 кВ "Богородчани", відведення поверхневих вод з території ПС", с. Похівка, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл., інв. №новий		41,21	41,21	41,01	41,01					41,01	12,30	41,01		41,21	41,01	41,01					ПП "Акра-Голд"	
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)		41,21	41,21	41,01	41,01					41,01	12,30	41,01		41,21	41,01	41,01						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.9.9.	Служба охорони об'єктів	7,28	14,80	14,80											14,80		7,28						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	7,28	14,80	14,80											14,80		7,28						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.9.9.1.	Роботи з розробки ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС 220 кВ "Калуш", 77330, Івано-Франківська обл, Калуський р-н, с. Мостище, вул. Лісова 1, інв. №новий	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					ТОВ "АМ ІНТЕГРАТОР ГРУПІ"	
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
П.9.9.2.	Роботи з розробки ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС 220 кВ "Стрий", 82462, Львівська обл., Стрийський р-н, с.Слобідка, вул. Зелена 2а, інв. №новий	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64					ТОВ "АМ ІНТЕГРАТОР ГРУПІ"	
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	3,64	7,40	7,40											7,40		3,64						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
ІІІ.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		33 380,12	9 685,74	13 963,89	5 271,40					5 267,94	4 452,98	3,46		8 692,49	9 652,94	6 584,44		4 647,50		9 652,94	6 584,44	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) усього, у т.ч.:		33 380,12	9 685,74	13 963,89	5 271,40					5 267,94	4 452,98	3,46		8 692,49	9 652,94	6 584,44		4 647,50		9 652,94	6 584,44	
	за рахунок прибутку (04)		4 294,02	4 294,02	4 329,60	3,46									4 326,14	4 294,02	4 326,66				4 294,02	4 326,66	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2017 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані і поставкові, включаючи аванси** **	план освоєння капіталовкладень на І-ІІІ квартали 2017 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за 9 місяців (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 9 місяців 2017 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.1.21.10	Строп канатний сталевий чотиривітковий 4СК-12,5 довжиною 5 м Ø 23,5мм		7,97	7,97	7,97									7,97	7,97	7,97				7,97	7,97	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		7,97	7,97	7,97									7,97	7,97	7,97				7,97	7,97	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.	Служба ліній		780,91	780,91	514,16	74,00			74,00					440,16	780,91	385,09		258,16		780,91	385,09	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		780,91	780,91	514,16	74,00			74,00					440,16	780,91	385,09		258,16		780,91	385,09	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.1.	ВСО "Вінницятехнологія" для СЛ		311,10	311,10	311,09									311,09	311,10	311,09				311,10	311,09	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		311,10	311,10	311,09									311,09	311,10	311,09				311,10	311,09	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.1.1.	Драбина з страховальною системою під час нідіймання-спускання працівника ДСС-1 (драбина алюмінієва, довжина 22,75 м) з тарою		311,10	311,10	311,09									311,09	311,10	311,09				311,10	311,09	ЦП ВЕТ
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		311,10	311,10	311,09									311,09	311,10	311,09				311,10	311,09	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.2.	Бензопила Husqvarna 372 XP		76,50	76,50	28,10									28,10	76,50			56,20		76,50		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		76,50	76,50	28,10									28,10	76,50			56,20		76,50		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.3.	Бензопила STIHL MS 260		71,88	71,88	25,00									25,00	71,88			50,00		71,88		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		71,88	71,88	25,00									25,00	71,88			50,00		71,88		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.4.	Куцоріз STIHL FS - 450		69,34	69,34	28,32									28,32	69,34			56,64		69,34		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		69,34	69,34	28,32									28,32	69,34			56,64		69,34		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.5.	Куцоріз Husqvarna 545 RX		102,92	102,92	35,12									35,12	102,92			70,25		102,92		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		102,92	102,92	35,12									35,12	102,92			70,25		102,92		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.6.	Електростанція з зварювальним апаратом Endress ESE 704 S		100,00	100,00	74,00	74,00			74,00						100,00	74,00				100,00	74,00	ТОВ "А.С.Г.-ГРУП"
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		100,00	100,00	74,00	74,00			74,00						100,00	74,00				100,00	74,00	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.2.7.	Бензоріз Husqvarna K 760		49,17	49,17	12,53									12,53	49,17			25,07		49,17		



